Счет-фактура № 00000000010 от 11 июля 2016 г.

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440024436, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Женіс, дом 28, кв.97,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0029277, от 27.02.2014

ИИК поставщика: KZ168560000006459129, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №45 от 18.05.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская, Жылыойский район, Кульсары, Корганбаева, дом № 50

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440024436, Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Женіс, дом 28, кв.97

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000640000249, Государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №15 имени Сулеймана Карабалина",Республика Казахстан, Атырауская, Жылыойский район, Кульсары, Корганбаева, дом № 50

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: **Государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №15 имени Сулеймана Карабалина"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000640000249, Республика Казахстан, Атырауская, Жылыойский район, Кульсары, Корганбаева, дом № 50

ИИК получателя: KZ030705034648705001, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная средняя школа №15 имени Сулеймана Карабалина"	шт	1	9 328 571,00	9 328 571,00	12%	1 119 429,00	10 448 000,00		
Всего по счету:					**9 328 571,00**		**1 119 429,00**	**10 448 000,00**		

Руководитель: **Есмуханов К. Т.**

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: **Не п.**

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЖШС АКСАЙСТРОЙСЕРВИС ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №15 имени Сулеймана Карабалина",Республика Казахстан, Атырауская, Жылыойский район, Кульсары, Корганбаева, дом № 50, тел.: (71237) 5-57-66 — 000640000249

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97 — 050440024436

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №45 от 18.05.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	11.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная средняя школа №15 имени Сулеймана Карабалина"			шт	1	10 448 000,00	10 448 000,00
				Итого	1	x	10 448 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.07.2016

М.П.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ"Общеобразовательная средняя школа №15 имени Сулеймена Карабалина"

Подрядчик : ТОО "Аксай Строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания ГУ"Общеобразовательная средняя школа №15 имени Сулеймена Карабалина"г. Кульсары Атырауской области Жылыойский район, Кульсаринская г.а.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 050440024436	45	18.05.2016 г.
РНН 271200001773		
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ168560000006459129		
АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	10 448 000								
за июль		9328571						1119429	10448000

ЗАКАЗЧИК **ГУ"Общеобразовательная средняя школа №15 имени Сулеймена Карабалина** **Директор** **Булекбаева У.К.** **2016 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Аксай Строй Сервис"** **Директор:** **Есмуханов К.Т.** **2016 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2а

Заказчик: ГУ "Общеобразовательная средняя школа №15 имени Сулеймена Карабалина"

Подрядчик: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Наименование : Капитальный ремонт здания ГУ"Общеобразовательная средняя школа №15 имени Сулеймена Карабалина"г. Кульсары Атырауской области Жылыойский район, Кульсаринская г.а.

АКТ

выполненных работ №1 за июль 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля школы Б								
1	58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	528	48,37	4,36	25539	2302	25272	0,29	152
		м2		44,01	0,68	23237	359	107,1	0,01	3
2	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	528	24,15	2,64	12751	1394	12418	0,15	80
		м2		21,51	0,45	11357	238	107,1 --		2
3	58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	528	164,33	2,55	86766	1346	16507	0,2	103
		м2		28,78	0,41	15196	216	107,1	0,01	3
4	12-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	528	121,68	8,3	64245	4383	59910	0,57	299
		м2		94,18	1,17	49727	617	119 --		3
5	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	607,2	1190 --		722568 --	--	--	--	
		м2	--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			911870	9425			654
			Тенге			99517	1430			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			911870				
		Материалы -	Тенге			80359				
		Всего заработная плата -	Тенге				100948			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			722568				
		Накладные расходы -	Тенге			114106				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61559				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1087535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							702
		Сметная заработная плата -	Тенге				118064			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1087535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							702
		Сметная заработная плата -	Тенге				118064			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы школы Б								
6	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		27	215,57	21,24	5820	573	5763	1,29	35
		шт			194,33	3,31	5247	89	108	0,03	1
7	10-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2		51,03	593,71	59,17	30297	3019	13448	1,18	60
		м2			198,45	21,16	10127	1080	120	0,09	5
8	6-1-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99		51,03	5206 --		265662 --	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
9	56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных		15,12	146,99	6,63	2222	100	2309	0,95	14
		м2			140,36	1,04	2122	16	108	0,01 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9
10	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	15,12	238,19 94,05	5,58 2,12	3601 1422	84 32	1745 120	0,59 0,01	--	
11	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м	43,2 --	2860 -- --	-- --	123552 -- --	-- --	-- --	-- --		
12	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	14	320,85 290,7	30,15 2,9	4492 4070	422 41	4439 108	1,96 0,19		27 3
13	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	26,46	398,48 151,65	102,53 35,67	10544 4013	2713 944	5948 120	0,9 0,14		24 4
14	10-22-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	6,46 --	4010 -- --	-- --	25905 -- --	-- --	-- --	-- --		
15	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	14 --	1380 -- --	-- --	19320 -- --	-- --	-- --	-- --		
16	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	14 --	844 -- --	-- --	11816 -- --	-- --	-- --	-- --		
17	10-23-1	Наличники, тип Н-1, размер 13х74 мм м	71,4 --	123 -- --	-- --	8782 -- --	-- --	-- --	-- --		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			512014 27001	6913 2201				169 12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			512014					
		Материалы -	Тенге			22645					
		Всего заработная плата -	Тенге				29202				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			455037					
		Местные материалы -	Тенге			419					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -	Тенге				33652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					5048			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				32740				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				578406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата -	Тенге					34250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				578406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата -	Тенге					34250			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы школы А									
18	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	32	215,57	21,24	6898	680	6830	1,29	41	
		шт		194,33	3,31	6219	106	108	0,03	1	
19	10-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	72	593,71	59,17	42747	4260	18974	1,18	85	
		м2		198,45	21,16	14288	1524	120	0,09	6	
20	6-1-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	72	5206	--	374832	--	--	--	--	
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--	
21	56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	17,92	146,99	6,63	2634	119	2737	0,95	17	
		м2		140,36	1,04	2515	19	108	0,01	--	
22	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	17,92	238,19	5,58	4268	100	2068	0,59	11	
		м2		94,05	2,12	1685	38	120	0,01	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-1-193 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 23 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	51,2	2860 --		146432 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
24	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	41	320,85	30,15	13155	1236	13001	1,96	80
		шт		290,7	2,9	11919	119	108	0,19	8
25	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	77,49	398,48	102,53	30878	7945	17419	0,9	70
		м2		151,65	35,67	11751	2764	120	0,14	11
26	12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	77,49	4010 --		310735 --	--	--	--	
		м2	--	--	--	--	--	--	--	
27	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	41	1380 --		56580 --	--	--	--	
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	
28	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	41	844 --		34604 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
29	12069-49	Наличники, тип Н-1, размер 13х74 мм	209,1	123 --		25719 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1049483	14340			304
			Тенге			48378	4569			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1049483				
		Материалы -	Тенге			37367				
		Всего заработная плата -	Тенге				52947			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			948902				
		Местные материалы -	Тенге			497				
		Накладные расходы -	Тенге			61029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1177142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				62101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1177142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				62101			
				РАЗДЕЛ 4.Полы						
30	57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	677,9	51,33	4,89	34797	3315	35473	0,34	228
		1м2		46,44	0,83	31482	563	110,7	0,01	6
31	11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	677,9	341,88	13,43	231760	9104	48103	0,37	248
		м2		52,65	5,04	35691	3417	123	0,02	17
32	11-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	185,706	735,9	2,96	136661	550	17878	0,35	65
		м2		77,35	0,92	14364	171	123 --		1
33	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	18,8	471,87	14,76	8871	277	1340	0,36	7
		м2		52,43	5,54	986	104	123	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			412089	13246			548
			Тенге			82523	4254			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			412089				
		Материалы -	Тенге			122397				
		Всего заработная плата -	Тенге				86777			
		Местные материалы -	Тенге			193923				
		Накладные расходы -	Тенге			102795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15419			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30893				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			545777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							623
		Сметная заработная плата -	Тенге				102197			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				545777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					102197			
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
34	54-4-1	Разборка подшивки подвесных потолков		47,88	44,95	4,72	2152	226	2121	0,29	14
		м2			40,23	0,79	1926	38	108	0,01 --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2152	226			14
			Тенге				1926	38		--	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2152				
		Всего заработная плата -	Тенге					1964			
		Накладные расходы -	Тенге				2121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					318			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				256				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата -	Тенге					2282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата -	Тенге					2282			
		РАЗДЕЛ 6.Лестница									
35	59-5-1	Разборка металлических лестничных ограждений		63,4	74,17	4,98	4702	316	3594	0,47	30
		м			69,19	0,79	4387	50	81	0,01 --	
36	59-3-2	Разборка маршей лестниц		20,3	994,77	128,36	20194	2606	19140	5,72	116
		м2			866,41	21,38	17588	434	106,2	0,12	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				24896	2921			146
			Тенге				21975	484			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				24896				
		Всего заработная плата -	Тенге					22459			
		Накладные расходы -	Тенге				22733				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					3410			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50487				160
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25869			
		Сметная заработная плата -	Тенге			50487				160
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25869			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 7.Сантехнические работы								
37 65-1-2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	60	88,41	1,24	5305	74	6039	0,57	34
		м		87,17	0,2	5230	12	115,2 --	--	
38 65-4-1		Демонтаж раковины /умывальника/	20	101,59	3,33	2032	67	2276	0,61	12
		компл		98,26	0,54	1965	11	115,2 --	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7336	141			46
			Тенге			7195	23		--	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7336				
		Всего заработная плата -	Тенге				7218			
		Накладные расходы -	Тенге			8315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			939				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			16591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8466			
		РАЗДЕЛ 8.Электромонтажные работы								
39 67-7-1		Демонтаж выключателей, розеток	100	8,42 --		842 --		818	0,06	6
		шт		8,42 --		842 --		97,2 --	--	
40 67-4-1		Демонтаж скрытой электропроводки	150	3,69 --		554 --		538	0,03	4
		м		3,69 --		554 --		97,2 --	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1396 --			--	
			Тенге			1396 --				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1396				
		Всего заработная плата -	Тенге				1396			
		Накладные расходы -	Тенге			1356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1599			
				РАЗДЕЛ 9.Благоустройство						
41 27-18-5		Разборка бетонных дорожных покрытий		36	203,88	115,23	7340	4148	5749	0,5	18
		м3			88,65	31,42	3191	1131	133	0,11	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7340	4148			18
			Тенге				3191	1131			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7340				
		Всего заработная плата -	Тенге					4322			
		Накладные расходы -	Тенге				5749				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					862			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				785				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата -	Тенге					5185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата -	Тенге					5185			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге				2928577	51361			1889
			Тенге				293102	14131			80
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				1396				
		Всего заработная плата -	Тенге					1396			

Накладные расходы -	Тенге	1356		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		203	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	165		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	2917		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10
Сметная заработная плата -	Тенге		1599	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2919845		
Материалы -	Тенге	262768		
Всего заработная плата -	Тенге		298619	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2126507		
Местные материалы -	Тенге	194838		
Накладные расходы -	Тенге	342185		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			171
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		51328	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	195722		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3457751		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2083
Сметная заработная плата -	Тенге		349947	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	7336		
Всего заработная плата -	Тенге		7218	
Накладные расходы -	Тенге	8315		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		1247	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	939		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16591		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			51
Сметная заработная плата -	Тенге		8466	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	3477259		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2144
Сметная заработная плата -	Тенге		360012	
ИТОГО ПО АКТУ:		**3477259**		
Временные здания и сооружения 1,44%		50073		
Итого:		3527332		
Затраты на выслугу лет 1%		35273		
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		14109		

Итого:	3576714
Итого в текущих ценах к 2,557	9145658
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	182913
Итого	9328571
НДС 12%	1119429
ВСЕГО ПО АКТУ:	**10448000**

ЗАКАЗЧИК:

Директор :ГУ"Общеобразовательная средняя школа №15 имени Сулеймена Карабалина"

Булекбаева У.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АксайСтройСервис"

Есмуханов К.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Жайык Строй Инжиниринг"

Доскенжиев С.Е.