Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

01 " октябрь 2020 года

Заказчик: **Государственноу учреждение «Отдел строительства города Кокшетау» в лице и.о. руководителя Садвакасова Р.К.** фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименованиеулицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 20 октября 2020 года, ТОО «Кокшеэлектромонтаж», директор Саржегитов Омар Муратович г.Кокшетау,Северная промышленная зона 48**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 19 октября 2020 года, Эксперт Гусеинов И.А. РК.Акмолинская область г.Кокшетау ,ул.Аульбекова 58 №KZ04VJE00038731 от 08.06.2018г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 19 октября 2020 года, ТОО «Институт «Агропромпроект» Лицензия № 003001 от 05.02.2001 г. приложение к лицензии РЛ №-II -1532 от 23.01.2008 г.**

в лице ***.директора Шилохвостова Д.С***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: :**«Строительство КЛ 10 кВ и трансформаторной подстанции в мкр.Коктем в городе Кокшетау»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу**: Республика Казахстан,Акмолинская область, город Кокшетау,микрорайон Коктем**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Постановлением Акимата города Кокшетау,Акмолинской области №А-12/2192 от 04.12.2019 года** наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"___20___года№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинскойобласти» 09.05.2020года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Институт «Агропромпроект» Лицензия № 003001 от 05.02.2001 г. приложение к лицензии РЛ №-II -1532 от 23.01.2008 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №2 от 05.01.2020 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**6 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц**;
фактически, месяц: **октябрь**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, : **Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1517 метров,кабель марки АПвВ 3х240/50(мк)-10 ГОСТ 16442-80 -6 км 06696 метров.Точка подключения :I и II СШ-10 кВ РП-10 кВ «Жансая» Строительство Комплектной двух трансформаторной подстанции блочная 2КТПБ.номинальная мощность 3200 кВА,класс напряжения 10 кВ.,** вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекс	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекс

			а или очереди		а или очереди
Протяженность КЛ-10 кВ	м	1517			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числокварти р	площадькварти р, м2		числокварти р	площадькварти р, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатн ых и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1517 метров,кабель марки АПвВ 3х240/50(мк)-10 ГОСТ 16442-80 -6 км 06696 метров.Точка подключения :I и II СШ-10 кВ РП-10 кВ «Жансая» Строительство Комплектной двух трансформаторной подстанции блочная 2КТПБ.номинальная мощность 3200 кВА,класс напряжения 10 кВ.,**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 249840,941 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: :**«Строительство КЛ 10 кВ и трансформаторной подстанции в мкр.Коктем в городе Кокшетау»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

И.о.руководителя Садвакасов Р.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор

Гусейнов И.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Шилохвостов Д.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Саржегитов Омар Муратович**