	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

«30» 10 2018 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Инженер Строй Класс», г.Астана, 010000, Казахстан, г. Астана, ул. Булбул, д. 21,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Ибраева Ерлана Тулькбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

Строительство инжерно-коммуникационнойинфраструктуры в северной части(на участке 10,5га) в городе Атбасар Акмолинской области, наружные сети водоснабжения.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Атбасарского района», руководитель Мороз Галина Васильевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Строительная группа «Архитектор»**
4. **№ СП-0058/17 от 24.11.2017г.**

_____

5. наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)
6. ГУ «Отдел строительства Атбасарского района» приказ № 7 от 11.01.2018г.; наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
7. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения(показатель)**	**По проекту**	**Фактическ и**
Категория водоснабжения		III	III
Протяженность водопровода, в том числе:	м	2960	2960
ПЭ 100 SDR 21 Ø110*5.3 по ГОСТ 18599-2001 (питьевая)	м	2960	2960
Подвод к жилым домам, в том числе:	м	2831	2831
ПЭ 100 SDR 13,6 Ø25*2,0 по ГОСТ 18599-2001 (питьевая)	м	2831	2831
Количество водопроводных колодцев, в том числе:	шт	33	33
Ø2000	шт	23	0
Ø1500	шт	10	33
Пожарный гидрант	шт	16	16
Труба стальная электросварная Ø325*5 (футляр)	м	200	208
Количество счетчиков	шт	70	0
Продолжительность строительства	мес	3	3

8. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями. ; краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

11. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **08.2018г.**;
месяц, год
окончание работ **10.2018г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;
фактически, месяц: 3;

12. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

13. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ГКП на ПХВ «Атбасар су», начальник Чириков Александр Владимирович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство инжерно-коммуникационной инфраструктуры в северной части (на участке 10,5га) в городе Атбасар Акмолинской области. Наружные сети водооснабжения.**
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор
ТОО «Инженер Строй Класс» **Ибраев Е.Т.**

подпись, дата место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН140640000306
ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС
БИН 140640000306
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА