Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
Наименование стройки: Строительство 10 жилых домов в г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 70 м2

Наименование объекта: Строительство 10 жилых домов в г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. Дом

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат по закупу
оборудования от 16 мая 2014 года.

Код заказчика.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно- правовая форма		
		Номер	Дата		код	наименование	код
		8	4.03.2014г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									Всего к оплате с Н Д С. тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включ.	В отчетном месяце.	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительное затрат		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов и оборудования	Другие дополнительные расходы 2% налоги и сборы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 5	8389,050	8389,050	7243,311	7243,311		100,055		146,867	898,817	8389,050
Итого	**52273,838**	**8389,050**	**7243,311**	**7243,311**		**100,055**		**146,867**	**898,817**	**8389,050**

Заказчик_____ **Подрядчик**_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Заказ 100

Наименование стройки: Строительство 10 арендных жилых домов в г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 70 м2

Наименование объекта: Строительство 10 арендных жилых домов в г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. Дом № 1

Акт №5

Выполненных работ от 16 мая 2014 года

Строительство 10 арендных жилых домов в г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области.

Основание:Локальная смета № 2-1-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ! Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,04	23,36	22,08	328	310	93	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	18	78	97	0,0193	–
2	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	34,44	38,59	36,49	1329	1257	377	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,19	72	317	97	0,0319	1
3	Е1-162-10	Доработка вручную траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 4 группы	1,54	976,5	–	1504	–	1700	5,23	8
		м3 грунта		976,5	–	1504	–	113	–	–

4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	10,54	6,48	6,48	68	68	21	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	22	97	0,00806	–
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	25,83	7,57	7,57	196	196	62	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	64	97	0,00942	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,51	134,1	–	471	–	532	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	471	–	113	–	–
7	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	10,16	190,58	–	1936	–	2188	1,38	14
		м3 грунта		190,58	–	1936	–	113	–	–
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	36,37	21,55	4,52	784	164	600	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	619	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**6616**	**1995**			**30**
						4620	**481**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
						5573				
		Накладные расходы, тенге				836				
		- заработная плата, тенге				3				
		- трудоемкость, чел-ч				731				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)								
						12920				
		Всего по разделу, тенге				5937				
		Сметная заработная плата, тенге				34				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								

Раздел 2 ! Фундамент ленточный									
9 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,94	1886,27	100,89	3659	196	371	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	240	74	118	0,18	–
10 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2	84,97	66,01	170	132	464	1,35	3
	м3		195,75	24,93	392	50	105	0,1218	–
11 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	23,7	1150,05	311,32	27256	7378	13901	2,82	67
	м3		441	117,61	10452	2787	105	0,5744	14
12 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2383	5239,08	327,33	1248	78	503	11,6	3
	т		1890	123,75	450	29	105	0,6	–
	Итого по разделу 2				**37193**	**7860**			**79**
					12274	**2969**			**14**
	Стоимость: материалов, тенге				214960				
	Накладные расходы, тенге				16146				
	- заработная плата, тенге				2422				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3200				
	Всего по разделу, тенге				**56539**				
	Сметная заработная плата, тенге				17665				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				101				
Раздел 3 ! Фундаменты под перегородки									
18 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,5	8230,05	311,32	4115	156	294	2,82	1
	м3		441	117,61	221	59	105	0,5744	–
19 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02774	5239,08	327,33	145	9	58	11,6	–
	т								

				1890	123,75	52	3	105	0,6	–
						4260	**165**			**1**
Итого по разделу 3										
						273	**62**			–
Стоимость: материалов, тенге						5687				
Накладные расходы, тенге						352				
- заработная плата, тенге						53				
- трудоемкость, чел-ч						–				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						277				
Всего по разделу, тенге						**4889**				
Сметная заработная плата, тенге						388				
Нормативная трудоемкость, чел-ч						1				
Раздел 4 ! Монолитные ж/б сердечники										
24	Е6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников МС-1	*м3*	1,56	12085	990,15	18853	1545	3308	10,4	16
			т		1644,75	374,04	2566	584	105	1,8268	3
27	Е6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников МС-2	*м3*	1,44	12085	990,15	17402	1426	3052	10,4	15
			т		1644,75	374,04	2368	539	105	1,8268	3
30	Е6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников МС-3	*м3*	0,16	12085	990,15	1934	158	339	10,4	2
			т		1644,75	374,04	263	60	105	1,8268	–
33	Е6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников МС-4	*м3*	1,92	12085	990,15	23203	1901	4070	10,4	20
			т		1644,75	374,04	3158	718	105	1,8268	4

36 Е6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников МС-5	м3	0,48	12085	990,15	5801	475	1017	10,4	5
				1644,75	374,04	789	180	105	1,8268	1
39 Е6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников МС-6	м3	0,156	12085	990,15	1885	154	331	10,4	2
				1644,75	374,04	257	58	105	1,8268	–
	Итого по разделу 4					**69078**	**5659**			**60**
						9401	**2139**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге					76349				
	Накладные расходы, тенге					12117				
	- заработная плата, тенге					1818				
	- трудоемкость, чел-ч					6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					4872				
	Всего по разделу, тенге					**86067**				
	Сметная заработная плата, тенге					13358				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					77				
Раздел 5 ! Перемычки										
42 Е6-18-9	Устройство перемычек МП-1	м3	1,33	14587,52	367,51	19401	489	3271	13,1	17
				2202,75	138,83	2930	185	105	0,678	1
46 Е6-18-9	Устройство перемычек МП-2	м3	0,133	14587,52	367,51	1940	49	327	13,1	2
				2202,75	138,83	293	18	105	0,678	–
50 Е6-18-9	Устройство перемычек МП-3	м3	0,3	14587,52	367,51	4376	110	738	13,1	4
				2202,75	138,83	661	42	105	0,678	–
54 Е6-18-9	Устройство перемычек МП-4	т	0,27	14587,52	367,51	3939	99	664	13,1	4
		м3		2202,75	138,83	595	37	105	0,678	–

58	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-5	т	0,075	14587,52	367,51	1094	28	184	13,1	1
			м3		2202,75	138,83	165	10	105	0,678	–
62	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-6	т	0,02	14587,52	367,51	292	7	49	13,1	–
			м3		2202,75	138,83	44	3	105	0,678	–
65	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-7	т	0,017	14587,52	367,51	248	6	41	13,1	–
			м3		2202,75	138,83	37	2	105	0,678	–
		Итого по разделу 5					**31290**	**788**			**28**
							4725	**297**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге					34837				
		Накладные расходы, тенге					5274				
		- заработная плата, тенге					791				
		- трудоемкость, чел-ч					3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2193				
		Всего по разделу, тенге					**38757**				
		Сметная заработная плата, тенге					5813				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					32				

Раздел 6 ! Кладка стен и перегородок

68	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	22,3	2218,64	335,84	49476	7489	23920	5,07	113
					783	126	17461	2810	118	0,61	14
70	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3 кладки	8,16	1213,32	337,41	9901	2753	7669	4,38	36

	670,5	126	5471	1028	118	0,62	5
Итого по разделу 6			**59377**	**10798**			**149**
			22932	**4046**			**19**
Стоимость: материалов, тенге			36445				
Накладные расходы, тенге			31589				
- заработная плата, тенге			4738				
- трудоемкость, чел-ч			16				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5448				
Всего по разделу, тенге			**96605**				
Сметная заработная плата, тенге			31716				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			168				

Итого по акту №5 дом №1	295 777
дом №2	295 777
дом №3	295 777
дом №4	295 777
дом №5	295 777
дом №6	295 777
дом №7	295 777
дом №8	295 777
дом №9	295 777
дом №10	295 777
Итого по акту №5	**2957770**
Временные здания и сооружения (1,1%)	32535
итого	2990305
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	40369
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29903
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11961

Итого в базовых ценах 2001 года, Имрп=775 тенге	**3072538**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРП=1852т к=2,39 тенге	**7343366**
Налоги сборы ,обязательные платежи 2%	**146867**
Итого	7 490 233
НДС (12 %)	898817
Всего к оплате по Акту №5	**8 389 050**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
г.Ушарал ул.Победы 143
КОД 4671027
БИН 111240022855
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик_____

Подрядчик
ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алакольский район г.Ушарал
ул.Бексолтан торе №36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «Альянс Банк»

Подрядчик_____