Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
Наименование стройки: Строительство 10 жилых домов в г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 70 м2
Наименование объекта: Строительство 10 жилых домов в г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 70 м2

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат по закупу
оборудования от 05 сентября 2014 года.

Код заказчика.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно- правовая форма		
		Номер	Дата		код	наименование	код
		8	4.03.2014г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									Всего к оплате с Н Д С. тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включ.	В отчетном месяце.	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительное затрат		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов и оборудования	Другие дополнительные расходы 2% налоги и сборы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 10	336,911	336,911	289,818	289,818		5,097		5,898	36,098	336,911
Акт №11	1542,907	1542,907	1332,184	1332,184		18,400		27,012	165,311	1542,907
Итого	**70982,868**	**1879,818**	**1622,002**	**1622,002**		**23,497**		**32,910**	**201,409**	**1879,818**

Заказчик_____ **Подрядчик**_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Строительство 10 арендных жилых домов в г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 70 м2 Заказ 100

Наименование объекта: ! Строительство 10 арендных жилых домов в г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. Дом № 1

Акт №10
Выполненных работ от 05 сентября 2014 года

Основание: локальная смета 2-1-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е6-11-7	Установка М-1	0,08096	93997,62	304,24	7610	25	3533	198	16
		т		33075	114,75	2678	9	105	0,56	0
		Итого по акту №10				7610	25			16
						2678	9			0
		Накладные расходы, тенге				3533				
		- заработная плата, в Н.Р.тенге				530				
		- трудоемкость, в Н.Р.чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				669				
		Итого по акту №10 дом №1				11812				
		дом №2				11812				
		дом №3				11812				
		дом №4				11812				
		дом №5				11812				
		дом №6				11812				
		дом №7				11812				

дом №8	11812
дом №9	11812
дом №10	11812
Итого по акту №10	**118121**
Временные здания и сооружения (1,1%)	1299
итого	119420
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1842
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1424
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	709
Итого в базовых ценах 2001 года, Имрп=775 тенге	**123395**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=2,39 тенге	**294915**
Налоги сборы ,обязательные платежи 2%	**5898**
Итого	300 813
НДС (12 %)	36098
Всего к оплате по Акту №10	**336 911**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
г.Ушарал ул.Победы 143
КОД 4671027
БИН 111240022855
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик_____

Подрядчик
ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алакольский район г.Ушарал
ул.Бексолтан торе №36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «Альянс Банк»

Подрядчик_____

Заказ 100

Наименование стройки: Строительство 10 арендных жилых домов в г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 70 м2

Наименование объекта: ! Строительство 10 арендных жилых домов в г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. Дом № 1

Акт №11

Вполненных работ от 05 сентября 2014 года

Электромонтажные работы

Основание:Локальная смета № 2-1-2

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы								
1	Ц8-409-6	Прокладка гофрированной трубы / *м*	30	48,7 / 28,8	2,6 / 0,2	1461 / 864	78 / 6	827 / 95	0,17 / 0,001	5 / –
2	99-6-6(пл)	Труба гофрированная д. 16 мм / *м*	30	7		210				
3	Ц8-398-1	Прокладка кабеля в трубе / *м*	30	5,4 / 2,5	2,3 / 0,7	162 / 75	69 / 21	91 / 95	0,01 / 0,004	– / –
4	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 / *м провода*	200	26,92 / 24,75	– / –	5384 / 4950	– / –	5346 / 108	0,152 / –	30 / –
5	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 / *1000м*	0,12	60500		7260				
8	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания / *шт*	3	119,6 / 100,8	2,58 / 1,02	359 / 302	8 / 3	329 / 108	0,608 / 0,005	2 / –
9	17-1-83	Светильники, тип НПП03-60	3	209		627				

		шт								
11 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	15	62,7	0,2	941	3	826	0,34	5
	шт		57,8	0,1	867	2	95	–	–
12 18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	15	134		2010				
	шт								
13 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47	0,2	47	–	44	0,29	–
	шт		45,5	0,1	46	–	95	–	–
14 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	5	48,5	0,2	243	1	224	0,29	1
	шт		47	0,1	235	1	95	–	–
15 Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55	0,9	55	1	48	0,33	–
	шт		49,7	0,2	50	–	95	0,001	–
16 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				
	шт								
17 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	5	182		910				
	шт								
18 Ц8-591-2	Коробка ответвительная при скрытой проводке,прим.	12	47	0,2	564	2	520	0,29	3
	шт		45,5	0,1	546	1	95	–	–
19 18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,012	26100		313				
	1000шт								

	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	5	93,5	3,1	468	16	156	0,18	1
	м		32,4	0,3	162	2	95	0,002	–
21 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм	15	88,9	3,1	1334	47	403	0,16	2
	м		27,9	0,3	419	5	95	0,002	–
22 Е21-24-6	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	1185,59	103,34	1186	103	1057	5,44	5
	шт		938,25	40,96	938	41	108	0,2	–
23 99-6-3(пл)	Щиток ЩК 8801С-0203-у ухл3	1	1140		1140				
	ШТ								
24 Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	1	496,94	3,06	497	3	256	1,4	1
	шт		236,25	1,15	236	1	108	0,0056	–
25 99-6-2(пл)	Выключатель ВА 47-29 1Р 16 А	1	55		55				
	шт								
26 Ц8-80-1	Монтаж УЗО	3	108,5	1,6	326	5	288	1	3
	шт		101	–	303	–	95	–	–
27 18-2-30	Устройство защитного отключения УЗО	3	1270		3810				
	шт								
28 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 100х100 мм	34	116,61	55,43	3965	1885	2792	0,3621	12
	шт		61,18	20,95	2080	712	100	0,1023	3
29 Е46-28-1	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	0,1	640,45	292,6	64	29	46	2,099	–
	м2 ниш		347,85	110,48	35	11	100	0,54	–

30 Е60-6-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	15	8,62	0,02	129	–	129	0,0549	1
	отверстие		8,6	–	129	–	100	–	–
31 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
	шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
32 99-5-5(пл)	Счетчик 1-нофазный СО-Э701 5-60А	1	847		847				
	шт								
33 Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1	115,1	2,8	115	3	98	0,64	1
	комплект		102	0,5	102	1	95	0,003	–
34 18-1-130	Звонок с кнопкой беспроводной	1	2930		2930				
	шт								
	Итого по разделу 1				**44223**	**2258**			**72**
					12393	**809**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				29572				
	Накладные расходы, тенге				13533				
	- заработная плата, тенге				2030				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3465				
	Всего по разделу, тенге				**61221**				
	Сметная заработная плата, тенге				15232				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				82				
	Всего прямые затраты				**37787**	**2258**			**72**
					12393	**809**			**3**
	Накладные расходы, тенге				13533				
	- заработная плата, тенге				2030				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3079				
	Итого по акту №11 дом №1				54399				
	дом №2				54399				

дом №3	54399
дом №4	54399
дом №5	54399
дом №6	54399
дом №7	54399
дом №8	54399
дом №9	54399
дом №10	54399
Итого по акту №11	**543990**
Временные здания и сооружения (1,1%)	5984
итого	549974
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	7425
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5499
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2200
Итого в базовых ценах 2001 года, Имрп=775 тенге	**565098**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=2,39 тенге	**1350584**
Налоги сборы ,обязательные платежи 2%	**27012**
Итого	1 377 596
НДС (12 %)	165311
Всего к оплате по Акту №11	**1 542 907**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
г.Ушарал ул.Победы 143
КОД 4671027
БИН 111240022855
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик_____

Подрядчик
ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алакольский район г.Ушарал
ул.Бексолтан торе №36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «Альянс Банк»

Подрядчик_____