Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Атбасарского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Ч.Валиханова, дом № 9, тел.: +771643, 2-40-77** — **060140008217**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: (7172) 40-06-31** — **140640000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о Гос.закупках работ №48 от 31.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
38	01.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сев. части(на участке 10,5 га) в г.Атбасар			усл.	1	15 581 458,00	15 581 458,00
				Итого	1	x	15 581 458,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.10.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"**

Подрядчик: **ТОО "Инженер СтройКласс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной структуры в северной части (на участке 10,5га) в городе Атбасар Акмолинской области. Наружные сети водоснабжения.**

Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №48 от 31.07.2018г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		48	31.07.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	15 581 458	13 912 016							1 669 442	15 581 458
В отчетном месяце:	15 581 458	13 912 016							1 669 442	15 581 458
в т.ч.:										
Итого:	**36 888 805**									

ЗАКАЗЧИК:_____ **м.п.**

ПОДРЯДЧИК:_____ **м.п.**

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной структуры в северной части (на участке 10,5га) в городе Атбасар Акмолинской области. Сети водопровода.

Наименование объекта - Внутрипоселковые водопроводные сети на участке 10,5га

Объект номер - 2-1

Акт выполненных работ №3
от 01 Октября 2018г

на внутрипоселковые сети на участке 10,5га

Основание: НВ

Составлена Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**14540,4362**		**92,49**	**1344882**
		Итого оплата труда:				**36,58**	**531890**
		Итого эксплуатация машин:				**84,54**	**1229216**
		НР первого уровня	%	59,1		21,62	314347
		НР второго уровня	%	4,24		4,84	70351
		Накладные расходы	%	--		26,46	384698
		Сметная прибыль	%	8		9,52	138366
		Сметная стоимость:				**128,47**	**1867946**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**449,7042**		**1373,73**	**617772**
		Итого оплата труда:				**1373,73**	**617772**
		НР первого уровня	%	59,1		811,87	365103
		НР второго уровня	%	4,24		92,67	41674
		Накладные расходы	%	--		904,54	406777
		Сметная прибыль	%	8		182,26	81964

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2460,53**	**1106513**
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**41,2262**		**1144,77**	**47195**
		Итого оплата труда:				**1144,77**	**47195**
		НР первого уровня	%	59,1		676,56	27892
		НР второго уровня	%	4,24		77,22	3184
		Накладные расходы	%	--		753,79	31076
		Сметная прибыль	%	8		151,88	6262
		Сметная стоимость:				**2050,45**	**84532**
4	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта/(после ручной разработки)**	**41,2262**		**598,07**	**24656**
		Итого оплата труда:				**598,07**	**24656**
		НР первого уровня	%	59,1		353,46	14572
		НР второго уровня	%	4,24		40,34	1663
		Накладные расходы	%	--		393,80	16235
		Сметная прибыль	%	8		79,35	3271
		Сметная стоимость:				**1071,22**	**44162**
5	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта/над верхом трубы**	**405,7125**		**598,07**	**242643**
		Итого оплата труда:				**598,07**	**242643**
		НР первого уровня	%	59,1		353,46	143402
		НР второго уровня	%	4,24		40,34	16368
		Накладные расходы	%	--		393,80	159770
		Сметная прибыль	%	8		79,35	32193
		Сметная стоимость:				**1071,22**	**434606**
6	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**14425,5219**		**11,39**	**164330**
		Итого оплата труда:				**3,64**	**52525**
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**164330**
		НР первого уровня	%	59,1		2,15	31042
		НР второго уровня	%	4,24		0,57	8284
		Накладные расходы	%	--		2,73	39326

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1,13	16293
		Сметная стоимость:				**15,25**	**219949**
7	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**14425,5219**		**119,94**	**1730185**
		Итого оплата труда:				**91,26**	**1316496**
		Итого эксплуатация машин:				**51,09**	**736941**
		НР первого уровня	%	59,1		53,94	778049
		НР второго уровня	%	4,24		7,37	106349
		Накладные расходы	%	--		61,31	884398
		Сметная прибыль	%	8		14,50	209167
		Сметная стоимость:				**195,75**	**2823749**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4171662**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4171662**
Всего заработная плата -			Тенге				**2833175**
		Накладные расходы -	Тенге				**1922280**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1674407**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**247873**
		Сметная прибыль -	Тенге				**487515**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6581457**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3803**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2833175**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6581457**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3803**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2833175**
РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы и арматура							
16	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,2740**		**224672,00**	**286232**
		Итого оплата труда:				**180465,38**	**229913**
		Итого эксплуатация машин:				**61860,80**	**78811**
		Итого материалов:				**2891,18**	**3683**
		НР первого уровня	%	62,1		112069,00	142776
		НР второго уровня	%	4,24		14277,82	18190
		Накладные расходы	%	--		126346,82	160966
		Сметная прибыль	%	8		28081,51	35776
		Сметная стоимость:				**379100,32**	**482974**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**115,0000**		**876,98**	**100853**
		Итого оплата труда:				**721,93**	**83022**
		Итого эксплуатация машин:				**13,17**	**1515**
		Итого материалов:				**143,33**	**16483**
		НР первого уровня	%	62,1		448,32	51557
		НР второго уровня	%	4,24		56,19	6462
		Накладные расходы	%	--		504,51	58019
		Сметная прибыль	%	8		110,52	12710
		Сметная стоимость:				**1492,01**	**171582**
18	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**115,0000**		**59,81**	**6878**
		Итого оплата труда:				**51,68**	**5943**
		Итого эксплуатация машин:				**1,97**	**227**
		Итого материалов:				**6,16**	**709**
		НР первого уровня	%	60,4		31,21	3590
		НР второго уровня	%	4,24		3,86	444
		Накладные расходы	%	--		35,07	4034
		Сметная прибыль	%	8		7,59	873
		Сметная стоимость:				**102,48**	**11785**
19	**23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1446,8000**		**1181,72**	**1709712**
		НР второго уровня	%	4,24		50,10	72492
		Накладные расходы	%	--		50,10	72492
		Сметная прибыль	%	8		98,55	142576
		Сметная стоимость:				**1330,37**	**1924781**
20	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,4155**		**186479,93**	**263962**
		Итого оплата труда:				**156836,95**	**222003**
		Итого эксплуатация машин:				**43059,61**	**60951**
		Итого материалов:				**811,24**	**1148**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		97395,75	137864
		НР второго уровня	%	4,24		12036,33	17037
		Накладные расходы	%	--		109432,07	154901
		Сметная прибыль	%	8		23672,96	33509
		Сметная стоимость:				**319584,97**	**452373**
21	**23-010501-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1429,6550**		**98,97**	**141493**
		НР второго уровня	%	4,24		4,20	5999
		Накладные расходы	%	--		4,20	5999
		Сметная прибыль	%	8		8,25	11799
		Сметная стоимость:				**111,42**	**159292**
22	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**854,92**	**10259**
		Итого оплата труда:				**504,56**	**6055**
		Итого эксплуатация машин:				**521,56**	**6259**
		НР первого уровня	%	62,1		313,33	3760
		НР второго уровня	%	4,24		49,53	594
		Накладные расходы	%	--		362,86	4354
		Сметная прибыль	%	8		97,42	1169
		Сметная стоимость:				**1315,20**	**15782**
23	**23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6,0000**		**1181,72**	**7090**
		НР второго уровня	%	4,24		50,10	301
		Накладные расходы	%	--		50,10	301
		Сметная прибыль	%	8		98,55	591
		Сметная стоимость:				**1330,37**	**7982**
24	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,1150**		**931760,59**	**107152**
		Итого оплата труда:				**604096,91**	**69471**
		Итого эксплуатация машин:				**405362,24**	**46617**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**63383,63**	**7289**
		НР первого уровня	%	62,1		375144,18	43142
		НР второго уровня	%	4,24		55412,76	6372
		Накладные расходы	%	--		430556,94	49514
		Сметная прибыль	%	8		108985,40	12533
		Сметная стоимость:				**1471302,94**	**169200**
25	**11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**115,0000**		**-51,68**	**-5943**
		Итого оплата труда:				**-51,68**	**-5943**
		НР первого уровня	%	60,4		-31,21	-3590
		НР второго уровня	%	4,24		-3,51	-404
		Накладные расходы	%	--		-34,73	-3994
		Сметная прибыль	%	8		-6,91	-795
		Сметная стоимость:				**-93,32**	**-10732**
26	**23-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**115,3770**		**11357,80**	**1310429**
		НР второго уровня	%	4,24		481,57	55562
		Накладные расходы	%	--		481,57	55562
		Сметная прибыль	%	8		947,15	109279
		Сметная стоимость:				**12786,52**	**1475270**
27	**11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1150**		**3756175,33**	**431960**
		Итого оплата труда:				**330999,30**	**38065**
		Итого эксплуатация машин:				**185432,37**	**21325**
		Итого материалов:				**3273044,23**	**376400**
		НР первого уровня	%	62,1		205550,57	23638
		НР второго уровня	%	4,24		167977,18	19317
		Накладные расходы	%	--		373527,75	42956
		Сметная прибыль	%	8		330376,25	37993
		Сметная стоимость:				**4460079,32**	**512909**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,4800**		**47244,11**	**69921**
		Итого оплата труда:				**38939,67**	**57631**
		Итого материалов:				**8304,45**	**12291**
		НР первого уровня	%	62,1		24181,53	35789
		НР второго уровня	%	4,24		3028,45	4482
		Накладные расходы	%	--		27209,98	40271
		Сметная прибыль	%	8		5956,33	8815
		Сметная стоимость:				**80410,42**	**119007**
29	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,4155**		**41024,61**	**58070**
		Итого оплата труда:				**38939,67**	**55119**
		Итого материалов:				**2084,95**	**2951**
		НР первого уровня	%	62,1		24181,53	34229
		НР второго уровня	%	4,24		2764,74	3913
		Накладные расходы	%	--		26946,27	38142
		Сметная прибыль	%	8		5437,67	7697
		Сметная стоимость:				**73408,55**	**103910**
32	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**16,0000**		**710,25**	**11364**
		Итого оплата труда:				**589,84**	**9437**
		Итого эксплуатация машин:				**62,34**	**997**
		Итого материалов:				**58,07**	**929**
		НР первого уровня	%	62,1		366,29	5861
		НР второго уровня	%	4,24		45,65	730
		Накладные расходы	%	--		411,94	6591
		Сметная прибыль	%	8		89,78	1436
		Сметная стоимость:				**1211,96**	**19391**
33	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**2074,82**	**33197**
		НР второго уровня	%	4,24		87,97	1408
		Накладные расходы	%	--		87,97	1408
		Сметная прибыль	%	8		173,02	2768

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2335,82**	**37373**
34	**11-220801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. /тройник 100х100, тройник с пожарной подставкой 100х100 пожарная подставка диам.100/ Установка**	**т фасонных частей**	**--**		**58936,32**	**--**
35	**Прайслист ТОО "Урал Металл Сервис" Казахстан**	**Тройник фланцевый ТФ 100х100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**8,5000**		**56324,03**	**478754**
		НР второго уровня	%	4,24		2388,14	20299
		Накладные расходы	%	--		2388,14	20299
		Сметная прибыль	%	8		4696,97	39924
		Сметная стоимость:				**63409,14**	**538978**
36	**Прайслист ТОО "Алатау Алем" Казахстан**	**Тройник фланцевый ППТФ100х100 ГОСТ 5525-88**	**кг**	**3,0000**		**120573,06**	**361719**
		НР второго уровня	%	4,24		5112,30	15337
		Накладные расходы	%	--		5112,30	15337
		Сметная прибыль	%	8		10054,83	30164
		Сметная стоимость:				**135740,19**	**407221**
37	**23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**5,0000**		**76892,41**	**384462**
		НР второго уровня	%	4,24		3260,24	16301
		Накладные расходы	%	--		3260,24	16301
		Сметная прибыль	%	8		6412,21	32061
		Сметная стоимость:				**86564,86**	**432824**
44	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**13,0000**		**2074,82**	**26973**
		НР второго уровня	%	4,24		87,97	1144
		Накладные расходы	%	--		87,97	1144
		Сметная прибыль	%	8		173,02	2249
		Сметная стоимость:				**2335,82**	**30366**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36,0000**		**911,47**	**32813**
		НР второго уровня	%	4,24		38,65	1391
		Накладные расходы	%	--		38,65	1391
		Сметная прибыль	%	8		76,01	2736
		Сметная стоимость:				**1026,13**	**36941**
51	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**36,0000**		**2074,82**	**74694**
		НР второго уровня	%	4,24		87,97	3167
		Накладные расходы	%	--		87,97	3167
		Сметная прибыль	%	8		173,02	6229
		Сметная стоимость:				**2335,82**	**84089**
52	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**43,5000**		**854,92**	**37189**
		Итого оплата труда:				**504,56**	**21948**
		Итого эксплуатация машин:				**521,56**	**22688**
		НР первого уровня	%	62,1		313,33	13630
		НР второго уровня	%	4,24		49,53	2155
		Накладные расходы	%	--		362,86	15785
		Сметная прибыль	%	8		97,42	4238
		Сметная стоимость:				**1315,20**	**57211**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**5939235**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**840473**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**840473**
		Накладные расходы -	Тенге				**35636**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70089**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**946198**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5097826**
Материалы -			Тенге				**421175**
Всего заработная плата -			Тенге				**792664**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3720863**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**729263**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**492244**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**237019**
		Сметная прибыль -	Тенге				**466167**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6293257**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**963**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**792664**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**935**
	Материалы -		Тенге				**709**
		Накладные расходы -	Тенге				**40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**78**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1053**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7240508**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**963**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**792664**
		РАЗДЕЛ 5. Колодцы					
						Демонтаж существующих колодцев диам.2м(2шт.)	
74	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**28,2450**		**45029,20**	**1271850**
		Итого оплата труда:				**13770,58**	**388950**
		Итого эксплуатация машин:				**5980,62**	**168923**
		Итого материалов:				**27590,39**	**779291**
		НР первого уровня	%	62,1		8551,53	241538
		НР второго уровня	%	4,24		2271,82	64168
		Накладные расходы	%	--		10823,36	305706
		Сметная прибыль	%	8		4468,20	126204
		Сметная стоимость:				**60320,76**	**1703760**
75	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**9,5000**		**35931,45**	**341349**
		НР второго уровня	%	4,24		1523,49	14473
		Накладные расходы	%	--		1523,49	14473
		Сметная прибыль	%	8		2996,40	28466
		Сметная стоимость:				**40451,34**	**384288**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**9,5000**		**17835,17**	**169434**
		НР второго уровня	%	4,24		756,21	7184
		Накладные расходы	%	--		756,21	7184
		Сметная прибыль	%	8		1487,31	14129
		Сметная стоимость:				**20078,69**	**190748**
77	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**9,5000**		**26752,76**	**254151**
		НР второго уровня	%	4,24		1134,32	10776
		Накладные расходы	%	--		1134,32	10776
		Сметная прибыль	%	8		2230,97	21194
		Сметная стоимость:				**30118,04**	**286121**
78	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**9,5000**		**26752,76**	**254151**
		НР второго уровня	%	4,24		1134,32	10776
		Накладные расходы	%	--		1134,32	10776
		Сметная прибыль	%	8		2230,97	21194
		Сметная стоимость:				**30118,04**	**286121**
79	**21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 -2ПП20-1 на сспц**	**м3**	**4,5600**		**57229,16**	**260965**
		НР второго уровня	%	4,24		2426,52	11065
		Накладные расходы	%	--		2426,52	11065
		Сметная прибыль	%	8		4772,45	21762
		Сметная стоимость:				**64428,13**	**293792**
80	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**9,5000**		**2127,30**	**20209**
		НР второго уровня	%	4,24		90,20	857
		Накладные расходы	%	--		90,20	857
		Сметная прибыль	%	8		177,40	1685
		Сметная стоимость:				**2394,90**	**22752**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**9,5000**		**4299,36**	**40844**
		НР второго уровня	%	4,24		182,29	1732
		Накладные расходы	%	--		182,29	1732
		Сметная прибыль	%	8		358,53	3406
		Сметная стоимость:				**4840,19**	**45982**
82	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**9,5000**		**6538,27**	**62114**
		НР второго уровня	%	4,24		277,22	2634
		Накладные расходы	%	--		277,22	2634
		Сметная прибыль	%	8		545,24	5180
		Сметная стоимость:				**7360,73**	**69927**
83	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,4499**		**28414,44**	**12784**
		Итого оплата труда:				**4692,40**	**2111**
		Итого эксплуатация машин:				**1296,03**	**583**
		Итого материалов:				**22733,32**	**10228**
		НР первого уровня	%	50,8		2383,74	1072
		НР второго уровня	%	4,24		1305,84	587
		Накладные расходы	%	--		3689,58	1660
		Сметная прибыль	%	8		2568,32	1155
		Сметная стоимость:				**34672,35**	**15599**
					Колодцы диам.1,5м (10шт)		
84	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных**	**7,7030**		**45029,20**	**346860**
		Итого оплата труда:				**13770,58**	**106075**
		Итого эксплуатация машин:				**5980,62**	**46069**
		Итого материалов:				**27590,39**	**212529**
		НР первого уровня	%	62,1		8551,53	65872
		НР второго уровня	%	4,24		2271,82	17500
		Накладные расходы	%	--		10823,36	83372

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4468,20	34419
		Сметная стоимость:				**60320,76**	**464651**
85	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**5,0000**		**17097,82**	**85489**
		НР второго уровня	%	4,24		724,95	3625
		Накладные расходы	%	--		724,95	3625
		Сметная прибыль	%	8		1425,82	7129
		Сметная стоимость:				**19248,59**	**96243**
86	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**5,0000**		**12011,09**	**60055**
		НР второго уровня	%	4,24		509,27	2546
		Накладные расходы	%	--		509,27	2546
		Сметная прибыль	%	8		1001,63	5008
		Сметная стоимость:				**13521,99**	**67610**
87	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**5,0000**		**18199,50**	**90998**
		НР второго уровня	%	4,24		771,66	3858
		Накладные расходы	%	--		771,66	3858
		Сметная прибыль	%	8		1517,69	7588
		Сметная стоимость:				**20488,85**	**102444**
88	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**5,0000**		**18199,50**	**90998**
		НР второго уровня	%	4,24		771,66	3858
		Накладные расходы	%	--		771,66	3858
		Сметная прибыль	%	8		1517,69	7588
		Сметная стоимость:				**20488,85**	**102444**
89	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**5,0000**		**13148,55**	**65743**
		НР второго уровня	%	4,24		557,50	2787

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		557,50	2787
		Сметная прибыль	%	8		1096,48	5482
		Сметная стоимость:				**14802,53**	**74013**
90	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**5,0000**		**2127,30**	**10637**
		НР второго уровня	%	4,24		90,20	451
		Накладные расходы	%	--		90,20	451
		Сметная прибыль	%	8		177,40	887
		Сметная стоимость:				**2394,90**	**11974**
91	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**5,0000**		**4299,36**	**21497**
		НР второго уровня	%	4,24		182,29	911
		Накладные расходы	%	--		182,29	911
		Сметная прибыль	%	8		358,53	1793
		Сметная стоимость:				**4840,19**	**24201**
92	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**5,0000**		**6538,27**	**32691**
		НР второго уровня	%	4,24		277,22	1386
		Накладные расходы	%	--		277,22	1386
		Сметная прибыль	%	8		545,24	2726
		Сметная стоимость:				**7360,73**	**36804**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3492817**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3492817**
Материалы -			Тенге				**1002047**
Всего заработная плата -			Тенге				**497136**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1861324**
		Накладные расходы -	Тенге				**469658**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**308483**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**161123**
		Сметная прибыль -	Тенге				**316998**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4279474**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**583**

Сметная заработная плата -	Тенге				497136
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4279474
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				583
Сметная заработная плата -	Тенге				497136
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				13603714
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3171674
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2585450
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				951302
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7846591
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				2475134
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				16078848
Накладные расходы II уровня	Тенге				681743
ИТОГО:	Тенге				16760591
Сметная прибыль	Тенге				1340847
ИТОГО по смете:	Тенге				18101439
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:	Тенге				13 912 016
НДС 12%	Тенге				1 669 442
ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				15 581 458

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Атбасарского района"

Руководитель: _____ Мороз Г.В.

Представитель технического надзора
ИП Мендикенов Ренат Рустемович _____ Сафин Р.Г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Ген.Директор: _____ Ибраев Е.Т.