Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства Атбасарского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Ч.Валиханова, дом № 9, тел.: +771643, 2-40-77**	**060140008217**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: (7172) 40-06-31**	**140640000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о Гос.закупках работ №48 от 31.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
42	**19.10.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сев. части(на участке 10,5 га) в г.Атбасар			усл.	1	1 729 136,00	1 729 136,00
				Итого	1	x	1 729 136,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2018

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"**
Подрядчик: **ТОО "Инженер СтройКласс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной структуры в северной части (на участке 10,5га) в городе Атбасар Акмолинской области. Наружные сети водоснабжения.**
Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №48 от 31.07.2018г.

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		48	31.07.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	47 040 000	42 000 000							5 040 000	47 040 000
В отчетном месяце:	1 729 136	1 543 871							185 265	1 729 136
в т.ч.:										
Итого:										

ЗАКАЗЧИК: _____ **м.п.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **м.п.**

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной структуры в северной части (на участке 10,5га) в городе Атбасар Акмолинской области. Сети водопровода.

Наименование объекта - Внутрипоселковые водопроводные сети на участке 10,5га

Объект номер - 2-1

Акт выполненных работ №4
от 19 Октября 2018г

на внутрипоселковые сети на участке 10,5га

Основание: НВ

Составлена Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы и арматура					
30	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**16,0000**		**1465,14**	**23442**
31	**23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**16,0000**		**84799,50**	**1356792**
34	**11-220801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. /тройник 100х100, тройник с пожарной подставкой 100х100 пожарная подставка диам.100/ Установка**	**т фасонных частей**	**0,5421**		**58936,32**	**31949**
42	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0134**		**617995,65**	**8281**
43	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,3000**		**2256,71**	**2934**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0045**		**617995,65**	**2781**
46	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,9750**		**979,15**	**955**
49	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**36,0000**		**854,92**	**30777**
53	**23-010501-1318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,7000**		**4700,15**	**40891**
				Подключение абонентов			
54	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0968**		**617995,65**	**59822**
55	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,3750**		**1783,68**	**11371**
56	**23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,2500**		**590,43**	**1328**
57	**23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**8,5000**		**2369,33**	**20139**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**35,0000**		**854,92**	**29922**
67	**23-020302-8902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**35,0000**		**331,51**	**11603**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1632988**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1632988**
	Материалы -		Тенге				**20694**
	Всего заработная плата -		Тенге				**117429**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1446013**
		Накладные расходы -	Тенге				**145254**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**72924**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**72330**
		Сметная прибыль -	Тенге				**142259**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1920502**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117429**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1920502**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117429**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1632988**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**93778**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**72503**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**23652**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1466707**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**72924**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1705912**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**72331**
	ИТОГО:		Тенге				**1778242**
	Сметная прибыль		Тенге				**142259**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1920502**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:		Тенге				**1 543 871**
	НДС 12%		Тенге				**185 265**
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				**1 729 136**

ЗАКАЗЧИК: ГУ" Отдел строительства Атбасарского района"

Руководитель:_____Мороз Г.В.

Представитель технического надзора
ИП Мендикенов Ренат Рустемович_____Сафин Р.Г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Ген.Директор:_____Ибраев Е.Т.