Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Атбасарского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Ч.Валиханова, дом № 9, тел.: +771643, 2-40-77** — **060140008217**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: (7172) 40-06-31** — **140640000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о Гос.закупках работ №48 от 31.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
45	28.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сев. части(на участке 10,5 га) в г.Атбасар			усл.	1	5 758 401,00	5 758 401,00
				Итого	1	x	5 758 401,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"**
Подрядчик: **ТОО "Инженер СтройКласс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной структуры в северной части (на участке 10,5га) в городе Атбасар Акмолинской области. Наружные сети водоснабжения.**
Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №48 от 31.07.2018г.

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за 28 Ноябрь 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		48	31.07.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10
Всего по стройке:	47 040 000	42 000 000,00							5 040 000,00	47 040 000
В отчетном месяце:	5 758 401	5 141 429,46							616 971,54	5 758 401
в т.ч.:										
Итого:	**44 376 342**	39 621 733,46							4 754 608,54	44376342

ЗАКАЗЧИК:_____**м.п.**

ПОДРЯДЧИК:_____**м.п.**

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной структуры в северной части (на участке 10,5га) в городе Атбасар Акмолинской области. Сети водопровода.

Наименование объекта - Внутрипоселковые водопроводные сети на участке 10,5га

Объект номер - 2-1

Акт выполненных работ №5
от 28 Ноябрь 2018г

на внутрипоселковые сети на участке 10,5га

Основание: НВ

Составлена Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6902,9566		92,49	638472
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	213,4945		1373,73	293284
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,5718		1144,77	22405
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта/(после ручной разработки)	19,5718		598,07	11705
5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта/над верхом трубы	192,6087		598,07	115193

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6848,4002**		**11,39**	**78014**
7	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6848,4002**		**119,94**	**821391**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1980464**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1980464**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1345029**
		Накладные расходы -	Тенге				**912588**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**794912**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**117676**
		Сметная прибыль -	Тенге				**231444**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3124496**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1806**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1345029**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3124496**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1806**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1345029**
		РАЗДЕЛ 2. Вскрытие и восстановления покрытий					
		Покрытия из ПГС					
8	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**1,0000**		**234,95**	**235**
9	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1,8000**		**73,00**	**131**
10	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1,8000**		**212,32**	**382**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см./ПГС толщ.20см/ Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**5,0000**		**121,24**	**606**
12	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,1520**		**1775,70**	**2046**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3400**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3400**
	Материалы -		Тенге				**2**
	Всего заработная плата -		Тенге				**392**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2046**
	Транспортные расходы -		Тенге				**514**
		Накладные расходы -	Тенге				**390**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**236**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**154**
		Сметная прибыль -	Тенге				**303**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4094**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**392**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4094**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**392**
		<u>РАЗДЕЛ 3. Закрытый переход через дорогу (ГНБ) -2шт</u>					
13	**11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**43,0000**		**20425,72**	**878306**
14	**23-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**43,1720**		**11357,80**	**490339**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0430**		**3756175,33**	**161516**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1530160**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1530160**
	Материалы -		Тенге				**218427**
	Всего заработная плата -		Тенге				**456177**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**490339**
		Накладные расходы -	Тенге				**344513**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**268260**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**76253**
		Сметная прибыль -	Тенге				**149974**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2024647**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**516**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**456177**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2024647**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**516**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**456177**
		РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы и арматура					
16	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0480**		**224672,00**	**10784**
17	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**43,0000**		**876,98**	**37710**
18	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**43,0000**		**59,81**	**2572**
19	**23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**48,0000**		**1181,72**	**56723**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,4155**		**186479,93**	**263962**
21	**23-010501-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1429,6550**		**98,97**	**141493**
29	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,4155**		**41024,61**	**58070**
38	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**2021,08**	**32337**
39	**23-030103-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**16,0000**		**38356,61**	**613706**
40	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**16,0000**		**620,53**	**9929**
41	**24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,1600**		**105364,98**	**16858**
47	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**13,0000**		**925,64**	**12033**
48	**23-040702-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**13,0000**		**5452,06**	**70877**
				Подключение абонентов			

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**70,0000**		**1289,34**	**90254**
59	**23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**70,0000**		**1003,12**	**70218**
60	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0294**		**617995,65**	**18169**
61	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42,0000**		**297,23**	**12484**
62	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**35,0000**		**854,92**	**29922**
67	**23-020302-8902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**35,0000**		**331,51**	**11603**
68	**11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2,0000**		**5017,19**	**10034**
		Опоры под задвижки					
69	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,8500**		**22978,93**	**42511**
70	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0514**		**52071,25**	**2676**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**21-130201-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**19,8400**		**298,58**	**5924**
72	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**31,5500**		**228,09**	**7196**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1628046**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1535221**
	Материалы -		Тенге				**57052**
	Всего заработная плата -		Тенге				**403717**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1007081**
		Накладные расходы -	Тенге				**325259**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**249583**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**75676**
		Сметная прибыль -	Тенге				**148838**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2009318**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**498**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**403717**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**92825**
	Материалы -		Тенге				**6407**
	Всего заработная плата -		Тенге				**85675**
		Накладные расходы -	Тенге				**57878**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**51748**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6130**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12056**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**162759**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85675**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2172077**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**604**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**489392**

РАЗДЕЛ 5. Колодцы

1	2	3	4	5	6	7	8
				Демонтаж существующих колодцев диам.2м(2шт.)			
73	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих.Демонтаж**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,6900**		**20317,57**	**54654**
74	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,6900**		**45029,20**	**121129**
75	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**2,0000**		**35931,45**	**71863**
76	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**2,0000**		**17835,17**	**35670**
77	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**2,0000**		**26752,76**	**53506**
78	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**2,0000**		**26752,76**	**53506**
79	**21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 -2ПП20-1 на сспц**	**м3**	**0,9600**		**57229,16**	**54940**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2127,30**	**4255**
81	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4299,36**	**8599**
82	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**2,0000**		**6538,27**	**13077**
83	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,0949**		**28414,44**	**2697**
				Колодцы диам.1,5м (10шт)			
84	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,6220**		**45029,20**	**73037**
93	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,7105**		**28414,44**	**20188**
				Стремянки			
94	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,7814**		**299951,71**	**234382**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**33,0000**		**10020,40**	**330673**
			Деревянная крышка				
96	**11-140101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/**	**м2 щитов**	**10,6107**		**4070,98**	**43196**
97	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4620**		**6606,00**	**3052**
			Отмостка колодцев				
98	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**88,1100**		**596,22**	**52533**
99	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**88,1100**		**1074,18**	**94646**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1325602**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1325602**
	Материалы -		Тенге				**325607**
	Всего заработная плата -		Тенге				**110732**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**860470**
		Накладные расходы -	Тенге				**126955**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**67871**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**59084**
		Сметная прибыль -	Тенге				**116204**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1568761**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110732**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1568761**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110732**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**6467673**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1830141**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1669587**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**571580**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2967430**
		- перевозка грузов	Тенге				**514**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1432610**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**7900283**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**334972**
		ИТОГО:	Тенге				**8235255**
		Сметная прибыль	Тенге				**658820**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**8894075**
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:	Тенге				**7 134 663**
		НДС 12%	Тенге				**856 160**
		ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				**7 990 823**
		Корректировка	Тенге				**-2 232 422**
		Всего:	Тенге				**5 758 401**

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Атбасарского района"

Руководитель:_____Мороз Г.В.

Представитель техн.надзора_____Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Ген.Директор:_____Ибраев Е.Т.