Счет-фактура №25 от 16 августа 2013 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012г.

ИИК поставщика:KZ638560000000106238 в АО "Банк Центр Кредит"

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 13.03.2013г к Договору № 375 от 06.12.12г.

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633 , г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство д/сада на 120 мест на закрепленном участке по ул.Тургут Озала, 30 в Алмалинском районе г.Алматы. За август 2013г.	тг	1	6 408 873,21	6 408 873,21	12%	769 064,79	7 177 938,00		
Всего по счету:					**6 408 873,21**		**769 064,79**	**7 177 938,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт №25 от 16 августа 2013 г.

Исполнитель: **ТОО "Global Trade Center"**

Заказчик: **КГУ Управления строительства г.Алматы**

Основание: **Доп.согл.№1 от 13.03.2013 к Договору №375 от 06.12.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство д/сада на 120 мест на закрепленном участке по ул. Тургут Озала, 30 в Алмалинском районе г. Алматы. За август 2013г.	1	тг	7 177 938,00	7 177 938,00

Итого: 7 177 938,00

В том числе НДС 769 064,79

Всего оказано услуг 1, на сумму 7 177 938 ,00 KZT

Семь миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Global Trade Center"

БИН: 050140013648
Адрес: г.Алматы ул.Станиславского.43 оф.3

Расчетный счет:KZ638560000000106238 в АО "Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ Управление строительства г. Алматы

БИН: 011240001633
Адрес: г.Алматы пл. Республики, 4

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внеплощадочные тепловые сети. Земляные работы								
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	207,77	27,84	26,18	5783	5438	0,01	2
					1,66	7,20	345	1496	0,03	5
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,43	467,10	--	3002	--	2,98	19
					467,10	--	3002	--	--	--
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	100,80	6,48	6,48	653	653	--	--
					--	2,10	--	212	0,01	1
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,20	134,10	--	3379	--	0,97	24
					134,10	--	3379	--	--	--
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	100,80	21,55	4,52	2172	455	0,11	11
					17,03	--	1717	--	--	--
6.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	88,20	39,73	37,82	3504	3335	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3			1,87	11,00	165	970	0,04	3
7.	С010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	167,58	176,40	--	29561	--	0,74	124
					35,28	--	5912	--	--	--
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	88,20	3,77	3,24	332	286	0,00	0
					0,48	1,12	42	99	0,00	0
		Итого по разделу: Внеплощадочные тепловые сети. Земляные работы								48387
		Раздел: Внеплощадочные тепловые сети. Трубопроводы								
9.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,15	162133,88	45997,13	24320	6900	415,00	62
					73125,00	16970,25	10969	2546	88,16	13
10.	С130805-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	151,50	279,00	--	42268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130904-6 7	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	2760,00	--	5520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130904-6 8	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	3280,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130904-7 1	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	4950,00	--	9900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0113-29-5	Антикоррозионное покрытие труб в 3 слоя краской ОС-51-03	м2	29,00	567,94	0,42	16470	12	0,04	1
					8,52	0,15	247	4	0,00	0
15.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	158,00	209,45	5,31	33094	839	0,74	117
					135,68	2,03	21437	321	0,01	2
16.	С11031-56	Конструкции полносборные	м3	1,90	12300,00	--	23370	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплоизоляционные для трубопроводов Dн 57 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщина 60 мм			--	--	--	--	--	--
17.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	шт	2,00	5320,13	56,38	10640	113	2,80	6
					522,00	9,00	1044	18	0,04	0
18.	Е0106-33-3	Монолитные вставки из бетона В-12,5	м3	3,00	9465,00	1327,03	28395	3981	12,49	37
					2137,50	456,24	6412	1369	1,72	5
		Итого по разделу: Внеплощадочные тепловые сети. Трубопроводы								200538
		Раздел: Внеплощадочные тепловые сети. Канал КЛ60х45								
19.	Е0123-1-1	Устройство основания из песка под канал	м3	10,80	1395,20	152,52	15068	1647	1,02	11
					153,68	57,15	1660	617	0,28	3
20.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	15,34	1986,57	564,43	30474	8658	3,33	51
					567,00	195,49	8698	2999	0,75	12
21.	С143018-141	Стоимость бетонных лотков Л4-8	м3	10,80	22600,00	--	244080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143018-141	Стоимость доборных бетонных лотков Л4Д-8	м3	0,18	22600,00	--	4068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143018-67	Стоимость бетонных плит П5-8	м3	4,80	23300,00	--	111840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143018-70	Стоимость доборных бетонных плит П5Д-8	м3	0,08	25200,00	--	2016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143018-145	Стоимость опорных подушек ОП-1 и лотковых подкладок ПП3	м3	1,64	22000,00	--	36080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0107-20-3	Металлические балки из швеллера	т	0,0399	175710,10	1826,10	7003	73	42,70	2
					8100,00	690,75	323	28	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0107-57-15	Устройство деформационных швов канала	м	2,62	55,32	0,07	145	--	0,30	1
					53,10	0,02	139	--	0,00	0
		Итого по разделу: Внеплощадочные тепловые сети. Канал КЛ60х45								450775
		Раздел: Внеплощадочные тепловые сети. Угол поворота УПК 60х45 (4шт)								
28.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	4,04	1986,57	564,43	8026	2280	3,33	13
					567,00	195,49	2291	790	0,75	3
29.	С143018-141	Стоимость доборных бетонных лотков ЛУ4-8	м3	2,76	22600,00	--	62376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143018-67	Стоимость бетонных плит П5-8	м3	1,28	23300,00	--	29824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-11-7	Закладные детали М14	1т	0,004	93997,62	304,24	376	1	198,00	1
					33075,00	114,75	132	--	0,56	0
		Итого по разделу: Внеплощадочные тепловые сети. Угол поворота УПК 60х45 (4шт)								100602
		Раздел: Внеплощадочные тепловые сети. Ниша компенсаторная НК 60х45 (1шт)								
32.	Е0123-1-1	Песчанное основание под компенсаторную нишу	м3	0,53	1395,20	152,52	739	81	1,02	1
					153,68	57,15	81	30	0,28	0
33.	Е0107-61-1	Монтаж компенсаторной ниши	м3	1,12	1986,57	564,43	2225	632	3,33	4
					567,00	195,49	635	219	0,75	1
34.	С143018-141	Стоимость бетонных лотков Л4Д-8, ЛУ4-8	м3	1,12	22600,00	--	25312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143018-70	Стоимость доборных бетонных плит П15Д-8 и П11Д-8	м3	0,04	25200,00	--	1008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0106-11-7	Закладные детали М14	1т	0,004	93997,62	304,24	376	1	198,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					33075,00	114,75	132	--	0,56	0
		Итого по разделу: Внеплощадочные тепловые сети. Ниша компенсаторная НК 60х45 (1шт)								29660
		Раздел: Внеплощадочные тепловые сети. Колодец Д-1000 (1шт)								
37.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14,08	27,84	26,18	392	369	0,01	0
					1,66	7,20	23	101	0,03	0
38.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,4356	262,72	--	114	--	1,85	1
					262,72	--	114	--	--	--
39.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,42	6,48	6,48	55	55	--	--
					--	2,10	--	18	0,01	0
40.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,10	134,10	--	282	--	0,97	2
					134,10	--	282	--	--	--
41.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,42	21,55	4,52	181	38	0,11	1
					17,03	--	143	--	--	--
42.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,37	36760,07	1879,87	50361	2575	8,86	12
					1435,50	538,43	1967	738	2,06	3
43.	С143018-145	Стоимость опорных подушек ОП-3	м3	0,06	22000,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	0,471	5318,77	66,01	2505	31	1,35	1
					195,75	24,93	92	12	0,12	0
		Итого по разделу: Внеплощадочные тепловые сети. Колодец Д-1000 (1шт)								55211
		Раздел: Внеплощадочные тепловые сети. Разборка асфальтового покрытия проезда								
45.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	26,40	408,11	169,61	10774	4478	1,55	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					238,50	4,07	6296	107	0,01	0
46.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	55,44	27,10	--	1502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	55,44	176,40	--	9780	--	0,74	41
					35,28	--	1956	--	--	--
		Итого по разделу: Внеплощадочные тепловые сети. Разборка асфальтового покрытия проезда								22056
ИТОГО:							907225	42933		589
							79635	12694		52

Накладные расходы :

На общестроительные работы	107897
Всего накладных расходов:	107897
Итого с накладными	1015122

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	60908
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1076030
Итого с временными, 1,8 %	1095399
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1110187
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1114569
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1125523
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2349799
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	46996
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2396795
Налог на добавленную стоимость, 12 %	287615
Итого с НДС	2684410

Алматы қаласы «Жетісу ауданы» коммуналық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Объемы подтверждаю

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
1.	Е0108-7-3	Устройство кирпичных армированных перегородок толщ. 120 мм	м2	320,75	971,26	34,73	311532	11140	1,43	459
					225,00	13,01	72169	4173	0,06	20
		Итого по разделу: Перегородки								311532
		Раздел: Лестница в осях 1-2, Д-Е (7-6, В-Г)								
2.	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей Лм1-Лм3 из бетона В-25	м3	7,30	12537,71	379,21	91525	2768	13,00	95
					2117,25	143,26	15456	1046	0,70	5
3.	Е0106-18-2	Устройство балок на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,18	12876,04	407,30	2318	73	14,40	3
					2385,00	153,86	429	28	0,75	0
4.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0319	66000,00	--	2107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0466	64400,00	--	2998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,0331	59900,00	--	1984	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,2383	59100,00 --	-- --	14085 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестница в осях 1-2, Д-Е (7-6, В-Г)								115017
		Раздел: Лестница в осях 3-4, Б-В								
8.	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей Лм1-Лм5 из бетона В-25	м3	2,00	12537,71 2117,25	379,21 143,26	25075 4234	758 287	13,00 0,70	26 1
9.	Е0106-18-2	Устройство балок на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,09	12876,04 2385,00	407,30 153,86	1159 215	37 14	14,40 0,75	1 0
10.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,016	66000,00 --	-- --	1053 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0233	64400,00 --	-- --	1499 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,0166	59900,00 --	-- --	992 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,1192	59100,00 --	-- --	7042 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестница в осях 3-4, Б-В								36820
		Раздел: Двери ниже отм. 0.000								
14.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,20	330,85 272,25	32,08 12,13	2382 1960	231 87	1,49 0,06	11 0
15.	С12022-2	Стоимость металлического однопольного дверного блока, утепленного	шт	7,20	8904,76 --	-- --	64114 --	-- --	-- --	-- --
16.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	4,00	1380,00 --	-- --	5520 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	4,00	844,00	--	3376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0153-3-3	Прорезка проема в дверном полотне	м2	0,0375	778,01	8,51	29	--	4,83	0
					769,50	2,25	29	--	0,02	0
19.	Е0120-12-7	Установка решеток вентиляционных регулирующих /РР/ размером 150х200 мм	шт	1,00	684,15	16,15	684	16	1,07	1
					177,75	6,75	178	7	0,03	0
20.	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	м	22,40	93,62	52,19	2097	1169	0,18	4
					30,83	19,71	691	442	0,10	2

Итого по разделу: Двери ниже отм. 0.000 78202

Раздел: Полы на отм. 0.000, 3.300. Покрытие полов типа 3

21.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	90,00	289,35	13,43	26041	1209	0,45	41
					66,60	5,04	5994	454	0,02	2
22.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	90,00	412,41	6,03	37117	543	0,04	4
					5,67	2,25	510	202	0,01	1

Итого по разделу: Полы на отм. 0.000, 3.300. Покрытие полов типа 3 63158

Раздел: Полы на отм. 0.000, 3.300. Покрытие полов типа 4

23.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	200,00	289,35	13,43	57869	2686	0,45	90
					66,60	5,04	13320	1008	0,02	5
24.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	200,00	412,41	6,03	82481	1206	0,04	8
					5,67	2,25	1134	450	0,01	2

Итого по разделу: Полы на отм. 0.000, 3.300. Покрытие полов типа 4 140351

Раздел: Полы на отм. 0.000, 3.300. Покрытие полов типа 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	250,00	289,35	13,43	72336	3358	0,45	113
					66,60	5,04	16650	1260	0,02	6
26.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	250,00	504,05	7,37	126013	1843	0,05	12
					6,93	2,75	1732	687	0,01	3
		Итого по разделу: Полы на отм. 0.000, 3.300. Покрытие полов типа 5								198349
		Раздел: Полы на отм. 0.000, 3.300. Покрытие полов типа 8								
27.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	100,00	289,35	13,43	28935	1343	0,45	45
					66,60	5,04	6660	504	0,02	2
28.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	100,00	229,12	3,35	22912	335	0,02	2
					3,15	1,25	315	125	0,01	1
		Итого по разделу: Полы на отм. 0.000, 3.300. Покрытие полов типа 8								51847
		Раздел: Полы на отм. 0.000, 3.300. Покрытие полов типа 9								
29.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	270,00	289,35	13,43	78123	3626	0,45	122
					66,60	5,04	17982	1361	0,02	7
30.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	270,00	504,05	7,37	136094	1990	0,05	13
					6,93	2,75	1871	742	0,01	4
		Итого по разделу: Полы на отм. 0.000, 3.300. Покрытие полов типа 9								214218
		Раздел: Полы на отм. 0.000, 3.300. Покрытие полов типа 10								
31.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	100,00	289,35	13,43	28935	1343	0,45	45
					66,60	5,04	6660	504	0,02	2
32.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	100,00	504,05	7,37	50405	737	0,05	5
					6,93	2,75	693	275	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы на отм. 0.000, 3.300. Покрытие полов типа 10								79340
		Раздел: Внутренняя отделка выше отм. 0.000								
33.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	458,00	278,97	4,07	127768	1862	0,74	339
					135,68	0,97	62141	444	0,05	24
		Итого по разделу: Внутренняя отделка выше отм. 0.000								127768
ИТОГО:							1416602	38273		1437
							231023	14100		90

Накладные расходы :

На общестроительные работы	282648
Всего накладных расходов:	282648
Итого с накладными	1699250

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	101955
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1801205
Итого с временными, 1,8 %	1833627
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1858381
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1865716
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1884052
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3933411
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78668
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4012079
Налог на добавленную стоимость, 12	481449
Итого с НДС	4493528

Алматы қаласы
«ӘЛЕУМЕТТІК ЖАСАҒАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Global Trade Center

Технадзор ТОО „Сейсмострой зашита": /Жатыбаев Н.К./