Счет-фактура № 1 от 31 мая 2013 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012г.

ИИК поставщика:KZ638560000000106238 в АО "Банк Центр Кредит"

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 375 от 06.12.12г.

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633 , г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство д/сада на 120 мест на закрепленном участке по ул.Тургут Озала, 30 в Алмалинском районе г.Алматы. За май 2013г.	тг	1	3,00	33 180 803,57	12%	3 981 696,43	37 162 500,00		
Всего по счету:					33 180 803,57		**3 981 696,43**	**37 162 500,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 1 от 31 мая 2013 г.

Исполнитель: **ТОО "Global Trade Center"**

Заказчик: **КГУ Управления строительства г.Алматы**

Основание: **Договор №375 от 06.12.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство д/сада на 120 мест на закрепленном участке по ул. Тургут Озала, 30 в Алмалинском районе г. Алматы. За май 2013г	1	тг	37 162 500.00	37 162 500.00

Итого: **37 162 500,00**

В том числе НДС **3 981 696,43**

Всего оказано услуг 1, на сумму 37 162 500 ,00 KZT

Тридцать семь миллионов сто шестьдесят две тысячи пятьсот тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Global Trade Center"

БИН: 050140013648
Адрес: г.Алматы ул.Станиславского,43 оф 3

Расчетный счет:KZ638560000000106238 в АО "Банк Центр Кредит".
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ Управление строительства г. Алматы

БИН: 011240001633
Адрес: г.Алматы пл. Республики, 4

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК .
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены подвала								
1.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В-25	м3	88,63	9437,14	360,48	836414	31949	8,99	797
					1440,00	136,17	127627	12069	0,67	59
2.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,252	50600,00	--	12751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-11-3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,196	71100,00	--	85036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,189	68800,00	--	219403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-11-5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,238	64500,00	--	79851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-11-6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,976	64400,00	--	127254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	674,91	245,44	3,82	165650	2578	0,21	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонной поверхности стен, фундаментов			37,35	1,44	25208	972	0,01	5
		Итого по разделу: Стены подвала								1526359
		Раздел: Каркас								
8.	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн К1-К16 из бетона В-25	м3	107,70	10440,70 / 1644,75	990,15 / 374,04	1124463 / 177140	106639 / 40284	10,40 / 1,83	1120 / 197
9.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,66	72000,00 / --	-- / --	119837 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,106	64400,00 / --	-- / --	6824 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,9155	62100,00 / --	-- / --	56852 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	10,98	59900,00 / --	-- / --	657472 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	11,51	59100,00 / --	-- / --	680492 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е0106-18-3	Устройство монолитных железобетонных ригелей Р1-Р21 из бетона марки В-25 при высоте ригеля до 800 мм	м3	141,44	11735,04 / 2058,75	367,51 / 138,83	1659804 / 291190	51981 / 19636	12,00 / 0,68	1697 / 96
15.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0683	69000,00 / --	-- / --	4712 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	5,42	66000,00 / --	-- / --	357708 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,36	64400,00 / --	-- / --	216183 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	8,15	62100,00 / --	-- / --	506376 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С12041-11 8	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	11,16	59900,00	--	668478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								6059201
		Раздел: Диафрагмы Дж1								
20.	Е0106-17-8	Устройство диафрагм высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона класса В-25	м3	29,84	11490,81	444,75	342886	13271	14,40	430
					2430,00	168,01	72511	5013	0,82	24
21.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,1897	69000,00	--	13091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0881	71100,00	--	6265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,11	64500,00	--	136366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,06	64400,00	--	261288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,4975	62100,00	--	30892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Диафрагмы Дж1								790788
		Раздел: Утепление наружных стен								
26.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, регилей и колонн прямоугольных	м3	28,60	6465,97	378,22	184927	10817	20,04	573
					3566,25	141,75	101995	4054	0,69	20
27.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	27,74	12800,00	--	355098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс-лист	Дюбель зонтик	шт	2201,00	5,54	--	12187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	317,00	402,57	4,92	127615	1560	1,15	365
					193,05	1,87	61197	593	0,01	3
30.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,2916	50800,00	--	14815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	317,00	245,44	3,82	77804	1211	0,21	67
					37,35	1,44	11840	456	0,01	2

Итого по разделу: Утепление наружных стен 772446

Раздел: Перекрытия на отм. -0.100

32.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона марки В-25	м3	188,80	10586,64	241,10	1998758	45520	8,06	1522
					1282,50	91,08	242136	17196	0,44	84
33.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,328	66000,00	--	21648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,3485	72000,00	--	25092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,3239	71100,00	--	23029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,60	68800,00	--	453761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	13,36	64500,00	--	861937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,85	64400,00	--	247869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0072	93997,62	304,24	677	2	198,00	1
					33075,00	114,75	238	1	0,56	0

Итого по разделу: Перекрытия на отм. -0.100 3632771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							12781565	265528		6715
							1111081	100274		490

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1271623
Всего накладных расходов:	1271623
Итого с накладными	14053188

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	843191
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14896379
Итого с временными, 1,8 %	15164514
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	15369235
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15429893
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15581538
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	32530200
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	650604
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	33180804
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3981696
Итого с НДС	37162500

«Алматы қаласы КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН 31.05.13 г.

Принял: Сдал:

Технадзор ТОО „Сейсмостройкомплекс" Жаметов / Камеев Н.К. /