Счет-фактура № 24 от 25 сентября 2013 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №1 от 13.03.2013 к Договору №375 от 06.12.2012

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140013648, ТОО "Global Trade Center",г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул. Тургут Озала, 30 Алмалинского района города Алматы за сентябрь 2013	тг	1	38 818 908,93	38 818 908,93	12%	4 658 269,07	43 477 178,00	0	
Всего по счету:					**38 818 908,93**		**4 658 269,07**	**43 477 178,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 24 от 25 сентября 2013 г.

Исполнитель: **ТОО "Global Trade Center"**

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы**

Основание: **Доп. соглашение №1 от 13.03.2013 к Договору №375 от 06.12.2012**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул. Тургут Озала, 30 Алмалинского района города Алматы за сентябрь 2013	1	тг	43 477 178,00	43 477 178,00

Итого: 43 477 178,00

В том числе НДС 4 658 269,07

Всего оказано услуг 1, на сумму 43 477 178,00 KZT

Сорок три миллиона четыреста семьдесят семь тысяч сто семьдесят восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Global Trade Center"

БИН: 050140013648
Адрес: г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

Расчетный счет: KZ638560000000106238 в АО "Банк ЦентрКредит"
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН: 011240001633
Адрес: г.Алматы пл.Республики,4

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы", г.Алматы, пл.Республики, 4
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в Комитете Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A, БИН 011240001633, КБЕ-12, тел. 8(727)271-66-23
Подрядчик: ТОО "Global Trade Center", г.Алматы, ул.Станиславского, 43, офис 3
РНН 090400215398, ИИК KZ638560000000106238 в АО "Банк Центр Кредит",
БИК KCJBKZKX, БИН 050140013648, КБЕ-17, тел. 8(727)386-12-00

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района города Алматы

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 25 сентября 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение к Договору № 375 от 06.12.2012г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		1	13.03.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавлен-ную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района города Алматы	166 148 377										
Всего за месяц		**38 818 909**								**4 658 269**	**43 477 178**
Итого к оплате		**38 818 909**								**4 658 269**	**43 477 178**

ЗАКАЗЧИК: Зам. руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Караласов С.М. "_____" _____2013г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "_25_" _сентября____2013г.

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации; Отопление

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутриплощадочные сети водопровода								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	111,87	27,84	26,18	3114	2928	0,01	1
					1,66	7,20	186	805	0,03	3
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,46	467,10	--	1616	--	2,98	10
					467,10	--	1616	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	55,39	6,48	6,48	359	359	--	--
					--	2,10	--	117	0,01	0
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,85	134,10	--	1857	--	0,97	13
					134,10	--	1857	--	--	--
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	55,39	21,55	4,52	1194	250	0,11	6
					17,03	--	943	--	--	--
6.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	9,84	176,40	--	1736	--	0,74	7
					35,28	--	347	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1,13	3,77	3,24	4	4	0,00	0
					0,48	1,12	1	1	0,00	0
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3,67	1395,20	152,52	5127	561	1,02	4
					153,68	57,15	565	210	0,28	1
9.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,0525	58881,69	25695,31	3091	1349	194,00	10
					33075,00	6813,45	1736	358	26,38	1
10.	С130804-186	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 72,6 мм	м	41,50	558,00	--	23157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75 мм	км	0,0525	8170,63	--	429	--	51,50	3
					8032,50	--	422	--	--	--
12.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,045	70811,26	30144,88	3187	1357	236,00	11
					40500,00	8009,55	1823	360	31,06	1
13.	С130804-188	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 100,8 мм	м	45,00	1080,00	--	48600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,045	10038,75	--	452	--	61,80	3
					9630,00	--	433	--	--	--
15.	С130810-213	Сигнальная лента на металлической основе	10м	8,65	1270,00	--	10986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0116-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	595,88	12,33	596	12	1,58	2
					265,50	4,50	266	5	0,02	0
17.	СПрайс-лист	Задвижка фланцевая упругозапирающая HAWLE A, DY 100 мм	шт	2,00	49545,35	--	99091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	492,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,39	36760,07	1879,87	50913	2604	8,86	12
					1435,50	538,43	1988	746	2,06	3
20.	С12021-267	Стоимость стремянки	т	0,0171	133700,00	--	2284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0115-172-4	Окраска металлической стремянки	м2	0,7686	148,40	0,07	114	--	0,65	0
					108,00	0,02	83	--	0,00	0
22.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	0,17	5318,77	66,01	904	11	1,35	0
					195,75	24,93	33	4	0,12	0
23.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	575,87	36,99	576	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0
24.	С131103-2	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, с 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт	1,00	17500,00	--	17500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С131312-78	Средства для крепления: подставки под оборудование из сортовой стали	кг	99,00	93,00	--	9207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-593-11	Световые указатели	шт	1,00	241,70	91,00	242	91	0,82	1
					131,00	25,70	131	26	0,15	0
27.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	1,00	462,00	--	462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	1,00	2183,11	394,36	2183	394	3,64	4
					731,25	148,50	731	149	0,73	1
29.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0868	175710,10	1826,10	15252	159	42,70	4
					8100,00	690,75	703	60	3,37	0
30.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,91	49,69	0,04	194	--	0,04	0
					8,32	--	32	--	--	--
31.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4501,51	137,88	4502	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	СПрайс-ли ст	Счетчик с радиомодулем	шт	1,00	5845,67	--	5846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс-ли ст	Радиоконцентратор со съемом показаний через радиомодем	шт	1,00	17512,70	--	17513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс-ли ст	Задвижка фланцевая упругозапирающая HAWLE A, Dy 100 мм	шт	1,00	49545,35	--	49545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс-ли ст	Задвижка стальная класса А упругозапирающая 30с941нж, d 100 мм	шт	1,00	16215,46	--	16215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс-ли ст	Электропривод	шт	1,00	38636,14	--	38636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С131207-7	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-100 мм	шт	1,00	10300,00	--	10300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,35	408,11	169,61	143	59	1,55	1
					238,50	4,07	83	1	0,01	0
40.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3,50	517,18	15,35	1810	54	0,03	0
					5,94	5,06	21	18	0,02	0
41.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3,50	123,46	--	432	--	0,00	0
					0,02	--	--	--	--	--
42.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,63	27,10	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	0,63	176,40	--	111	--	0,74	0
					35,28	--	22	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		Итого по разделу: Внутриплощадочные сети водопровода								452447
		Раздел: Внутриплощадочные сети канализации								
44.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	178,70	27,84	26,18	4974	4677	0,01	2
					1,66	7,20	297	1287	0,03	4
45.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,53	467,10	--	2582	--	2,98	16
					467,10	--	2582	--	--	--
46.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	108,03	6,48	6,48	700	700	--	--
					--	2,10	--	227	0,01	1
47.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,01	134,10	--	3622	--	0,97	26
					134,10	--	3622	--	--	--
48.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	102,78	21,55	4,52	2215	464	0,11	11
					17,03	--	1750	--	--	--
49.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	86,07	176,40	176,40	15183	15183	--	--
					--	35,28	--	3037	0,74	64
50.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	49,19	3,77	3,24	185	160	0,00	0
					0,48	1,12	24	55	0,00	0
51.	E0122-7-3	Укладка чугунных канализационных труб диам. 100 мм	км	0,009	724480,32	1939,32	6520	17	278,00	3
					46800,00	733,50	421	7	3,58	0
52.	E0122-7-4	Укладка чугунных канализационных труб диам. 150 мм	км	0,0011	097631,95	1984,82	1098	2	334,00	0
					56475,00	749,25	56	1	3,66	0
53.	E0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,1165	465331,02	1733,92	54211	202	361,00	42
					60966,00	650,25	7103	76	3,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	6,14	18491,09	1538,85	113535	9449	9,66	59
					1615,95	576,23	9922	3538	2,81	17
55.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	8060,00	--	40300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С131104-13	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12021-26	Стоимость стремянки	т	0,084	133700,00	--	11231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0115-172-4	Окраска металлической стремянки	м2	3,78	148,40	0,07	561	--	0,65	2
					108,00	0,02	408	--	0,00	0
59.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	2,83	5318,77	66,01	15031	187	1,35	4
					195,75	24,93	553	70	0,12	0
60.	Е0122-39-12	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 500 мм	врезка	1,00	35858,45	3557,57	35858	3558	23,60	24
					3870,00	1343,25	3870	1343	6,56	7
61.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,2914	175710,10	1826,10	51195	532	42,70	12
					8100,00	690,75	2360	201	3,37	1
62.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,11	49,69	0,04	651	1	0,04	1
					8,32	--	109	--	--	--
63.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,45	408,11	169,61	184	76	1,55	1
					238,50	4,07	107	2	0,01	0
64.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4,50	517,18	15,35	2327	69	0,03	0
					5,94	5,06	27	23	0,02	0
65.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4,50	123,46	--	556	--	0,00	0
					0,02	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,81	27,10	--	22	--	--	--
67.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,81	176,40	--	143	--	0,74	1
		Итого по разделу: Внутриплощадочные сети канализации			35,28	--	29	--	--	--
		Раздел: Отопление								376284
68.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	84,20	181,44	35,77	15277	3012	0,70	59
69.	С131204-1 3	Радиаторы отопительные чугунные марки ЧМ-100	кВт	84,20	111,70	13,40	9405	1128	0,07	6
		Итого по разделу: Отопление			4150,00	--	349430	--	--	--
		Раздел: Отапливаемые полы			--	--	--	--	--	--
										364707
70.	Е0118-3-1	Установка коллектора регулирующего	шт	1,00	2319,94	446,81	2320	447	8,49	8
71.	СПрайс-ли ст	Коллектор регулирующий	шт	1,00	1507,50	166,50	1508	167	0,82	1
72.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20 мм	м	500,00	21855,28	--	21855	--	--	--
73.	СПрайс-ли ст	Трубы отопления PEX-A, D 16X2 мм	шт	500,00	439,78	12,19	219889	6095	1,64	820
		Итого по разделу: Отапливаемые полы			292,50	4,57	146250	2285	0,02	11
					71,98	--	35990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
										280054
		Итого:					1473492	55195		1194
							206137	16372		124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	149
На общестроительные работы	73236
На сантехнические работы	207708
Всего накладных расходов:	281093
Итого с накладными	1754585

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	102957
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1857542
Итого с временными, 1,8 %	1890282
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1915279
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1922686
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1941202
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4052725
Налоги, сборы, обязательные платежи,	81055
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4133780
Налог на добавленную стоимость, 12 %	496054
Итого с НДС	4629834

Составил

Принял

ТЕКСЕРІЛГЕН

Физобъемы выполнены, подтверждаю

(В. Чигризов

810140

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Парапет								
1.	Е0106-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона марки В-25	м3	17,70	13245,35 / 2992,50	402,61 / 152,10	234443 / 52967	7126 / 2692	18,10 / 0,74	320 / 13
2.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,7094	69000,00 / --	-- / --	48949 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С12041-12	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,3729	72000,00 / --	-- / --	26847 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С12041-13	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,15	71100,00 / --	-- / --	81459 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С12041-16	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,442	64400,00 / --	-- / --	28465 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Парапет								420163
		Раздел: Кровля								
6.	Е0112-15-1	Устройство склеенной пароизоляции	м2	975,71	229,96	1,19	224368	1161	0,16	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	в один слой								
					27,00	0,45	26344	439	0,00	2
7.	Е0112-13-3	Утепление покрытия из минплит ПТЭ-150 толщ. 120 мм	м2	975,70	189,45	4,72	184841	4605	0,40	393
					70,88	1,78	69158	1737	0,01	8
8.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	170,85	12800,00	--	2186817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	975,70	229,96	1,19	224367	1161	0,16	151
					27,00	0,45	26344	439	0,00	2
10.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	975,70	151,87	15,94	148179	15553	0,24	237
					34,65	5,96	33808	5815	0,03	28
11.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	975,70	71,84	2,10	70089	2049	0,01	13
					1,65	0,75	1610	732	0,00	4
12.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,41	5239,08	327,33	7361	460	11,60	16
					1890,00	123,75	2666	174	0,60	1
13.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,41	41200,00	--	57886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	1189,40	42,86	18,33	50978	21802	0,14	164
					24,53	6,86	29176	8159	0,03	40
15.	СПрайс-ли ст	Грунтовочный слой Праймер	кг	416,29	132,49	--	55135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-14-20	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	м2	1367,81	232,00	--	317332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-14-16	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка	м2	1344,02	216,00	--	290309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭПП-4,0								
18.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	134,50	545,62	2,49	73386	335	0,06	8
					9,68	0,92	1302	124	0,00	1
		Итого по разделу: Кровля								3891067
		Раздел: Молниезащита								
19.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	473,08	88,90	3,10	42057	1467	0,16	76
					27,90	0,30	13199	142	0,00	1
20.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,00	330,10	24,10	660	48	0,70	1
					116,00	2,50	232	5	0,01	0
21.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0007	175710,10	1826,10	127	1	42,70	0
					8100,00	690,75	6	--	3,37	0
22.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0013	172357,31	536,06	221	1	289,00	0
					47475,00	202,50	61	--	0,99	0
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,0324	49,69	0,04	2	--	0,04	0
					8,32	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Молниезащита								43067
		Раздел: Крышка люка								
24.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,0175	22541,72	316,57	394	6	22,50	0
					3487,50	119,25	61	2	0,58	0
25.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0659	175710,10	1826,10	11583	120	42,70	3
					8100,00	690,75	534	46	3,37	0
26.	Е0110-28-12	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной с одной стороны	м2	2,80	900,59	1,36	2522	4	0,73	2
					110,03	0,52	308	1	0,00	0
27.	Е0110-28-12	Обивка люка листовой сталью оцинкованной с одной стороны	м2	2,80	112,19	1,36	314	4	0,73	2
					110,03	0,52	308	1	0,00	0
28.	С11811-86	Сталь листовая оцинкованная,	кг	43,96	83,00	--	3649	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		толщиной 2 мм								
29.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,08	12800,00 / --	-- / --	1024 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	т	0,056	13711,47 / 5040,00	5475,87 / 1552,87	768 / 282	307 / 87	28,90 / 5,46	2 / 0
31.	С12021-26 7	Стоимость стремянки	т	0,056	133700,00 / --	-- / --	7485 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,52	49,69 / 8,32	0,04 / --	125 / 21	-- / --	0,04 / --	0 / --
		Итого по разделу: Крышка люка								27862
		Раздел: Двери из металлопластика								
33.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	4,20	367,11 / 139,39	19,34 / 6,57	1542 / 585	81 / 28	0,83 / 0,03	4 / 0
34.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	12,60	328,76 / 124,24	20,41 / 7,13	4142 / 1565	257 / 90	0,74 / 0,03	9 / 0
35.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей во внутренних проемах перегородок площадью проема до 3 м2	м2	22,47	363,03 / 153,73	22,07 / 7,59	8157 / 3454	496 / 170	0,92 / 0,04	21 / 1
36.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	26,67	13[illegible]00,00 / --	-- / --	346710 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	12,60	12700,00 / --	-- / --	160020 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Двери из металлопластика								
		Раздел: Окна								520571
38.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	32,40	427,50 / 185,83	19,32 / 6,39	13851 / 6021	626 / 207	1,11 / 0,03	36 / 1
39.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	83,92	348,93 / 171,01	18,83 / 6,57	29282 / 14351	1584 / 552	1,02 / 0,03	86 / 3
40.	С12061-19	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	116,32	4120,00 / --	-- / --	479238 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим ТПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	116,32	4963,00 / --	-- / --	577296 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	203,04	230,31 / 94,05	5,58 / 2,12	46762 / 19096	1133 / 430	0,59 / 0,01	119 / 2
43.	С12069-7	Доски подоконные, марка с ПД19-30 по ПД28-30, толщина 37 мм, ширина 320 мм	м	144,20	1030,00 / --	-- / --	148526 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Окна								
		Раздел: Внутренняя отделка ниже отм. 0.000								1294956
44.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ клеевой шпаклевкой потолка	м2	888,40	147,15 / 71,33	1,42 / 0,54	130728 / 63370	1262 / 480	0,45 / 0,00	400 / 2
45.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	м2	1120,30	135,89 / 60,39	1,19 / 0,46	138649 / 61524	1214 / 459	0,37 / 0,00	378 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной до 10мм стен								
46.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	1908,70	17,43	0,12	33265	229	0,09	176
					13,73	0,05	26206	95	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка ниже отм. 0.000								302642
		Раздел: Внутренняя отделка выше отм. 0.000								
47.	Е0116-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	2260,00	135,89	1,19	307111	2689	0,37	836
					60,30	0,45	136278	1017	0,00	5
		Итого по разделу: Внутренняя отделка выше отм. 0.000								307111
		Раздел: Разные работы. Световой фонарь								
48.	Е0119-27-3	Монтаж остекленных из герметичных одно- двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке оконных фонарных покрытий	м2	111,40	1826,90	327,04	203517	36432	3,89	433
					1494,11	85,85	166444	9564	0,30	33
49.	СПбайс-ли ст	Стоимость светового фонаря	м2	111,40	26625,00	--	2966025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0113-71-2	Устройство сетки	м2	81,00	72,36	1,88	5861	152	0,41	33
					69,53	0,72	5632	58	0,00	0
51.	С11011-75 8	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	м2	81,00	385,00	--	31185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,008	175710,10	1826,10	1404	15	42,70	0
					8100,00	690,75	65	6	3,37	0
53.	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций противопожарным покрытием "Феникс"	м2	90,18	1786,20	0,02	161080	2	0,02	2
					4,16	--	375	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Световой фонарь								3369072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							10176511	102379		4074
		Накладные расходы :					763342	33751		152
		На общестроительные работы						675108		
		На металломонтажные работы						158739		
		Всего накладных расходов:						833847		
		Итого с накладными						11010358		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						660621		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						11670979		
		Итого с временными, 1,8 %						11881057		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						12041451		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						12088975		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						12207786		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						25486683		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						509734		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						25996417		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3119570		
		Итого с НДС						29115987		

Принял: Сдал:

Технадзор ТОО „Сейсмостройзащита": Жатеев
(Калиев М.К.)

810150

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта: Силовое электрооборудование и электроосвещение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Силовое электрооборудование и электроосвещение								
1.	Ц0108-572 -4	Монтаж ВРУ	шт	3,00	2849,00 / --	178,00 / --	8547 / --	534 / --	3,00 / --	9 / --
					486,00 / --	40,50 / --	1458 / --	122 / --	0,23 / --	1 / --
2.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	120700,00 / --	-- / --	120700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С151801-113	Переключатель цепи ПП-250	шт	2,00	2500,00 / --	-- / --	5000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	ТПрайс-лист	Счетчик активной энергии 380В, 5А, САЧ-И672М	шт	2,00	3353,83 / --	-- / --	6708 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Ц0108-6-4	Трансформатор тока, напряжение 220 кВ	компл	2,00	22086,00 / --	12140,00 / --	44172 / --	24280 / --	38,00 / --	76 / --
					6615,00	2947,96	13230	5896	17,10	34
6.	ТПрайс-лист	Трансформатор тока 150/5А, 100/5А	шт	2,00	1362,49 / --	-- / --	2725 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	75-6-48	Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	шт	2,00	76600,00 / --	-- / --	153200 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	5725,00	45,00	6,70	257625	38358	0,19	1088
					32,20	1,60	184345	9160	0,01	53
9.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	2,35	52100,00	--	122435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,90	28900,00	--	26010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,26	60500,00	--	76230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151601-5 91	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,21	99700,00	--	20937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151601-5 92	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,11	159700,00	--	17567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,06	248700,00	--	14922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151601-5 94	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,17	360600,00	--	61302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151601-5 95	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,16	593100,00	--	94896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151601-5 96	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,045	921900,00	--	41486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151603-2 1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,31	74900,00	--	23219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151607-1 17	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,15	9230,00	--	1385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по	м	4780,00	108,60	48,90	519108	233742	0,22	1052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм			39,60	12,20	189288	58316	0,07	338
21.	СПрайс-ли ст	Трубы ПВХ д-20 мм	м	4500,00	22,94	--	103225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс-ли ст	Трубы ПВХ д-25 мм	м	280,00	30,06	--	8416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	353,00	147,30	73,00	51997	25769	0,29	102
					49,50	18,30	17474	6460	0,11	37
24.	СПрайс-ли ст	Трубы ПВХ д-32 мм	м	160,00	39,55	--	6328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс-ли ст	Трубы ПВХ д-40 мм	м	151,00	56,16	--	8480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс-ли ст	Трубы ПВХ д-50 мм	м	42,00	85,43	--	3588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	27,00	125,60	64,10	3391	1731	0,26	7
					41,40	15,80	1118	427	0,09	2
28.	С130806-5 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	м	27,00	63,00	--	1701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	18,00	159,90	81,10	2878	1460	0,35	6
					54,50	20,30	981	365	0,12	2
30.	С130806-5 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	18,00	112,00	--	2016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-152 -4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	26,00	71,50	5,70	1859	148	0,24	6
					43,70	1,00	1136	26	0,01	0
32.	С151803-9 3	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры	1000шт	0,026	263800,00	--	6859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1200x60x26 мм, тип К1153Ц Т1,5								
33.	Ц0108-152 -8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	шт	26,00	4,80	1,00	125	26	0,02	1
					3,40	0,50	88	13	0,00	0
34.	С151803-7 7	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167x46x51 мм, тип К1160 У3	1000шт	0,026	34300,00	--	892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-173 -1	Лоток стальной на установленных полках для крепления соединительных муфт	шт	24,00	39,30	3,80	943	91	0,22	5
					35,10	0,90	842	22	0,01	0
36.	С151803-6 2	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x200x70 мм	шт	20,00	509,00	--	10180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151803-6 7	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция угловая, НЛ-У95 У3, габаритные размеры 600x600x75 мм	шт	4,00	318,00	--	1272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50,00	88,90	3,10	4445	155	0,16	8
					27,90	0,30	1395	15	0,00	0
39.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	24,00	61,90	3,30	1486	79	0,14	3
					23,00	0,40	552	10	0,00	0
40.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	шт	4,00	431,60	21,60	1726	86	0,90	4
					149,00	2,90	596	12	0,02	0
41.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10	24,10	2641	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
42.	Ц0108-472 -4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	м	20,00	49,10	7,30	982	146	0,15	3
					27,70	0,80	554	16	0,00	0
43.	Е0107-57- 9	Устройство герметизации прокладки кабеля через стены пеноматериалом PrOMAs5A1	м	10,40	83,02	52,19	864	543	0,18	2
					30,83	19,71	321	205	0,10	1
44.	С11011-11	Пена монтажная для герметизации	шт	10,00	530,00	--	5300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стыков, баллончик емкостью 750 мл			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование и электроосвещение								1849768
		Раздел: Внеплощадочные сети электроснабжения								
45.	Ц0108-1-3	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 630 кВА	шт	1,00	12180,00	7457,00	12180	7457	26,00	26
					4410,00	1672,01	4410	1672	9,70	10
46.	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570x1100x1950 мм	шт	1,00	634700,00	--	634700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-571-1	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения	м	0,60	12291,00	1016,00	7375	610	19,00	11
					3443,00	241,00	2066	145	1,40	1
48.	75-6-97	Вводная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-31, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей - 220В	шт	1,00	260100,00	--	260100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	75-6-89	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-03, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости	шт	2,00	110200,00	--	220400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей - 220В								
50.	Ц0108-69-1	Шины сборные - две полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	18,00	181,70	26,20	3271	472	0,78	14
					141,00	6,30	2538	113	0,04	1
51.	С151609-5	Шины алюминиевые АДО прессованные, площадь сечения 180; 200; 215; 258 см2 /мерной длины до 9 м/	т	0,032	341500,00	--	10928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151818-1	Конструкции для крепления шинопроводов - шинодержатель ШП-1-375	шт	3,00	6690,00	--	20070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0101-12-1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	26,19	23,36	22,08	612	578	0,01	0
					1,28	5,56	34	146	0,02	1
54.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях и котлованах	м3	0,81	262,72	--	213	--	1,85	1
					262,72	--	213	--	--	--
55.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	14,40	6,48	6,48	93	93	--	--
					--	2,10	--	30	0,01	0
56.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,60	134,10	--	483	--	0,97	3
					134,10	--	483	--	--	--
57.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,40	21,55	4,52	310	65	0,11	2
					17,03	--	245	--	--	--
58.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	15,75	176,40	--	2778	--	0,74	12
					35,28	--	556	--	--	--
59.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	27,00	3,77	3,24	102	88	0,00	0
					0,48	1,12	13	30	0,00	0
60.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	80,40	36,70	27,80	2951	2235	0,06	5
					8,80	6,90	708	555	0,04	3
61.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	80,40	11,20	7,90	900	635	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	80,40	3,30	2,00	265	161	0,01	1
					32,40	23,70	2605	1905	0,06	5
63.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	80,40	8,60	5,90	691	474	0,03	3
					18,80	14,20	1512	1142	0,03	2
64.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	166,20	4,50	3,50	362	281	0,02	2
					44,00	10,60	7313	1762	0,18	30
65.	С151601-540	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,1818	29,00	2,30	4820	382	0,01	2
					1579400,00	--	287135	--	--	--
		Итого по разделу: Внеплощадочные сети электроснабжения			--	--	--	--	--	--

1476079

ИТОГО: 3325797 344381 2491

Накладные расходы : 431710 85074 493

На монтажные работы
На общестроительные работы

Всего накладных расходов: 488783
Итого с накладными 2561

491344
3817141

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 145116

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 3962257
Итого с временными, 1,8 % 4008404
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 4043637
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 4054076
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 4080175

Пересчет в [illegible] ценах, К-2,087[illegible]
Налоги [illegible], обязательные пла[illegible]
Всего [illegible] налогами, сборами, об[illegible]ожами 8518345
На [illegible] на [illegible] общую стоимость 170367
Итого [illegible] 8688712
1042645
9731357

Принял:

ТЕХ. НАДЗОР