Счет-фактура № 25 от 27 сентября 2013 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №1 от 13.03.2013 к Договору №375 от 06.12.2012

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140013648, ТОО "Global Trade Center",г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул. Тургут Озала, 30 Алмалинского района города Алматы за сентябрь 2013	тг	1	17 454 785,71	17 454 785,71	12%	2 094 574,29	19 549 360,00	0	
Всего по счету:					**17 454 785,71**		**2 094 574,29**	**19 549 360,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 25 от 27 сентября 2013 г.

Исполнитель: **ТОО "Global Trade Center"**

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы**

Основание: **Доп. соглашение №1 от 13.03.2013 к Договору №375 от 06.12.2012**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул. Тургут Озала, 30 Алмалинского района города Алматы за сентябрь 2013	1	тг	19 549 360,00	19 549 360,00

Итого: 19 549 360,00

В том числе НДС 2 094 574,29

Всего оказано услуг 1, на сумму 19 549 360,00 KZT
Девятнадцать миллионов пятьсот сорок девять тысяч триста шестьдесят тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Global Trade Center"

БИН: 050140013648
Адрес: г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

Расчетный счет: KZ638560000000106238 в АО "Банк ЦентрКредит"
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН: 011240001633
Адрес: г.Алматы пл.Республики,4

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

810190

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стаканы 1,2								
1.	E0106-17-2	Устройство железобетонных стаканов высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона класса В-25	м3	0,80	13245,35	402,61	10596	322	18,10	14
					2992,50	152,10	2394	122	0,74	1
2.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,028	69000,00	--	1932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,054	72000,00	--	3888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0115-64-1	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей	м2	4,06	135,89	1,19	551	5	0,37	2
					60,30	0,45	245	2	0,00	0
5.	E0115-152-1	Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	4,06	17,43	0,12	71	--	0,09	0
					13,73	0,05	56	--	0,00	0
		Итого по разделу: Стаканы 1,2								17038
		Раздел: Двери из металлопластика								
6.	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью	м2	4,20	367,11	19,34	1542	81	0,83	4
					139,39	6,57	585	28	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проема до 3 м2								
7.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	12,60	328,76	20,41	4142	257	0,74	9
					124,24	7,13	1565	90	0,03	0
8.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей во внутренних проемах перегородок площадью проема до 3 м2	м2	24,36	363,03	22,07	8844	538	0,92	22
					153,73	7,58	3745	185	0,04	1
9.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	28,56	13000,00	--	371280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	12,60	12700,00	--	160020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери из металлопластика								545828
		Раздел: Окна								
11.	Е0110-93-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	м2	7,86	409,30	21,39	3217	168	1,12	9
					187,54	7,43	1474	58	0,04	0
12.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	7,86	10900,00	--	85674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0110-16-1	Установка фрамуг	м2	4,76	828,63	71,29	3944	339	1,64	8
					272,25	25,25	1296	120	0,10	0
14.	С12061-2	Фрамуги Ф-1, Ф-2, Ф-3	м2	4,76	6860,00	--	32654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	4,76	440,29	1,74	2096	8	0,32	2
					49,73	0,63	237	3	0,00	0
16.	Е0107-57-9	Устройство герметизации фрамуг монтажной пеной	м	31,00	93,62	52,19	2902	1618	0,18	6
					30,83	19,71	956	611	0,10	3
		Итого по разделу: Окна								130487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Витражи								
17.	E0110-91-6	Установка витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	57,57	346,04 / 136,44	18,87 / 6,39	19923 / 7855	1086 / 368	0,82 / 0,03	47 / 2
18.	C12061-18-1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	49,32	2440,00 / --	-- / --	120351 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	C11011-13-82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	49,32	4963,00 / --	-- / --	244795 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	C12061-19-1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: однопольные	м2	1,89	13000,00 / --	-- / --	24570 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	C12061-19-2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: двупольные	м2	6,36	12700,00 / --	-- / --	80772 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Витражи								490411
		Раздел: Внутренняя отделка выше отм. 0.000								
22.	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ клеевой шпаклевкой потолка	м2	1812,40	147,15 / 71,33	1,42 / 0,54	266695 / 129278	2574 / 979	0,45 / 0,00	816 / 5
23.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1220,70	278,97 / 135,68	4,07 / 0,97	340535 / 165625	4963 / 1184	0,74 / 0,05	903 / 63
24.	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	м2	2258,10	135,89 / 60,30	1,19 / 0,45	306853 / 136163	2687 / 1016	0,37 / 0,00	835 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной до 10 мм стен								
25.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	47,20	213,01	1,52	10054	72	0,70	33
					111,38	0,56	5257	26	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка выше отм. 0.000								924137
		Раздел: Наружная отделка								
26.	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1163,30	7,37	0,07	8576	81	0,03	34
					5,85	0,02	6805	23	0,00	0
27.	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	м2	1163,30	266,17	2,65	309634	3081	1,43	1664
					258,75	0,72	301004	838	0,03	32
28.	СПрайс-лист	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	кг	2675,59	81,08	--	216930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	323,40	57,98	0,60	18751	194	0,32	103
					57,38	0,23	18557	74	0,00	0
30.	СПрайс-лист	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	кг	148,76	81,08	--	12061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								565952
		Раздел: Вертикальная планировка								
31.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта и грунта от дорожных корыт и арыков бульдозером	м3	737,00	7,91	7,91	5830	5830	--	--
					--	2,57	--	1893	0,01	7
32.	Е0101-24-9к=9	Перемещение растительного грунта и грунта от дорожных корыт и арыков бульдозером на расстояние до 100 метров	м3	737,00	65,91	65,91	48577	48577	--	--
					--	21,40	--	15771	0,08	60
33.	Е0101-24-1	Перемещение растительного грунта бульдозером из временного отвала для озеленения площадки	м3	220,00	7,91	7,91	1740	1740	--	--
					--	2,57	--	565	0,01	2
34.	Е0101-24-9к=9	Перемещение растительного грунта бульдозером на расстояние до 100 метров	м3	220,00	65,91	65,91	14501	14501	--	--
					--	21,40	--	4708	0,08	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозером из временного отвала в насыпь	м3	1139,00	9,24	9,24	10530	10530	--	--
					--	3,00	--	3419	0,01	13
36.	Е0101-24-10к=9	Перемещение грунта бульдозером в насыпь на расстояние до 100 метров	м3	1139,00	71,19	71,19	81089	81089	--	--
					--	23,11	--	26327	0,09	101
37.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	1139,00	18,22	18,22	20753	20753	--	--
					--	6,33	--	7211	0,02	24
38.	Е0101-131-6к=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	1139,00	1,60	1,60	1820	1820	--	--
					--	0,56	--	638	0,00	2
39.	Е0101-17-1	Погрузка экскаватором лишнего грунта	м3	334,00	23,68	22,86	7910	7635	0,01	2
					0,79	7,65	264	2555	0,03	9
40.	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /отвозка лишнего грунта/	т	584,50	176,40	176,40	103106	103106	--	--
					--	35,28	--	20621	0,74	433
41.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	334,00	3,07	2,66	1026	889	0,00	1
					0,39	0,93	130	311	0,00	1
		Итого по разделу: Вертикальная планировка								296881
		Раздел: Ограждение								
42.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19,40	39,73	37,82	771	734	0,01	0
					1,87	11,00	36	213	0,04	1
43.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,60	262,72	--	158	--	1,85	1
					262,72	--	158	--	--	--
44.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,96	6,48	6,48	58	58	--	--
					--	2,10	--	19	0,01	0
45.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,24	134,10	--	300	--	0,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,96	134,10 / 21,55	-- / 4,52	300 / 193	-- / 40	-- / 0,11	-- / 1
47.	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	15,40	17,03 / 176,40	-- / --	153 / 2717	-- / --	-- / 0,74	-- / 11
48.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	8,80	35,28 / 3,77	-- / 3,24	543 / 33	-- / 29	-- / 0,00	-- / 0
49.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя	м2	84,00	0,48 / 245,44	1,12 / 3,82	4 / 20617	10 / 321	0,00 / 0,21	0 / 18
50.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,50	37,35 / 5318,77	1,44 / 66,01	3137 / 13297	121 / 165	0,01 / 1,35	1 / 3
51.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона марки В15	м3	6,30	195,75 / 7213,55	24,93 / 95,97	489 / 45445	62 / 605	0,12 / 4,90	0 / 31
52.	Е0109-17-1	Монтаж металлоконструкций стоек	т	2,20	771,75 / 4804,80	36,25 / 2285,57	4862 / 10571	228 / 5028	0,18 / 10,29	1 / 23
53.	С12021-245	Стоимость металлоконструкций стоек	т	2,20	1737,45 / 172800,00	617,13 / --	3822 / 380160	1358 / --	2,34 / --	5 / --
54.	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкций ограждения	т	1,90	-- / 10586,23	-- / 1162,95	-- / 20126	-- / 2211	-- / 51,26	-- / 97
55.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	т	1,90	8093,25 / 114900,00	108,00 / --	15387 / 218447	205 / --	0,53 / --	1 / --
56.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,6302	-- / 175710,10	-- / 1826,10	-- / 110733	-- / 1151	-- / 42,70	-- / 27
57.	Е0127-59-8	Устройство ограждений из сетки	м	216,53	8100,00 / 354,65	690,75 / 51,18	5105 / 76792	435 / 11082	3,37 / 0,71	2 / 153
58.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	212,91	114,53 / 42,68	12,90 / 0,04	24799 / 9087	2793 / 9	0,05 / 0,04	11 / 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837								
59.	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкций ограждения	т	0,0517	8,32 10586,23	-- 1162,95	1771 548	-- 60	-- 51,26	-- 3
60.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0517	8093,25 114900,00	108,00 --	419 5945	6 --	0,53 --	0 --
61.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,009	-- 175710,10	-- 1826,10	-- 1581	-- 16	-- 42,70	-- 0
62.	Е0109-59-1	Монтаж сетки	м2	7,78	8100,00 1030,05	690,75 86,24	73 8014	6 671	3,37 5,45	0 42
63.	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N40 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	7,78	895,50 187,00	11,95 --	6967 1455	93 --	0,04 --	0 --
64.	Е0113-26-7к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837	м2	2,73	-- 42,68	-- 0,04	-- 117	-- --	-- 0,04	-- 0
		Итого по разделу: Ограждение			8,32	--	23	--	--	--

ИТОГО: 927164

Накладные расходы :	3897898	336724
На общестроительные работы	851539	95295
На металломонтажные работы		4936 807
Всего накладных расходов:		971014
Итого с накладными		25431
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		996445
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		4894343
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		293661
Итого с временными, 1,8 %		5188004
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		5281388
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		5352687
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		5373813
		5426627

810190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								11329385
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								226588
		Итого с НДС								11555973
										1386717
										12942690

Принял:

ДЕПОЗИТАРИЙ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«АУДАНДЫҚ БАСҚАРМАСЫ»
Алматы қаласы

810200

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта: Сантехнические работы: отопление, вентиляция, канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	250,00	324,48	3,96	81120	990	0,30	74
					52,20	1,49	13050	373	0,01	2
2.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	280,00	403,48	3,96	112974	1109	0,30	83
					52,20	1,49	14616	417	0,01	2
3.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	140,00	482,48	3,96	67547	554	0,30	42
					52,20	1,49	7308	209	0,01	1
4.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	55,00	532,48	3,96	29286	218	0,30	16
					52,20	1,49	2871	82	0,01	0
5.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	12,00	666,31	7,95	7996	95	0,37	4
					65,48	2,97	786	36	0,01	0
6.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	737,00	10,99	--	8100	--	0,05	37
					10,69	--	7879	--	--	--
7.	С130904-5	Краны шаровые проходные	шт	6,00	1390,00	--	8340	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С130904-5 3	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6,00	1390,00 / --	-- / --	8340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	С130904-5 4	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	5,00	5670,00 / --	-- / --	28350 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	С130904-5 4	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	5670,00 / --	-- / --	11340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С130904-5 4	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	5670,00 / --	-- / --	11340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	158,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	74808 / 40172	6200 / 2488	1,47 / 0,07	232 / 11
13.	СПрайс-лист	Кран угловой отключающий диам. 20 мм	шт	79,00	688,96 / --	-- / --	54428 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	СПрайс-лист	Кран угловой регулирующий диам. 20 мм	шт	79,00	887,50 / --	-- / --	70112 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	СПрайс-лист	Клапан балансировочный, Dy 15 мм	шт	13,00	2516,16 / --	-- / --	32710 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	СПрайс-лист	Клапан балансировочный, Dy 20 мм	шт	1,00	2924,32 / --	-- / --	2924 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	СПрайс-лист	Клапан балансировочный, Dy 25 мм	шт	1,00	4018,27 / --	-- / --	4018 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	73,00	28,81 / 23,18	-- / --	2103 / 1692	-- / --	0,12 / --	9 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	СПрайс-лист	Краны для спуска воздуха автоматические	шт	73,00	454,82	--	33202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 114 мм	1шт	2,00	9304,79	70,66	18610	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
21.	Е0116-27-2	Тройник с пробкой Д-20 мм	1врезка	4,00	900,54	23,09	3602	92	4,46	18
					814,50	9,00	3258	36	0,04	0
		Итого по разделу: Отопление								671250
		Раздел: Узел ввода								
22.	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	2,00	12609,53	78,52	25219	157	2,72	5
					468,14	30,13	936	60	0,14	0
23.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	2580,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	5,00	4950,00	--	24750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	859,96	1,62	3440	6	0,23	1
					41,72	--	167	--	--	--
26.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	605,62	--	1211	--	0,32	1
					55,62	--	111	--	--	--
27.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	2,00	6911,88	72,98	13824	146	0,94	2
					159,91	27,81	320	56	0,13	0
		Итого по разделу: Узел ввода								73604
		Раздел: Узел управления								
28.	С130904-71	Краны шаровые сварные с ручкой стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	5,00	4950,00	--	24750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узел управления								24750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Элеватор 1								
29.	Ц0111-30-2	Монтаж регулятора давления	шт	2,00	311,79	--	624	--	2,00	4
					308,25	--	616	--	--	--
30.	С130905-1	Регуляторы давления до себя	шт	1,00	25200,00	--	25200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130905-2	Регуляторы перепада давления	шт	1,00	22500,00	--	22500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	3,00	1390,00	--	4170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	5670,00	--	11340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	5670,00	--	22680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс-листа	Вентиль балансировочный, Dy 15 мм	шт	1,00	2516,16	--	2516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс-листа	Вентиль балансировочный, Dy 40 мм	шт	1,00	6122,33	--	6122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	340,00	--	340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	634,00	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0111-30-2	Монтаж регулятора температуры прямого действия	шт	2,00	311,79	--	624	--	2,00	4
					308,25	--	617	--	--	--
40.	СПрайс-листа	Регуляторы температуры, Dy 20 мм	шт	1,00	31323,52	--	31324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	СПрайс-лист	Регуляторы перепада давления, Dy 20 мм	шт	1,00	18430,26	--	18430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	6,00	859,96	1,62	5160	10	0,23	1
					41,72	--	250	--	--	--
43.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	3,00	605,62	--	1817	--	0,32	1
					55,62	--	167	--	--	--
44.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6101,88	72,98	6102	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
45.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6911,88	72,98	6912	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
		Итого по разделу: Элеватор 1								166495
		Раздел: Отапливаемые полы								
46.	Е0118-15-1	Установка распределителя 3-х контурного	1шт	2,00	1364,79	70,66	2730	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
47.	СПрайс-лист	Распределитель 3-х контурный	шт	2,00	7872,80	--	15746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	6,00	2760,00	--	16560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	3280,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	28,81	--	58	--	0,12	0
					23,18	--	46	--	--	--
51.	СПрайс-лист	Краны для спуска воздуха автоматические	шт	2,00	434,26	--	869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	140,00	324,48	3,96	45427	554	0,30	42
					52,20	1,49	7308	209	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	170,00	324,48	3,96	55162	673	0,30	50
					52,20	1,49	8874	253	0,01	1
54.	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей мастикой "Изол"	м2	11,20	18,97	0,05	212	1	0,03	0
					5,22	0,02	58	--	0,00	0
55.	Е0115-172-4	Антикоррозийное покрытие труб по изольной мастике, количество окрасок 2	м2	11,20	148,40	0,07	1662	1	0,65	7
					108,00	0,02	1210	--	0,00	0
56.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	140,00	156,27	5,31	21878	743	0,57	80
					103,95	2,03	14553	284	0,01	1
57.	С11031-53	Изоляция труб	м3	1,30	13900,00	--	18070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0126-23-1	Изоляция стеклопластиком	м	140,00	114,31	6,39	16004	895	0,19	27
					29,93	2,48	4190	347	0,01	2
59.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0462	314500,00	--	14530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	30,00	125,75	59,73	3773	1792	0,38	11
					66,02	22,57	1981	677	0,11	3
61.	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	3,00	422,62	200,07	1268	600	1,28	4
					222,55	75,58	668	227	0,37	1
		Итого по разделу: Отапливаемые полы								220509
		Раздел: Вентиляция								
62.	Е0120-4-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	120,60	2130,91	13,82	256988	1666	1,62	195
					259,88	5,18	31341	624	0,03	3
63.	Е0120-4-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали	м2	57,80	2105,51	11,11	121699	642	1,48	86
					238,61	4,16	13792	240	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 0,5 мм								
64.	Е0120-4-9	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	59,40	2225,51 / 238,61	11,11 / 4,16	132195 / 14174	660 / 247	1,48 / 0,02	88 / 1
65.	Е0120-4-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	122,00	2189,73 / 206,72	9,61 / 3,59	267147 / 25220	1172 / 438	1,28 / 0,02	156 / 2
66.	Е0120-4-11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12,00	2130,92 / 155,22	8,82 / 3,31	25571 / 1863	106 / 40	0,96 / 0,02	12 / 0
67.	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	м2	2,24	2700,27 / 151,20	33,19 / 11,81	6049 / 339	74 / 26	0,87 / 0,06	2 / 0
68.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	4,00	1279,68 / 942,64	55,80 / 21,26	5119 / 3771	223 / 85	5,73 / 0,11	23 / 0
69.	СПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КПВСу 150х100 мм	шт	1,00	31139,22 / --	-- / --	31139 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	СПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КПВСу 150х150 мм	шт	1,00	31139,22 / --	-- / --	31139 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	СПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КПВСу 300х200 мм	шт	1,00	31724,96 / --	-- / --	31725 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	СПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий КПВСу 500х250 мм	шт	1,00	33188,70 / --	-- / --	33189 / --	-- / --	-- / --	-- / --
73.	С131104-10	Лючок питоотражный	шт	7,00	5490,00 / --	-- / --	38430 / --	-- / --	-- / --	-- / --
74.	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	3,00	692,00 / --	-- / --	2076 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	С131310-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000	шт	3,00	958,00 / --	-- / --	2874 / --	-- / --	-- / --	-- / --

810200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
		Итого по разделу: Вентиляция								
		Раздел: Канализация хоз-бытовая								985340
76.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	75,00	680,54	0,64	51041	48	0,58	44
					106,20	0,25	7965	19	0,00	0
		Итого по разделу: Канализация хоз-бытовая								51041

ИТОГО:

	2192989	19855	1392
Накладные расходы :	237484	7631	36
На монтажные работы		1110	
На общестроительные работы		24250	
На сантехнические работы		279996	
Всего накладных расходов:		305356	
Итого с накладными		2498345	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		149901	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		2648246	
Итого с временными, 1,8 %		2695914	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		2732309	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		2743093	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		2770052,55	
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774		5783149,5	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		115663	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		5898812,5	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		707857,5	
Итого с НДС		6606670	

Принял: Сдал:

Объемы подтверждаю