Счет-фактура № 26 от 10 октября 2013 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №1 от 13.03.2013 к Договору №375 от 06.12.2012

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140013648, ТОО "Global Trade Center",г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул. Тургут Озала, 30 Алмалинского района города Алматы за октябрь 2013	тг	1	27 915 000,00	27 915 000,00	12%	3 349 800,00	31 264 800,00	0	
Всего по счету:					**27 915 000,00**		**3 349 800,00**	**31 264 800,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 26 от 10 октября 2013 г.

Исполнитель: **ТОО "Global Trade Center"**

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы**

Основание: **Доп. соглашение №1 от 13.03.2013 к Договору №375 от 06.12.2012**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул. Тургут Озала, 30 Алмалинского района города Алматы за октябрь 2013	1	тг	31 264 800,00	31 264 800,00

Итого: 31 264 800,00

В том числе НДС 3 349 800,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 31 264 800,00 KZT

Тридцать один миллион двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Global Trade Center"

БИН: 050140013648
Адрес: г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

Расчетный счет: KZ638560000000106238 в АО "Банк ЦентрКредит"
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН: 011240001633
Адрес: г.Алматы пл.Республики,4

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Технологическое оборудование групповых ячеек								
1	СН РК 8.02-13-2004 Сборник 5.3 поз. 8 стр. 5	-Шкаф-гардероб для детей шт	30	15480 -	- -	464400 -	- -	- -	- -	- -
2	СН РК 8.02-13-2004 Сборник 5.3 поз. 28 стр. 5	-Шкаф стеллаж для игрушек и пособий шт	14	5805 -	- -	81270 -	- -	- -	- -	- -
3	СН РК 8.02-13-2004 Сборник 5.3 поз. 110 стр. 12	-Стол-шкаф буфетный шт	6	33970 -	- -	203820 -	- -	- -	- -	- -
4	СН РК 8.02-13-2004 Сборник 5.3 поз. 135 стр.	-Шкаф сухожаровый шт	6	55681 -	- -	334086 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	13 СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 66 стр. 10	-Ванна моечная односекционная ВМ-1/700 шт	18	10258 -	- -	184644 -	- -	- -	- -	- -
6	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 37 стр. 6	-Шкаф хозяйственный шт	2	15050 -	- -	30100 -	- -	- -	- -	- -
7	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 28 стр. 9	-Доска со счетами и азбукой (переносная) шт	4	13330 -	- -	53320 -	- -	- -	- -	- -
8	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 28 стр. 5	-Шкаф для пособий (закрытый) шт	8	5805 -	- -	46440 -	- -	- -	- -	- -
9	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 303 стр. 17	-Стол подставка под телевизор шт	7	12900 -	- -	90300 -	- -	- -	- -	- -
10	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 25 стр. 5	-Стул детский шт	40	1398 -	- -	55920 -	- -	- -	- -	- -
11	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 21 стр. 5	-Стол 4-х местный шт	10	3763 -	- -	37630 -	- -	- -	- -	- -
12	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 54 стр. 10	-Кровать детская стационарная шт	60	6020 -	- -	361200 -	- -	- -	- -	- -
13	СН РК 8.02-13-20	-Скамья для переодевания детская	12	3010	-	36120	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	04 Сборник 5.3 поз. 21 стр. 9		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СН РК 8.02-13-20	-Шкаф для чистого белья		3	7525	-	22575	-	-	-	-
	04 Сборник 5.3 поз. 29 стр. 5		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СН РК 8.02-13-20	-Стол для воспитателя		7	6450	-	45150	-	-	-	-
	04 Сборник 5.3 поз. 4 стр. 5		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СН РК 8.02-13-20	-Стул детский		80	1398	-	111840	-	-	-	-
	04 Сборник 5.3 поз. 25 стр. 5		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СН РК 8.02-13-20	-Стул полумягкий		10	2580	-	25800	-	-	-	-
	04 Сборник 5.3 поз. 12 стр. 9		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СН РК 8.02-13-20	-Стол 2-х местный		40	3655	-	146200	-	-	-	-
	04 Сборник 5.3 поз. 22 стр. 5		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СН РК 8.02-13-20	-Доска трехэлементная		3	36575	-	109725	-	-	-	-
	04 Сборник 5.3 поз. 10 стр. 7		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СН РК 8.02-13-20	-Стол для воспитателя		3	6450	-	19350	-	-	-	-
	04 Сборник 5.3 поз. 4 стр. 5		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СН РК 8.02-13-20	-Телевизор		8	25000	-	200000	-	-	-	-
	04 Сборник 5.3 поз. 310 стр. 17		к-т		-	-	-	-	-	-	-
22	СН РК	-Стул полумягкий		3	2580	-	7740	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 12 стр. 9	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.1 поз. 16 стр. 7	-Комплект для предшкольных занятий одноместный шт	30	5483 -	-	164490 -	-	-	-	-
24	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 10 стр. 9	-Шкаф файловый полузакрытый шт	6	19135 -	-	114810 -	-	-	-	-
25	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 28 стр. 5	-Шкаф для пособий (закрытый) шт	3	5805 -	-	17415 -	-	-	-	-
26	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 44 стр. 6	-Игровой комплекс мебель-игрушка шт	3	9675 -	-	29025 -	-	-	-	-
27	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 44 стр. 6	-Игровой комплекс "Кораблик" шт	3	9675 -	-	29025 -	-	-	-	-
28	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 28 стр. 5	-Шкаф стеллаж для игрушек и пособий шт	6	5805 -	-	34830 -	-	-	-	-
29	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 44 стр. 6	-Мини магазин шт	3	9675 -	-	29025 -	-	-	-	-
30	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 44 стр. 6	-Пространственный модуль заменяемого игрового оборудования ТИП 1 шт	3	9675 -	-	29025 -	-	-	-	-
31	СН РК	-Магнитофон	4	5675	-	22700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 308 стр. 17	к-т		-	-	-	-	-	-	-
32	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 44 стр. 6	-Пространственный модуль заменяемого игрового оборудования шт	3	9675 -	- -	29025 -	- -	- -	- -	- -
		Итого по разделу: Технологическое оборудование групповых ячеек								3167000
		РАЗДЕЛ 2. Технологическое оборудование кухни								
33	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 97 стр. 11	-Стеллаж для продуктов шт	5	10535 -	- -	52675 -	- -	- -	- -	- -
34	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 102 стр. 11	-Стол обеденный с 4-мя стульями шт	3	15910 -	- -	47730 -	- -	- -	- -	- -
35	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 75 стр. 11	-Плита электрическая 4-х комфорочная с жарочным шкафом ЭП-4ЖШ шт	2	132232 -	- -	264464 -	- -	- -	- -	- -
36	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 103 стр. 11	-Стол производственный СП-2/1200 1200x600x870 шт	8	10320 -	- -	82560 -	- -	- -	- -	- -
37	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 91 стр. 11	-Весы товарные шт	1	14600 -	- -	14600 -	- -	- -	- -	- -
38	СН РК 8.02-13-20	-Стеллаж для посуды	1	10535	-	10535	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 Сборник 5.3 поз. 98 стр. 11	шт		-	-	-	-	-	-	-
39	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 82 стр. 11	-Шкаф холодильный бытовой шт	1	33907 -	- -	33907 -	- -	- -	- -	- -
40	Прайс-лист	-Машина овощерезательная МПР-350-02 шт	1	53203,09 -	- -	53203 -	- -	- -	- -	- -
41	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 76 стр. 11	-Мясорубка М 250 (УКМ 12) шт	1	42930 -	- -	42930 -	- -	- -	- -	- -
42	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 162 стр. 27	-Ванна моечная двухсекционная 1400x700x450 ВСМ 700/2x450 шт	1	12896 -	- -	12896 -	- -	- -	- -	- -
43	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 81 стр. 11	-Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,7 шт	4	102424 -	- -	409696 -	- -	- -	- -	- -
44	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 92 стр. 11	-Ларь для овощей шт	1	2840 -	- -	2840 -	- -	- -	- -	- -
45	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 86 стр. 11	-Рукосушитель шт	8	3268 -	- -	26144 -	- -	- -	- -	- -
46	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.1 поз.	-Шкафчики для одежды шт	4	3440 -	- -	13760 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114 стр. 14									
47	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 66 стр. 10	-Ванна моечная односекционная ВМ-630/Н шт	2	10258 -	- -	20516 -	- -	- -	- -	- -
48	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 162 стр. 27	-Ванна моечная двухсекционная 1400x700x450 ВСМ-2/600 шт	1	12896 -	- -	12896 -	- -	- -	- -	- -
49	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 80 стр. 11	-Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-400 шт	1	143947 -	- -	143947 -	- -	- -	- -	- -
50	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 104 стр. 11	-Стол производственный 600x600x850 шт	2	10320 -	- -	20640 -	- -	- -	- -	- -
51	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 102 стр. 11	-Стол обеденный с 4-мя стульями шт	1	15910 -	- -	15910 -	- -	- -	- -	- -
52	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 72 стр. 11	-Котел электрический пищеварочный КПЭ-60 шт	1	147437 -	- -	147437 -	- -	- -	- -	- -
53	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 71 стр. 11	-Кипятильник электрический шт	1	33635 -	- -	33635 -	- -	- -	- -	- -
54	280222-33-3	-Инсектицидная лампа шт	2	18830 -	- -	37660 -	- -	- -	- -	- -

Итого по разделу: Технологическое оборудование кухни 1500581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Технологическое оборудование постирочной								
55	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 113 стр. 12	-Стиральная машина LM-8 шт	2	420290 -	- -	840580 -	- -	- -	- -	- -
56	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 111 стр. 12	-Сушильный барабан ES-14 шт	1	175695 -	- -	175695 -	- -	- -	- -	- -
57	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 114 стр. 12	-Каток сушильно-гладильный шт	1	175695 -	- -	175695 -	- -	- -	- -	- -
58	560103-121 -1	-Стол гладильный шт	1	1957 -	- -	1957 -	- -	- -	- -	- -
59	Прайс-лист	-Тележка для сухого белья шт	1	13549,48 -	- -	13549 -	- -	- -	- -	- -
60	Прайс-лист	-Тележка для влажного белья шт	1	13549,48 -	- -	13549 -	- -	- -	- -	- -
61	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 97 стр. 11	-Стеллаж стационарный 1200x600x1850 шт	2	10535 -	- -	21070 -	- -	- -	- -	- -
62	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 122 стр. 12	-Стол подсобный шт	3	7955 -	- -	23865 -	- -	- -	- -	- -
63	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 9 стр. 5	-Шкаф для одежды шт	2	15480 -	- -	30960 -	- -	- -	- -	- -

Итого по разделу: Технологическое оборудование постирочной 1296921

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Технологическое оборудование музыкального и гимнастического залов									
64	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 16 стр. 9	-Пианино	шт	1	70000 -	- -	70000 -	- -	- -	- -	- -
65	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 19 стр. 9	-Табурет под пианино	шт	1	2258 -	- -	2258 -	- -	- -	- -	- -
66	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 17 стр. 9	-Стул детский	шт	45	1398 -	- -	62910 -	- -	- -	- -	- -
67	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 36 стр. 10	-Стол-подставка под проигрыватель и магнитофон	шт	1	4300 -	- -	4300 -	- -	- -	- -	- -
68	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 295 стр. 17	-Стенка шведская 900х2000	шт	4	1935 -	- -	7740 -	- -	- -	- -	- -
69	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 298 стр. 17	-Стойка для прыжков	шт	2	15050 -	- -	30100 -	- -	- -	- -	- -
70	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 273 стр. 16	-Бревно гимнастическое	шт	1	20200 -	- -	20200 -	- -	- -	- -	- -
71	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 300 стр.	-Скамья гимнастическая	шт	2	1075 -	- -	2150 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	17 СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 292 стр. 17	-Мостик-качалка 900х2000 шт	1	12406 -	- -	12406 -	- -	- -	- -	- -
73	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 295 стр. 17	-Дуга для подлезания шт	1	645 -	- -	645 -	- -	- -	- -	- -
74	12022-15	-Стоимость станка шт	6	3163,99 -	- -	18984 -	- -	- -	- -	- -

Итого по разделу: Технологическое оборудование музыкального и гимнастического залов 231693

РАЗДЕЛ 5. Технологическое оборудование административных помещений

75	560103-121 -1	-Стол гладильный шт	1	1957 -	- -	1957 -	- -	- -	- -	- -
76	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 5 стр. 9	-Стол письменный однотумбовый шт	10	9675 -	- -	96750 -	- -	- -	- -	- -
77	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.1 поз. 34 стр. 10	-Стол для компьютера шт	7	10105 -	- -	70735 -	- -	- -	- -	- -
78	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.1 поз. 85 стр. 23	-Компьютер шт	7	80000 -	- -	560000 -	- -	- -	- -	- -
79	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 12 стр. 9	-Стул полумягкий шт	17	2580 -	- -	43860 -	- -	- -	- -	- -
80	СН РК 8.02-13-20	-Шкаф для одежды	7	15480	-	108360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 Сборник 5.3 поз. 9 стр. 5	шт		-	-	-	-	-	-	-
81	СН РК 8.02-13-20	-Шкаф для бумаг	8	19135	-	153080	-	-	-	-
	04 Сборник 5.3 поз. 10 стр. 9	шт		-	-	-	-	-	-	-
82	СН РК 8.02-13-20	-Стеллаж стационарный	7	18275	-	127925	-	-	-	-
	04 Сборник 5.3 поз. 98 стр. 11	шт		-	-	-	-	-	-	-
83	СН РК 8.02-13-20	-Шкаф холодильный бытовой	1	33907	-	33907	-	-	-	-
	04 Сборник 5.3 поз. 82 стр. 11	шт		-	-	-	-	-	-	-
84	СН РК 8.02-13-20	-Стол обеденный с 4-мя стульями	1	15910	-	15910	-	-	-	-
	04 Сборник 5.3 поз. 102 стр. 11	шт		-	-	-	-	-	-	-
85	СН РК 8.02-13-20	-Стол подсобный	1	7955	-	7955	-	-	-	-
	04 Сборник 5.3 поз. 122 стр. 12	шт		-	-	-	-	-	-	-
86	СН РК 8.02-13-20	-Шкаф для посуды	1	33970	-	33970	-	-	-	-
	04 Сборник 5.3 поз. 110 стр. 12	шт		-	-	-	-	-	-	-
87	СН РК 8.02-13-20	-Шкаф для чистого белья	5	7525	-	37625	-	-	-	-
	04 Сборник 5.3 поз. 29 стр. 5	шт		-	-	-	-	-	-	-

Итого по разделу: Технологическое оборудование административных помещений 1292034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			7488229	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			7488229	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			7488229	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	15633475
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	312670
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15946145
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1913537
Итого с НДС	17859682

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Global Trade Center

810230

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери выше отм. 0.000								
1.	Е011 -03-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с пневмоинструментом	м2	16,38	640,71 196,02	31,85 12,04	10495 3210	522 197	1,18 0,36	19 1
2.	Е011 -03-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	128,73	634,99 196,84	31,85 12,04	81742 25362	4100 1550	1,19 0,36	148 4
3.	Е011 -03-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,15	495,01 167,18	31,37 11,86	1559 527	99 37	0,99 0,36	3 0
4.	С120-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	м2	126,00	4010,00 --	-- --	505260 --	-- --	-- --	-- --
5.	С120-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	м2	3,15	3760,00 --	-- --	11844 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	19,11	3900,00	--	74529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	8,33	766,66	3,04	6386	25	0,84	7
					134,33	1,15	1119	10	0,01	0
8.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1500,00	--	1500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-79	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	67,00	1380,00	--	92460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11011-814	Доводчик дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	6,00	5500,00	--	33000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-81	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	68,00	844,00	--	57392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0107-57-6	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	м	406,80	93,62	52,19	38087	22215	0,18	79
					30,83	19,71	13154	8412	0,10	41
13.	Е0110-23-1	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,92	375,60	52,89	721	54	1,23	2
					191,93	11,68	369	22	0,06	0
14.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ЛТ 4-4	м2	1,92	12300,00	-	23616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0109-18-1	Монтаж стремянки	т	0,132	13711,47	5452,87	1810	723	28,93	4
					5040,00	1852,87	665	205	5,46	1
16.	С12021-26	Стремянки	т	0,132	133700,00	--	17648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,94	49,69	0,04	295	--	0,04	0
					8,32	--	49	--	--	--
18.	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок люков монтажной пеной	м	9,60	93,62	52,19	899	501	0,18	2
					30,83	19,71	296	189	0,10	1

Итого по разделу: Двери ниже отм. 0.000 981113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие полов из керамической плитки типа 3								
19.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	29,10	289,35	13,43	8420	391	0,45	13
					66,60	5,04	1938	147	0,02	1
20.	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	29,10	412,41	6,03	12001	175	0,04	1
					5,67	2,25	165	65	0,01	0
21.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной "Биодаймик" в один слой толщиной 2 мм	м2	167,33	210,37	9,38	42238	1476	0,24	38
					48,83	3,51	7682	552	0,02	3
22.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	119,10	197,62	9,95	23536	1185	0,36	42
					8,20	3,74	976	445	0,02	2
23.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	119,10	1479,41	15,20	176188	1810	1,07	127
					173,30	7,37	20639	878	0,04	4
24.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	127,44	278,48	0,32	35494	41	0,24	30
					41,63	0,11	5305	14	0,00	0
		Итого по Разделу: Покрытие полов из керамической плитки типа 3								296907
		Раздел: Покрытие полов из керамической плитки типа 1								
25.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	99,10	289,35	13,43	28674	1331	0,45	45
					66,60	5,04	6600	494	0,02	2
26.	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	99,10	412,41	6,03	40870	598	0,04	4
					5,67	2,25	562	223	0,01	1
27.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	299,10	197,62	9,95	59108	2976	0,36	106
					52,20	3,74	15613	1119	0,02	5
28.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	299,10	1479,41	15,20	442492	4546	1,07	320
					173,30	7,37	51834	2204	0,04	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	320,04	268,48	0,32	85924	102	0,24	76
					41,63	0,11	13323	35	0,00	0
		Итого по разделу: Покрытие полов из керамической плитки типа 4								657068
		Раздел: Покрытие полов из линолеума типа 5								
30.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	67,10	289,35	13,43	19415	901	0,4	30
					66,60	5,04	4468	338	0,[illegible]	2
31.	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	67,10	504,05	7,37	33822	495	0,[illegible]	3
					6,93	2,73	465	185	0,[illegible]	1
32.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	317,10	197,62	9,93	62669	3155	0,[illegible]	113
					52,20	3,74	16533	1186	0,[illegible]	6
33.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	317,10	925,06	4,[illegible]	293337	1354	0,[illegible]	121
					58,50	1,[illegible]	18550	587	0,[illegible]	3
34.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	339,30	109,84	5,16	37268	156	0,[illegible]	26
					12,04	1,[illegible]	4245	61	0,[illegible]	0
35.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	31,71	167,96	1,88	5[illegible]	60	0,4	13
					78,30	1,72	1[illegible]	23	0,[illegible]	1
		Итого по разделу: Покрытие полов из линолеума типа								[illegible]
		Раздел: Покрытие полов из линолеума типа 6								
36.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной "Гидластик" в один слой толщиной 2 мм	м2	146,30	270,37	9,38	5[illegible]76	1841	0,24	48
					48,83	3,51	4585	689	0,02	3
37.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	148,60	289,35	13,43	4[illegible]	1996	0,45	67
					66,60	5,04	9837	749	0,02	4
38.	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	148,60	595,70	8,71	88521	1294	0,06	8
					8,19	3,25	1217	483	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	148,60	197,62	9,95	29366	1479	0,36	53
					52,20	3,74	7757	556	0,02	3
40.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	148,60	-54,72	-1,34	-8132	-199	0,01	-1
					-1,26	-0,50	-187	-74	0,00	-0
41.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	148,60	925,06	4,90	137464	728	0,38	57
					58,50	1,85	8693	275	0,01	1
42.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	1[illegible],00	109,84	0,46	17465	73	0,08	12
					12,04	0,18	1914	29	0,00	0
43.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	1[illegible],86	167,96	1,88	2496	28	0,47	7
					78,30	0,72	1164	11	0,00	0

Итого по разделу: Покрытие полов из линолеума типа 6 — 163252

Раздел: Покрытие полов из керамической плитки типа [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	[illegible],30	288,38	13,43	22077	1[illegible]25	0,45	34
					[illegible],65	5,04	5382	[illegible]45	0,02	2
45.	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	[illegible],30	229,[illegible]	3,35	17481	[illegible]56	0,02	2
					[illegible],[illegible]	1,25	240	45	0,01	0
46.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной "Битэластик" в один слой толщиной 2 мм	м2	[illegible],[illegible]	2[illegible],[illegible]	9,38	27252	[illegible]80	0,24	24
					48,83	3,51	4922	[illegible]54	0,02	2
47.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	[illegible],30	197,62	9,95	15078	[illegible]9	0,36	27
					52,20	3,74	3983	[illegible]85	0,02	1
48.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	[illegible],30	1479,41	15,20	112879	1160	1,07	82
					173,30	7,37	13223	[illegible]62	0,04	3
49.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	[illegible],64	268,48	0,32	21919	26	0,24	19
					41,63	0,11	3399	9	0,00	0

Итого по разделу: Покрытие полов из керамической плитки типа 7 — 216686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие полов из керамической плитки типа 8								
50.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	77,30	289,35	13,43	22366	1038	0,45	35
					66,60	5,04	5148	390	0,02	2
51.	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	77,30	229,12	3,35	17711	259	0,02	2
					5,15	1,25	243	97	0,01	0
52.	Е0111-1-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	177,30	[illegible]	9,95	35036	1764	0,36	63
					[illegible]	3,74	9255	663	0,02	3
53.	Е0111-[illegible]-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора и построечных условиях из плиток	м2	177,30	[illegible]	15,20	[illegible]	2695	[illegible]	190
					[illegible]	7,37	30726	1307	0,04	7
54.	Е0111-[illegible]-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	189,71	[illegible]	0,32	[illegible]	61	[illegible]	45
					[illegible]	0,11	[illegible]	21	[illegible]	0
		Итого по разделу: Покрытие полов из керамической плитки типа 8								388348
		Раздел: Покрытие полов из линолеума типа [illegible]								
55.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	121,40	[illegible]	13,43	[illegible]	1630	0,45	55
					[illegible]	5,04	[illegible]	612	0,02	3
56.	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	121,40	[illegible]	7,37	[illegible]	895	[illegible]	6
					[illegible]	2,75	841	334	0,01	2
57.	Е0111-1-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	391,40	[illegible]	9,95	77348	3894	0,36	139
					[illegible]	3,74	20431	1464	0,02	7
58.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	391,40	[illegible]	4,90	362068	1918	0,38	150
					[illegible]	1,85	22897	724	0,01	4
59.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	418,80	[illegible]	0,46	46001	193	0,08	32
					[illegible]	0,18	5042	75	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0115-165 -3	Окраска плинтусов	м2	39,14	167,96	1,88	6574	74	0,47	18
					78,30	0,72	3065	28	0,00	0
										588310
		Итого по разделу: Покрытие полов из линолеума типа 9								
		Раздел: Покрытие полов из линолеума типа 10								
61.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 50 мм	м2	48,50	249,35	13,43	4833	651	0,45	22
					46,60	5,04	1230	244	0,02	1
62.	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	48,50	114,05	7,37	1447	357	0,05	2
					6,93	2,75	336	133	0,01	1
63.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	148,50	127,62	9,95	9446	1478	0,36	53
					12,20	3,74	1752	555	0,02	3
64.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	148,50	415,06	4,98	[illegible]	739	0,38	57
					68,50	1,85	6687	275	0,01	1
65.	Е0111-34-1	Устройство плинтусов деревянных	м	158,40	119,84	0,46	17453	73	0,08	12
					12,04	0,18	1913	28	0,00	0
66.	Е0115-16 -3	Окраска плинтусов	м2	14,45	167,96	1,88	2424	27	0,47	7
					8,30	0,72	1193	10	0,00	0
										125144
		Итого по разделу: Покрытие полов из линолеума типа 10								
		Раздел: Внутренняя отделка выше отм. 0.000								
67.	Е0115-17-5	Облицовка стен, столбов, пилястр и откосов/ за карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	200,00	1513,30	4,62	302660	924	1,52	304
					234,97	3,14	46994	628	0,02	3
										302660
		Итого по разделу: Внутренняя отделка выше отм. 0.000								
	ИТОГО:						4461321	79325		3005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							479043	31181		153
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						617109		
		На металломонтажные работы						783		
		Всего накладных расходов:						617892		
		Итого с накладными						5069213		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						304153		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5373366		
		Итого с временными, 1,8 %						547[illegible]		
		Итого с зимними удорожаниями, [illegible]						5543[illegible]		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, [illegible]						5565[illegible]		
		Итого с затратами на выслугу [illegible]						5620[illegible]		
		Пересчет в текущих ценах, К-2, [illegible]						11734[illegible]		
		Налоги, сборы, обязательные [illegible] 2 %						2346[illegible]		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14[illegible]		
		Налог на добавленную стоимость, [illegible]						1436[illegible]		
		Итого с НДС						1340[illegible]		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор ТОО „Сейсмостройзащита": /Касеев Ж.К./