Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта: Технологическое оборудование

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ : Технологическое оборудование групповых ячеек								
1	Ц0128-927-9	-Шкаф сухожаровый	6	3159,8	21,72	18959	130	16816	21	126
		шт		3105	9	18630	54	90	0,05	-
2	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	18	387,4	13,9	6973	250	4082	1,56	28
				279	4,5	5022	81	80	0,03	1
		комплект								
3	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 28 стр. 9	-Доска со счетами и азбукой (переносная)	3	13330	-	39990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 303 стр. 17	-Стол подставка под телевизор	3	12900	-	38700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	СН РК 8.02-13-20 04	-Телевизор	2	25000	-	50000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сборник 5.3 поз. 310 стр. 17									
		Итого по разделу: Технологическое оборудование групповых ячеек								154622
		РАЗДЕЛ : Технологическое оборудование кухни								
6	Ц0128-927-1-Монтаж электрической плиты		2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8	16
	2	шт		1356,75	6,75	2714	13	90	0,04	-
7	Ц0128-921-1-Универсальная овощерезательная машина		2	1266,97	9,28	2534	19	2232	9	18
	4	шт		1235,25	4,5	2471	9	90	0,03	-
8	Прайс-лист -Машина овощерезательная МПР-350-02		1	53203,09	-	53203	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0128-922-3-Мясорубка		1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
		шт		958,5	2,25	959	2	90	0,01	-
10	Е0117-5-2 -Установка ванн моечных двухсекционных		1	593,78	61,65	594	62	328	2,26	2
		комплект		387	22,5	387	23	80	0,11	-
11	Ц0128-912-1-Шкаф холодильный среднетемпературный		4	3339,42	110,16	13358	441	11664	28	112
		шт		3195	45	12780	180	90	0,26	1
12	Е0117-5-1 -Установка моек на одно отделение		2	387,4	13,9	775	28	454	1,56	3
		комплект		279	4,5	558	9	80	0,03	-
13	Е0117-5-2 -Установка ванн моечных двухсекционных		1	593,78	61,65	594	62	328	2,26	2
		комплект		387	22,5	387	23	80	0,11	-
14	Ц0128-912-1-Шкаф холодильный среднетемпературный		1	3339,42	110,16	3339	110	2916	28	28
		шт		3195	45	3195	45	90	0,26	-
15	Ц0128-924-2-Котел пищеварочный электрический		1	3421,1	29,62	3421	30	3025	24	24
		шт		3352,5	9	3353	9	90	0,05	-
16	Ц0128-923-1-Кипятильник		1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
		шт		1127,25	-	1127	-	90	-	-
		Итого по разделу: Технологическое оборудование кухни								82716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ : Технологическое оборудование постирочной								
17	Ц0136-2-1	-Машина стиральная, масса до 0,5 т	2	4544,4	626,98	9089	1254	6512	22	44
		шт		3465	153	6930	306	90	0,89	2
18	Ц0136-4-1	-Барабан сушильный, масса до 0,2 т	1	5272,33	258,88	5272	259	3963	27	27
		шт		4342,5	60,75	4343	61	90	0,35	-
19	Ц0136-3-1	-Каток сушильно-гладильный вакуумный, масса до 2 т	1	10846,24	1270,46	10846	1270	8134	51	51
		шт		8730	308,25	8730	308	90	1,79	2
		Итого по разделу: Технологическое оборудование постирочной								25207
		РАЗДЕЛ : Технологическое оборудование музыкального и гимнастического залов								
20	Е0109-40-1	-Монтаж станка	6	24,32	0,42	146	3	119	0,13	1
		м		21,92	0,16	132	1	90	-	-
		Итого по разделу: Технологическое оборудование музыкального и гимнастического залов								146
		РАЗДЕЛ : Технологическое оборудование медицинских помещений								
21	СН РК 8.02-13-2004 Сборник 5.3 поз. 5 стр. 9	-Стол для врача	2	9675	-	19350	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СН РК 8.02-13-2004 Сборник 5.3 поз. 12 стр. 9	-Стул полумягкий	2	2580	-	5160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СН РК 8.02-13-2004 Сборник 5.3 поз. 82 стр. 11	-Шкаф холодильный бытовой	1	33907	-	33907	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СН РК 8.02-13-2004	-Весы медицинские	1	5276	-	5276	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Сборник 5.3 поз. 129 стр. 12										
25	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 133 стр. 12	-Ростомер	шт	1	1700 -	- -	1700 -	- -	- -	- -	- -
26	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 21 стр. 5	-Стол детский	шт	1	3763 -	- -	3763 -	- -	- -	- -	- -
27	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 54 стр. 10	-Кровать детская	шт	1	6020 -	- -	6020 -	- -	- -	- -	- -
28	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 17 стр. 9	-Стул детский	шт	5	1398 -	- -	6990 -	- -	- -	- -	- -
29	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 142 стр. 13	-Полка для игрушек	шт	1	3655 -	- -	3655 -	- -	- -	- -	- -
30	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.1 поз. 71 стр. 23	-Тумбочка прикроватная	шт	2	6880 -	- -	13760 -	- -	- -	- -	- -
		Итого по разделу: Технологическое оборудование медицинских помещений									99581

РАЗДЕЛ : Противопожарный инвентарь

31	СН РК 8.02-13-20 04	-Огнетушитель порошковый	шт	10	2540 -	- -	25400 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Сборник 5.3 поз. 319 стр. 17										
32	СН РК 8.02-13-2004 Сборник 5.3 поз. 316 стр. 17	-Бочка для воды	шт	1	5380 / -	- / -	5380 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
33	СН РК 8.02-13-2004 Сборник 5.3 поз. 317 стр. 17	-Ведро емк. 12,0 л	шт	2	340 / -	- / -	680 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
34	СН РК 8.02-13-2004 Сборник 5.3 поз. 315 стр. 17	-Багор пожарный	шт	2	380 / -	- / -	760 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
35	СН РК 8.02-13-2004 Сборник 5.3 поз. 318 стр. 17	-Лом	шт	1	200 / -	- / -	200 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
36	СН РК 8.02-13-2004 Сборник 5.3 поз. 320 стр. 17	-Топор	шт	1	420 / -	- / -	420 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

Итого по разделу: Противопожарный инвентарь 32840

РАЗДЕЛ : Технологическое оборудование - лифты

37	Ц0103-564-2	-Лифт грузоподъемностью 100 кг с числом остановок 2, в металлокаркасной шахте	лифт	1	26684 / 15800	3194 / 256,99	26684 / 15800	3194 / 257	14451 / 90	99 / 1,49	99 / 1
38	75-7-30	-Лифт малый грузовой, расположение машинного помещения - нижнее, типа ПГ-241, грузоподъемность- 100 кг,		1	560400 / -	- / -	560400 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скорость- 0,5 м/с, размер шахты: ширина- 1300, глубина- 750, проем дверей- 900, высота подъема кабины- 5,2, количество остановок- 2, кабина: ширина- 900, глубина- 650								
		комплект								
		Итого по разделу: Технологическое оборудование - лифты								587084
		РАЗДЕЛ : Технологическое оборудование - мед. оборудование								
39	Ц0134-72-1	-Облучатель бактерицидный, настенный	2	1599,47	-	3199	-	2847	10	20
				1581,75	-	3164	-	90	-	-
		компл								
40	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 1.8 поз. 33 стр. 59	-Облучатель бактерицидный ОБН-150	2	19341	-	38682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
41	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 57 стр. 11	-Столик инструментальный СН-4	1	5590	-	5590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 55 стр. 10	-Кушетка смотровая	3	6480	-	19440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 64 стр. 11	-Шкаф медицинский	2	4730	-	9460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Ц0128-927-9	-Шкаф сухожаровый	1	3159,8	21,72	3160	22	2803	21	21
				3105	9	3105	9	90	0,05	-
		шт								
45	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз.	-Шкаф сухожаровый	1	55681	-	55681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	135 стр. 12										
46	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 1.8 поз. 33 стр. 81	-Аппарат для ультразвуковой терапии Э1ф.220В.0,3квт	к-т	1	52840	-	52840	-	-	-	-
47	Перечень мед.оборудования	-Шкаф для дезрастворов 800х450х1300	шт	1	16484,96	-	16485	-	-	-	-
48	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 1.8 поз. 40 стр. 84	-Ингалятор переносной	шт	1	24450	-	24450	-	-	-	-
49	Ц0134-72-1	-Облучатель	компл	2	1599,47	-	3199	-	2847	10	20
					1581,75	-	3164	-	90	-	-
50	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 132 стр. 12	-Облучатель ртутно-кварцевый	шт	1	19341	-	19341	-	-	-	-
51	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 1.8 поз. 45 стр. 82	-Облучатель "Солнышко"	шт	1	20360	-	20360	-	-	-	-
52	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 238 стр. 15	-Аптечка	набор	6	3000	-	18000	-	-	-	-
53	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 239 стр. 15	-Аппарат для определения артериального давления с набором детских манжет	шт	1	1700	-	1700	-	-	-	-
54	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник	-Баллоны резиновые (спринцовки) разных размеров	шт	4	49	-	196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.3 поз. 240 стр. 15									
55	СН РК 8.02-13-20 04	-Банки для термометров емкостью 0,5 л	6	20	-	120	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 241 стр. 15	шт		-	-	-	-	-	-	-
56	СН РК 8.02-13-20 04	-Банки с градуировкой емкостью 1000 мг	2	70	-	140	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 242 стр. 15	шт		-	-	-	-	-	-	-
57	СН РК 8.02-13-20 04	-Воронка стеклянная аптекарская	2	40	-	80	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 243 стр. 15	шт		-	-	-	-	-	-	-
58	СН РК 8.02-13-20 04	-Грелка резиновая обычная емкостью 1 л	3	256	-	768	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 244 стр. 15	шт		-	-	-	-	-	-	-
59	СН РК 8.02-13-20 04	-Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см	2	1600	-	3200	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 245 стр. 15	шт		-	-	-	-	-	-	-
60	СН РК 8.02-13-20 04	-Зонды желудочные разных размеров	4	1500	-	6000	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 246 стр. 15	к-т		-	-	-	-	-	-	-
61	СН РК 8.02-13-20 04	-Иглы-скарификаторы	100	20	-	2000	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 247 стр. 15	к-т		-	-	-	-	-	-	-
62	СН РК 8.02-13-20 04	-Коробка стерилизационная круглая	1	2537	-	2537	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сборник 5.3 поз. 248 стр. 15	к-т								
63	СН РК 8.02-13-20 04	-Колбы с притертой пробкой	4	100	-	400	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 249 стр. 15	к-т		-	-	-	-	-	-	-
64	СН РК 8.02-13-20 04	-Кружка Эсмарха N1 с наконечником	1	110	-	110	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 250 стр. 15	к-т		-	-	-	-	-	-	-
65	СН РК 8.02-13-20 04	-Лоток почкообразный	8	60	-	480	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 252 стр. 15	к-т		-	-	-	-	-	-	-
66	СН РК 8.02-13-20 04	-Набор банок	2	400	-	800	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 253 стр. 15	набор		-	-	-	-	-	-	-
67	СН РК 8.02-13-20 04	-Набор шин для фиксации нижних и верхних конечностей	1	4400	-	4400	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 254 стр. 16	к-т		-	-	-	-	-	-	-
68	СН РК 8.02-13-20 04	-Пинцеты из нержавеющей стали длиной 100 мм	3	130	-	390	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 257 стр. 16	шт		-	-	-	-	-	-	-
69	СН РК 8.02-13-20 04	-Подушка для кислорода	1	635	-	635	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 258 стр. 16	шт		-	-	-	-	-	-	-
70	СН РК 8.02-13-20	-Пробирки 10 шт.	75	200	-	15000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 Сборник 5.3 поз. 259 стр. 16	набор		-	-	-	-	-	-	-
71	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 260 стр. 16	-Пузырь резиновый для льда диаметром 150 мм шт	1	160 -	- -	160 -	- -	- -	- -	- -
72	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 261 стр. 16	-Скальпель из нержавеющей стали длиной 150 мм шт	2	420 -	- -	840 -	- -	- -	- -	- -
73	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 262 стр. 16	-Стерилизатор для медицинских инструментов шт	1	55681 -	- -	55681 -	- -	- -	- -	- -
74	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 263 стр. 16	-Термометр медицинский шт	35	70 -	- -	2450 -	- -	- -	- -	- -
75	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 266 стр. 16	-Трубка резиновая газоотводная длиной 375 мм шт	4	40 -	- -	160 -	- -	- -	- -	- -
76	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 267 стр. 16	-Фонендоскоп комбинированный шт	1	450 -	- -	450 -	- -	- -	- -	- -
77	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 270 стр. 16	-Штатив для пробирок шт	1	130 -	- -	130 -	- -	- -	- -	- -

Итого по разделу: Технологическое оборудование - мед. оборудование 388714

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ : Технологическое оборудование - перечень инвентаря									
78	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 136 стр. 12	-Весы на 10 кг	шт	1	8800 -	- -	8800 -	- -	- -	- -	- -
79	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 138 стр. 12	-Вывеска с наименованием детского сада	шт	1	2000 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -
80	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 139 стр. 12	-Газонокосилка	шт	1	5400 -	- -	5400 -	- -	- -	- -	- -
81	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 140 стр. 13	-Гири	набор	1	6741 -	- -	6741 -	- -	- -	- -	- -
82	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 141 стр. 13	-Зеркало настенное	шт	1	1832 -	- -	1832 -	- -	- -	- -	- -
83	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 142 стр. 13	-Полка для игрушек	шт	1	3655 -	- -	3655 -	- -	- -	- -	- -
84	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 143 стр. 13	-Пылесос	шт	1	5000 -	- -	5000 -	- -	- -	- -	- -
85	СН РК 8.02-13-20 04	-Холодильник	шт	1	33907 -	- -	33907 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сборник 5.3 поз. 144 стр. 13									
86	СН РК 8.02-13-20 04	-Шкаф металлический - сейф	1	9030	-	9030	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 145 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
87	СН РК 8.02-13-20 04	-Эмблема детского учреждения	1	2000	-	2000	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 146 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
88	СН РК 8.02-13-20 04	-Шторы-жалюзи	45	2550	-	114750	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 147 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
89	СН РК 8.02-13-20 04	-Ковры многоцветные из аппаратной пряжи	6	18992	-	113952	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 148 стр. 13	м2		-	-	-	-	-	-	-
90	СН РК 8.02-13-20 04	-Подставка для картин	4	840	-	3360	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 150 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
91	СН РК 8.02-13-20 04	-Подцветочница металлическая на каркасе для комнатных растений	8	3664	-	29312	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 151 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
92	СН РК 8.02-13-20 04	-Полка - вешалка для детского хозяйственного уголка	4	1686	-	6744	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 152 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
93	СН РК 8.02-13-20 04	-Полка подвесная	6	645	-	3870	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сборник 5.3 поз. 153 стр. 13									
94	СН РК 8.02-13-20 04	-Авторучка для воспитателя	6	80	-	480	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 154 стр. 13									
95	СН РК 8.02-13-20 04	-Бак для белья емкостью 22 л	5	520	-	2600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 155 стр. 13									
96	СН РК 8.02-13-20 04	-Банка с градуированной емкостью 2 л	2	210	-	420	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 156 стр. 13									
97	СН РК 8.02-13-20 04	-Банки для хранения суточной пробы емкостью 200 г	12	20	-	240	-	-	-	-
		набор		-	-	-	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 157 стр. 13									
98	СН РК 8.02-13-20 04	-Банки для хранения продуктов (различных емкостей)	12	616	-	7392	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 158 стр. 13									
99	СН РК 8.02-13-20 04	-Бидоны различной величины	4	474	-	1896	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 159 стр. 13									
100	СН РК 8.02-13-20 04	-Блюдо белое диаметром 30-40 см	4	266	-	1064	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 160 стр. 13									
101	СН РК 8.02-13-20 04	-Бутылки темные для дезраствора	12	100	-	1200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сборник 5.3 поз. 161 стр. 13	шт								
102	СН РК 8.02-13-20 04	-Ваза фарфоровая для цветов	7	602	-	4214	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 162 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
103	СН РК 8.02-13-20 04	-Ванна детская емкостью 45 л	1	584	-	584	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 163 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
104	СН РК 8.02-13-20 04	-Ванна для стирки белья	4	674	-	2696	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 164 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
105	СН РК 8.02-13-20 04	-Ведро для воды с крышкой емкостью 10 л	10	236	-	2360	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 165 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
106	СН РК 8.02-13-20 04	-Ведро оцинкованное для мытья полов 10 л	14	400	-	5600	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 166 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
107	СН РК 8.02-13-20 04	-Ведро педальное для грязного белья	2	540	-	1080	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 167 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
108	СН РК 8.02-13-20 04	-Ведро эмалированное для переноса пищи емкостью 10 л	12	618	-	7416	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 168 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
109	СН РК 8.02-13-20 04	-Вилка детская	150	20	-	3000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сборник 5.3 поз. 169 стр. 13									
110	СН РК 8.02-13-20 04	-Ведро педальное для отходов	7	540	-	3780	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 170 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
111	СН РК 8.02-13-20 04	-Воронка диаметром 12 см	3	46	-	138	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 171 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
112	СН РК 8.02-13-20 04	-Горшок детский	60	200	-	12000	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 172 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
113	СН РК 8.02-13-20 04	-Грабли железные	8	100	-	800	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 173 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
114	СН РК 8.02-13-20 04	-Доски для разделки мяса, рыбы, овощей, резки хлеба	10	282	-	2820	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 174 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
115	СН РК 8.02-13-20 04	-Дуршлаг с ручкой	2	192	-	384	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 175 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
116	СН РК 8.02-13-20 04	-Доска стиральная	2	350	-	700	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 176 стр. 13	шт		-	-	-	-	-	-	-
117	СН РК 8.02-13-20 04	-Кастрюли эмалированные емкостью 2,5 л; 3,5 л; 5,5 л	25	363	-	9075	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сборник 5.3 поз. 177 стр. 14	шт								
118	СН РК 8.02-13-20 04	-Коврики для вытирания ног	5	292	-	1460	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 178 стр. 14	шт		-	-	-	-	-	-	-
119	СН РК 8.02-13-20 04	-Колун из чугуна	1	88	-	88	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 179 стр. 14	шт		-	-	-	-	-	-	-
120	СН РК 8.02-13-20 04	-Котел наплитный из нержавеющей стали емкостью 43,5 л	3	1328	-	3984	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 180 стр. 14	шт		-	-	-	-	-	-	-
121	СН РК 8.02-13-20 04	-Корзинка для бумаг плетеная	5	184	-	920	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 181 стр. 14	шт		-	-	-	-	-	-	-
122	СН РК 8.02-13-20 04	-Кружка с ручкой для полоскания рта емкостью 10 см3	150	60	-	9000	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 182 стр. 14	шт		-	-	-	-	-	-	-
123	СН РК 8.02-13-20 04	-Кружка фаянсовая с ручкой	150	144	-	21600	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 183 стр. 14	шт		-	-	-	-	-	-	-
124	СН РК 8.02-13-20 04	-Кувшин эмалированный с ручкой и крышкой емкостью 2,2 л	6	400	-	2400	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 184 стр. 14	шт		-	-	-	-	-	-	-
125	СН РК 8.02-13-20 04	-Лампа настольная	6	1140	-	6840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сборник 5.3 поз. 185 стр. 14									
126	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 186 стр. 14	-Лента сантиметровая шт	2	100 -	- -	200 -	- -	- -	- -	- -
127	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 187 стр. 14	-Ложка столовая шт	163	82 -	- -	13366 -	- -	- -	- -	- -
128	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 188 стр. 14	-Ложка чайная шт	163	66 -	- -	10758 -	- -	- -	- -	- -
129	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 189 стр. 14	-Лом шт	1	200 -	- -	200 -	- -	- -	- -	- -
130	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 190 стр. 14	-Лопатка для кондитерских изделий шт	1	128 -	- -	128 -	- -	- -	- -	- -
131	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 191 стр. 14	-Лопатка деревянная для теста шт	1	100 -	- -	100 -	- -	- -	- -	- -
132	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 192 стр. 14	-Лопатка деревянная шт	4	100 -	- -	400 -	- -	- -	- -	- -
133	СН РК 8.02-13-20 04	-Лейка садовая для поливки шт	6	238 -	- -	1428 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Сборник 5.3 поз. 193 стр. 14										
134	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 194 стр. 14	-Лопата железная	шт	2	288 -	- -	576 -	- -	- -	- -	- -
135	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 195 стр. 14	-Ящики с крышками из нержавеющей стали для перевозки продуктов	шт	5	2800 -	- -	14000 -	- -	- -	- -	- -
136	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 196 стр. 14	-Машинка для стрижки волос	шт	1	500 -	- -	500 -	- -	- -	- -	- -
137	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 197 стр. 14	-Мешок хозяйственный	шт	12	170 -	- -	2040 -	- -	- -	- -	- -
138	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 198 стр. 14	-Миска для супа большая	шт	4	220 -	- -	880 -	- -	- -	- -	- -
139	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 199 стр. 14	-Мотыги с деревянным черенком	шт	4	200 -	- -	800 -	- -	- -	- -	- -
140	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 200 стр. 14	-Молотки, клещи, плоскогубцы	набор	6	454 -	- -	2724 -	- -	- -	- -	- -
141	СН РК 8.02-13-20 04	-Мыльница четырехугольная с решеткой эмалевой		15	90 -	- -	1350 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Сборник 5.3 поз. 201 стр. 14		набор								
142	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 202 стр. 14	-Мясорубка	шт	4	946 -	- -	3784 -	- -	- -	- -	- -
143	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 203 стр. 14	-Ножи кухонные разные	к-т	10	466 -	- -	4660 -	- -	- -	- -	- -
144	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 204 стр. 14	-Ножницы никелированные хозяйственные длиной 175 см	шт	2	128 -	- -	256 -	- -	- -	- -	- -
145	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 205 стр. 14	-Набор из трех кастрюль	шт	2	664 -	- -	1328 -	- -	- -	- -	- -
146	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 206 стр. 14	-Отвертка, стамеска, шило	набор	4	262 -	- -	1048 -	- -	- -	- -	- -
147	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 207 стр. 14	-Пила двуручная	набор	1	220 -	- -	220 -	- -	- -	- -	- -
148	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 208 стр. 14	-Пила-ножовка	набор	1	154 -	- -	154 -	- -	- -	- -	- -
149	СН РК 8.02-13-20	-Поднос стальной		6	454	-	2724	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	04 Сборник 5.3 поз. 209 стр. 14		набор		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
150	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 210 стр. 14	-Противень четырехугольный	набор	7	176 - -	- - -	1232 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
151	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 211 стр. 14	-Прибор письменный	набор	3	736 - -	- - -	2208 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
152	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 212 стр. 14	-Прибор для воды емкостью 3 л	к-т	6	736 - -	- - -	4416 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
153	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 213 стр. 14	-Разливательные ложки разной емкостью	к-т	15	360 - -	- - -	5400 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
154	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 214 стр. 14	-Решето	шт	2	272 - -	- - -	544 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
155	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 215 стр. 14	-Сито диаметром 36 см	шт	6	272 - -	- - -	1632 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
156	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 216 стр. 14	-Сковороды разные	шт	9	252 - -	- - -	2268 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 217 стр. 15	-Солонка одноместная емкостью 40 мм3 шт	6	14 / -	- / -	84 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
158	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 218 стр. 15	-Сотейник емкостью 1,5 л шт	1	418 / -	- / -	418 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
159	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 219 стр. 15	-Скалка для раскатки шт	5	164 / -	- / -	820 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
160	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 220 стр. 15	-Стремянка бытовая из дюралюминиевых труб шт	1	1469 / -	- / -	1469 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
161	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 221 стр. 15	-Ступка с пестиком к-т	1	454 / -	- / -	454 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
162	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 222 стр. 15	-Совок алюминиевый для сухих продуктов шт	2	64 / -	- / -	128 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
163	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 223 стр. 15	-Калькулятор шт	1	2000 / -	- / -	2000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
164	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз.	-Таз для групп емкостью 12 л шт	12	450 / -	- / -	5400 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	224 стр. 15										
165	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 225 стр. 15	-Таз эмалированный с ручкой емкостью 12 л	шт	10	400 -	- -	4000 -	- -	- -	- -	- -
166	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 226 стр. 15	-Тарелка глубокая	шт	208	74 -	- -	15392 -	- -	- -	- -	- -
167	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 227 стр. 15	-Тарелка десертная	шт	120	84 -	- -	10080 -	- -	- -	- -	- -
168	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 228 стр. 15	-Тарелка мелкая	шт	126	84 -	- -	10584 -	- -	- -	- -	- -
169	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 229 стр. 15	-Терка	шт	6	78 -	- -	468 -	- -	- -	- -	- -
170	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 230 стр. 15	-Термометр комнатный	шт	8	250 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -
171	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 231 стр. 15	-Термометр наружный оконный	шт	1	270 -	- -	270 -	- -	- -	- -	- -
172	СН РК 8.02-13-20 04	-Утюг электрический	шт	2	1082 -	- -	2164 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Сборник 5.3 поз. 232 стр. 15										
173	СН РК 8.02-13-20 04	-Фляга для молока емкостью 38 л		1	1400	-	1400	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 233 стр. 15		шт		-	-	-	-	-	-	-
174	СН РК 8.02-13-20 04	-Хлебница-сухарница		20	136	-	2720	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 234 стр. 15		шт		-	-	-	-	-	-	-
175	СН РК 8.02-13-20 04	-Электрополотенце		1	3268	-	3268	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 235 стр. 15		шт		-	-	-	-	-	-	-
176	СН РК 8.02-13-20 04	-Зеркало настенное		1	1832	-	1832	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 236 стр. 15		шт		-	-	-	-	-	-	-
177	СН РК 8.02-13-20 04	-Лента измерительная		2	100	-	200	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 251 стр. 15		к-т		-	-	-	-	-	-	-
178	СН РК 8.02-13-20 04	-Ножницы для ногтей из нержавеющей стали		6	120	-	720	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 255 стр. 16		шт		-	-	-	-	-	-	-
179	СН РК 8.02-13-20 04	-Ножницы для перевязочных материалов из нержавеющей стали длиной 236 мм		1	280	-	280	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 256 стр. 16		шт		-	-	-	-	-	-	-
180	СН РК	-Термометр для ванн		7	66	-	462	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 264 стр. 16		шт		-	-	-	-	-	-	-
181	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 265 стр. 16	-Таблица для определения остроты зрения	шт	1	1539 -	- -	1539 -	- -	- -	- -	- -
182	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 268 стр. 16	-Часы песочные	шт	1	300 -	- -	300 -	- -	- -	- -	- -
183	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 269 стр. 16	-Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	шт	40	50 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -
184	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 271 стр. 16	-Аккордеон трехголосый	шт	1	14700 -	- -	14700 -	- -	- -	- -	- -
185	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 272 стр. 16	-Доска наклонная	шт	1	1600 -	- -	1600 -	- -	- -	- -	- -
186	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 274 стр. 16	-Кубы 400x400x400 мм	шт	2	700 -	- -	1400 -	- -	- -	- -	- -
187	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 275 стр.	-Кубы 200x200x200 мм	шт	2	1300 -	- -	2600 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	16 СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 276 стр.	-Лоток для скольжения шт	1	6235 -	- -	6235 -	- -	- -	- -	- -
189	16 СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 277 стр.	-Велосипед двухколесный шт	6	2800 -	- -	16800 -	- -	- -	- -	- -
190	16 СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 278 стр.	-Велосипед трехколесный шт	6	1600 -	- -	9600 -	- -	- -	- -	- -
191	16 СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 279 стр.	-Волейбольная сетка шт	1	920 -	- -	920 -	- -	- -	- -	- -
192	16 СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 280 стр.	-Громкоговоритель динамический шт	2	630 -	- -	1260 -	- -	- -	- -	- -
193	16 СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 281 стр.	-Доски гимнастические разных размеров набор	1	600 -	- -	600 -	- -	- -	- -	- -
194	16 СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 282 стр.	-Доска ребристая набор	2	989 -	- -	1978 -	- -	- -	- -	- -
195	16 СН РК 8.02-13-20 04 Сборник	-Дуги для подлезания двух размеров набор	1	645 -	- -	645 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.3 поз. 283 стр. 16									
196	СН РК 8.02-13-20 04	-Коньки с ботинками для воспитателей	2	6000	-	12000	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 284 стр. 16	набор		-	-	-	-	-	-	-
197	СН РК 8.02-13-20 04	-Коньки с ботинками для детей	50	5000	-	250000	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 285 стр. 16	набор		-	-	-	-	-	-	-
198	СН РК 8.02-13-20 04	-Лесенка - стремянка двухпролетная	5	1469	-	7345	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 286 стр. 16	набор		-	-	-	-	-	-	-
199	СН РК 8.02-13-20 04	-Лестница приставная	1	3010	-	3010	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 287 стр. 16	набор		-	-	-	-	-	-	-
200	СН РК 8.02-13-20 04	-Лыжи детские двух, трех размеров с креплениями	50	640	-	32000	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 288 стр. 16	пара		-	-	-	-	-	-	-
201	СН РК 8.02-13-20 04	-Лыжные палки детские	25	440	-	11000	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 289 стр. 17	пара		-	-	-	-	-	-	-
202	СН РК 8.02-13-20 04	-Лыжи с креплениями, палками для воспитателя	3	3160	-	9480	-	-	-	-
	Сборник 5.3 поз. 290 стр. 17	пара		-	-	-	-	-	-	-
203	СН РК 8.02-13-20	-Мат гимнастический детский поролоновый	2	7327	-	14654	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 Сборник 5.3 поз. 291 стр. 17	шт		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
204	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 293 стр. 17	-Подставка для гимнастического оборудования шт	1	1200 - -	- - -	1200 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
205	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 294 стр. 17	-Палка гимнастическая шт	2	480 - -	- - -	960 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
206	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 296 стр. 17	-Стол для настольного тенниса шт	1	12470 - -	- - -	12470 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
207	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 297 стр. 17	-Стойка для игровых пособий шт	2	5000 - -	- - -	10000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
208	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 299 стр. 17	-Санки детские дюралюминиевые шт	18	1140 - -	- - -	20520 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
209	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 301 стр. 17	-Стеллаж для хранения коньков и лыж шт	2	13975 - -	- - -	27950 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
210	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 302 стр. 17	-Стойки для прыжков переносные и веревка с грузами шт	1	500 - -	- - -	500 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 303 стр. 17	-Стол для телевизора шт	1	12900 -	- -	12900 -	- -	- -	- -	- -
212	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 304 стр. 17	-Щит для метания в цель подвесной, 450x600 мм шт	4	645 -	- -	2580 -	- -	- -	- -	- -
213	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 305 стр. 17	-Щит для метания в цель подвесной, 600x600 мм шт	1	430 -	- -	430 -	- -	- -	- -	- -
214	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 306 стр. 17	-Щит с баскетбольными сетками к-т	2	3010 -	- -	6020 -	- -	- -	- -	- -
215	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 307 стр. 17	-Ящики для влезания разных размеров шт	1	1030 -	- -	1030 -	- -	- -	- -	- -
216	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 308 стр. 17	-Магнитофон к-т	2	5675 -	- -	11350 -	- -	- -	- -	- -
217	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 310 стр. 17	-Телевизор к-т	1	25000 -	- -	25000 -	- -	- -	- -	- -
218	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз.	-Фотоаппарат к-т	1	5511 -	- -	5511 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	311 стр. 17										
219	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 312 стр. 17	-Фотоувеличитель с набором фотопринадлежностей	к-т	1	8142	-	8142	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
220	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 313 стр. 17	-Экран переносной	к-т	1	3371	-	3371	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
221	СН РК 8.02-13-20 04 Сборник 5.3 поз. 314 стр. 17	-Эпидиаскоп	к-т	1	3290	-	3290	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Итого по разделу: Технологическое оборудование - перечень инвентаря 1171411

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	2542321	7170		657
	Тенге	96947	1390		8
Стоимость оборудования -	Тенге	2425281	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	2425281	-	-	-

Накладные расходы :

На монтажные работы	82544
На металломонтажные работы	119
На сантехнические работы	5192
Всего накладных расходов:	87855
Итого с накладными	2630176

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12294
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2642470
Итого с временными, 1,8 %	2646379
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2649364
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2650248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2652459
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5537645
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	110753
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5648398
Налог на добавленную стоимость, 12 %	677808
Итого с НДС	6326206

Принял: Сдал:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Global Trade Center

СейсмоСтройЗащита

89980

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта: Внеплощадочные тепловые сети; внутриплощадочные тепловые сети; жироуловитель; Отопление; теплоснабжение калориферов; вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Внеплощадочные тепловые сети. Трубопроводы										
1.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,06	162133,88 / 73125,00	45997,13 / 16970,25	9728 / 4388	2760 / 1018	415,00 / 88,16	25 / 5		
2.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	60,60	279,00 / --	-- / --	16907 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
3.	Е0113-29-5	Антикоррозионное покрытие труб в 3 слоя краской ОС-51-03	м2	13,00	567,94 / 8,52	0,42 / 0,15	7383 / 111	5 / 2	0,04 / 0,00	1 / 0		
4.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	67,00	209,45 / 135,68	5,31 / 2,03	14033 / 9091	356 / 136	0,74 / 0,01	50 / 1		
5.	С11031-56	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов Dн 57 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с	м3	0,80	12300,00 / --	-- / --	9840 / --	-- / --	-- / --	-- / --		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщина 60 мм								
		Итого по разделу: Внеплощадочные тепловые сети. Трубопроводы								57892
		Раздел: Внеплощадочные тепловые сети. Герметичный ввод теплосети Д-50 (2шт.)								
6.	Е0124-1-6	Установка гильз диаметром 159 мм	км	0,002	203241,38	79749,13	406	159	626,00	1
					113175,00	23816,25	226	48	119,77	0
7.	С130806-9 0	Стоимость гильз д. 159х4,5 мм	м	2,00	1200,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0109-53-2	Установка стального листа	т	0,0283	9850,48	1162,95	278	33	46,60	1
					7357,50	108,00	208	3	0,53	0
9.	С12021-25 0	Стоимость стального листа	т	0,0283	154200,00	--	4358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-48-1	Набивка стальных гильз минеральной ватой	футляр	0,078	2707,68	559,80	211	44	7,99	1
					1320,75	9,29	103	1	0,02	0
11.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,066	2530,00	--	167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0116-12-6	Установка колец ограничительных диам. 150 мм	1соедин.	16,00	777,53	84,74	12440	1356	2,45	39
					450,00	31,50	7200	504	0,15	2
13.	С130806-270	Стоимость колец ограничительных	м	4,00	1200,00	--	4800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-1-20	Устройство бетонного замка из бетона М-100	м3	0,22	6372,60	311,32	1402	68	2,82	1
					441,00	117,61	97	26	0,57	0
15.	Е0108-4-7	Покраска битумом за 3 раза	м2	2,00	368,16	5,73	736	11	0,32	1
					56,03	2,16	112	4	0,01	0
		Итого по разделу: Внеплощадочные тепловые сети. Герметичный ввод теплосети Д-50 (2шт.)								27200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внеплощадочные тепловые сети. Теплофикационная камера УТ-1 (2,4х2,4)								
16.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	77,97	32,23	30,77	2513	2399	0,01	1
					1,42	8,34	111	651	0,03	2
17.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,41	262,72	--	634	--	1,85	4
					262,72	--	634	--	--	--
18.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	25,72	6,48	6,48	167	167	--	--
					--	2,10	--	54	0,01	0
19.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,43	134,10	--	862	--	0,97	6
					134,10	--	862	--	--	--
20.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	25,72	21,55	4,52	554	116	0,11	3
					17,03	--	438	--	--	--
21.	Е0101-17-9	Разработка и погрузка лишнего грунта	м3	48,23	42,17	40,26	2034	1942	0,01	1
					1,86	10,92	90	527	0,04	2
22.	С010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	94,05	17,73	--	1667	--	0,07	7
					3,55	--	333	--	--	--
23.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под камеру	м2	10,24	67,76	2,62	694	27	0,07	1
					10,51	0,99	108	10	0,00	0
24.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	11,30	8673,67	789,92	98047	8929	8,27	93
					1401,75	272,75	15845	3083	1,04	12
25.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	8,78	9790,00	--	85907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные ПО-3	м3	1,44	22600,00	--	32544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143018-33	+ КЦО-1, КЦ 7-3	м	0,379	3580,00	--	1357	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С143015-3 1	Стоимость балок Б-7	м3	0,71	-- 17900,00	-- --	-- 12709	-- --	-- --	-- --
29.	Е0108-12- 1	Укладка сетки СГ-3 между блоками	т	0,0809	-- 72779,65 8257,50	-- 422,15 157,50	-- 5885 668	-- 34 13	-- 56,40 0,77	-- 5 0
30.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0809	64100,00 --	-- --	5183 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0106-19- 1	Устройство сейсмопояса в опалубке из бетона В-12,5	м3	0,72	8361,47 1368,00	316,01 119,39	6020 985	228 86	8,25 0,58	6 0
32.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,014	50600,00 --	-- --	710 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,0483	45300,00 --	-- --	2188 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0136	53000,00 --	-- --	723 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0106-33- 3	Монолитные вставки из бетона В-12,5	м3	0,58	9140,20 2137,50	1327,03 456,24	5301 1240	770 265	12,49 1,72	7 1
36.	Е0108-12- 3	Установка и стоимость решетки Р-1	т	0,0176	174329,60 6975,00	1941,97 726,75	3068 123	34 13	42,30 3,55	1 0
37.	Е0109-29- 1	Монтаж металлических стремянок С-1	т	0,092	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	1261 464	504 143	28,90 5,46	3 1
38.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,092	151200,00 --	-- --	13910 --	-- --	-- --	-- --
39.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00 --	-- --	53600 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0113-26- 11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	4,93	102,67	0,18	506	1	0,03	0

89980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХВ-785 за 2 раза								
41.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	2,89	5,54	0,10	27	--	0,00	0
					8317,68	954,99	24021	2758	6,51	19
					1075,50	330,44	3106	954	1,34	4
42.	Е0115-61-1	Штукатурка внутренних стен цементным раствором с церезитом	м2	37,80	223,99	3,39	8467	128	0,65	25
					117,00	0,72	4423	27	0,05	2
43.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	40,19	245,44	3,82	9865	154	0,21	9
					37,35	1,44	1501	58	0,01	0

Итого по разделу: Внеплощадочные тепловые сети. Теплофикационная камера УТ-1 (2,4х2,4) 380401

Раздел: Внеплощадочные тепловые сети.
Восстановление асфальтового покрытия проезда

44.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,80	21,55	4,52	190	40	0,11	1
					17,03	--	150	--	--	--
45.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	8,80	1178,76	68,13	10373	600	0,14	1
					21,38	12,76	188	112	0,04	0
46.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	19,36	864,08	73,75	16729	1428	0,14	3
					21,38	11,67	414	226	0,04	1
47.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	88,00	517,18	15,35	45512	1351	0,03	3
					5,94	5,06	523	445	0,02	2
48.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	88,00	123,46	--	10864	--	0,00	0
					0,02	--	2	--	--	--
49.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	10,00	435,96	6,63	4360	66	0,70	7
					108,68	1,76	1087	18	0,01	0
50.	С143003-9	Камни бетонные бортовые	м3	0,45	26700,00	--	12015	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	БР100.30.15				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внеплощадочные тепловые сети. Восстановление асфальтового покрытия проезда								100042
		Раздел: Внутриплощадочные тепловые сети. Земляные работы								
51.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	24,44	35,29 / 2,10	33,19 / 9,13	863 / 51	811 / 223	0,01 / 0,03	0 / 1
52.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,756	467,10 / 467,10	-- / --	353 / 353	-- / --	2,98 / --	2 / --
53.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	15,36	6,48 / --	6,48 / 2,10	100 / --	100 / 32	-- / 0,01	-- / 0
54.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,84	134,10 / 134,10	-- / --	515 / 515	-- / --	0,97 / --	4 / --
55.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,36	21,55 / 17,03	4,52 / --	331 / 262	69 / --	0,11 / --	2 / --
56.	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	10,50	176,40 / 35,28	-- / --	1852 / 370	-- / --	0,74 / --	8 / --
57.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6,00	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	23 / 3	19 / 7	0,00 / 0,00	0 / 0
		Итого по разделу: Внутриплощадочные тепловые сети. Земляные работы								4036
		Раздел: Внутриплощадочные тепловые сети. Трубопроводы								
58.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,026	162133,88 / 73125,00	45997,13 / 16970,25	4215 / 1901	1196 / 441	415,00 / 88,16	11 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	26,26	279,00	--	7327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	2760,00	--	5520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0113-29-5	Антикоррозионное покрытие труб в 3 слоя краской ОС-51-03	м2	4,70	567,94	0,42	2669	2	0,04	0
					8,52	0,15	40	1	0,00	0
62.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	26,00	209,45	5,31	5446	138	0,74	19
					135,68	2,03	3528	53	0,01	0
63.	С11031-56	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов Dн 57 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщина 60 мм	м3	0,30	12300,00	--	3690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Внутриплощадочные тепловые сети. Трубопроводы 28867

Раздел: Внутриплощадочные тепловые сети. Канал КЛ60х45

64.	Е0123-1-1	Устройство основания из песка под канал	м3	1,44	1395,20	152,52	2009	220	1,02	1
					153,68	57,15	221	82	0,28	0
65.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,29	1986,57	564,43	4553	1294	3,33	8
					567,00	195,49	1300	448	0,75	2
66.	С143018-141	Стоимость бетонных лотков Л4-8	м3	1,44	22600,00	--	32544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143018-67	Стоимость бетонных плит П5-8	м3	0,64	23300,00	--	14912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С143018-145	Стоимость опорных подушек ОП-1 и лотковых подкладок ППЗ	м3	0,212	22000,00	--	4664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0106-33-3	Монолитные вставки из бетона В-12,5	м3	0,70	9465,00	1327,03	6626	929	12,49	9
					2137,50	456,24	1496	319	1,72	1
70.	Е0107-20-3	Металлические балки из швеллера	т	0,01	175710,10	1826,10	1751	18	42,70	0
					8100,00	690,75	81	7	3,37	0
71.	Е0107-57-15	Устройство деформационных швов канала	м	2,62	55,32	0,07	145	--	0,30	1
					53,10	0,02	139	--	0,00	0
		Итого по разделу: Внутриплощадочные тепловые сети. Канал КЛ60х45								67204
		Раздел: Внутриплощадочные тепловые сети. Герметичный ввод теплосети Д-50 (2шт.)								
72.	Е0124-1-6	Установка гильз диаметром 159 мм	км	0,002	203241,38	79749,13	406	159	626,00	1
					113175,00	23816,25	226	48	119,77	0
73.	С130806-90	Стоимость гильз д. 159х4,5 мм	м	2,00	1200,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0109-53-2	Установка стального листа	т	0,0283	9850,48	1162,95	278	33	46,60	1
					7357,50	108,00	208	3	0,53	0
75.	С12021-250	Стоимость стального листа	т	0,0283	154200,00	--	4358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0122-48-1	Набивка стальных гильз минеральной ватой	футляр	0,078	2707,68	559,80	211	44	7,99	1
					1320,75	9,29	103	1	0,02	0
77.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,078	2530,00	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0116-12-6	Установка колец ограничительных диам. 150 мм	1соедин.	16,00	777,53	84,74	12440	1356	2,45	39
					450,00	31,50	7200	504	0,15	2
79.	С130806-270	Стоимость колец ограничительных	м	4,00	1200,00	--	4800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0106-1-20	Устройство бетонного замка из бетона М-100	м3	0,22	6372,60	311,32	1402	68	2,82	1
					441,00	117,61	97	26	0,57	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0108-4-7	Покраска битумом за 3 раза	м2	2,00	368,16	5,73	736	11	0,32	1
					56,03	2,16	112	4	0,01	0
		Итого по разделу: Внутриплощадочные тепловые сети. Герметичный ввод теплосети Д-50 (2шт.)								27230
		Раздел: Жироуловитель								
82.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	16,23	32,23	30,77	523	500	0,01	0
					1,42	8,34	23	135	0,03	0
83.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях и котлованах	м3	0,5021	467,10	--	235	--	2,98	1
					467,10	--	235	--	--	--
84.	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4,46	176,40	--	786	--	0,74	3
					35,28	--	157	--	--	--
85.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	11,35	6,48	6,48	74	74	--	--
					--	2,10	--	24	0,01	0
86.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,84	134,10	--	381	--	0,97	3
					134,10	--	381	--	--	--
87.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,35	21,55	4,52	245	51	0,11	1
					17,03	--	193	--	--	--
88.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,77	67,76	2,62	120	5	0,07	0
					10,51	0,99	19	2	0,00	0
89.	Е0111-13-3	Пропитка щебеночного основания битумом	м2	1,77	543,02	24,55	959	43	0,26	0
					39,83	9,20	70	16	0,04	0
90.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,00	437,14	5,38	439	5	0,94	1
					186,75	2,25	188	2	0,01	0
91.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	1,00	646,43	4,71	650	5	1,20	1
					222,75	--	224	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Е0108-6-1	Кладка кирпичной прижимной стенки	м3	0,2967	6672,24	335,84	1980	100	4,54	1
					699,75	126,00	208	37	0,61	0
93.	С131312-1 6	Заглушка	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0106-1-1	Набивка из бетона М-100	м3	0,13	5420,77	66,01	705	9	1,35	0
					195,75	24,93	25	3	0,12	0
95.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,89	21164,15	2308,84	18836	2055	13,87	12
					2286,00	864,68	2035	770	4,22	4
96.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С12021-22 2	Стоимость скоб ходовых	т	0,0055	151200,00	--	836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0115-172-4	Окраска скоб ходовых	м2	0,2489	148,40	0,07	37	--	0,65	0
					108,00	0,02	27	--	0,00	0
99.	Е0115-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2	7,28	324,48	3,58	2364	26	0,73	5
					124,88	0,88	910	6	0,04	0
100.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумом в 2 слоя	м2	10,42	245,44	3,82	2559	40	0,21	2
					37,35	1,44	389	15	0,01	0
101.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	3,14	195,53	9,95	614	31	0,27	1
					39,60	3,74	124	12	0,02	0
102.	Е0109-53-2	Монтаж металлических конструкций из стали	т	0,0131	9850,48	1162,95	129	15	46,60	1
					7357,50	108,00	97	1	0,53	0
103.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,0131	154400,00	--	2027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,5908	49,69	0,04	29	--	0,04	0
					8,32	--	5	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,028	22541,72	316,57	631	9	22,50	1
					3487,50	119,25	98	3	0,58	0
106.	Е0122-39-5	Тройник чугунный, диам. 150 мм	врезка	1,00	8016,87	537,62	8017	538	6,42	6
					981,00	202,50	981	202	0,99	1
107.	Е0106-1-1	Бетонная отмостка вокруг жироуловителя	м3	0,3956	5318,77	66,01	2104	26	1,35	1
					195,75	24,93	77	10	0,12	0
		Итого по разделу: Жироуловитель								58757
		Раздел: Отопление. Строительные работы								
108.	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей мастикой "Изол"	м2	32,00	18,97	0,05	607	2	0,03	1
					5,22	0,02	167	1	0,00	0
109.	Е0115-172-4	Антикоррозийное покрытие труб по изольной мастике, количество окрасок 2	м2	32,00	148,40	0,07	4749	2	0,65	21
					108,00	0,02	3456	1	0,00	0
110.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	62,00	156,27	5,31	9689	329	0,57	35
					103,95	2,03	6445	126	0,01	1
111.	С11031-53	Изоляция труб	м3	0,75	13900,00	--	10425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	120,00	162,23	5,31	19468	637	0,60	72
					109,35	2,03	13122	244	0,01	1
113.	С11031-54	Изоляция труб	м3	1,08	13400,00	--	14472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	75,00	202,64	5,31	15198	398	0,71	53
					130,05	2,03	9754	152	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	С11031-55	Изоляция труб	м3	0,90	12300,00	--	11070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	12,00	209,45	5,31	2513	64	0,74	9
					135,68	2,03	1628	24	0,01	0
117.	С11031-56	Изоляция труб	м3	0,15	12300,00	--	1845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0126-23-1	Изоляция стеклопластиком	м	269,00	114,31	6,39	30750	1719	0,19	52
					29,93	2,48	8051	667	0,01	3
119.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,102	314500,00	--	32079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0115-172-4	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	138,00	148,40	0,07	20479	10	0,65	89
					108,00	0,02	14904	3	0,00	0

Итого по разделу: Отопление. Строительные работы 173344

Раздел: Отопление. Узел ввода

121.	Е0118-18-3	Установка прибора учета тепла	комплект	1,00	9711,45	549,82	9711	550	13,70	14
					2433,38	206,26	2433	206	1,01	1
122.	ТПрайс-лист	Прибор учета тепла	компл	1,00	146730,15	--	146730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Отопление. Узел ввода 156441

Раздел: Отопление. Электронный регулятор ECL COMfOrT 300

123.	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах - регулятор	шт	1,00	311,79	--	312	--	2,00	2
					308,25	--	308	--	--	--
124.	ТПрайс-лист	Погодный компенсатор ECL COMfOrT 300	шт	1,00	36976,00	--	36976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11
1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
		254,25	15,75	1017	63	0,07	0
шт	2,00	576,64	--	1153	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	2,00	915,18	--	1830	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
1фильтр	2,00	4872,46	52,42	9745	105	0,77	2
		134,42	18,54	269	37	0,09	0
1фильтр	2,00	5922,46	52,42	11845	105	0,77	2
		134,42	18,54	269	37	0,09	0
шт	3,00	1250,00	--	3750	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	7,00	1390,00	--	9730	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	5,00	5670,00	--	28350	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
4 комплек т	4,00	859,96	1,62	3440	6	0,23	1
		41,72	--	167	--	--	--
комплек т	4,00	605,62	--	2422	--	0,32	1
		55,62	--	222	--	--	--
1врезка	4,00	1429,94	23,09	5720	92	4,46	18
		814,50	9,00	3258	36	0,04	0
1врезка	4,00	900,54	23,09	3602	92	4,46	18
		814,50	9,00	3258	36	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения диам. до 50 мм								
137.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	1894 / 1017	157 / 63	1,47 / 0,07	6 / 0
138.	СПрайс-лист	Клапаны обратные диам. 25 мм	шт	2,00	576,64 / --	-- / --	1153 / --	-- / --	-- / --	-- / --
139.	СПрайс-лист	Клапаны обратные диам. 32 мм	шт	2,00	915,18 / --	-- / --	1830 / --	-- / --	-- / --	-- / --
140.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	2,00	4872,46 / 134,42	52,42 / 18,54	9745 / 269	105 / 37	0,77 / 0,09	2 / 0
141.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	2,00	5922,46 / 134,42	52,42 / 18,54	11845 / 269	105 / 37	0,77 / 0,09	2 / 0
142.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3,00	1250,00 / --	-- / --	3750 / --	-- / --	-- / --	-- / --
143.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	7,00	1390,00 / --	-- / --	9730 / --	-- / --	-- / --	-- / --
144.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	5,00	5670,00 / --	-- / --	28350 / --	-- / --	-- / --	-- / --
145.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	859,96 / 41,72	1,62 / --	3440 / 167	6 / --	0,23 / --	1 / --
146.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	605,62 / 55,62	-- / --	2422 / 222	-- / --	0,32 / --	1 / --
147.	Е0116-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	1врезка	4,00	1429,94 / 814,50	23,09 / 9,00	5720 / 3258	92 / 36	4,46 / 0,04	18 / 0
148.	Е0116-27-2	Тройник с пробкой Д-20 мм	1врезка	4,00	900,54 / 814,50	23,09 / 9,00	3602 / 3258	92 / 36	4,46 / 0,04	18 / 0

89980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Ц0107-218 -1	Монтаж насосов	шт	2,00	5925,00 / 4568,00	388,00 / 29,30	11850 / 9136	776 / 59	27,00 / 0,17	54 / 0
150.	ТПрайс-лист	Насосы циркуляционные Wilo-TOP-S 40/10	шт	2,00	90721,15 / --	-- / --	181442 / --	-- / --	-- / --	-- / --
151.	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей мастикой "Изол"	м2	8,00	18,97 / 5,22	0,05 / 0,02	152 / 42	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
152.	Е0115-172-4	Антикоррозийное покрытие труб по изольной мастике, количество окрасок 2	м2	8,00	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	1187 / 864	1 / --	0,65 / 0,00	5 / 0
153.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	80,00	187,45 / 130,05	5,31 / 2,03	14996 / 10404	425 / 162	0,71 / 0,01	57 / 1
154.	С11031-55	Изоляция труб	м3	1,10	13000,00 / --	-- / --	14300 / --	-- / --	-- / --	-- / --
155.	Е0126-23-1	Изоляция стеклопластиком	м	80,00	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	9145 / 2394	511 / 198	0,19 / 0,01	15 / 1
156.	С11011-94-4	Стеклопластик рулонный, марка ПА-ТР-07, ПА-НП-750	10м2	3,30	4230,00 / --	-- / --	13959 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: Теплоснабжение калориферов

361825

Раздел: Вентиляция. Сантехнические работы

157.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 / 7087,50	1057,91 / 396,90	9347 / 7088	1058 / 397	42,11 / 1,93	42 / 2
158.	ТПрайс-лист	Приточная установка VS-21-R-H L 3285 м3/ч П1	шт	1,00	180418,45 / --	-- / --	180418 / --	-- / --	-- / --	-- / --
159.	ТПрайс-лист	Стоимость автоматики и опционального оснащения AS-1R	шт	1,00	156156,09 / --	-- / --	156156 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 / 7087,50	1057,91 / 396,90	9347 / 7088	1058 / 397	42,11 / 1,93	42 / 2
161.	ТПрайс-лист	Приточная установка VS-10-R-H L 1380 м3/ч П2	шт	1,00	71228,68 / --	-- / --	71229 / --	-- / --	-- / --	-- / --
162.	ТПрайс-лист	Стоимость автоматики и опционального оснащения AS-1R	шт	1,00	127306,83 / --	-- / --	127307 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Вентиляция. Сантехнические работы								553804
ИТОГО:							2177827 / 200938	46222 / 15215		1170 / 68

Накладные расходы :

На монтажные работы	13682
На общестроительные работы	136738
На металломонтажные работы	1014
На сантехнические работы	49053
Всего накладных расходов:	200487
Итого с накладными	2378314

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	83438
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2461752
Итого с временными, 1,8 %	2488285
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2508543
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2514545
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2528771
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5279416
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	105588
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5385004
Налог на добавленную стоимость, 12 %	646201
Итого с НДС	6031205

Алматы каласы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ
ҚОРҒАУ ЖАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛКЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Технадзор: К. Нагозбиев

810270

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик

Форма N 2в

Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Установка перегородок в санузлах ПГ-1, ПГ-2								
1.	Е0110-92-2	Установка перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	41,28	328,76 / 124,24	20,41 / 7,13	13571 / 5129	843 / 294	0,74 / 0,03	31 / 1
2.	С12061-61	Металлопластиковые перегородки	м2	29,76	4270,00 / --	-- / --	127075 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	20,16	13000,00 / --	-- / --	262080 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0107-20-3	Стойки	т	0,0311	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	5457 / 252	57 / 21	42,70 / 3,37	1 / 0
5.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,0582	49,69 / 8,32	0,04 / --	3 / --	-- / --	0,04 / --	0 / --
		Итого по разделу: Установка перегородок в санузлах ПГ-1, ПГ-2								408186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие полов из керамической плитки типа 11								
6.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	37,80	289,35	13,43	10937	508	0,45	17
					66,60	5,04	2517	191	0,02	1
7.	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	37,80	412,41	6,03	15589	228	0,04	1
					5,67	2,25	214	85	0,01	0
8.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	37,80	197,62	9,95	7470	376	0,36	13
					52,20	3,74	1973	141	0,02	1
9.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	85,90	1479,41	15,20	127081	1306	1,07	92
					173,30	7,37	14886	633	0,04	3
10.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	91,91	268,48	0,32	24677	29	0,24	22
					41,63	0,11	3826	10	0,00	0
		Итого по разделу: Покрытие полов из керамической плитки типа 11								185754
		Раздел: Покрытие полов из керамической плитки типа 12								
11.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	9,20	48,53	5,55	446	51	0,26	2
					42,98	2,07	395	19	0,01	0
12.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,4016	12800,00	--	5140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной "Бизластик" в один слой толщиной 2 мм	м2	12,15	270,37	9,38	3286	114	0,24	3
					48,83	3,51	593	43	0,02	0
14.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,20	197,62	9,95	1818	92	0,36	3
					52,20	3,74	480	34	0,02	0
15.	Е0111-11-	добавлять на каждые 5 мм изменения	м2	9,20	27,36	0,67	252	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	толщины цементной стяжки								
					0,63	0,25	6	2	0,00	0
16.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0178	5239,08	327,33	93	6	11,60	0
					1890,00	123,75	34	2	0,60	0
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0178	41200,00	--	732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	9,20	1479,41	15,20	13611	140	1,07	10
					173,30	7,37	1594	68	0,04	0
19.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	9,84	268,48	0,32	2643	3	0,24	2
					41,63	0,11	410	1	0,00	0
		Итого по разделу: Покрытие полов из керамической плитки типа 12								28020
		Раздел: Внутренняя отделка выше отм. 0.000								
20.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1812,40	291,31	2,33	527970	4223	0,49	888
					81,23	0,88	147221	1595	0,00	8
21.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1843,30	274,88	2,10	506686	3871	0,39	719
					65,03	0,79	119870	1456	0,00	7
22.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской	м2	2002,60	176,84	1,88	354146	3765	0,47	937
					78,30	0,72	156804	1442	0,00	7
23.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	472,20	1513,30	4,62	714580	2182	1,52	718
					254,97	3,14	120397	1483	0,02	8
		Итого по разделу: Внутренняя отделка выше отм. 0.000								2103382
		Раздел: Наружная отделка								
24.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах	м2	1360,32	31,04	0,05	42219	68	0,05	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/наружные подоконники, поясски, балконы и др./ без водосточных труб			7,70	0,02	10474	27	0,00	0
25.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен на морозостойком клею	м2	128,80	1655,74	2,56	213259	330	2,55	328
					420,75	0,97	54193	125	0,00	1
		Итого по разделу: Наружная отделка								255478
		Раздел: Разные работы. Вход В-1								
26.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	218,93	--	438	--	1,54	3
					218,93	--	438	--	--	--
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,30	5318,77	66,01	1596	20	1,35	0
					195,75	24,93	59	7	0,12	0
28.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	1,10	9071,74	360,48	9979	397	8,99	10
					1440,00	136,17	1584	150	0,67	1
29.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0045	69000,00	--	309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-11-3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0755	71100,00	--	5366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0117	41200,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,40	245,44	3,82	1571	24	0,21	1
					37,35	1,44	239	9	0,01	0
33.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,05	67,76	2,62	274	11	0,07	0
					10,51	0,99	43	4	0,00	0
34.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,50	197,62	9,95	889	45	0,36	2
					52,20	3,74	235	17	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,50	54,09	1,34	243	6	0,00	0
					0,63	0,50	3	2	0,00	0
36.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	4,50	343,08	29,99	1544	135	1,18	5
					190,58	11,23	858	51	0,05	0
37.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	4,50	780,00	--	3510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	9,70	42,86	18,33	416	178	0,14	1
					24,53	6,86	238	67	0,03	0
39.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	22,31	484,49	--	10809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	2,70	363,30	3,73	981	10	0,23	1
					39,15	1,40	106	4	0,01	0
41.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	6,80	484,49	--	3296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,30	715,87	1,24	1647	3	0,97	2
					153,23	0,47	352	1	0,00	0
43.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	2,70	24,32	0,42	66	1	0,13	0
					21,92	0,16	59	--	0,00	0
44.	С11011-90-1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,0017	179900,00	--	311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Разные работы. Вход В-1 43725

Раздел: Разные работы. Вход В-2

45.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,30	218,93	--	504	--	1,54	4
					218,93	--	504	--	--	--
46.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,40	5318,77	66,01	2128	26	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	1,30	195,75	24,93	78	10	0,12	0
					9071,74	360,48	11793	469	8,99	12
48.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0052	1440,00	136,17	1872	177	0,67	1
					69000,00	--	359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0991	71100,00	--	7046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0143	41200,00	--	588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,50	245,44	3,82	1841	29	0,21	2
					37,35	1,44	280	11	0,01	0
52.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,95	67,76	2,62	335	13	0,07	0
					10,51	0,99	52	5	0,00	0
53.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,80	197,62	9,95	1146	58	0,36	2
					52,20	3,74	303	22	0,02	0
54.	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5,80	54,09	1,34	314	8	0,00	0
					0,63	0,50	4	3	0,00	0
55.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	5,80	343,08	29,99	1990	174	1,18	7
					190,58	11,23	1105	65	0,05	0
56.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	5,80	780,00	--	4524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	12,50	42,86	18,33	536	229	0,14	2
					24,53	6,86	307	86	0,03	0
58.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	28,75	484,49	--	13929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и	м	3,30	363,30	3,73	1199	12	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков			39,15	1,40	129	5	0,01	0
60.	СПрайс-ли ст	Техноэласт-Соло	м2	8,32	484,49	--	4029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,50	715,87	1,24	1790	3	0,97	2
					153,23	0,47	383	1	0,00	0
62.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	3,30	24,32	0,42	80	1	0,13	0
					21,92	0,16	72	1	0,00	0
63.	С11011-90-1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,0021	179900,00	--	380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0109-53-2	Монтаж декоративной решетки	т	0,0173	9850,48	1162,95	170	20	46,60	1
					7357,50	108,00	127	2	0,53	0
65.	С12021-26-8	Сварная решетка ограждения	т	0,0173	134000,00	--	2315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2	0,7774	50,52	0,04	39	--	0,05	0
					9,15	--	7	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Вход В-2								57034
		Раздел: Разные работы. Вход В-3								
67.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,70	218,93	--	810	--	1,54	6
					218,93	--	810	--	--	--
68.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,23	134,10	--	701	--	0,97	5
					134,10	--	701	--	--	--
69.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,70	5318,77	66,01	3723	46	1,35	1
					195,75	24,93	137	17	0,12	0
70.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	6,40	9071,74	360,48	58059	2307	8,99	58
					1440,00	136,17	9216	871	0,67	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,028	69000,00	--	1932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,3709	71100,00	--	26374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0431	41200,00	--	1774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	33,70	245,44	3,82	8271	129	0,21	7
					37,35	1,44	1259	49	0,01	0
75.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,34	67,76	2,62	430	17	0,07	0
					10,51	0,99	67	6	0,00	0
76.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,50	197,62	9,95	2273	114	0,36	4
					52,20	3,74	600	43	0,02	0
77.	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	11,50	54,09	1,34	622	15	0,00	0
					0,63	0,50	7	6	0,00	0
78.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	11,50	343,08	29,99	3945	345	1,18	14
					190,58	11,23	2192	129	0,05	1
79.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	11,50	780,00	--	8970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0588	9850,48	1162,95	579	68	46,60	3
					7357,50	108,00	433	6	0,53	0
81.	С12021-268	Сварная решетка ограждения ОГ-1	т	0,0588	134000,00	--	7879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,65	49,69	0,04	131	--	0,04	0
					8,32	--	22	--	--	--

Итого по разделу: Разные работы. Вход В-3 126474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы. Вход В-4								
83.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,90	218,93	--	635	--	1,54	4
					218,93	--	635	--	--	--
84.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,30	134,10	--	308	--	0,97	2
					134,10	--	308	--	--	--
85.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,40	5318,77	66,01	2128	26	1,35	1
					195,75	24,93	78	10	0,12	0
86.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	3,40	9071,74	360,48	30844	1226	8,99	31
					1440,00	136,17	4896	463	0,67	2
87.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0134	69000,00	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1654	71100,00	--	11757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0157	41200,00	--	646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,52	245,44	3,82	2582	40	0,21	2
					37,35	1,44	393	15	0,01	0
91.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,32	67,76	2,62	293	11	0,07	0
					10,51	0,99	45	4	0,00	0
92.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,00	197,62	9,95	1383	70	0,36	2
					52,20	3,74	365	26	0,02	0
93.	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	7,00	54,09	1,34	379	9	0,00	0
					0,63	0,50	4	3	0,00	0
94.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	7,00	343,08	29,99	2402	210	1,18	8
					190,58	11,23	1334	79	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	С143003-4 0	Плитка тротуарная	м2	7,00	780,00	--	5460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	6,30	42,86	18,33	270	115	0,14	1
					24,53	6,86	155	43	0,03	0
97.	СПрайс-ли ст	Техноэласт-Соло	м2	14,49	484,49	--	7020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	1,90	363,30	3,73	690	7	0,23	0
					39,15	1,40	74	3	0,01	0
99.	СПрайс-ли ст	Техноэласт-Соло	м2	4,79	484,49	--	2320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,70	715,87	1,24	1217	2	0,97	2
					153,23	0,47	260	1	0,00	0
101.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	1,90	24,32	0,42	46	1	0,13	0
					21,92	0,16	42	--	0,00	0
102.	С11011-90 1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,0012	179900,00	--	219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0834	9850,48	1162,95	821	97	46,60	4
					7357,50	108,00	613	9	0,53	0
104.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения ОГ-1	т	0,0834	134000,00	--	11169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,75	49,69	0,04	186	--	0,04	0
					8,32	--	31	--	--	--

Итого по разделу: Разные работы. Вход В-4 83696

Раздел: Разные работы. Вход В-5

106.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	2,70	218,93	--	591	--	1,54	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами			218,93	--	591	--	--	--
107.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,41	5318,77	66,01	2181	27	1,35	1
					195,75	24,93	80	10	0,12	0
108.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	1,60	9071,74	360,48	14515	577	8,99	14
					1440,00	136,17	2304	218	0,67	1
109.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0059	69000,00	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1101	71100,00	--	7830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0192	41200,00	--	791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,80	245,44	3,82	1914	30	0,21	2
					37,35	1,44	291	11	0,01	0
113.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,94	67,76	2,62	402	16	0,07	0
					10,51	0,99	62	6	0,00	0
114.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,80	197,62	9,95	1541	78	0,36	3
					52,20	3,74	407	29	0,02	0
115.	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	7,80	54,09	1,34	422	10	0,00	0
					0,63	0,50	5	4	0,00	0
116.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	7,80	343,08	29,99	2676	234	1,18	9
					190,58	11,23	1487	88	0,05	0
117.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	7,80	780,00	--	6084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	14,40	42,86	18,33	617	264	0,14	2
					24,53	6,86	353	99	0,03	0
119.	СПрайс-ли	Техноэласт-Соло	м2	33,12	484,49	--	16046	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
120.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	3,70	363,30	3,73	1344	14	0,23	1
					39,15	1,40	145	5	0,01	0
121.	СПрайс-ли ст	Техноэласт-Соло	м2	9,32	484,49	--	4517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,90	715,87	1,24	2076	4	0,97	3
					153,23	0,47	444	1	0,00	0
123.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	3,70	24,32	0,42	90	2	0,13	0
					21,92	0,16	81	1	0,00	0
124.	С11011-90 1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,0024	179900,00	--	426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0109-53-2	Монтаж декоративной решетки	т	0,0173	9850,48	1162,95	170	20	46,60	1
					7357,50	108,00	127	2	0,53	0
126.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,0173	134000,00	--	2315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2	0,7774	50,52	0,04	39	--	0,05	0
					9,15	--	7	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Вход В-5								66997
		Раздел: Разные работы. Вход В-6								
128.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,92	218,93	--	3048	--	1,54	21
					218,93	--	3048	--	--	--
129.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,65	134,10	--	1696	--	0,97	12
					134,10	--	1696	--	--	--
130.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	1,40	5318,77	66,01	7446	92	1,35	2
					195,75	24,93	274	35	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	11,80	9071,74	360,48	107047	4254	8,99	106
					1440,00	136,17	16992	1607	0,67	8
132.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,2146	41200,00	--	8840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	69,90	245,44	3,82	17156	267	0,21	15
					37,35	1,44	2611	101	0,01	0
134.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,95	67,76	2,62	335	13	0,07	0
					10,51	0,99	52	5	0,00	0
135.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,90	197,62	9,95	4921	248	0,36	9
					52,20	3,74	1300	93	0,02	0
136.	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	24,90	54,09	1,34	1347	33	0,00	0
					0,63	0,50	16	12	0,00	0
137.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	24,90	343,08	29,99	8543	747	1,18	29
					190,58	11,23	4745	280	0,05	1
138.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	24,90	780,00	--	19422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	5,70	42,86	18,33	244	104	0,14	1
					24,53	6,86	140	39	0,03	0
140.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	13,11	484,49	--	6352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	2,10	363,30	3,73	763	8	0,23	0
					39,15	1,40	82	3	0,01	0
142.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	5,29	484,49	--	2564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий	м2	1,60	715,87	1,24	1145	2	0,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали			153,23	0,47	245	1	0,00	0
144.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	2,10	24,32	0,42	51	1	0,13	0
					21,92	0,16	46	--	0,00	0
145.	С11011-90 1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,0013	179900,00	--	242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,6426	9850,48	1162,95	6330	747	46,60	30
					7357,50	108,00	4728	69	0,53	0
147.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения ОГ-1	т	0,6426	134000,00	--	86108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	28,92	49,69	0,04	1437	1	0,04	1
					8,32	--	241	--	--	--

Итого по разделу: Разные работы. Вход В-6 285037

Раздел: Разные работы. Металлокаркас шахты лифта

149.	Е0109-43-1	Установка металлоконструкций стоек	т	0,1419	11959,84	4590,56	1697	651	27,83	4
					5197,50	840,11	737	119	3,01	0
150.	С12021-11 7	Стоимость стоек	т	0,1419	113100,00	--	16044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0109-25-1	Монтаж балок	т	0,1102	5257,75	2020,02	579	223	15,51	2
					2499,75	502,43	275	55	1,79	0
152.	С12021-11 8	Стоимость балок	т	0,1102	110400,00	--	12166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,1102	2452,13	545,76	270	60	5,25	1
					1230,75	--	136	--	--	--
154.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,0093	175710,10	1826,10	1634	17	42,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 20 кг			8100,00	690,75	75	6	3,37	0
155.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	11,76	2234,73	99,18	26283	1166	0,59	7
					116,55	37,15	1371	437	0,18	2
		Итого по разделу: Разные работы. Металлокаркас шахты лифта								58674
		Раздел: Разные работы. Приямок (КЖ-131)								
156.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,10	5318,77	66,01	532	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
157.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона марки В-15	м3	0,43	6694,27	86,60	2879	37	3,06	1
					490,50	32,72	211	14	0,16	0
158.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0024	69000,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0222	41200,00	--	914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,96	245,44	3,82	236	4	0,21	0
					37,35	1,44	36	1	0,01	0
161.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	0,25	59,59	0,23	15	--	0,29	0
					51,30	0,09	13	--	0,00	0
162.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для приямков	м2	0,31	4023,28	221,40	1247	69	4,87	2
					812,25	84,38	252	26	0,41	0
163.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,62	49,69	0,04	31	--	0,04	0
					8,32	--	5	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Приямок (КЖ-131)								6017
		Раздел: Разные работы. Фундамент под оборудование (КЖ-131)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,30	7095,91	257,71	2129	77	4,05	1
					634,50	91,69	190	28	0,40	0
165.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0033	41200,00	--	136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0006	172357,31	536,06	110	--	289,00	0
					47475,00	202,50	30	--	0,99	0
		Итого по разделу: Разные работы. Фундамент под оборудование (КЖ-131)								2375
		Раздел: Разные работы. Фундаменты под консольными участками перекрытия (КЖ-144)								
167.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	1,31	5318,77	66,01	6968	86	1,35	2
					195,75	24,93	256	33	0,12	0
168.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	6,74	7005,62	353,46	47218	2382	3,60	24
					585,00	133,52	3943	900	0,65	4
169.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0751	71100,00	--	5340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1441	41200,00	--	5937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	34,80	245,44	3,82	8541	133	0,21	7
					37,35	1,44	1300	50	0,01	0
		Итого по разделу: Разные работы. Фундаменты под консольными участками перекрытия (КЖ-144)								74004
		Раздел: Разные работы. Зашивка коробов в сан. узлах								
172.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	68,70	1545,79	13,90	106196	955	1,92	132
					321,75	5,24	22104	360	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.	С11031-18 0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	5,15	4518,00	--	23279	--	--	--
174.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	68,70	306,50	2,10	21057	144	0,39	27
		Итого по разделу: Разные работы. Зашивка коробов в сан. узлах			65,03	0,79	4468	54	0,00	0
										150532
		Раздел: Разные работы. Зашивка каркаса шахты лифта								
175.	Е0110-88- 4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	21,80	2463,88	22,79	53713	497	2,73	60
					456,75	8,62	9957	188	0,04	1
176.	С11031-18 0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	1,64	4518,00	--	7387	--	--	--
177.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	21,80	306,50	2,10	6682	46	0,39	9
		Итого по разделу: Разные работы. Зашивка каркаса шахты лифта			65,03	0,79	1418	17	0,00	0
										67782
		Раздел: Разные работы. Венткамера								
178.	Е0107-20- 3	Установка и стоимость уголков и крепежных элементов	т	0,04	175710,10	1826,10	7321	73	42,70	2
179.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0044	8100,00	690,75	324	28	3,37	0
180.	Е0113-26- 6к=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,80	172357,31	536,06	765	2	289,00	1
					47475,00	202,50	211	1	0,99	0
181.	Е0126-30- 1	Утепление стен минераловатной плитой	м3	1,16	49,69	0,04	89	--	0,04	0
					8,32	--	15	--	--	--
182.	Е0126-30-	Утепление потолков минераловатной	м3	1,15	7627,27	378,22	8809	437	20,04	23
					3566,25	141,75	4119	164	0,69	1
					4202,15	360,50	4811	413	10,93	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	плитой			1874,25	135,00	2146	155	0,66	1
183.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	м3	2,23	6730,00	--	15015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0108-4-5	Боковая изоляция стен рубероидом в 1 слой	м2	23,10	665,48	8,23	15373	190	0,47	11
					81,68	3,08	1887	71	0,02	0
185.	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов исключать	м2	23,10	-339,88	-4,19	-7851	-97	0,23	-5
					-39,38	-1,58	-910	-36	0,01	-0
186.	Е0108-4-2	Гидроизоляция потолков рубероидом в 1 слой	м2	22,90	409,27	7,14	9372	164	0,14	3
					22,10	2,68	506	61	0,01	0
187.	Е0115-71-1	Установка сетки при утеплении стен	м2	23,10	39,63	1,19	915	27	0,22	5
					37,80	0,45	873	10	0,00	0
188.	Е0115-71-2	То же, потолков	м2	22,90	72,36	1,88	1657	43	0,41	9
					69,53	0,72	1592	16	0,00	0
189.	С11001-90	Гвозди кровельные, черные	кг	0,1325	92,00	--	12	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	23,10	944,73	4,92	21823	114	1,15	27
					193,05	1,87	4459	43	0,01	0
191.	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	22,90	973,65	4,92	22297	113	1,28	29
					216,45	1,87	4957	43	0,01	0
192.	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0393	9850,48	1162,95	387	46	46,60	2
					7357,50	108,00	289	4	0,53	0
193.	С12021-260	Стоимость решеток Р-1	т	0,0393	114900,00	--	4511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,77	49,69	0,04	88	--	0,04	0
					8,32	--	15	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Разные работы. Венткамера								105096
		Раздел: Разные работы. Вентшахты на кровле								
195.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,049	22541,72	316,57	1105	16	22,50	1
					3487,50	119,25	171	6	0,58	0
196.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,049	1862,35	14,17	91	1	1,88	0
					303,75	5,40	15	--	0,03	0
197.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,65	175710,10	1826,10	290047	3014	42,70	70
					8100,00	690,75	13371	1140	3,37	6
198.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	74,28	49,69	0,04	3691	3	0,04	3
					8,32	--	618	--	--	--
199.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	155,44	42,86	18,33	6662	2849	0,14	21
					24,53	6,86	3813	1066	0,03	5
200.	СПрайс-лист	Грунтовочный слой Праймер	кг	54,40	132,49	--	7208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С11011-1420	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	м2	178,76	232,00	--	41471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С11011-1416	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0	м2	175,65	216,00	--	37940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0109-40-1	Монтаж алюминиевых профилей	м	26,40	24,32	0,42	642	11	0,13	3
					21,92	0,16	579	4	0,00	0
204.	С12031-153	Профиль алюминиевый	м	15,00	695,00	--	10425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Вентшахты на кровле								399282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы. Вентшахта								
205.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,10	5318,77	66,01	532	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
206.	Е0106-17-6	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 100 мм	м3	1,25	17650,19	521,99	22063	652	27,70	35
					4522,50	197,19	5653	246	0,96	1
207.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0151	69000,00	--	1043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0054	66000,00	--	354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0065	71100,00	--	461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0218	64400,00	--	1401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0521	41200,00	--	2148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0348	175710,10	1826,10	6116	64	42,70	1
					8100,00	690,75	282	24	3,37	0
213.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,05	245,44	3,82	258	4	0,21	0
					37,35	1,44	39	2	0,01	0
214.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,0188	22541,72	316,57	423	6	22,50	0
					3487,50	119,25	65	2	0,58	0
215.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,0188	1862,35	14,17	35	--	1,88	0
					303,75	5,40	6	--	0,03	0
216.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	м2	1,74	715,87	1,24	1246	2	0,97	2
					153,23	0,47	267	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали								
		Итого по разделу: Разные работы. Вентшахта								36080
		Раздел: Разные работы. Вентиляционная решетка ВР-1								
217.	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,3305	9850,48	1162,95	3255	384	46,60	15
					7357,50	108,00	2432	36	0,53	0
218.	С12021-26-8	Стоимость решеток ВР-1	т	0,3305	134000,00	--	44282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	44,04	49,69	0,04	2188	2	0,04	2
					8,32	--	366	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Вентиляционная решетка ВР-1								49725
		Раздел: Разные работы. Ограждение отопительных приборов ООП-1, ООП-2 (АР-25)								
220.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,28	22541,72	316,57	28887	406	22,50	29
					3487,50	119,25	4469	153	0,58	1
221.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,28	573,75	28,11	735	36	0,78	1
					123,75	10,58	159	14	0,05	0
222.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 20 мм	м2	60,00	129,31	4,32	7758	259	0,75	45
					121,50	1,64	7290	98	0,01	0
223.	С11011-34-5	Ламинат	м2	60,00	1200,00	--	72000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	Е0115-176-1	Окраска эмалью деревянной обрешетки	м2	76,89	165,52	0,16	12727	12	0,58	45
					96,75	0,07	7439	5	0,00	0
		Итого по разделу: Разные работы. Ограждение отопительных приборов ООП-1, ООП-2 (АР-25)								122107
		Раздел: Разные работы. Зашивка воздуховодов (АР-25)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.	Е0115-37-9	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	81,50	971,17	2,86	79150	233	1,63	133
					282,04	0,94	22986	77	0,00	0
226.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска пентафталевой эмалью	м2	81,50	233,77	1,88	19052	153	0,47	38
					78,30	0,72	6381	59	0,00	0
		Итого по разделу: Разные работы. Зашивка воздуховодов (АР-25)								98202
		Раздел: Разные работы. Металлические ограждения ОГ-1								
227.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	30,00	4306,08	7,69	129182	231	1,74	52
					319,50	2,90	9585	87	0,01	0
228.	Е0110-75-1	Крепление деревянного поручня	м	61,20	56,86	10,03	3480	614	0,26	16
					43,20	3,78	2644	231	0,02	1
229.	С12069-54	Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм	м	61,20	156,00	--	9547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Металлические ограждения ОГ-1								142209
		Раздел: Разные работы. Металлические ограждения ОГ-2								
230.	Е0107-60-4	Установка металлических никелированных ограждений	м	6,30	3653,06	5,89	23014	37	0,42	3
					71,78	2,23	452	14	0,01	0
		Итого по разделу: Разные работы. Металлические ограждения ОГ-2								23014
		Раздел: Разные работы. Декоративная решетка Др-1								
231.	Е0109-53-2	Монтаж декоративной решетки Др-1	т	0,1651	9850,48	1162,95	1626	192	46,60	8
					7357,50	108,00	1214	18	0,53	0
232.	С12021-26-8	Сварная решетка ограждения	т	0,1651	134000,00	--	22119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2	7,43	50,52	0,04	375	--	0,05	0
					9,15	--	68	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Декоративная решетка Др-1								24120
		Раздел: Разные работы. Сушильный шкаф СШ-1								
234.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,128	22541,72	316,57	2885	41	22,50	3
					3487,50	119,25	446	15	0,58	0
235.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,128	1862,35	14,17	238	2	1,88	0
					303,75	5,40	39	1	0,03	0
236.	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	8,40	192,63	30,43	1618	256	0,62	5
					90,00	11,50	756	97	0,06	0
237.	С12067-16	Боковые стенки шкафов	м2	8,40	1550,00	--	13020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных	шт	4,00	209,91	36,97	840	148	0,63	3
					96,08	13,95	384	56	0,07	0
239.	С12067-5	Блоки дверные шкафные двупольные	м2	7,14	2660,00	--	18992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0110-34-2	Установка дверных блоков антресольных	шт	4,00	109,23	11,86	437	47	0,29	1
					44,33	4,50	177	18	0,02	0
241.	С12067-11	Блоки дверные антресольные двупольные	м2	1,77	4790,00	--	8478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	С11011-345	Ламинат	м2	17,31	1200,00	--	20772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0110-36-1	Установка и крепление рейки решетки Рш-1	м	132,80	95,32	0,32	12658	42	0,08	10
					11,79	0,11	1566	15	0,00	0
244.	С11011-819	Петля мебельная	шт	24,00	40,00	--	960	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
245.	С11011-82 1	Ручка мебельная	шт	8,00	308,00	--	2464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	Е0115-176 -1	Окраска эмалью каркаса	м2	9,47	165,52	0,16	1568	2	0,58	6
					96,75	0,07	916	1	0,00	0
247.	Е0107-20- 3	Детали крепления	т	0,0036	175710,10	1826,10	633	7	42,70	0
					8100,00	690,75	29	2	3,37	0
248.	Е0113-26- 6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2	0,162	49,69	0,04	8	--	0,04	0
					8,32	--	1	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Сушильный шкаф СШ-1								85572

Раздел: Разные работы. Внутренний двор

249.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,10	5645,17	66,01	11855	139	1,35	3
					195,75	24,93	411	52	0,12	0
250.	Е0106-11- 10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0599	5239,08	327,33	314	20	11,60	1
					1890,00	123,75	113	7	0,60	0
251.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0599	41200,00	--	2468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	20,80	197,62	9,95	4110	207	0,36	7
					52,20	3,74	1086	78	0,02	0
253.	Е0111-27- 6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток "Искусственный гранит"	м2	20,80	1785,41	15,20	37137	316	1,07	22
					173,30	7,37	3605	153	0,04	1
254.	Е0112-15- 3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	20,80	12,58	0,99	262	21	0,07	1
					11,59	0,38	241	8	0,00	0
255.	СПрайс-ли ст	Геотекстиль	м2	20,80	51,41	--	1069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256.	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	81,70	330,99	3,78	27042	309	0,89	73
					149,18	1,42	12188	116	0,01	1
257.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	14,35	5447,36	261,86	78170	3758	3,44	49
					499,50	99,00	7168	1421	0,48	7
258.	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	57,40	12,15	--	697	--	0,07	4
					12,15	--	697	--	--	--
259.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под газон с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	1,00	316,04	--	316	--	0,47	0
					68,04	--	68	--	--	--
260.	Е0147-28-2к=6	Подготовка почвы под газон, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	м2	1,00	419,40	--	419	--	0,33	0
					47,40	--	47	--	--	--
261.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	57,40	19,01	--	1091	--	0,05	3
					8,21	--	471	--	--	--
262.	Е0147-5-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	6,00	168,13	32,23	1009	193	0,94	6
					135,90	12,38	815	74	0,05	0
263.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	6,00	424,69	163,33	2548	980	1,25	8
					220,50	40,14	1323	241	0,17	1
264.	С143012-д оп	Бокрышник	шт	1,00	5339,24	--	5339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	С143012-65	Ель колючая /форма зеленая/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5 м	шт	1,00	4860,00	--	4860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /акация, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	3,00	2030,00	--	6090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С143012-54	Можжевельник, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2 м и выше	шт	1,00	4860,00	--	4860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268.	У1-43-13	Скамья типа СК-1, строительные работы	скамья	2,00	9702,36	--	19405	--	11,00	22
					1848,00	--	3696	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Внутренний двор								209061
		Раздел: Разные работы. Двери с передаточным окном								
269.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,80	634,99	31,85	1143	57	1,15	2
					190,80	12,04	343	22	0,06	0
270.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	м2	1,80	4010,00	--	7218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	м	6,00	93,62	52,19	562	313	0,18	1
					30,83	19,71	185	118	0,10	1
274.	Е0153-3-3	Прорезка проема в дверном полотне	м2	0,25	776,01	8,51	195	2	4,83	1
					769,50	2,25	192	1	0,02	0
275.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса	м3	0,002	22541,72	316,57	45	1	22,50	0
					3487,50	119,25	7	--	0,58	0
276.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянного каркаса	м3	0,002	1862,35	14,17	4	--	1,88	0
					303,75	5,40	1	--	0,03	0
277.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	0,535	230,31	5,58	123	3	0,59	0
					94,05	2,12	50	1	0,01	0
278.	С11011-34-5	Ламинат	м2	0,20	1200,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279.	Е0115-165 -5	Улучшенная окраска деревянных заполнений проемов оконных пентафталевой эмалью	м2	0,135	338,05	0,16	46	--	1,26	0
					217,80	0,07	29	--	0,00	0
280.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0038	175710,10	1826,10	662	7	42,70	0
					8100,00	690,75	31	3	3,37	0
281.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1697	49,69	0,04	8	--	0,04	0
					8,32	--	1	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Двери с передаточным окном								12470
		Раздел: Разные работы. Отмостка								
282.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	37,26	864,08	73,75	32196	2748	0,14	5
					21,38	11,67	797	435	0,04	2
283.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	248,40	417,00	--	103583	--	0,14	36
					24,75	--	6148	--	--	--
284.	Е0127-55-2к=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	248,40	262,76	--	65270	--	0,09	23
					15,92	--	3955	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Отмостка								201049
		Раздел: Благоустройство территории. Устройство покрытий								
285.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	173,00	19,95	15,58	3451	2695	0,01	2
					1,03	5,50	178	952	0,03	5
286.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными	м2	1088,10	33,43	29,06	36375	31620	0,01	10
					1,03	10,26	1121	11164	0,05	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обочинами/								
287.	Е0127-14-2	Устройство оснований из гравия	м3	239,38	973,88	73,75	233130	17655	0,14	34
					21,38	11,67	5118	2793	0,04	10
288.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	87,05	280,88	248,35	24450	21618	0,22	19
					32,18	78,59	2801	6841	0,27	24
289.	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 5-10 мм	м3	109,68	1180,00	--	129423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1088,10	517,18	15,35	562745	16704	0,03	37
					5,94	5,06	6463	5506	0,02	19
291.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1088,10	123,46	--	134337	--	0,00	0
					0,02	--	22	--	--	--
292.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	498,30	435,96	6,63	217239	3304	0,70	348
					108,68	1,76	54155	875	0,01	3
293.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.15	м3	22,42	26700,00	--	598707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	25,95	1178,76	68,13	30589	1768	0,14	4
					21,38	12,76	555	331	0,04	1
295.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	173,00	99,96	42,08	17292	7280	0,38	66
					57,38	14,85	9927	2569	0,07	13
296.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	173,00	780,00	--	134940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	166,40	392,19	6,63	65261	1103	0,70	116
					108,68	1,76	18084	292	0,01	1
298.	С143003-1	Камни бетонные бортовые	м3	2,00	27400,00	--	54712	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0					--	--	--	--	--	--
299.	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	210,00	24,82	--	5212	--	0,17	36
					24,82	--	5212	--	--	--
300.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	210,00	19,01	--	3992	--	0,05	11
					8,21	--	1724	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство территории. Устройство покрытий								2251857
		Раздел: Благоустройство территории. Озеленение								
301.	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	1108,50	12,15	--	13468	--	0,07	82
					12,15	--	13468	--	--	--
302.	Е0147-11-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%	яма	26,00	588,29	--	15296	--	2,05	53
					295,65	--	7687	--	--	--
303.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	26,00	151,76	--	3946	--	0,82	21
					149,85	--	3896	--	--	--
304.	С143012-67	Ель колючая /форма зеленая/, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2-2,5 м	шт	6,00	8100,00	--	48600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	С143012-42	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /липа/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	шт	1,00	2430,00	--	2430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /береза, вяз/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	шт	6,00	3760,00	--	22560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень/, с комом размером 0,3х0,3 м	шт	13,00	649,00	--	8437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	Е0147-19-6	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	м	142,00	49,71	6,06	7059	861	0,30	43
					43,65	2,84	6198	403	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309.	Е0147-21-2	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	142,00	186,61	--	26498	--	1,15	164
					186,08	--	26423	--	--	--
310.	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	шт	710,00	81,00	--	57510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	м2	898,50	6,10	0,34	5485	309	0,04	36
					5,76	0,13	5175	117	0,00	0
312.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	898,50	19,01	--	17080	--	0,05	47
					8,21	--	7377	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство территории. Озеленение								228368
		Раздел: Благоустройство территории. Малые архитектурные формы								
313.	У1-49-8	Урна тип II, строительные работы	урна	2,00	1343,73	16,59	2687	33	1,00	2
					168,30	5,64	337	11	0,03	0
314.	У1-49-9	Урна тип II, монтаж металлоконструкций	урна	2,00	1471,62	2,50	2943	5	2,10	4
					355,42	--	711	--	--	--
315.	У1-8-5	Горка-скат тип IIБ, строительные работы	горка	2,00	12976,85	1004,36	25954	2009	4,10	8
					668,25	332,76	1337	666	1,60	3
316.	У1-38-5	Песочница деревянная тип II, строительные работы	песочн.	3,00	18808,78	429,52	56426	1289	21,00	63
					3432,00	115,62	10296	347	0,56	2
317.	У1-18-5	Карусель на 8 мест тип II, III, строительные работы	карусель	1,00	13377,67	255,49	13378	255	12,00	12
					1980,00	62,04	1980	62	0,30	0
318.	У1-18-6	Карусель на 8 мест тип II, III, монтаж металлоконструкций	карусель	1,00	54099,28	26,85	54099	27	11,00	11
					1861,73	9,35	1862	9	0,04	0
319.	У1-23-1	Горка из бревен	шт	2,00	35341,86	659,46	70684	1319	81,00	162
					13381,50	177,66	26763	355	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320.	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	лиана	2,00	6601,04	266,27	13202	533	7,00	14
					1159,95	87,42	2320	175	0,43	1
321.	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	лиана	2,00	13285,84	18,11	26572	36	10,00	20
					1794,03	5,61	3588	11	0,02	0
322.	У1-43-21	Скамья детская, тип I, тип II, строительные работы	скамья	6,00	12389,94	303,60	74340	1822	11,00	66
					1881,00	84,60	11286	508	0,41	2
323.	У1-42-5	Столик для игр, тип I, строительные работы	стол	3,00	8207,16	212,52	24621	638	7,90	24
					1296,90	59,22	3891	178	0,29	1
324.	У1-19-17	Качалка тип II, строительные работы	качалка	2,00	815,51	6,47	1631	13	0,10	0
					16,50	2,82	33	6	0,01	0
325.	У1-19-18	Качалка тип II, монтаж металлоконструкций	качалка	2,00	2184,14	2,50	4368	5	2,10	4
					357,54	--	715	--	--	--
326.	У1-9-22	Сетка для лазания, строительные работы	сетка	1,00	6157,14	256,98	6157	257	5,60	6
					920,70	81,78	921	82	0,40	0
327.	У1-9-23	Сетка для лазания, монтаж металлоконструкций	сетка	1,00	14367,73	22,48	14368	22	8,20	8
					1417,45	7,48	1417	7	0,03	0
328.	У1-21-1	Качели, строительные работы	качели	3,00	988,22	20,24	2965	61	0,70	2
					115,50	5,64	347	17	0,03	0
329.	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	качели	3,00	24170,99	38,72	72513	116	23,00	69
					3956,17	11,22	11869	34	0,04	0
330.	У1-39-4	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	площадка	1,00	18263,76	63,54	18264	64	11,00	11
					1881,00	19,74	1881	20	0,10	0
331.	С12022-20	Металлический мусоросборник с тележкой	компл	2,00	18800,00	--	37600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	У1-22-2	Детский баскетбольный щит, монтаж металлоконструкций	кольцо	1,00	351,19	--	351	--	2,00	2
					351,19	--	351	--	--	--
333.	СПрайс-ли	Стоимость материалов - детский	шт	1,00	10820,85	--	10821	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	баскетбольный щит			--	--	--	--	--	--
334.	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкций калитки и ворот	т	0,0496	10586,23	1162,95	525	58	51,26	3
					8093,25	108,00	402	5	0,53	0
335.	С12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,0496	154400,00	--	7663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0034	175710,10	1826,10	605	6	42,70	0
					8100,00	690,75	28	2	3,37	0
337.	Е0109-59-1	Монтаж сетки	м2	6,60	1030,05	86,24	6798	569	5,45	36
					895,50	11,95	5910	79	0,04	0
338.	С11011-76-8	Сетка плетеная с квадратными ячейками N35 из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм	м2	6,60	187,00	--	1234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	Е0113-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837	м2	2,39	43,51	0,04	104	--	0,05	0
					9,15	--	22	--	--	--
340.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	52,26	42,17	40,26	2204	2104	0,01	1
					1,86	10,92	97	571	0,04	2
341.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах в грунтах 3 группы	м3	1,62	467,10	--	755	--	2,98	5
					467,10	--	755	--	--	--
342.	Е0101-33-10	Устройство подсыпки под полы экскаваторами драглайн емк. 0,5 м3 в грунтах 2 группы	м3	31,37	45,48	44,45	1427	1394	0,01	0
					1,03	13,09	32	411	0,04	1
343.	Е0101-166-2	Подсыпка грунта 2 группы под полы вручную	м3	7,84	134,10	--	1052	--	0,97	8
					134,10	--	1052	--	--	--
344.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	31,37	21,55	4,52	676	142	0,11	3
					17,03	--	534	--	--	--
345.	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	25,67	176,40	176,40	4529	4529	--	--
					--	35,28	--	906	0,74	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
346.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	5,58	1304,20	97,07	7277	542	0,78	4
					112,50	36,00	628	201	0,18	1
347.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,30	6846,35	95,97	22593	317	4,90	16
					771,75	36,25	2547	120	0,18	1
348.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	87,00	245,44	3,82	21353	332	0,21	18
					37,35	1,44	3249	125	0,01	1
349.	Е0122-2-3	Укладка асбестоцементных труб диам. 165 мм	км	0,051	839999,92	23806,04	42840	1214	297,00	15
					50400,00	8993,25	2570	459	43,92	2
350.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	6,00	326,48	172,69	1959	1036	0,48	3
					76,28	60,21	458	361	0,24	1
351.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	12,00	464,37	243,37	5572	2920	0,67	8
					106,88	85,08	1283	1021	0,34	4
352.	С143003-1 7	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	4,97	9410,00	--	46749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	С143003-1 3	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	0,816	9790,00	--	7989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
354.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	11,63	6672,24	335,84	77565	3904	4,54	53
					699,75	126,00	8135	1465	0,61	7
355.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	93,00	278,97	4,07	25944	378	0,74	69
					135,68	0,97	12618	90	0,05	5
356.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу	м2	93,00	1863,30	4,62	173287	430	1,52	141
					254,97	3,14	23712	292	0,02	2
357.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0093	172357,31	536,06	1608	5	289,00	3
					47475,00	202,50	443	2	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0693	175710,10	1826,10	12177	127	42,70	3
					8100,00	690,75	561	48	3,37	0
359.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	126,00	481,84	6,38	60711	804	0,45	56
					69,53	2,39	8761	301	0,01	1
360.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	126,00	1536,74	8,54	193629	1076	0,55	69
					86,63	3,20	10915	403	0,02	2
361.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	126,00	167,96	1,88	21163	237	0,47	59
					78,30	0,72	9866	91	0,00	0
362.	Е0157-24-1	Установка вентиляционных решеток в дощатых полах	1шт	12,00	87,97	--	1056	--	0,21	3
					33,08	--	397	--	--	--
363.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	90,00	622,52	4,64	56027	418	0,36	33
					58,05	1,76	5225	158	0,01	1
364.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	15,30	22541,72	316,57	344915	4844	22,50	344
					3487,50	119,25	53363	1825	0,58	9
365.	Е0110-50-7	Устройство настила рабочего толщиной 60 мм сплошного	м2	129,00	963,13	16,15	124244	2083	0,30	38
					47,70	6,10	6153	787	0,03	4
366.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - балок, стропил, мауэрлатов	м3	19,92	573,75	28,11	11429	560	0,78	16
					123,75	10,58	2465	211	0,05	1
367.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	7,47	1862,35	14,17	13912	106	1,88	14
					303,75	5,40	2269	40	0,03	0
368.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	147,00	1790,03	8,20	263134	1205	1,71	251
					272,95	3,08	40124	453	0,02	2
		Итого по разделу: Благоустройство территории. Малые архитектурные формы								2098649

ИТОГО:

10090028	204361		8451
1385687	66702		317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1552254		
		На металломонтажные работы						35665		
		Всего накладных расходов:						1587919		
		Итого с накладными						11677947		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						700677		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12378624		
		Итого с временными, 1,8 %						12601439		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						12771558		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						12821964		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						12947978		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						27032012		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						540640		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						27572652		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3308718		
		Итого с НДС						30881370		

Принял: Сдал:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Global Trade Center

Технадзор: Жатенов / Каскелов М.К. /