Счет-фактура № 00000000020 от 26 сентября 2019 г.

Дата совершения оборота: 26.09.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1007232, от 01.07.2017

ИИК поставщика: KZ68551Z127004070KZT, в банке АО "Банк Kassa Nova", БИК KSNVKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос. закупках работ №41 от 14.09.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, дом № 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс", 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140008742, ИНН/КПП: , Государственное учреждение "Отдел строительства" Жаркаинского района, Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, дом № 34

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства" Жаркаинского района

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008742, ИНН/КПП: , , Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, дом № 34

ИИК получателя: KZ47070103KSN0317000, в банке РГУ"Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей и благоустройство к семидесятипятикварт ирному жилому дому (позиция 6) в микрорайоне "Молодежный" города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области	шт	1	5 804 759,37	5 804 759,37	12%	696 571,12	6 501 330,49		
Всего по счету:					**5 804 759,37**		**696 571,12**	**6 501 330,49**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" Жаркаинского района,Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, дом № 34, тел.: +771648, 9-17-33** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140008742**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: (7172) 40-06-31** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140640000306**
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №41 от 14.09.2018г.	

Номер документа	Дата составления
19	**26.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство и инженерные сети к 75-квартирному жилому дому (поз.6) в мкр. Молодежный г.Державинск Жаркаинского р-на Акмолинской области			шт	1	6 501 330,49	6 501 330,49	696 571,12
				Итого	1	x	6 501 330,49	696 571,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Вр.и.о. руководителя / _____ / Сарбасов Р.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2019

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**

Наименование строительства и его адрес:**Благоустройство и инженерные сети к 75-квартирному жилому дому(поз.6) в мкр.Молодежный г.Державинск Жаркаинского р-на Акмолинской области .**

Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №41 от 14.09.2018г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		41	14.09.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
В отчетном месяце:	6 501 330,49	5 804 759,38							696 571,11	6 501 330,49
Итого:	**6 501 330,49**									

ЗАКАЗЧИК:_____ **м.п.**

ПОДРЯДЧИК:_____ **м.п.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района Акмолинской области
Наименование объекта - Снятие и хранение плодородного слоя почвы

Объект номер - 1

Акт выполненных работ №18
от 25 сентября 2019 г.

на Срезка и хранение плодородного слоя почвы

Основание: ГП
Составлен(а) в текущих ценах на 26.10.2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**1478**	**7,91**	**7,91**	**11691**	**11691**	**3684**	--	--
		м3		--	2,57	--	3796	97	--	--
2	1-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**7390**	**6,23**	6,23	**46040**	**46040**	**14480**	--	--
		м3		--	2,02	--	14928	97	--	--
3	1-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток)**	**1116**	**32,54**	**30,98**	**36315**	**34574**	**11409**	**0,01**	**12**
		м3		**1,53**	9,01	**1707**	10055	96	--	--
4	С010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	**1339,2**	**32,53**	**32,53**	**47582**	**47582**	--	--	--
		т			--		--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**141628**	**139887**			**12**
			Тенге			**1707**	**28781**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**141628**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**30488**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**47582**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			29573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				34924			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			181473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				34924			
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге			2 177,68				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:		Тенге			183 650,68				
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7х1,05=1,785%		Тенге			3 278,16				
	Выслуга лет 1%		Тенге			1 836,51				
	Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%		Тенге			734,60				
	Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач.е отпуска 0,4%		Тенге			189 499,95				
	Итого в текущих ценах 2019г. К=3,258		Тенге			617 390,84				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			12 347,82				
	Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			629 738,65				
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,93		Тенге			585 656,95				
	НДС 12%		Тенге			70 278,83				
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге			655 935,78				

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Жаркаинского района"

И.О. Руководителя _____ Садвокасов Р.Д.

Представитель тех.надзора _____ Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор: _____ Ибраев Е.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района Акмолинской области
Наименование объекта - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района Акмолинской области

Объект номер - 1

Акт выполненных работ №19
от 25 сентября 2019 г.

на Электроснабжение
Основание: ЭС
Составлен(а) в текущих ценах на 26.10.2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4 кВ длина линии 0,16+0,165 км, Lтраншеи 173,3м								
1	30-8-92 Изм. и доп. вып. 29	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** м3	6,8	418,00	--	2842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	8-4-858 Изм. и доп. вып. 29	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001** м	30	422,00	--	12660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	8-4-884 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004** м	40	170,00	--	6800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	ТОО"220 VOLT"	**Гофротруба д-32мм** м	14,28	19,73	--	282	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	16-1-542 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** км	0,21624	178700,00	--	38642	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	16-10-797 Изм. и доп. вып. 25	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81** 100 шт.	0,0012	1830,00	--	2	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж стоек линии наружного освещения напряжением 0,4 Кв								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СТП.Л ТОО"Энергосистемы ЭLТО"	Стойка светильника СТ-10-3 с покрытием горячее цинкование шт.	5	35626,59 --	-- --	178133 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	СТП.Л ТОО"Энергосистемы ЭLТО"	Насадка Н-2 шт.	2	1246,93 --	-- --	2494 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	СТП.Л ТОО"Энергосистемы ЭLТО"	Кронштейн "Г" вылет 2,0м, угол наклона 15град шт.	7	2329,43 --	-- --	16306 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	СТП.Л ТОО"Энергосистемы ЭLТО"	Фундамент под стойку СТ9-12 под стойку СТ-10-3 шт.	5	3535,25 --	-- --	17676 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	17-2-180 Изм. и доп. вып. 25	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013 шт.	7	18304,00 --	-- --	128128 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	16-1-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,07854	41426,00 --	-- --	3254 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	СТП.Л ТОО"Tyco Electronics"	Коробка соединительная ЕКМ2072 шт.	5	7881,70 --	-- --	39409 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	СТП.Л ТОО"Tyco Electronics"	Предохранитель GURO-F-D2-10A шт.	5	161,69 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	18-1-1036 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 шт.	1	21231,00 --	-- --	21231 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	18-1-246 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	1	471,00 --	-- --	471 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге Тенге			469138 --	-- --			-- --
	Стоимость оборудования -		Тенге			282				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			282				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			191728				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			191728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11504				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			203232				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			257668				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			254826				
	Местные материалы -		Тенге			2842				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			273129				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19460				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19460				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1168				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20628				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			497269				
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге			5 967,23				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:		Тенге			503 236,23				
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7х1,05=1,785%		Тенге			8 982,77				
	Выслуга лет 1%		Тенге			5 032,36				
	Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%		Тенге			2 012,94				
	Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач.е отпуска 0,4%		Тенге			519 264,30				
	Итого в текущих ценах 2019г. К=3,258		Тенге			1 691 763,10				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			33 835,26				
	Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			1 725 598,36				
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,93		Тенге			1 604 806,47				
	НДС 12%		Тенге			192 576,78				
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге			1 797 383,25				

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Жаркаинского района"

И.О. Руководителя _____ Садвокасов Р.Д.

Представитель тех.надзора _____ Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор _____ Ибраев Е.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района Акмолинской области
Наименование объекта - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района Акмолинской области

Объект номер - 1

Акт выполненных работ №20
от 25 сентября 2019 г.

на Слаботочные сети

Основание: СС
Составлен(а) в текущих ценах на 26.10.2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-4-976 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	18,36	775,00	--	14229	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	8-4-534	**Трубки защитные гофрированные**	6,12	18,36	--	112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	СТОО "ES market"	**Кабель телефонный оптический КС-ОКЛ-П-32-G.652.D-2026**	18,36	110,31	--	2025	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	СТОО "ES market"	**Кабель телефонный оптический КС-ОКЛ-П-16-G.652.D-2025**	26,52	74,82	--	1984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18351**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4010				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4010				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4250				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14341				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14341				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15202				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19452				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			233,42				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:	Тенге			19 685,42				
		Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7х1,05=1,785%	Тенге			351,38				
		Выслуга лет 1%	Тенге			196,85				
		Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%	Тенге			78,74				
		Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач.е отпуска 0,4%	Тенге			20 312,40				
		Итого в текущих ценах 2019г. К=3,258	Тенге			66 177,81				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			1 323,56				
		Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			67 501,37				
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,93	Тенге			62 776,28				
		НДС 12%	Тенге			7 533,15				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге			70 309,43				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.О. Руководителя _____ Садвокасов Р.Д.

Представитель тех.надзора _____ Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор: _____ Ибраев Е.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района
Наименование объекта - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района Акмолинской области

Объект номер - 1

Акт выполненных работ №21
от 25 сентября 2019 г.

на Наружная канализация (кор-ка РП) по замечаниям экспертизы

Основание: НВК
Составлен(а) в текущих ценах на 26.10.2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	30-8-92 Изм. и доп. вып. 29	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** м3	2,64	418,00	--	1104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы и арматура								
2	8-4-6129 Изм. и доп.вып.19	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011** м	11,11	476,00	--	5288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	8-10-373 Изм. и доп. вып. 27	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73** шт.	4	93,00	--	372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	8-4-5349 Изм. и доп. вып. 24	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** шт.	2	1438,00	--	2876	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	1-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	88,6	35,29	33,19	3127	2941	965	0,01	1
				2,10	9,13	186	809	97	--	--
6	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,8	467,10	--	1308	--	1478	2,98	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		467,10	--	1308	--	113	--	--
7	1-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	2,55	50,77	48,38	129	123	41	0,02	--
		м3		2,39	14,07	6	36	97	--	--
8	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	24,25	49,50	--	1200	--	240	--	--
		т		9,90	--	240	--	100	--	--
9	1-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	2,55	3,72	3,24	9	8	4	--	--
		м3		0,48	1,12	1	3	97	--	--
10	1-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	9,15	167,18	--	1530	--	1729	1,21	11
		м3		167,18	--	1530	--	113	--	--
11	1-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	82,25	7,57	7,57	623	623	196	--	--
		м3		--	2,46	--	202	97	--	--
12	1-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	82,25	25,65	5,38	2109	442	1617	0,13	11
		м3		20,27	--	1667	--	97	--	--
13	30-8-92 Изм. и доп. вып. 29	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	6,85	418,00	--	2863	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	23-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	2,3	748,51	594,83	1722	1368	1126	1,02	2
		м3		153,68	222,89	353	513	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			24261	5505			34
			Тенге			5292	1562			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15724				
		Всего заработная плата -	Тенге				6854			
		Местные материалы -	Тенге			3967				
		Транспортные расходы -	Тенге			1200				
		Накладные расходы -	Тенге			7396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1109			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7964			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			512				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9049				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							37
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге				7964			
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:		Тенге			402,67				
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7х1,05=1,785%		Тенге			33 958,67				
	Выслуга лет 1%		Тенге			606,16				
	Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%		Тенге			339,59				
	Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач.е отпуска 0,4%		Тенге			135,83				
	Итого в текущих ценах 2019г. К=3,258		Тенге			35 040,26				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			114 161,15				
	Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			2 283,22				
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,93		Тенге			116 444,38				
	НДС 12%		Тенге			108 293,27				
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге			12 995,19				
			Тенге			121 288,46				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.О. Руководителя _____ Садвокасов Р.Д.

Представитель тех.надзора _____ Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор _____ Ибраев Е.Т.

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 05.03.18 г. Цены региона Акмолинская обл.

Наименование стройки: Корректировка рабочего проекта на строительство инженерных сетей и благоустройство к 75кв. жилому дому в

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение

Акт выполненных работ №22
от 25 сентября 2019 г.
МАФ

Основание: РП 05\19 - ГП

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.01.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Т1-43-20	Скамья, тип I – строительные работы	4	10009,05	242,88	40036	972	7028
		скамья						
				1605,45	67,68	6422	271	105
2	Т1-49-4	Урна, тип I – строительные работы	1	1718,71	57,07	1719	57	406
		урна						
				369,6	16,92	370	17	105
3	Т1-7-4	Балансир, тип II – строительные работы	1	5161,95	118,62	5162	119	1437
		балансир						
				1338,15	31,02	1338	31	105
4	Т1-9-34	Стенка шведская – строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264
		стенка						
				947,1	256,62	947	257	105
6	Т1-9-31	Стенка гимнастическая – строительные работы	1	21590,13	543,33	21590	543	3852
		стенка						
				3531	138,18	3531	138	105
7	Т1-9-46	Турник – шведская стенка, тип I – строительные работы	1	8140,4	631,25	8140	631	543
		турник						

9	Т1-9-32			305,25	211,5	305	212	105
	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487
	стенка						
11	Т1-9-6			300,3	163,56	300	164	105
	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, тип I "Шведская стенка" – строительные работы	1	5284,37	91,91	5284	92	2346
	комплекс						
			2211	22,56	2211	23	105
13	Т1-9-42						
	Рукоход, тип II – строительные работы	1	12153,1	775,75	12153	776	1117
	рукоход						
			810,15	253,8	810	254	105
15	Т1-6-1						
	Брусья параллельные – строительные работы	1	6122,01	295,8	6122	296	573
	брусья						
			447,15	98,7	447	99	105
17	Т1-7-8						
	Балансир из лесенок, тип ТМ-9 – строительные работы	1	21784,75	597,25	21785	597	5553
	балансир						
			5148	141	5148	141	105
19	Т1-9-8						
	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, тип II "Турник" – строительные работы	1	2998,67	61,55	2999	62	1161
	комплекс						
			1092,3	14,1	1092	14	105
21	Т1-9-24						
	Конструкция из лесенок, тип ТМ-5 – строительные работы	1	14899,69	396,01	14900	396	4745
	конструкция						
			3861	93,06	3861	93	120
22	Т1-32-11						
	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,2 м, тип М2В – строительные работы	136	1640,52	104,2	223111	14171	21010
	м						
			76,23	34,12	10367	4640	140
	Всего прямые затраты				**417872**	**20200**	

Стоимость: материалов, тенге	**84562** 417872	**6555**
Накладные расходы, тенге	54373	
- заработная плата, тенге	10156	
- трудоемкость, чел-ч	47	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32837	
Всего по смете	**515238**	
Сметная заработная плата, тенге	90273	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	578	

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			6 182,86
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:	Тенге			521 420,86
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге			9 307,36
Выслуга лет 1%	Тенге			5 214,21
Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%	Тенге			2 085,68
Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач.е	Тенге			538 028,11
Итого в текущих ценах 2019г. К=3,258	Тенге			1 752 895,58
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			35 057,91
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			1 787 953,49
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,93	Тенге			1 662 796,75
НДС 12%	Тенге			199 535,61
ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге			1 862 332,36

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Жаркаинского района"

И.О. Руководителя _____ Садвокасов Р.Д.

Представитель тех.надзора _____ Менликенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор: _____ Ибраев.Е.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района
Наименование объекта - Покрытие(основной участок)+

Объект номер - 1

Акт выполненных работ №23
от 25 сентября 2019 г.

на Покрытие(основной участок)+

Основание: ГП
Составлен(а) в текущих ценах на 26.10.2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	30-3-40 Изм. и доп. вып. 25	**Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91** м2	81	973,00	--	78813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	30-3-9 Изм. и доп. вып. 29	**Камни бортовые из бетона класса М-300 ГОСТ 6665-91** м3	1,792	11074,00	--	19845	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	30-3-40 Изм. и доп. вып. 25	**Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91** м2	50	973,00	--	48650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	30-3-9 Изм. и доп. вып. 29	**Камни бортовые из бетона класса М-300 ГОСТ 6665-91** м3	1,3115	11074,00	--	14524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	30-3-9 Изм. и доп. вып. 29	**Камни бортовые из бетона класса М-300 ГОСТ 6665-91** м3	0,664	11074,00	--	7353	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	30-3-9 Изм. и доп. вып. 29	**Камни бортовые из бетона класса М-300 ГОСТ 6665-91** м3	1,849	11074,00	--	20476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	30-3-9 Изм. и доп. вып. 29	**Камни бортовые из бетона класса М-300 ГОСТ 6665-91** м3	2,58	11074,00	--	28571	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	30-3-9 Изм. и доп. вып. 29	**Камни бортовые из бетона класса М-300 ГОСТ 6665-91** м3	0,24	11074,00	--	2658	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	30-3-9 Изм. и доп. вып. 29	**Камни бортовые из бетона класса М-300 ГОСТ 6665-91** м3	1,248	11074,00	--	13820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	30-3-9 Изм. и доп. вып. 29	**Камни бортовые из бетона класса М-300 ГОСТ 6665-91** м3	0,96	11074,00	--	10631	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			245340	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245340				
		Местные материалы -	Тенге			245340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14720				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			260061				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			260061				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			3 120,73				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:	Тенге			263 181,73				
		Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7х1,05=1,785%	Тенге			4 697,79				
		Выслуга лет 1%	Тенге			2 631,82				
		Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%	Тенге			1 052,73				
		Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач.е отпуска 0,4%	Тенге			271 564,07				
		Итого в текущих ценах 2019г. К=3,258	Тенге			884 755,74				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			17 695,11				
		Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			902 450,86				
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,93	Тенге			839 279,30				
		НДС 12%	Тенге			100 713,52				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге			939 992,81				

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Жаркаинского района"

И.О. Руководителя:_____ Садвокасов Р.Д.

Представитель тех.надзора_____ Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор:_____Ибраев Е.Т.

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 05.03.18 г. Цены региона Акмолинская обл.

Наименование стройки: Корректировка рабочего проекта на строительство инженерных сетей и благоустройство к 75кв. жилому дому в

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение

Акт выполненных работ №24
от 25 сентября 2019 г.

Вертикальная планировка

Основание: РП 05\19 - ГП

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.01.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	362	10,93 / –	10,93 / 3,55	3957 / –	3957 / 1285	1246 / 97
2	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=5,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; kэкс1=0,85; kзпм1=0,85; *м3 грунта*	1810	7,04 / –	7,04 / 2,29	12742 / –	12742 / 4145	4021 / 97
3	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1882	50,81 / 2,39	48,38 / 14,07	95624 / 4498	91051 / 26480	30049 / 97
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,200; *т*	2258,4	35,53	35,53	80241	80241	–

5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т		–	–	–	–	100
		м3 уплотненного грунта	2244	14	14	31416	31416	10448
6	Е1-130-7			–	4,8	–	10771	97
		Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см						
		м3 уплотненного грунта	2244	1,39	1,39	3119	3119	914
				–	0,42	–	942	97
7	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход	3656	0,28	0,28	1024	1024	319
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,09	–	329	97
		Всего прямые затраты				**228123**	**223550**	
						4498	**43952**	
		Стоимость: материалов, тенге				75		
		Накладные расходы, тенге				46997		
		- заработная плата, тенге				7050		
		- трудоемкость, чел-ч				23		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16507		
		Всего по смете				**291627**		
		Сметная заработная плата, тенге				55500		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				205		

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			3 499,52
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:	Тенге			295 126,52
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге			5 268,01
Выслуга лет 1%	Тенге			2 951,27
Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%	Тенге			1 180,51
Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач.	Тенге			304 526,30
Итого в текущих ценах 2019г. К=3,258	Тенге			992 146,70

Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			19 842,93
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			1 011 989,63
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,93	Тенге			941 150,36
НДС 12%	Тенге			112 938,04
ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге			1 054 088,40

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.О. Руководителя: _____ Садвокасов Р.Д.

Представитель тех.надзора _____ Менденов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор: _____ Ибраев.Е.Т.