Счет-фактура № 00000000024 от 20 ноября 2019 г.

Дата совершения оборота: 20.11.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1007232, от 01.07.2017

ИИК поставщика: KZ816017111000007839, в банке АО "Народный Банк", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос. закупках работ №41 от 14.09.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, дом № 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс", 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140008742, ИНН/КПП: , Государственное учреждение "Отдел строительства" Жаркаинского района, Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, дом № 34

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства" Жаркаинского района

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008742, ИНН/КПП: , , Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, дом № 34

ИИК получателя: KZ47070103KSN0317000, в банке РГУ"Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей и благоустройство к семидесятипятикварт ирному жилому дому (позиция 6) в микрорайоне "Молодежный" города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области	шт	1	5 567 263,01	5 567 263,01	12%	668 071,56	6 235 334,57		
Всего по счету:					**5 567 263,01**		**668 071,56**	**6 235 334,57**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС

БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140008742

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства" Жаркаинского района,Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, дом № 34, тел.: +771648, 9-17-33

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

140640000306

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: (7172) 40-06-31

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №41 от 14.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
28	20.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей и благоустройство к семидесятипятиквартирному жилому дому (позиция 6) в микрорайоне "Молодежный" города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области			шт	1	6 235 334,57	6 235 334,57	668 071,56
				Итого	1	x	6 235 334,57	668 071,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Жаманшев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2019

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**

Наименование строительства и его адрес:**Благоустройство и инженерные сети к 75-квартирному жилому дому(поз.6) в мкр.Молодежный г.Державинск Жаркаинского р-на Акмолинской области .**

Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №41 от 14.09.2018г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		41	14.09.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
В отчетном месяце:	6 235 334,57	5 567 263,00							668 071,57	6 235 334,57
Итого:	**6 235 334,57**									

ЗАКАЗЧИК:_____ **м.п.**

ПОДРЯДЧИК:_____ **м.п.**

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 05.03.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Заказ 1033

Наименование стройки: Корректировка рабочего проекта на строительство инженерных сетей и благоустройство к 75кв. жилому дому в

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение

Акт выполненных работ №29
от 20 ноября 2019 г.
МАФ

Основание: РП 05\19 - ГП

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.01.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Т1-9-35	Стенка шведская – монтаж металлоконструкций *стенка*	1	25920,5 / 4273,51	290,59 / 13,09	25921 / 4274	291 / 13	3858 / 90	25 / 0,048	25 / –
8	Т1-9-47	Турник – шведская стенка, тип I – монтаж металлоконструкций *турник*	1	14909,27 / 1472,46	20,61 / 5,61	14909 / 1472	21 / 6	1330 / 90	8,6 / 0,021	9 / –
10	Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций *стенка*	1	8235,98 / 1347,64	13,74 / 3,74	8236 / 1348	14 / 4	1217 / 90	7,8 / 0,014	8 / –
12	Т1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, тип I "Шведская стенка" – монтаж металлоконструкций *комплекс*	1	49330,92 / 4865,88	72,44 / 22,44	49331 / 4866	72 / 22	4399 / 90	28 / 0,083	28 / –
14	Т1-9-43	Рукоход, тип II – монтаж металлоконструкций *рукоход*	1	14781,16 / 2411,78	22,48 / 7,48	14781 / 2412	22 / 7	2177 / 90	14 / 0,028	14 / –

16	Т1-6-2	Брусья параллельные – монтаж металлоконструкций *брусья*	1	4829,33 478,13	– –	4829 478	– –	430 90	2,8 –	3 –
18	Т1-7-9	Балансир из лесенок, тип ТМ-9 – монтаж металлоконструкций *балансир*	1	47196,56 4654,32	69,94 22,44	47197 4654	70 22	4208 90	27 0,083	27 –
20	Т1-9-9	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, тип II "Турник" – монтаж металлоконструкций *комплекс*	1	20127,4 1986,55	29,35 9,35	20127 1987	29 9	1796 90	12 0,035	12 –
23	Т1-32-12	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,2 м, тип М2В – монтаж металлоконструкций *м*	136	1470,67 172,84	2,57 0,79	200011 23506	350 107	21252 90	1 0,003	136 –
24	Т1-34-53	Калитки металлические, высота 2,2 м, тип КМ5В; высота 1,9 м, тип КМ6В; высота 1,2 м, тип КМ8А – монтаж металлоконструкций *калитка*	2	10092,52 1208,01	15,61 5,61	20185 2416	31 11	2184 90	7 0,021	14 –
		Всего прямые затраты				**368378** **47413** 262930	**900** **201**			**276**
		Стоимость: материалов, тенге				45558				
		Накладные расходы, тенге				4239				
		- заработная плата, тенге				47				
		- трудоемкость, чел-ч				20120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**418222**				
		Всего по смете				105273				
		Сметная заработная плата, тенге				578				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			5 018,66
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:	Тенге			423 240,66
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге			7 554,85
Выслуга лет 1%	Тенге			4 232,41
Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%	Тенге			1 692,96
Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач.е	Тенге			436 720,88
Итого в текущих ценах 2019г. К=3,258	Тенге			1 422 836,62
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			28 456,73
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			1 451 293,36
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,93	Тенге			1 125 962,58
НДС 12%	Тенге			135 115,51
ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге			1 261 078,09

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.О. Руководителя: _____ Жамалиев Б.К

Представитель тех.надзора: _____ Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор: _____ Ибраев.Е.Т.

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 05.03.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Заказ 1033

Наименование стройки: Корректировка рабочего проекта на строительство инженерных сетей и благоустройство к 75кв. жилому дому в

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение

Акт выполненных работ №30
от 20 ноября 2019 г.
Покрытие

Основание: РП 05\19 - ГП

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.01.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Асфальтобетонное покрытие (тип 1)-основной участок								
15	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,100;	27,2	549,56	68,13	14948	1853	1236	0,144	4
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	582	347	133	0,0438	1
16	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	272	213,92	33,29	58186	9055	5969	0,033	9
		м2 основания		5	11,5	1360	3128	133	0,04038	11
17	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,1632	48777,4	339,59	7960	55	31	0,58	–
		т		–	140,94	–	23	133	0,58	–
18	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (всего 6см)	272	494,98	15,35	134635	4175	3979	0,0336	9
		м2 покрытия		5,94	5,06	1616	1376	133	0,01766	5

19	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	1088	59,02	–	64214	–	15	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	11	–	133	–	–
20	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0816	48777,4	339,59	3980	28	16	0,58	–
		т		–	140,94	–	12	133	0,58	–
21	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	272	482,5	15,35	131240	4175	3979	0,0336	9
		м2 покрытия		5,94	5,06	1616	1376	133	0,01766	5
		Итого по разделу 3				**415163**	**19341**			**31**
						5185	**6262**			**22**
		Стоимость: материалов, тенге				375322				
		Накладные расходы, тенге				15225				
		- заработная плата, тенге				3231				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25823				
		Всего по разделу, тенге				**456211**				
		Сметная заработная плата, тенге				19427				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				94				

Раздел 4 Асфальтобетонное покрытие (тип. 1) - за пределами участка

24	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,100;	47,8	549,56	68,13	26269	3257	2171	0,144	7
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1022	610	133	0,0438	2
25	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	478	213,92	33,29	102254	15913	10490	0,033	16
		м2 основания								

				5	11,5	2390	5497	133	0,04038	19
				48777,4	339,59	13989	97	53	0,58	–
26	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,2868							
		т		–	140,94	–	40	133	0,58	–
27	E27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (всего 6см)	478	494,98	15,35	236600	7337	6993	0,0336	16
		м2 покрытия		5,94	5,06	2839	2419	133	0,01766	8
28	E27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	1912	59,02	–	112846	–	25	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	19	–	133	–	–
								27	0,58	–
29	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,1434	48777,4	339,59	6995	49			
		т		–	140,94	–	20	133	0,58	–
30	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	478	482,5	15,35	230635	7337	6993	0,0336	16
		м2 покрытия		5,94	5,06	2839	2419	133	0,01766	8
						729588	**33893**			**55**
		Итого по разделу 4				**17260**	**11005**			**37**
		Стоимость: материалов, тенге				674486				
		Накладные расходы, тенге				26752				
		- заработная плата, тенге				5665				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45380				
		Всего по разделу, тенге				**801720**				
		Сметная заработная плата, тенге				34062				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				163				

Всего прямые затраты	**1144751**	**53234**	**86**
	22445	**17267**	**59**
Стоимость: материалов, тенге	1049808		
Накладные расходы, тенге	41977		
- заработная плата, тенге	8896		
- трудоемкость, чел-ч	30		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	71203		
Всего по смете	**1257931**		
Сметная заработная плата, тенге	53489		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	257		

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			15 095,17
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:	Тенге			1 273 026,17
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге			22 723,52
Выслуга лет 1%	Тенге			12 730,26
Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%	Тенге			5 092,10
Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач.е	Тенге			1 313 572,06
Итого в текущих ценах 2019г. К=3,258	Тенге			4 279 617,76
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			85 592,36
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			4 365 210,11
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,93	Тенге			3 386 677,84
НДС 12%	Тенге			406 401,34
ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге			3 793 079,18

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Жаркаинского района"

И.О. Руководителя: _____ Жамалиев Б.К

Представитель тех.надзора _____ Менликенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор: _____ Ибраев.Е.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

Наименование стройки - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района Акмолинской области

Наименование объекта - Озеленение(основной участок)+

Объект номер - 1

Акт выполненных работ №31
от 20 ноября 2019 г.

на Озеленение(основной участок)+

Основание: ГП

Составлен(а) в текущих ценах на 26.10.2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газон(Основной участок)								
1	47-25-4	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную** м2	1376	244,28	--	336129	--	103449	0,40	550
				58,28	--	80193	--	129	--	--
2	47-25-5	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать** м2	1376	69,98	--	96288	--	14164	0,05	75
				69,98	--	96288	--	14,71	--	--
3	47-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных** м2	1376	19,01	--	26164	--	14573	0,12	167
				19,01	--	26164	--	55,7	--	--
		Газон(за пределами участка)								
4	47-25-4	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную** м2	284	244,28	--	69376	--	21351	0,40	114
				58,28	--	16552	--	129	--	--
5	47-25-5	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать** м2	284	69,98	--	19873	--	2923	0,05	16
				69,98	--	19873	--	14,71	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	47-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	284	19,01	--	5400	--	3008	0,12	35
		м2		19,01	--	5400	--	55,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**553230**	--			**957**
			Тенге			**244470**	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**553230**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**244470**			
		Местные материалы -	Тенге			**308760**				
		Накладные расходы -	Тенге			**159469**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23920**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42762**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**755420**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1036**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**268390**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**755420**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1036**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**268390**			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			**9 065,04**				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:	Тенге			**764 485,04**				
		Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7х1,05=1,785%	Тенге			**13 646,06**				
		Выслуга лет 1%	Тенге			**7 644,85**				
		Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%	Тенге			**3 057,94**				
		Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач.е отпуска 0,4%	Тенге			**788 833,89**				
		Итого в текущих ценах 2019г. К=3,258	Тенге			**2 570 020,81**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			**51 400,42**				
		Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			**2 621 421,22**				
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,93	Тенге			**2 033 786,60**				
		НДС 12%	Тенге			**244 054,39**				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге			**2 277 841,00**				

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Жаркаинского района"

И.О. Руководителя:_____Жамалиев Б.К

Представитель тех.надзора_____Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор:_____Ибраев Е.Т.

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Акмолинская обл. Заказ 2515искл.

Наименование стройки: Благоустройство и инженерные сети к 75-ти кв.жилому дому(поз.6) в мкр.Молодежный г.Державинск Жаркаинского р-

Наименование объекта: Наружная канализация (исключить)

Акт исключаемых видов работ

от 20 ноября 2019 г.

Наружная канализация (исключить)

Основание: НВК

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1 Земляные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	306,26	35,29	33,19	10808	10165	3336	0,0146	4
		м3 грунта		2,1	9,13	643	2796	97	0,0317	10
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,24	467,1	–	4783	–	5405	2,976	30
		м3 грунта		467,1	–	4783	–	113	–	–
3	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	24,79	50,81	48,38	1260	1199	396	0,0166	–
		м3 грунта		2,39	14,07	59	349	97	0,0481	1
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,900;	47,101	49,5	49,5	2332	2332	466	–	–
		т		–	9,9	–	466	100	0,02079	1
5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	24,79	3,07	2,66	76	66	32	0,00272	–

		м3 грунта		0,39	0,93	10	23	97	0,00305	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	31,65	134,1	–	4244	–	4796	0,972	31
		м3 грунта		134,1	–	4244	–	113	–	–
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	284,85	6,48	6,48	1846	1846	580	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	598	97	0,00806	2
8	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	284,85	14	14	3988	3988	1326	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1367	97	0,01567	4
9	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-93 *м3*	10,15	396		4019				
	0.2 Трубопроводы и арматура									
10	99-1-1(пл)ТО	Двухслойные корсис д200мм *м*	32,872	602,29		19798				
11	8-10-374	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73 *шт*	12	85		1020				
12	8-4-5351	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(прим.) *шт*	6	2505		15030				
	0.3 Колодцы									
13	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *шт*	2	7549		15098				
14	2-1-267	Стремянки *т*	0,0124	133700		1658				
15	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				

	комплект			
Всего прямые затраты		**99360**	**19596**	**65**
		9739	**5599**	**18**
Стоимость: материалов, тенге		70025		
Накладные расходы, тенге		16337		
- заработная плата, тенге		2451		
- трудоемкость, чел-ч		8		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		6942		
Всего по смете		**122639**		
Сметная заработная плата, тенге		17789		
Нормативная трудоемкость, чел-ч		91		
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1 471,67		
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:	Тенге	124 110,67		
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	2 215,38		
Выслуга лет 1%	Тенге	1 241,11		
Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%	Тенге	496,44		
Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач.е	Тенге	128 063,59		
Итого в текущих ценах 2019г. К=3,258	Тенге	417 231,19		
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	8 344,62		
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	425 575,81		
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,93	Тенге	395 785,50		
НДС 12%	Тенге	47 494,26		
ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге	443 279,76		

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Жаркаинского района"

И.О. Руководителя:_____ Жамалиев Б.К

Представитель тех.надзора_____ Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор:_____ Ибраев.Е.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

Наименование стройки - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района Акмолинской области

Наименование объекта - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района Акмолинской области

Акт исключаемых видов работ
от 20 ноября 2019 г.

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. Исключаемые работы, включенные ранее в форму Ф-2

Основание: ТС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5** м3	18,224	35,29 2,10	33,19 9,13	643 38	605 166	199 97	0,01 0,03	-- 1
2	Е0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	13,011	50,81 2,39	48,38 14,07	661 31	629 183	208 97	0,02 0,05	-- 1
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** м3	0,8503	467,10 467,10	-- --	397 397	-- --	449 113	2,98 --	3 --
4	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы** м3	1,907	167,18 167,18	-- --	319 319	-- --	360 113	1,21 --	2 --
5	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	**Песок природный** м3	4,79	396,00 --	-- --	1897 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м** м3	17,167	7,57 --	7,57 2,46	130 --	130 42	41 97	-- 0,01	-- --
7	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	17,167	25,65	5,38	440	92	338	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		20,27	--	348	--	97	--	--
8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	25,112	49,50	49,50	1243	1243	249	--	--
		т		--	9,90	--	249	100	0,21	5
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	13,011	3,76	3,24	49	42	20	--	--
		м3		0,48	1,12	6	15	97	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,021	741,80	152,52	1499	308	554	1,02	2
		м3		153,68	57,15	311	116	130	0,28	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7278	3050			10
			Тенге			1450	770			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7278				
		Всего заработная плата -	Тенге				2220			
		Местные материалы -	Тенге			2778				
		Накладные расходы -	Тенге			2416				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				362			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			582				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10277				18
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				2583			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			10277				18
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				2583			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 2. БЕСКАНАЛЬНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
11	Е0124-8-4	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,021	216989,58	79946,33	4557	1679	4167	722,00	15
		км		132525,00	20125,75	2783	423	130	95,42	2
12	С130806-477 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	21	2425,00	--	50925	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-547Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	10422,00	--	41688	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс Лист ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Стоимость ленты маркировочной	16,13	19,57	--	316	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс Лист ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Стоимость комплекта для изоляции стыка 108/180-ППУ-ПЭ	42	1052,05	--	44186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс Лист ТОО "ПромТехСтрой-ПВ"	Стоимость пенопакета 108/200 ППУ-ПЭ	42	390,48	--	16400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-45-1	Установка разгрузочной плиты	1	694,29	198,43	694	198	546	1,89	2
		шт		319,50	70,25	320	70	140	0,30	--
34	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	2,13	19800,00	--	42174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,13	191,00	--	407	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			201347	1877			17
			Тенге			3103	493			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			201347				
		Материалы -	Тенге			164				
		Всего заработная плата -	Тенге				3595			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			153515				
		Местные материалы -	Тенге			42688				
		Накладные расходы -	Тенге			4713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				707			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12364				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			218424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			218424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4302			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ 8Х3,5-2ШТ								
80	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,46	408,11	169,61	1004	417	794	1,55	4
		м3		238,50	4,07	587	10	133	0,01	--
81	Е01031-А26-1	Погрузка строительного мусора	5,402	27,10	27,10	146	146	102	--	--
		т		--	18,97	--	102	100	0,11	1
82	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5,402	84,26	84,26	455	455	91	--	--
		т		--	16,85	--	91	100	0,35	2
83	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,05	525,36	68,13	1077	140	93	0,14	--
		м3		21,38	12,76	44	26	133	0,04	--
84	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(М1000)	20,5	209,38	33,28	4292	682	450	0,03	1
		м2		5,00	11,49	103	235	133	0,04	1
85	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0054	40097,59	339,59	217	2	1	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--
86	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	20,5	392,39	15,35	8044	315	300	0,03	1
		м2		5,94	5,06	122	104	133	0,02	--
87	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20,5	184,40	--	3780	--	1	--	--
		м2		0,04	--	1	--	133	--	--
88	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	20,5	516,31	15,35	10584	315	300	0,03	1
		м2		5,94	5,06	122	104	133	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			238225	7399			33
			Тенге			5530	1937			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			238225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			512				
	Всего заработная плата -		Тенге				7467			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153515				
	Местные материалы -		Тенге			71269				
		Накладные расходы -	Тенге			9261				5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1389			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			14849				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262336				51
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				8856			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			262336				51
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				8856			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге			3 148,03				
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге			265 484,03				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:		Тенге			4 738,89				
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7x1,05=1,785%		Тенге			2 654,84				
	Выслуга лет 1%		Тенге			1 061,94				
	Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%		Тенге			273 939,70				
	Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач е отпуска 0,4%		Тенге			892 495,54				
	Итого в текущих ценах 2019г. K=3,258		Тенге			17 849,91				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			910 345,45				
	Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			846 621,27				
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: P= 0,93		Тенге			101 594,55				
	НДС 12%		Тенге			948 215,82				
	ВСЕГО по акту с учетом НДС									

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

И.О. Руководителя:_____Жамалиев Б.К

Представитель тех.надзора_____Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор:_____Ибраев Е.Т.