Счет-фактура № 00000000042 от 28 сентября 2018 г.

Дата оборота по реализации: 28.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1007232, от 01.07.2017

ИИК поставщика: KZ816017111000007839, в банке АО "Народный Банк", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на выполнение субподрядных работ от 27.08.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640008295, ИНН/КПП: , ТОО "Бақ-Береке 2030",Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д
(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640008295, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д

ИИК получателя: KZ858560000000284516, в банке АО "БанкЦентрКредит" , БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР	усл.	1	20 470 530,45	20 470 530,45	12%	2 456 463,65	22 926 994,10		
Всего по счету:					**20 470 530,45**		**2 456 463,65**	**22 926 994,10**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Генеральный директор
(должность)
Ибраев Е.Т.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Генподрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**
Субподрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**

Наименование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		б/н	27.08.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В отчетном месяце:	22 926 994,10	20 470 530,48							2 456 463,62	22 926 994,10
в т.ч.:										
Итого:	**22 926 994,10**									

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____ **Ибраев Е.Т.**

граммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

1890

менование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

менование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Акт выполненных работ №1
от 25 Сентября 2018г

на СНЯТИЕ И ХРАНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

л.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9
	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**1108,0000**		**36,80**	**40774**	**59,1 / 6334**
	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При**	**м3 грунта**	**1108,0000**		**144,79**	**160433**	**59,1 / 24924**
	О ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**147 878,00**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0,00**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**147 878,00**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**52 891,00**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**7 165,00**	
	ИТОГО:		Тенге				**186 302,00**	
	Сметная прибыль		Тенге				**14 904,00**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**201 206,00**	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:Р=0,88271339		Тенге				**177 607,23**	
	НДС 12%		Тенге				**21 312,87**	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				**198 920,10**	

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____ **Ибраев Е.Т.**

одрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
одрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

енование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
енование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Акт выполненных работ №2
от 25 Сентября 2018г

на Наружные сети водоснабжения

ание: НВ

влена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1						
		Земляные работы						
	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**9448,4300**		**128,17**	**1211004**	**59,1 / 204264**
	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2203,1300**		**162,54**	**358100**	**59,1 / 60410**
	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3**	**м3 грунта**	**71,0600**		**6758,86**	**480285**	**59,1 / 158840**
	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**486,5000**		**188,43**	**91670**	**59,1 / 14761**
	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**Тенге за 1 тонну**	**963,2700**		**249,61**	**240441**	
	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**486,5000**		**21,71**	**10559**	**59,1 / 1868**
	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**194,4900**		**1068,75**	**207861**	**59,1 / 68744**

2	3	4	5	6	7	8	9
21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	213,9400		1476,09	315794	
11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	976,6200		1173,81	1146369	59,1 379127
11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10550,3300		18,18	191784	59,1 27130
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	10550,3300		195,30	2060438	59,1 569038
	Трубопроводы и арматура						
11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	--		2430,50	--	62,1
23-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002, прим EN558-1 d-100	шт.	--		32605,27	--	
11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	--		2373,29	--	62,1
23-040102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002, прим EN558-1 d-90	шт.	--		27866,88	--	
11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	--		1469,68	--	62,1
23-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002, прим EN558-1 d-50	шт.	--		16599,51	--	
11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка. прим Спускник на трубу	задвижка или клапан	--		1469,68	--	62,1
23-040501-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	--		1045,00	--	

2	3	4	5	6	7	8	9
11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	--		90333,06	--	62,1
11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка.Подставки пожарные, тройники, крестовины	т фасонных частей	--		1336956,20	--	62,1
11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	--		2656,12	--	62,1
23-051206-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм	комплект	--		60818,35	--	
11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровод	--		1577382,49	--	62,1
11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.	--		1312,17	--	62,1
23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	--		688,69	--	
23-020302-8009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	--		768,04	--	
23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,0000		1023,76	11261	
11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	--		630,26	--	62,1
23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	--		1111,59	--	
11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	--		1209,17	--	62,1

2	3	4	5	6	7	8	9
23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	--		2330,44	--	
23-020103-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	11,0000		2551,12	28062	
11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	--		655,06	--	60,4
23-030301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	--		65049,24	--	
23-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	--		27618,61	--	
11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	96,9300		3123,20	302731	62,1 46265
11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровод	--		318849,16	--	62,1
23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	--		144,47	--	
11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровод	--		335880,30	--	62,1
23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	--		365,77	--	
11-220501-0103 СНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровод	2,0500		378227,49	775366	62,1 229741

2	3	4	5	6	7	8	9
23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2050,3000		1619,86	3321192	
23-010501-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	--		726,42	--	
11-220301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод	--		1805550,63	--	62,1
23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	--		20218,71	--	
11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод	--		73239,54	--	62,1
11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод	--		80225,28	--	62,1
11-220701-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод	--		228939,26	--	62,1
	Водопроводные колодцы 1500 мм -91 шт						
11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетон	53,0100		38410,56	2036144	62,1 302053
21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	19,0000		19204,27	364883	
21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 и КС 15-9а	шт.	38,0000		20441,68	776798	

2	3	4	5	6	7	8	9
21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	19,0000		13490,86	256337	
21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС2-15-6	шт.	19,0000		13490,86	256337	
21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	19,0000		14768,45	280612	
21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	38,0000		2389,38	90798	
21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	19,0000		3035,13	57670	
23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	--		16146,57	--	
21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые	шт.	--		634,70	--	
11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	101,6500		909,76	92477	60,3 / 4350
11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	101,6500		1377,73	140046	60,3 / 7316
	Водопроводные колодцы 2000 мм -3 шт						

2	3	4	5	6	7	8	9
1-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетон	3,0200		38410,56	116038	62,1 17214
21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,0000		40358,20	40439	
21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1,0000		30048,70	30109	
21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 и КС20.6а	шт.	2,0000		20032,46	40265	
21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,0000		33573,19	33640	
21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,0000		2389,38	4803	
21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,0000		3035,13	3041	
23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	--		16146,57	--	

2	3	4	5	6	7	8	9
21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Скобы ходовые**	**шт.**	**--**		**634,70**	**--**	
11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**5,3400**		**909,76**	**4858**	**60,3 229**
11-270701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,3400**		**1377,73**	**7357**	**60,3 384**
11-100201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка деревянной утепленной крышки**	**м2**	**9,0800**		**3928,93**	**35675**	**59,8 1037**
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**11636971**	**2092771**
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11636971**	
Материалы -		Тенге				**1227901**	
Всего заработная плата -		Тенге				**3491975**	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5263570**	
Транспортные расходы -		Тенге				**214067**	
	Накладные расходы -	Тенге				**2641961**	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**549190**	
	Сметная прибыль -	Тенге				**1142315**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15421246**	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4616**	
	Сметная заработная плата -	Тенге				**3491975**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15421246**	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4616**	
	Сметная заработная плата -	Тенге				**3491975**	
ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге				**11636971,00**	
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2656868,00**	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2274565,00**	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**835107,00**	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6491471,00**	
	- перевозка грузов	Тенге				**214067,00**	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
Накладные расходы II уровня		Тенге				**549190,00**	
ИТОГО:		Тенге				**14278932,00**	
Сметная прибыль		Тенге				**1142315,00**	
ИТОГО по смете:		Тенге				**15421246,00**	

2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:Р=0,88271325	Тенге				**13612538,13**	
	НДС 12%	Тенге				**1633504,58**	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				**15246042,70**	

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____ **Ибраев Е.Т.**

мный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

рядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

рядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

ование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

ование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области. КПП

Акт выполненных работ №3
от 25 Сентября 2018г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ние: АС

влена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты Ниже 0,000						
		Земляные работы						
	11-010101-0314 РСНБ РК 2015)	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	38,6448		128,17	4953	59,1 / 835
	11-010205-0208 РСНБ РК 2015)	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3	м3 грунта	1,1952		3932,04	4700	59,1 / 1554
	11-010102-0314 РСНБ РК 2015)	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	31,5400		188,43	5943	59,1 / 957
	41-020101-1005 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	62,4492		249,61	15588	
	11-010102-0602 РСНБ РК 2015)	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	31,5400		21,71	685	59,1 / 121
	11-010205-0502 РСНБ РК 2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,9800		1173,81	4672	59,1 / 1545
	11-010104-0402 РСНБ РК 2015)	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	35,8600		30,14	1081	59,1 / 168
	11-010201-0501 РСНБ РК 2015)	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	35,8600		195,30	7003	59,1 / 1934
		Фундаменты						

2	3	4	5	6	7	8	9
1-110101-0204 РСНБ РК 2015)	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	1,8000		10075,44	18136	60,9 / 3087
1-070501-0104 РСНБ РК 2015)	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных	32,0000		5137,45	164399	62,1 / 32045
21-041201-9911 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,0400		23667,60	261290	
11-070501-0102 РСНБ РК 2015)	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных	8,0000		2439,16	19513	62,1 / 3936
21-041201-9907 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,6480		23403,67	61973	
11-060101-0119 РСНБ РК 2015)	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,6000		24070,45	14442	48,5 / 685
11-080101-0301 РСНБ РК 2015)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхност	12,2400		950,13	11630	50,8 / 1817
11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	116,1300		927,43	107702	50,8 / 10658
	Отмостка						
11-010201-0502 РСНБ РК 2015)	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	--		232,98	--	59,1
11-110101-0201 РСНБ РК 2015)	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	--		6527,69	--	60,9
11-110101-0204 РСНБ РК 2015)	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	--		10075,44	--	60,9
11-110101-0209 РСНБ РК 2015)	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	--		26085,51	--	60,9
О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				567179	59342
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				567179	
Материалы -		Тенге				115218	
Всего заработная плата -		Тенге				101017	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				287806	
Транспортные расходы -		Тенге				13878	
Накладные расходы -		Тенге				84404	
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				25061	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль -	Тенге				52127	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				703709	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				121	
	Сметная заработная плата -	Тенге				101017	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				703709	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				121	
	Сметная заработная плата -	Тенге				101017	
	РАЗДЕЛ 2.Фундаменты Выше 0,000						
	Стены и перегородки						
	Наружные стены						
11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	--		35032,61	--	50,8
11-150601-0103 РСНБ РК 2015	Утепление стен минплитой на клею Бустилат	м2	--		842,86	--	54,8
21-110401-0104 РСНБ РК 2015) в ценах IV	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	--		20554,60	--	
11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Рихтовочный зазор,засыпка из песка	м3 основания	--		3493,00	--	50,8
11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	--		5358,44	--	50,8
	Перегородки и перемычки						
11-110101-0209 РСНБ РК 2015)	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками под перегородки из бетона В7,5	м3	--		25370,74	--	60,9
11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	--		2049,40	--	50,8
11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	--		5358,44	--	50,8
11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	--		33504,70	--	60,9
21-060510-1601 РСНБ РК 2015) в ценах IV	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	--		289625,38	--	
11-070503-0110 РСНБ РК 2015)	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	--		453,85	--	62,1
2 21-040105-9901 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	--		73217,48	--	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Перекрытие						
1-070105-0101 РСНБ РК 2015)	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и	шт. сборных	--	6424,22	--	62,1	
1-040108-9903 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	--	7052,57	--	56,4	
11-120101-1303 РСНБ РК 2015)	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемог	--	41835,73	--	56,4	
11-120101-1701 РСНБ РК 2015)	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	--	723,85	--	48,5	
11-060301-0410 РСНБ РК 2015)	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	--	281729,17	--		
21-050309-0301 РСНБ РК 2015) в ценах IV	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	--	265286,33	--	59,8	
11-100105-0101 РСНБ РК 2015)	Стропила,стойки, кобылка, мауэрлат, накладки,подкладки . Установка	м3 древесины	--	90050,45	--	59,8	
11-100114-0402 РСНБ РК 2015)	Прогоны из брусьев, обрешетки. Укладка по фермам	м3 древесины	--	65371,84	--	59,8	
11-100102-0205 РСНБ РК 2015)	Стены. Устройство карнизов.Устройство лобовой доски	м2 стен, фронтонов	--	3750,19	--	54,8	
11-150403-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по дереву	м2 окрашивае	--	1356,89	--	59,8	
11-100115-0102 РСНБ РК 2015)	Огнезащита деревянных конструкций	м3	--	8407,26	--	59,8	
11-100115-0201 РСНБ РК 2015)	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	--	250,90	--	56,4	
11-120101-0705 РСНБ РК 2015)	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	--	6212,12	--	56,4	
11-120101-0707 РСНБ РК 2015)	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	--	1683,31	--		
21-050104-0302 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	--	311358,51	--		
	КОЗЫРЕК-2 шт						

2	3	4	5	6	7	8	9
		5					
1-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкци	--		99715,35	--	60,9
21-050201-0502 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	--		212197,81	--	
11-130301-0406 РСНБ РК 2015)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	--		87,52	--	54,2
11-130301-1406 РСНБ РК 2015)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	--		159,09	--	54,2
11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из металлошифера. Устройство	м2 кровли	--		4290,02	--	56,4
11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Козырек. Облицовка фасадными панелями - металлосайдингом	м2	--		543,37	--	54,8
11-090306-0301 РСНБ РК 2015)	Облицовка низа козырька - потолка металлосайдингом. Монтаж	м2	--		6693,63	--	60,9
11-120101-0410 РСНБ РК 2015)	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыкани	--		685,60	--	56,4
	ВIII-1						
11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж каркаса КМ-1	т конструкци	--		99715,35	--	60,9
21-050201-0702 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	--		212197,91	--	
21-050106-2403 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	--		248022,82	--	
11-090501-0301 РСНБ РК 2015)	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	--		173,95	--	60,9
21-130201-0901 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	--		428859,84	--	

2	3	4	5	6	7	8	9
1-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка вентканалов и дымовых каналов	м3	--		34592,52	--	50,8
1-120101-1501 РСНБ РК 2015)	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемо	--		698,22	--	56,4
1-150204-0301 РСНБ РК 2015	Обивка поверхностей изоляционным материалом	м2	--		68,14	--	54,8
21-110101-0108 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	--		35322,98	--	
11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатури	--		594,09	--	54,8
11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	--		2613,24	--	54,8
11-200701-0205 РСНБ РК 2015)	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	--		8443,24	--	60,4
	Проемы						
11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	--		2648,53	--	59,8
21-090102-0201 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	--		15766,84	--	
11-150501-0202 РСНБ РК 2015	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	--		3215,50	--	54,8
11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	--		1861,68	--	59,8
21-090102-0103 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	--		7453,93	--	
21-090404-0201 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	--		481,15	--	

2	3	4	5	6	7	8	9
21-090404-0303 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	--		5063,36	--	
11-100106-0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	--		3948,48	--	59,8
21-090101-9902 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	--		18702,47	--	
21-090404-0201 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	--		481,15	--	
21-090404-0507 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	--		559,07	--	
21-090404-1005 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	--		3842,07	--	
11-150501-0101 РСНБ РК 2015	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по	--		2650,62	--	54,8
11-100106-0802 РСНБ РК 2015)	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	--		1213,27	--	59,8
21-070510-0801 РСНБ РК 2015 прим) в ценах IV квартала 2017 года	Плиты подоконные, облицованные с одной стороны дубовым шпоном, толщина 34 мм ГОСТ 13715-78	100 м2	--		544046,05	--	
	Полы						
	Комната охраны						

2	3	4	5	6	7	8	9
1-110101-1303 РСНБ РК 2015)	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	--		2127,23	--	60,9
1-110101-0209 РСНБ РК 2015)	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	--		25370,74	--	60,9
1-110101-1105 РСНБ РК 2015)	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	--		1087,13	--	60,9
1-110101-1106 РСНБ РК 2015)	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	--		130,35	--	60,9
1-110101-1101 РСНБ РК 2015)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	--		926,38	--	60,9
1-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	--		3517,31	--	60,9
	Коридор						
11-110101-1303 РСНБ РК 2015)	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	--		2127,23	--	60,9
11-110101-0209 РСНБ РК 2015)	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	--		25370,74	--	60,9
11-110101-1105 РСНБ РК 2015)	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	--		1087,13	--	60,9
11-110101-1106 РСНБ РК 2015)	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	--		130,35	--	60,9
11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	--		2552,45	--	60,9
11-110101-1704 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	м2 покрытия	--		241,55	--	60,9
	Сан.узел						
11-110101-1303 РСНБ РК 2015)	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	--		2127,23	--	60,9
11-060301-0410 РСНБ РК 2015)	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	--		248058,21	--	48,5
11-060101-0101 РСНБ РК 2015)	Подготовка бетонная. Устройство	м3	--		22337,94	--	48,5
11-110101-0501 РСНБ РК 2015)	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	--		3461,98	--	60,9
11-110101-1105 РСНБ РК 2015)	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	--		1087,13	--	60,9
11-110101-1106 РСНБ РК 2015)	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	--		130,35	--	60,9
11-060301-0410 РСНБ РК 2015)	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	--		281729,17	--	48,5

2	3	4	5	6	7	8	9
1-110101-2705 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	--		**3711,95**	--	**60,9**
	Отделочные работы						
1-150203-0504 РСНБ РК 2015	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм потолков**	**м2**	--		**1283,74**	--	**54,8**
1-150401-0204 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу**	**м2 окрашивае**	--		**194,34**	--	**54,8**
11-150201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатури**	--		**1299,83**	--	**54,8**
11-150401-0204 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу**	**м2 окрашивае**	--		**194,34**	--	**54,8**
11-150106-0102 РСНБ РК 2015	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхност**	--		**6565,50**	--	**54,8**
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	В том числе:	Тенге				--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**567179,00**	
О ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге				**72356,00**	
в том числе:		Тенге				**77922,00**	
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**28661,00**	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**403023,00**	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**13878,00**	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**	
	- перевозка грузов	Тенге				**25061,00**	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**651583,00**	
Накладные расходы II уровня		Тенге				**52127,00**	
ИТОГО:		Тенге				**703709,00**	
Сметная прибыль		Тенге				**621173,62**	
ИТОГО по смете:		Тенге				**74540,83**	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:Р=0,88271376		Тенге				**695714,45**	
НДС 12%							
ВСЕГО по акту с учетом НДС							

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____ **Ибраев Е.Т.**

иный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

ядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

ядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

вание стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

вание объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области. Насосная

Акт выполненных работ №4
от 25 Сентября 2018г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ние: АС

лена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
			на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 1.Фундаменты Ниже 0,000						
	Земляные работы						
11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**36,5787**	**128,17**	**4688**	**59,1 / 791**	
11-010205-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3**	**м3 грунта**	**1,1313**	**3932,04**	**4448**	**59,1 / 1471**	
11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**37,7100**	**188,43**	**7106**	**59,1 / 1144**	
41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**Тенге за 1 тонну**	**74,6658**	**249,61**	**18637**		
11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**42,9400**	**21,71**	**932**	**59,1 / 165**	
11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**3,7700**	**1173,81**	**4425**	**59,1 / 1464**	
11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**33,9400**	**30,14**	**1023**	**59,1 / 159**	
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**33,9400**	**195,30**	**6628**	**59,1 / 1831**	

2	3	4	5	6	7	8	9
			2				
1-010205-0803 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы	м3	5,5200		2786,96	15384	59,1 4896
	Фундаменты						
11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,8800		6130,53	17656	50,8 1590
11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных	32,0000		5137,45	164399	62,1 32045
21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	26,4960		23667,60	627097	
11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных	24,0000		1724,28	41383	62,1 8404
21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,2000		23403,67	74892	
21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,8960		23403,67	114584	
11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,7200		24070,45	41401	48,5 1963
11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхност	14,4000		2330,65	33561	50,8 1155
11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	120,5200		927,43	111774	50,8 11060
	Приямок						
11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	0,1070		10075,44	1078	60,9 184
11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0512		23396,78	1198	48,5 27
11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,6400		926,38	593	60,9 101
11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,6400		-364,02	-233	60,9 -5

2	3	4	5	6	7	8	9
1-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхност	0,6400		2330,65	1492	50,8 / 51
1-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,6400		926,38	593	60,9 / 101
1-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,6400		-242,68	-155	60,9 / -4
1-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	0,3600		31781,60	11441	48,5 / 1067
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11-150203-0202 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатури	2,2400		1324,28	2966	54,8 / 721
11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	2,5600		2477,26	6342	50,8 / 520
11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,3456		34592,52	11955	50,8 / 824
	Отмостка						
11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	--		10075,44	--	60,9
11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	--		26085,51	--	60,9
		Тенге				1109976	71725
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1							
	В том числе:	Тенге				1109976	
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				185542	
Материалы -		Тенге				123468	
Всего заработная плата -		Тенге				727006	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				16593	
Транспортные расходы -		Тенге				118995	
Накладные расходы -		Тенге				47268	
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				98318	
Сметная прибыль -		Тенге				1327288	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				149	
Нормативная трудоемкость -		Тенге				123468	
Сметная заработная плата -		Тенге				1327288	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		чел.-ч				149	
Нормативная трудоемкость -		Тенге				123468	
Сметная заработная плата -							

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты Выше 0,000

Стены и перегородки

Наружные стены

2	3	4	5	6	7	8	9
1-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	--		35032,61	--	50,8
1-150601-0103 РСНБ РК 2015	Утепление стен минплитой на клею Бустилат	м2	--		842,86	--	54,8
1-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	--		20554,60	--	
11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Рихтовочный зазор,засыпка из песка	м3 основания	--		3493,00	--	50,8
11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	--		5358,44	--	50,8
11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес	--		76850,71	--	50,8
21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	--		216824,18	--	
	Перегородки и перемычки						
11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками под перегородки из бетона В7,5	м3	--		26085,51	--	60,9
11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	--		5842,62	--	50,8
11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	--		2049,40	--	50,8
11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	--		33504,70	--	60,9
21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	--		289625,38	--	
11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	--		453,85	--	62,1

2	3	4	5	6	7	8	9
21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	--		73217,48	--	
	Перекрытие, кровля						
11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и	шт. сборных	--		6424,22	--	62,1
21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	--		7052,37	--	
11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемо	--		698,22	--	56,4
11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	--		11351,82	--	56,4
11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемо	--		1965,43	--	60,9
11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	--		723,85	--	56,4
11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	--		320,87	--	56,4
11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	--		1818,76	--	56,4
	Проемы						
11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	--		2648,53	--	59,8
21-090102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92	м2	--		41720,99	--	
11-100107-0611 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	--		4932,75	--	59,8
11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	--		1861,68	--	59,8

2	3	4	5	6	7	8	9
21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	--		10476,31	--	
21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	--		481,15	--	
21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	--		5063,36	--	
11-100106-0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	--		3948,48	--	59,8
21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одностворные раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	--		18702,47	--	
21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	--		481,15	--	
21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	--		559,07	--	
21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	--		3842,07	--	
11-150501-0101 РСНБ РК 2015	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по	--		2650,62	--	54,8
	Полы						

2	3	4	5	6	7	8	9
1-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	--		13323,23	--	60,9
1-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	--		262,68	--	60,9
1-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	--		3403,57	--	60,9
11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	--		25370,74	--	60,9
11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	--		1173,73	--	60,9
11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	--		226,34	--	60,9
	Отделочные работы						
11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываем	--		435,27	--	54,8
11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашивае	--		194,34	--	54,8
11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатури	--		1285,50	--	54,8
11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашивае	--		194,34	--	54,8
	Крыльцо						
11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	--		262,68	--	60,9
11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	--		7265,55	--	60,9
О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				--	
	В том числе:	Тенге				--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						
О ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		Тенге				1109976	
Итого прямые затраты:							
в том числе:		Тенге				90468	
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				90367	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				33001	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				912548	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16593	
	- перевозка грузов	Тенге				0	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				47268	
Накладные расходы II уровня		Тенге				1228971	
ИТОГО:							

иный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

2	3	4	5	6	7	8	9
Сметная прибыль		Тенге				**98318**	
ИТОГО по смете:		Тенге				**1327288**	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: P= 0,88271293		Тенге				**1 171 614,64**	
НДС 12%		Тенге				**140 593,76**	
ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				**1 312 208,40**	

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____ **Ибраев Е.Т.**

дрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
дрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

нование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
нование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Акт выполненных работ №5
от 25 Сентября 2018г

на ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ание: ГП

влена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение из железобетонных панелей						
		Ограждение территории Водопроводных сооружений						
	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	--		**3236,33**	--	**62,1**
	21-041202-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Панели оград рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	--		**53618,87**	--	
	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	--		**52977,51**	--	
		Ворота ВР-1 и калитка						
	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 2,0 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	--		**3065,56**	--	**59,1**
	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	--		**28662,14**	--	**48,5**
	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения из труб электросварных. Монтаж**	**т конструкции**	--		**25204,19**	--	**60,9**

2	3	4	5	6	7	8	9
23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	--		1697,42	--	
21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	--		248022,82	--	
11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкци	--		146734,47	--	60,9
21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	--		235519,28	--	
11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота и калитка. Облицовка стальным профилированным листом	м2	--		446,93	--	60,9
21-100103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	--		1570,66	--	
11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	--		87,52	--	54,2
11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	--		159,09	--	54,2
11-090501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка 6-ти метрового листа	м реза	--		497,33	--	60,9
			Петля 8шт				
21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	--		248023,07	--	

2	3	4	5	6	7	8	9
21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	--		217079,91	--	
21-130201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	--		562075,61	--	
	Ограждение скважин						
11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	--		3236,33	--	62,1
21-041202-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели оград рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	--		53618,87	--	
21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	--		52977,51	--	
			Ворота ВР-1				
11-010205-0407 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 2,0 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	--		3065,56	--	59,1
11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	--		28662,14	--	48,5
11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения из труб электросварных. Монтаж	т конструкции	--		25204,19	--	60,9
23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	--		1697,42	--	
21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	--		248022,82	--	

2	3	4	5	6	7	8	9
11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкци	--		146734,47	--	60,9
21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	--		235519,28	--	
11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	--		446,93	--	60,9
21-100103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	--		1570,66	--	
11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	--		87,52	--	54,2
11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	--		159,09	--	54,2
11-090501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка 6-ти метрового листа	м реза	--		497,33	--	60,9
		Петля 6 шт					
21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	--		248023,07	--	
21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	--		217079,91	--	
21-130201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	--		562075,61	--	
ГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				--	
	В том числе:						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				--	

2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 2.Ограждение из сетчатых панелей						
	Ограждение площадки						
11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление в построечных условиях	т конструкци	3,7464		181406,54	679621	60,9 195521
23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	132,0000		1697,42	224060	
21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2068		248022,82	51291	
21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0257		248023,07	6369	
21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,9955		212197,81	423441	
21-050308-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	219,0100		784,80	171880	
21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,0047		217079,91	1020	
21-130201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021		562075,61	1152	
11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	154,0000		3179,13	489586	62,1 137768
11-070111-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	--		27129,09	--	62,1
11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	--		12744,09	--	62,1
11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	167,5000		104,69	17536	54,2 2614
11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	167,5000		159,09	26648	54,2 3145

2	3	4	5	6	7	8	9
	Ограждение скважины №1						
1-090701-0103 СНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление в построечных условиях	т конструкци	1,7646		181406,54	320110	60,9 92093
3-010201-0162 СНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70,4000		1697,42	119499	
1-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0602		248022,82	14921	
21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0159		248023,07	3949	
21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0648		212197,81	225948	
21-050308-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	131,8000		784,80	103437	
21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,0031		217079,91	682	
21-130201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014		562075,61	787	
11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	94,0000		3179,13	298838	62,1 84092
11-070111-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	--		27129,09	--	62,1

2	3	4	5	6	7	8	9
1-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	98,7250		87,52	8641	54,2 1500
1-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	98,7250		159,09	15707	54,2 1854
	Ограждение скважины №2						
1-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление в построечных условиях	т конструкци	2,0791		181406,54	377162	60,9 108506
23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	68,2000		1697,42	115764	
21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0583		248022,82	14455	
21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0154		248023,07	3829	
21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0665		212197,81	226309	
21-050308-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	132,8900		784,80	104292	
21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,0031		217079,91	673	

2	3	4	5	6	7	8	9
21-130201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014		562075,61	776	
11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	94,0000		3179,13	298838	62,1 84092
11-070111-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	--		27129,09	--	62,1
11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	96,6750		87,52	8461	54,2 1468
11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	96,6750		159,09	15380	54,2 1815
	Ограждение скважины №3						
11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление в построечных условиях	т конструкци	2,0791		181406,54	377162	60,9 108506
23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	68,2000		1697,42	115764	
21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0583		248022,82	14455	
21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0154		248023,07	3829	
21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0665		212197,81	226309	

2	3	4	5	6	7	8	9
21-050308-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**132,8900**		**784,80**	**104292**	
21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0031**		**217079,91**	**673**	
21-130201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0014**		**562075,61**	**787**	
11-070111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**94,0000**		**3179,13**	**298838**	**62,1 84092**
11-070111-0202 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**--**		**27129,09**	**--**	**62,1**
11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**96,6750**		**87,52**	**8461**	**54,2 1468**
11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**96,6750**		**159,09**	**15380**	**54,2 1815**
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**4019329**	**910349**
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2962295**	
Материалы -		Тенге				**76262**	
Всего заработная плата -		Тенге				**657021**	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2030488**	
	Накладные расходы -	Тенге				**540445**	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**134721**	
	Сметная прибыль -	Тенге				**280219**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3782959**	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**745**	
	Сметная заработная плата -	Тенге				**657021**	
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1057034**	
Материалы -		Тенге				**46685**	
Всего заработная плата -		Тенге				**828613**	
	Накладные расходы -	Тенге				**567092**	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**62467**	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль -	Тенге				129930	
СЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1754056	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				951	
	Сметная заработная плата -	Тенге				828613	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5537015	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1696	
	Сметная заработная плата -	Тенге				1485633	
О ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		Тенге				4019329,00	
того прямые затраты:						1302411,00	
том числе:		Тенге				563483,00	
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				183222,00	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2153435,00	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00	
	- перевозка грузов	Тенге				197187,00	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				5126866,00	
Накладные расходы II уровня		Тенге				410149,00	
ИТОГО:		Тенге				5537015,00	
Сметная прибыль		Тенге				4887596,47	
ИТОГО по смете:		Тенге				586511,58	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:Р=0,88271324		Тенге				5474108,05	
НДС 12%		Тенге					
ВСЕГО по акту с учетом НДС							

Генподрядчик: **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: **Ибраев Е.Т.**