Счет-фактура № 00000000045 от 5 ноября 2018 г.

Дата оборота по реализации: 05.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1007232, от 01.07.2017

ИИК поставщика: KZ816017111000007839, в банке АО "Народный Банк", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на выполнение субподрядных работ от 27.08.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640008295, ИНН/КПП: , ТОО "Бақ-Береке 2030",Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640008295, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д

ИИК получателя: KZ858560000000284516, в банке АО "БанкЦентрКредит" , БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР	усл.	1	16 663 180,49	16 663 180,49	12%	1 999 581,66	18 662 762,15		
Всего по счету:					**16 663 180,49**		**1 999 581,66**	**18 662 762,15**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Генеральный директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН140640000306 ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**

Генподрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Субподрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**

Наименование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В отчетном месяце:	18 662 762,15	16 510 397,77							2 152 364,38	18 662 762,15
в т.ч.:										
Итого:	**41 589 756,25**									

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____ **Ибраев Е.Т.**

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

КС-3

рядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

рядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**

ование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код

менование ых комплексов, бъектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ном месяце:	18 662 762,15	16 510 397,77							2 152 364,38	18 662 762,15
	41 589 756,25									

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____ **Ибраев Е.Т.**

дрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
дрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

нование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
нование объекта Наружные сети водоснабжения

Акт выполненных работ №6
за Октябрь месяц 2018г

ание: НВ

влена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1						
		Земляные работы						
	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2044,7092**		**128,17**	**262070**	**59,1 44204**
	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**476,7735**		**162,54**	**77496**	**59,1 13073**
	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3**	**м3 грунта**	**15,3772**		**6758,86**	**103932**	**59,1 34372**
	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**105,2820**		**188,43**	**19838**	**59,1 3194**
	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**Тенге за 1 тонну**	**208,4583**		**249,61**	**52033**	
	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**105,2820**		**21,71**	**2285**	**59,1 404**
	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**42,0890**		**1068,75**	**44983**	**59,1 14877**
	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**46,2979**		**1476,09**	**68340**	

2	3	4	5	6	7	8	9
11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	211,3471		1173,81	248082	59,1 82046
11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2283,1691		18,18	41503	59,1 5871
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	2283,1691		195,30	445894	59,1 123144
	Трубопроводы и арматура						
11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.	11,0000		1312,17	14434	62,1 3447
23-020302-8009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000		768,04	6144	
11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	116,0000		1209,17	140264	62,1 42490
23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	105,0000		2330,44	244696	
11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	53,2440		3123,20	166291	62,1 25413
11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровод	0,4437		378227,49	167820	62,1 49725
23-010501-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	443,7000		726,42	322312	
	Водопроводные колодцы 1500 мм -91 шт						
11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетон	11,1600		38410,56	428662	62,1 63590
21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	4,0000		19204,27	76817	

2	3	4	5	6	7	8	9
21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 и КС 15-9а**	**шт.**	**8,0000**		**20441,68**	**163533**	
21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6**	**шт.**	**27,0000**		**13490,86**	**364253**	
21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС2-15-6**	**шт.**	**27,0000**		**13490,86**	**364253**	
21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**4,0000**		**14768,45**	**59074**	
11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**21,4000**		**909,76**	**19469**	**60,3 / 916**
О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**2969442**	**506766**
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2969442**	
Материалы -		Тенге				**272800**	
Всего заработная плата -		Тенге				**842348**	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1486309**	
Транспортные расходы -		Тенге				**46326**	
Накладные расходы -		Тенге				**645815**	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**506767**	**506767**
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**139048**	
Сметная прибыль -		Тенге				**289221**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3904478**	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**1095**	
Сметная заработная плата -		Тенге				**842348**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**3904478**	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**1095**	
Сметная заработная плата -		Тенге				**842348**	
О ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

2	3	4	5	6	7	8	9
	того прямые затраты:	Тенге				2969442	
	том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				661161	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				502847	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				181187	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1759109	
	- перевозка грузов	Тенге				46326	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня	Тенге				506767	
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3476209	
	Накладные расходы II уровня	Тенге				139048	
	ИТОГО:	Тенге				3615258	
	Сметная прибыль	Тенге				289221	
	ИТОГО по смете:	Тенге				3904478	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:Р=0,88271323	Тенге				3 446 534,39	
	НДС 12%	Тенге				413 584,13	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				3 860 118,52	

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____ **Ибраев Е.Т.**

имный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

дрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

дрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

ование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

ование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области. Насосная

Объект номер - 2-7

Акт выполненных работ №7
за Октябрь 2018г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ние: АС

влена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты Выше 0,000						
		Стены и перегородки						
		Наружные стены						
	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**23,5500**		**35032,61**	**825018**	**50,8 44114**
	11-150601-0103 РСНБ РК 2015	**Утепление стен минплитой на клею Бустилат**	**м2**	**63,7600**		**842,86**	**53741**	**54,8 13351**
	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,5706**		**20554,60**	**73392**	
	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Рихтовочный зазор,засыпка из песка**	**м3 основания**	**0,6376**		**3493,00**	**2227**	**50,8 267**
	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок**	**63,7600**		**5358,44**	**341654**	**50,8 30770**
	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,0037**		**76850,71**	**284**	**50,8 84**
	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0037**		**216824,18**	**802**	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Перегородки и перемычки						
11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками под перегородки из бетона В7,5	м3	1,9700		26085,51	51388	60,9 3180
11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	9,7600		5842,62	57024	50,8 5539
11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	0,4440		2049,40	910	50,8 36
11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,1690		33504,70	5662	60,9 1310
21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1690		289625,38	48947	
11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	9,0000		453,85	4085	62,1 847
21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,6960		73217,48	50959	
О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1250301	99498
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1246570	
Материалы -		Тенге				865948	
Всего заработная плата -		Тенге				190023	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				155004	
Накладные расходы -		Тенге				151978	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				98188	98188
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				53790	
Сметная прибыль -		Тенге				111884	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1510432	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				249	
Сметная заработная плата -		Тенге				190023	
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3731	
Материалы -		Тенге				535	
Всего заработная плата -		Тенге				2151	
Накладные расходы -		Тенге				1512	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				1310	1310
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				202	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль -	Тенге				419	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5662	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3	
	Сметная заработная плата -	Тенге				2151	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1516094	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				252	
	Сметная заработная плата -	Тенге				192174	
	ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:	Тенге				1250301	
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				180654	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				48160	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				11520	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1021487	
	- перевозка грузов	Тенге				0	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня	Тенге				99498	
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1349799	
	Накладные расходы II уровня	Тенге				53992	
	ИТОГО:	Тенге				1403791	
	Сметная прибыль	Тенге				112303	
	ИТОГО по смете:	Тенге				1516094	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:Р=0,88271309	Тенге				1 338 276,03	
	НДС 12%	Тенге				160 593,12	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				1 498 869,15	

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____ **Ибраев Е.Т.**

мный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

рядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

рядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

вание стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

вание объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области. КПП

Объект номер - 3-1

Акт выполненных работ №8
за Октябрь 2018г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ние: АС

лена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 2.Фундаменты Выше 0,000						
	Стены и перегородки						
	Наружные стены						
11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**29,9300**		**35032,61**	**1048526**	**50,8 / 56065**
11-150601-0103 РСНБ РК 2015	**Утепление стен минплитой на клею Бустилат**	**м2**	**80,9500**		**842,86**	**68229**	**54,8 / 16951**
21-110401-0104 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**4,5332**		**20554,60**	**93178**	
11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Рихтовочный зазор,засыпка из песка**	**м3 основания**	**0,8095**		**3493,00**	**2828**	**50,8 / 338**
11-080401-0305 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок**	**77,4200**		**5358,44**	**414851**	**50,8 / 37362**
	Перегородки и перемычки						
11-110101-0209 РСНБ РК 2015)	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками под перегородки из бетона В7,5**	**м3**	**0,8444**		**25370,74**	**21423**	**60,9 / 1363**
11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2**	**1,0392**		**2049,40**	**2130**	**50,8 / 83**
11-080401-0305 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок**	**17,5200**		**5358,44**	**93880**	**50,8 / 8455**

2	3	4	5	6	7	8	9
11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	**т**	**0,1947**		**33504,70**	**6523**	**60,9 / 1509**
21-060510-1601 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,1947**		**289625,38**	**56390**	
11-070503-0110 РСНБ РК 2015)	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**17,0000**		**453,85**	**7715**	**62,1 / 1600**
21-040105-9901 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**0,8260**		**73217,48**	**60478**	
О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**1546636**	**123726**
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1542337**	
Материалы -		Тенге				**1072168**	
Всего заработная плата -		Тенге				**237131**	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**187007**	
Накладные расходы -		Тенге				**188799**	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**122217**	**122217**
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**66582**	
Сметная прибыль -		Тенге				**138491**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1869628**	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**310**	
Сметная заработная плата -		Тенге				**237131**	
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**4298**	
Материалы -		Тенге				**617**	
Всего заработная плата -		Тенге				**2479**	
Накладные расходы -		Тенге				**1742**	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**1509**	**1509**
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**233**	
Сметная прибыль -		Тенге				**483**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6523**	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**3**	
Сметная заработная плата -		Тенге				**2479**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**1876151**	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**313**	
Сметная заработная плата -		Тенге				**239610**	

2	3	4	5	6	7	8	9
ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге				1546636	
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				224759	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				62085	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				14850	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1259792	
	- перевозка грузов	Тенге				0	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня		Тенге				123726	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1670362	
Накладные расходы II уровня		Тенге				66814	
ИТОГО:		Тенге				1737177	
Сметная прибыль		Тенге				138974	
ИТОГО по смете:		Тенге				1876151	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:Р=0,88271323		Тенге				1 656 103,62	
НДС 12%		Тенге				198 732,43	
ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				1 854 836,05	

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____ **Ибраев Е.Т.**

дрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
дрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
ование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
ование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 7

Акт выполненных работ №9
за Октябрь 2018г

на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

ние: ГП

влена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1596,0000**		**50,86**	**81174**	**59,1 / 12611**
	11-010104-0111 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При**	**м3 грунта**	**1596,0000**		**163,71**	**261279**	**59,1 / 40591**
	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**446,0000**		**241,00**	**107488**	**59,1 / 17307**
	41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**883,0800**		**117,26**	**103552**	
	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**1150,0000**		**74,90**	**86132**	**59,1 / 12044**
	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**1150,0000**		**6,49**	**7465**	**59,1 / 915**
	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен**	**м2 спланирова**	**18684,0500**		**1,75**	**32771**	**59,1 / 5091**
	О ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**516731**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4720**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**419763**	

2	3	4	5	6	7	8	9
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				145125	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				55	
	- перевозка грузов	Тенге				92194	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня		Тенге				88559	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				605290	
Накладные расходы II уровня		Тенге				24212	
ИТОГО:		Тенге				629501	
Сметная прибыль		Тенге				50360	
ИТОГО по смете:		Тенге				679862	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:Р=0,88271322		Тенге				600 123,48	
НДС 12%		Тенге				72 014,82	
ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				672 138,30	

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____ **Ибраев Е.Т.**

мный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

ядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

ядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

вание стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

вание объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области. Фильтр-поглатитель

Объект номер - 2-6

Акт выполненных работ №10
за Октябрь 2018г

на ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ-2 ШТ. АС

ие: Т.ПР. 0901-9-8.83

лена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9
11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	82,0050		128,17	10511	59,1 / 1773
11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	19,1578		162,54	3114	59,1 / 525
11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3	м3 грунта	0,5922		5632,38	3335	59,1 / 1103
11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	49,9400		188,43	9410	59,1 / 1515
41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	99,8812		249,61	24931	
11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	49,9400		21,71	1084	59,1 / 192
О ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		Тенге				41531	
Итого прямые затраты:							
в том числе:		Тенге				3241	
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				16084	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5403	
	- в том числе зарплата машинистов						

2	3	4	5	6	7	8	9
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				10	
	- перевозка грузов	Тенге				22197	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня		Тенге				5108	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				46639	
Накладные расходы II уровня		Тенге				1866	
ИТОГО:		Тенге				48505	
Сметная прибыль		Тенге				3880	
ИТОГО по смете:		Тенге				52385	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:Р=0,8827132		Тенге				46 241,25	
НДС 12%		Тенге				5 548,95	
ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				51 790,20	

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____ **Ибраев Е.Т.**

рядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
рядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
вание стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
вание объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

Акт выполненных работ №11
за Октябрь 2018г

на РЕЗЕРВУАРЫ №1 И №2 V

ние: Т.ПР. 901-4-63.83

лена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9
11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	273,5350		128,17	35059	59,1 / 5913
11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	63,8648		162,54	10381	59,1 / 1751
11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3	м3 грунта	1,9752		5632,38	11125	59,1 / 3679
11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	124,5600		188,43	23471	59,1 / 3779
41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	246,6288		249,61	61561	
11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	124,5600		21,71	2704	59,1 / 478
О ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге				112870	
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				10365	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				47673	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				16034	

ый комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

2	3	4	5	6	7	8	9
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				25	
	- перевозка грузов	Тенге				54808	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
кладные расходы I уровня		Тенге				15602	
ого с накладными расходами I уровня		Тенге				128472	
кладные расходы II уровня		Тенге				5139	
ТОГО:		Тенге				133611	
метная прибыль		Тенге				10689	
ТОГО по смете:		Тенге				144300	
ТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:Р=0,88271322		Тенге				127 375,49	
ДС 12%		Тенге				15 285,06	
СЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				142 660,55	

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____ **Ибраев Е.Т.**

грамный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

нподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

бподрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

именование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

именование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2018 год

на Наружные сети водоснабжения

ставлен (а) В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс.тенге	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
9	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	4,1286	515,75	2129
11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,7891	215,22	170
12	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	195,8136	250,78	49106
13	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	4,83636	2778,54	13436
14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0057849	35667,37	206
15	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0056757	426606,66	2421
16	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,060348	112416,91	6785
19	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,0418758	16137,42	676
20	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,308	304,79	94
22	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0152052	200244,36	3045
23	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01512504	197175,18	2982
24	21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	150	565,08	84750
26	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0032439	365443,24	1185
27	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,308	371,48	114
29	23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	469,65	325,65	152942

	2	3	4	5	6	7
0	23-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4919,4	646,74	3181573
1	23-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3873,35	128,62	498190
3	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	11	989,66	10886
6	23-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	613,15	6745
7	23-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	683,8	66329
4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,616	247,04	152
5	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,84028	324022,38	272270
1	23-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	35	930,38	32563
3	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,36576	197519,15	664802
5	23-040102-0102 # в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002, прим EN558-1 d-50	шт.	154	14778,77	2275931
6	23-040102-0104 # в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002, прим EN558-1 d-90	шт.	43	24810,26	1066841
7	23-040102-0105 # в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002, прим EN558-1 d-100	шт.	8	29028,91	232231
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**8628554**
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:P=0,088271323		Тенге			**7616538,78**
	НДС 12%		Тенге			**913984,65**
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге			**8530523,43**

енподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____**Ибраев Е.Т.**

рамный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

одрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

одрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

менование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

менование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 7

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2018 год

на ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ование: ГП

тавлен (а) В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс.тенге	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
1	21-010201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,12	2255,19	271
2	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00259	12104,85	31
3	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03924	17432,52	684
4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,09777	46163,32	4513
5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00872	364885,09	3182
6	21-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0063	500423,44	3153
7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	25,13992	223,82	5627
8	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	4,8346	91,04	440
9	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00708592	273897,54	1941
10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2078878	195385,08	40618
11	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05372	197175,18	10592
12	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02628675	330292,45	8682
13	22-040101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011928	612964,72	7311

	2	3	4	5	6	7
4	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0128821	317238,88	4087
5	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0828135	433498,24	35899
6	23-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	316,8	1511,24	478685
7	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0724	220818,26	15987
8	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1768	220818,04	39041
9	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,1933	188922,55	981131
0	21-050301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,014	193269,15	2706
1	21-050308-0133 # в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	616,59	698,72	430824
		Итого строительные материалы и конструкции	**тенге**			**2075405**
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:Р=0,88271323			Тенге			**1831987,46**
НДС 12%			Тенге			**219838,49**
ВСЕГО по акту с учетом НДС			Тенге			**2051825,95**

енподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____ **Ибраев Е.Т.**