Счет-фактура № 00000000050 от 28 ноября 2018 г.

Дата оборота по реализации: 28.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1007232, от 01.07.2017

ИИК поставщика: KZ816017111000007839, в банке АО "Народный Банк", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на выполнение субподрядных работ от 27.08.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640008295, ИНН/КПП: , ТОО "Бақ-Береке 2030",Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д
(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640008295, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д

ИИК получателя: KZ858560000000284516, в банке АО "БанкЦентрКредит" , БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР	усл.	1	21 056 827,19	21 056 827,19	12%	2 526 819,26	23 583 646,45		
Всего по счету:					**21 056 827,19**		**2 526 819,26**	**23 583 646,45**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Генеральный директор
(должность)
Ибраев Е.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Генподрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**
Субподрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**

Наименование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В отчетном месяце:	23 583 646,45	21 056 827,19							2 526 819,26	23 583 646,45
в т.ч.:										
Итого:	**65 173 402,70**									

Генподрядчик: _____ **м.п.**

Субподрядчик: _____ **м.п.**

мный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

дрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

дрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

нование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

нование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области Объект номер - 2

Акт выполненных работ №12
от 28 Ноября 2018г

на Наружные сети водоснабжения

ание: НВ

влена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1						
		Земляные работы						
	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**16990,3478**		**128,17**	**2177650**	**59,1 367311**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	195,389	691,72	135154	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	424,759	1145,01	486353	
		Итого оплата труда:				**36,58**	**621507**	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	424,759	3381,51	1436326	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	424,759	1145,01	486353	
		Итого эксплуатация машин:				**84,54**	**1436326**	
	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**3961,7117**		**162,54**	**643943**	**59,1 108630**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0146	57,841	691,72	40010	
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	125,586	1145,01	143798	
		Итого оплата труда:				**46,40**	**183807**	
3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	125,586	3381,51	424671	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	125,586	1145,01	143797	
		Итого эксплуатация машин:				**107,19**	**424671**	
	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3**	**м3 грунта**	**127,7753**		**6758,86**	**863616**	**59,1 285615**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	5,088	650,121	743,36	483274	
		Итого оплата труда:				**3782,22**	**483274**	

2	3	4	5	6	7	8	9
			2				
11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**874,8321**		**188,43**	**164843**	**59,1 26544**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	11,373	637,53	7251	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	32,894	1145,01	37664	
	Итого оплата труда:				**51,34**	**44914**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	8,223	3582,27	29459	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	8,223	1145,01	9415	
31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	24,67	3381,51	83423	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	24,67	1145,01	28247	
	Итого эксплуатация машин:				**129,03**	**112881**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,034993	2459,42	86	
	Итого материалов:				**0,10**	**86**	
41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**Тенге за 1 тонну**	**1732,1676**		**249,61**	**432364**	
11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**874,8321**		**21,71**	**18988**	**59,1 3360**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	2,904	691,72	2009	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	3,228	1138,69	3676	
	Итого оплата труда:				**6,50**	**5685**	
33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,069987	1961,12	137	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,069987	853,65	60	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	3,158	3582,27	11313	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	3,158	1145,01	3616	
	Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**11451**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,034993	2459,42	86	
	Итого материалов:				**0,10**	**86**	
11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**349,7350**		**1068,75**	**373779**	**59,1 123616**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	309,515	675,78	209164	
	Итого оплата труда:				**598,07**	**209164**	
21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**384,7086**		**1476,09**	**567863**	

2	3	4	5	6	7	8	9
11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1756,1716**		**1173,81**	**2061417**	**59,1 681751**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	1706,999	675,78	1153556	
	Итого оплата труда:				**656,86**	**1153556**	
11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18971,8117**		**18,18**	**344869**	**59,1 48785**
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	72,093	1145,01	82547	
	Итого оплата труда:				**4,35**	**82547**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	72,093	3582,27	258256	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	72,093	1145,01	82547	
	Итого эксплуатация машин:				**13,61**	**258256**	
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**18971,8117**		**195,30**	**3705121**	**59,1 1023256**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	2048,956	637,53	1306271	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	498,01	853,65	425126	
	Итого оплата труда:				**91,26**	**1731397**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	498,01	1900,21	946324	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	498,01	853,65	425126	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1992,04	11,48	22869	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	Итого эксплуатация машин:				**51,09**	**969192**	
	Трубопроводы и арматура						
11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка.Подставки пожарные, тройники, крестовины**	**т фасонных частей**	**0,1932**		**1336956,20**	**258300**	**62,1 47970**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	312,7	60,414	983,07	59391	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	18,219	980,06	17856	
	Итого оплата труда:				**399826,06**	**77246**	
31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	17,796	3136,61	55818	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	17,796	983,07	17495	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,423108	1794,86	759	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,423108	853,65	361	
	Итого эксплуатация машин:				**292843,89**	**56577**	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,017388	197175,18	3428	
23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,1932	324022,38	62601	
	Итого материалов:				**341768,15**	**66030**	
11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка**	**шт.**	**25,0000**		**1312,17**	**32804**	**62,1 7833**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	10,35	805,20	8334	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	5,65	757,55	4280	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого оплата труда:				**504,56**	**12614**	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	5,6	2307,50	12922	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	5,6	756,11	4234	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,025	2887,57	72	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,025	983,07	25	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,025	1794,86	45	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,025	853,65	21	
	Итого эксплуатация машин:				**521,56**	**13039**	
11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**369,4788**		**3123,20**	**1153955**	**62,1 176353**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	376,868	724,24	272943	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	12,932	853,65	11039	
	Итого оплата труда:				**768,60**	**283982**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	12,932	3399,97	43968	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	12,932	853,65	11039	
	Итого эксплуатация машин:				**119,00**	**43968**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	406,427	1314,18	534118	
	Итого материалов:				**1445,60**	**534118**	
11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**3,6869**		**378227,49**	**1394487**	**62,1 413187**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	715,259	824,33	589609	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	98,92	765,76	75749	
	Итого оплата труда:				**180465,38**	**665358**	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	90,698	2307,50	209285	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	90,698	756,11	68578	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,18	2887,57	3407	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,18	983,07	1160	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	44,243	131,31	5810	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	5,125	1196,57	6132	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	5,125	853,65	4375	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,917	1794,86	3441	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,917	853,65	1636	
	Итого эксплуатация машин:				**61860,80**	**228075**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,622	215,22	349	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	66,364	155,36	10310	
	Итого материалов:				**2891,18**	**10659**	
	Водопроводные колодцы 1500 мм -91 шт						
11-221301-0101 РСНБ РК 2015	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетон**	**103,2303**		**38410,56**	**3965133**	**62,1 588211**

2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	914,62	775,88	709636	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	228,965	1037,56	237564	
	Итого оплата труда:				**9175,60**	**947200**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	2,581	3399,97	8774	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	2,581	853,65	2203	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	144,522	3153,14	455699	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	144,522	1145,01	165479	
31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	3,303	201,91	667	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	1,652	1196,57	1976	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	1,652	853,65	1410	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	80,21	1794,86	143966	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	80,21	853,65	68471	
	Итого эксплуатация машин:				**5919,61**	**611083**	
21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	23,33	2190,35	51101	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	13,73	16104,39	221107	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,032	17432,52	17996	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,412921	27855,94	11502	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,011355	35667,37	405	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	8,258	196,55	1623	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,032001	30,00	1	
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	12,388	1016,25	12589	
21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	6,607	197519,15	1304958	
	Итого материалов:				**15705,48**	**1621282**	
21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**37,0000**		**19204,27**	**710558**	
21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 и КС 15-9а**	**шт.**	**74,0000**		**20441,68**	**1512684**	

2	3	4	5	6	7	8	9
21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6**	**шт.**	**14,0000**		**13490,86**	**188872**	
21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС2-15-6**	**шт.**	**14,0000**		**13490,86**	**188872**	
21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**37,0000**		**14768,45**	**546433**	
О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**15067086**	**3902422**
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15067086**	
Материалы -		Тенге				**2232261**	
Всего заработная плата -		Тенге				**6502252**	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3307766**	
Транспортные расходы -		Тенге				**384940**	
Накладные расходы -		Тенге				**4661203**	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**3902423**	**3902423**
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**758780**	
Сметная прибыль -		Тенге				**1578263**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				**21306552**	
Нормативная трудоемкость -		Тенге				**8582**	
Сметная заработная плата -		Тенге				**6502252**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		чел.-ч				**21306552**	
Нормативная трудоемкость -		Тенге				**8582**	
Сметная заработная плата -		Тенге				**6502252**	
О ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге				**15067086**	
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**4976601**	
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**4165519**	
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**1525651**	
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**5540026**	
- перевозка грузов		Тенге				**384940**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**0**	

ный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

2	3	4	5	6	7	8	9
			7				
акладные расходы I уровня		Тенге				3902423	
того с накладными расходами I уровня		Тенге				18969509	
акладные расходы II уровня		Тенге				758780	
ТОГО:		Тенге				19728289	
метная прибыль		Тенге				1578263	
ТОГО по смете:		Тенге				21306552	
ТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:P=0,88349411		Тенге				18 824 213,53	
ДС 12%		Тенге				2 258 905,62	
СЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				21 083 119,15	

Генподрядчик: **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: **Ибраев Е.Т.**

ный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

ядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

ядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

вание стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

вание объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 7

Акт выполненных работ №13
от 28 Ноября 2018г

на ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ие: ГП

ена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
			на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 2.Ограждение из сетчатых панелей						
	Ограждение площадки						
11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление в построечных условиях**	**т конструкци**	**2,9971**		**181406,54**	**543696**	**60,9 156416**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	91	272,738	853,65	232822	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	21,999	1091,82	24019	
	Итого оплата труда:				**85696,10**	**256841**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,899135	11,32	10	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	17,983	3336,97	60008	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	17,983	1145,01	20591	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	3,297	24,04	79	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	2,518	1030,88	2595	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	2,518	853,65	2149	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	81,821	173,16	14168	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	1,499	2294,89	3439	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	1,499	853,65	1280	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	2,997	17,05	51	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	Итого эксплуатация машин:				**26809,36**	**80351**	

2	3	4	5	6	7	8	9
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	7,793	223,82	1744	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	1,499	91,04	136	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,064438	195385,08	12590	
	Итого материалов:				**4828,23**	**14471**	
1-050106-2403 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0300**		**248022,82**	**7441**	
1-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**134,2000**		**104,69**	**14050**	**54,2 2094**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	3,959	970,32	3841	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02684	853,65	23	
	Итого оплата труда:				**28,80**	**3864**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01342	3399,97	46	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01342	853,65	11	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01342	36,04	0	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01342	1794,86	24	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01342	853,65	11	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,503	46,75	70	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**140**	
21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,002161	273897,54	592	
22-040101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,009528	612964,72	5840	
	Итого материалов:				**47,93**	**6432**	
11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**134,2000**		**159,09**	**21351**	**54,2 2520**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	5,717	805,20	4603	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,05368	853,65	46	
	Итого оплата труда:				**34,64**	**4649**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02684	3399,97	91	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02684	853,65	23	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,02684	36,04	1	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02684	1794,86	48	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02684	853,65	23	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,745	46,75	82	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**222**	
22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,003758	317238,88	1192	
22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,024156	433498,24	10472	
	Итого материалов:				**86,91**	**11664**	
	Ограждение скважины №1						
1-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление в построечных условиях**	**т конструкци**	**1,4117**		**181406,54**	**256095**	**60,9 73676**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	91	128,466	853,65	109665	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	10,362	1091,82	11313	
	Итого оплата труда:				**85696,10**	**120979**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,423515	11,32	5	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	8,47	3336,97	28265	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	8,47	1145,01	9698	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,553	24,04	37	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	1,186	1030,88	1222	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	1,186	853,65	1012	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	38,54	173,16	6674	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,705858	2294,89	1620	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,705858	853,65	603	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,412	17,05	24	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	Итого эксплуатация машин:				**26809,36**	**37847**	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	3,67	223,82	822	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,705858	91,04	64	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,030352	195385,08	5930	
	Итого материалов:				**4828,23**	**6816**	
21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0481**		**248022,82**	**11937**	
21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0127**		**248023,07**	**3159**	

2	3	4	5	6	7	8	9
-050201-0502 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,8519		212197,81	180765	
1-050308-0133 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	105,4400		784,80	82750	
1-050301-3003 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	т	0,0025		217079,91	545	
1-130201-0103 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0011		562075,61	621	
11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	78,9800		87,52	6913	54,2 1200
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	2,33	944,18	2200	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,015796	853,65	13	
	Итого оплата труда:				**28,02**	**2213**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007898	3399,97	27	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007898	853,65	7	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,007898	36,04	0	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007898	1794,86	14	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007898	853,65	7	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,884576	46,75	41	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**83**	
21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001185	273897,54	324	
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,007108	330292,45	2348	
	Итого материалов:				**33,83**	**2672**	
11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	78,9800		159,09	12565	54,2 1483
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	3,365	805,20	2709	

2	3	4	5	6	7	8	9
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,031592	853,65	27	
	Итого оплата труда:				**34,64**	**2736**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,015796	3399,97	54	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015796	853,65	13	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,015796	36,04	1	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,015796	1794,86	28	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015796	853,65	13	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,027	46,75	48	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**131**	
22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002211	317238,88	702	
22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,014216	433498,24	6163	
	Итого материалов:				**86,91**	**6864**	
	Ограждение скважины №2						
11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление в построечных условиях**	**т конструкции**	**1,6632**		**181406,54**	**301724**	**60,9 86803**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	91	151,356	853,65	129205	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	12,208	1091,82	13329	
	Итого оплата труда:				**85696,10**	**142534**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,498974	11,32	6	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	9,979	3336,97	33301	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	9,979	1145,01	11426	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,83	24,04	44	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	1,397	1030,88	1440	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	1,397	853,65	1193	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	45,407	173,16	7863	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,831624	2294,89	1908	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,831624	853,65	710	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,663	17,05	28	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	Итого эксплуатация машин:				**26809,36**	**44591**	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	4,324	223,82	968	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,831624	91,04	76	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,03576	195385,08	6987	
	Итого материалов:				**4828,23**	**8031**	

2	3	4	5	6	7	8	9
3-010201-0162 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**54,5600**		**1697,42**	**92611**	
1-050106-2403 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0466**		**248022,82**	**11564**	
1-050106-2402 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0124**		**248023,07**	**3064**	
21-050201-0502 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,8532**		**212197,81**	**181052**	
21-050308-0133 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**106,3120**		**784,80**	**83434**	
21-050301-3003 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0025**		**217079,91**	**545**	
21-130201-0103 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**		**562075,61**	**621**	
11-130301-0406 СНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**77,3400**		**87,52**	**6769**	**54,2 1175**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	2,282	944,18	2154	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,015468	853,65	13	
	Итого оплата труда:				**28,02**	**2167**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007734	3399,97	26	

2	3	4	5	6	7	8	9
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007734	853,65	7	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,007734	36,04	0	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007734	1794,86	14	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007734	853,65	7	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,866208	46,75	40	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**81**	
21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00116	273897,54	318	
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,006961	330292,45	2299	
	Итого материалов:				**33,83**	**2617**	
1-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**77,3400**		**159,09**	**12304**	**54,2 1452**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	3,295	805,20	2653	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,030936	853,65	26	
	Итого оплата труда:				**34,64**	**2679**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,015468	3399,97	53	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015468	853,65	13	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,015468	36,04	1	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,015468	1794,86	28	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015468	853,65	13	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,005	46,75	47	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**128**	
22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002166	317238,88	687	
22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,013921	433498,24	6035	
	Итого материалов:				**86,91**	**6722**	
	Ограждение скважины №3						
11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление в построечных условиях**	**т конструкции**	**1,6632**		**181406,54**	**301724**	**60,9 86803**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	91	151,356	853,65	129205	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	12,208	1091,82	13329	
	Итого оплата труда:				**85696,10**	**142534**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,498974	11,32	6	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	9,979	3336,97	33301	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	9,979	1145,01	11426	

2	3	4	5	6	7	8	9
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,83	24,04	44	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	1,397	1030,88	1440	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	1,397	853,65	1193	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	45,407	173,16	7863	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,831624	2294,89	1908	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,831624	853,65	710	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,663	17,05	28	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	Итого эксплуатация машин:				**26809,36**	**44591**	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	4,324	223,82	968	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,831624	91,04	76	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,03576	195385,08	6987	
	Итого материалов:				**4828,23**	**8031**	
23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**54,5600**		**1697,42**	**92611**	
21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0466**		**248022,82**	**11564**	
21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0124**		**248023,07**	**3064**	
21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,8532**		**212197,81**	**181052**	
21-050308-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**106,3120**		**784,80**	**83434**	

2	3	4	5	6	7	8	9
1-050301-3003 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0025**		**217079,91**	**545**	
1-130201-0103 РСНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**		**562075,61**	**621**	
1-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**77,3400**		**87,52**	**6769**	**54,2 1175**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	2,282	944,18	2154	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,015468	853,65	13	
	Итого оплата труда:				**28,02**	**2167**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007734	3399,97	26	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007734	853,65	7	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,007734	36,04	0	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007734	1794,86	14	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007734	853,65	7	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,866208	46,75	40	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**81**	
21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00116	273897,54	318	
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,006961	330292,45	2299	
	Итого материалов:				**33,83**	**2617**	
11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**77,3400**		**159,09**	**12304**	**54,2 1452**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	3,295	805,20	2653	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,030936	853,65	26	
	Итого оплата труда:				**34,64**	**2679**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,015468	3399,97	53	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015468	853,65	13	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,015468	36,04	1	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,015468	1794,86	28	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015468	853,65	13	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,005	46,75	47	

2	3	4	5	6	7	8	9
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**128**	
22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002166	317238,88	687	
22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,013921	433498,24	6035	
	Итого материалов:				**86,91**	**6722**	
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**1835588**	**416249**
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**989964**	
Материалы -		Тенге				**46310**	
Всего заработная плата -		Тенге				**23156**	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**919693**	
Накладные расходы -		Тенге				**52651**	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**12551**	**12551**
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**40100**	
Сметная прибыль -		Тенге				**83409**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1126024**	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**27**	
Сметная заработная плата -		Тенге				**23156**	
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**845624**	
Материалы -		Тенге				**37348**	
Всего заработная плата -		Тенге				**662887**	
Накладные расходы -		Тенге				**453671**	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**403698**	**403698**
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**49973**	
Сметная прибыль -		Тенге				**103944**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1403239**	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**761**	
Сметная заработная плата -		Тенге				**662887**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**2529263**	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**787**	
Сметная заработная плата -		Тенге				**686044**	
О ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		Тенге				**1835588**	
Итого прямые затраты:							
в том числе:		Тенге				**623865**	
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**208373**	
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**62179**	
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**1003350**	
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**0**	
- перевозка грузов		Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**416249**	
Накладные расходы I уровня							

2	3	4	5	6	7	8	9
	того с накладными расходами I уровня	Тенге				2251837	
	акладные расходы II уровня	Тенге				90073	
	ТОГО:	Тенге				2341910	
	метная прибыль	Тенге				187353	
	ТОГО по смете:	Тенге				2529263	
	ТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:P=0,88241323	Тенге				2 232 613,66	
	ДС 12%	Тенге				267 913,64	
	СЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				2 500 527,30	

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Субподрядчик: _____ **Ибраев Е.Т.**