Счет-фактура № 00000000052 от 20 декабря 2018 г.

Дата оборота по реализации: 20.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1007232, от 01.07.2017

ИИК поставщика: KZ4882117YTM10000001, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на выполнение субподрядных работ от 27.08.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640008295, ИНН/КПП: , ТОО "Бақ-Береке 2030",Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640008295, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д

ИИК получателя: KZ858560000000284516, в банке АО "БанкЦентрКредит" , БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР	усл.	1	16 457 076,47	16 457 076,47	12%	1 974 849,18	18 431 925,65		
Всего по счету:					**16 457 076,47**		**1 974 849,18**	**18 431 925,65**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Генеральный директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН 140640000306 МП ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Бақ-Береке 2030",Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д, тел.: (87242) 25-95-75** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060640008295**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: (7172) 40-06-31** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140640000306**

Договор (контракт) Договор на выполнение субподрядных работ от 27.08.2018г.

Номер документа	Дата составления
50	**20.12.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР			усл.	1	18 431 925,65	18 431 925,65
				Итого	1	x	18 431 925,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**

Генподрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Субподрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**

Наименование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В отчетном месяце:	18 431 924,00	16 457 077,00							1 974 847,00	18 431 924,00
в т.ч.:										
Итого:	**100 438 282,70**									

Генподрядчик:_____ **м.п.**

Субподрядчик:_____ **м.п.**

именование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

именование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен.

Объект номер - 2

Акт выполненных работ №18
от 20 Декабря 2018г

на Площадку водопроводных сооружений

ование: НВ

тавлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4851,4200		128,17	621806	59,1 / 104882
	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1132,6884		162,54	184109	59,1 / 31058
	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3	м3 грунта	35,0316		5632,38	197311	59,1 / 65255
	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	113,2100		188,43	21332	59,1 / 3435
	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	224,1558		249,61	55951	
	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	113,2100		21,71	2457	59,1 / 435
	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1	м3 грунта	36,9500		1068,75	39490	59,1 / 13060
	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	40,6450		1476,09	59996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	564,9600		1173,81	663157	59,1 219319
0	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5417,2300		18,18	98474	59,1 13930
1	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	5417,2300		195,30	1057964	59,1 292181
		Трубопроводы и арматура						
	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод	0,3100		563210,02	174595	62,1 52734
	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	311,2400		2014,21	626903	
	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод	0,1000		563210,02	56321	62,1 17011
	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100,4000		1535,68	154183	
	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод	0,0450		492559,15	22165	62,1 6932
	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,1800		516,38	23330	
	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровод	0,4100		1577382,49	646727	62,1 43655
	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровод	0,0450		986680,76	44401	62,1 4742
	1-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000		2430,50	9722	62,1 2795
	3-040102-0205 РСНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000		32606,11	130424	

	2	3	4	5	6	7	8	9
4	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000		2373,29	9493	62,1 2717
5	23-040102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000		27867,59	111470	
	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1469,68	2939	62,1 869
	23-040901-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		12995,81	25992	
	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	26,0000		1209,17	31438	62,1 9524
	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	13,0000		2330,44	30296	
	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	13,0000		1810,68	23539	
		Водопроводные колодцы 1500 мм						
	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетон	4,6950		38410,56	180338	62,1 26752
	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1,0000		19204,27	19204	
	1-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	5,0000		13490,86	67454	

	2	3	4	5	6	7	8	9
6	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4,0000		20441,68	81767	
	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3,0000		14768,45	44305	
	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3,0000		7343,78	22031	
	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,0000		4829,04	24145	
	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3,0000		2389,38	7168	
	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,0000		17624,86	52875	
	1-080201-0109 СНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка горловины колодца	м3 кладки	0,2450		34592,52	8475	50,8 / 584
	1-130814-2208 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 да	Скобы ходовые	шт.	26,0000		634,70	16502	
		Водопроводные колодцы 2000 мм						
	-221301-0101 СНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетон	11,6800		38410,56	448635	62,1 / 66553

	2	3	4	5	6	7	8	9
7	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	4,0000		40358,20	161433	
	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	4,0000		20032,46	80130	
	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	6,0000		30048,70	180292	
	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	4,0000		33573,19	134293	
	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	4,0000		7343,78	29375	
	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4,0000		2389,38	9558	
	1-040301-0104 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 да	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,0000		4829,04	38632	
	-030101-0304 СНБ РК 2015 в нах IV артала 2017 да	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		17624,86	70499	

	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка горловины колодца	м3 кладки	0,2450		34592,52	8475	50,8
5	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые	шт.	40,0000		634,70	25388	584
	ГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:							
	в том числе:		Тенге				5108029	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1257802	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1040660	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				379900	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2759753	
		- перевозка грузов	Тенге				49814	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				979010	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6087039	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				243482	
	ИТОГО:		Тенге				6330520	
	Сметная прибыль		Тенге				506442	
	ИТОГО по смете:		Тенге				6836962	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:Р=0,8827132		Тенге				6 035 077	
	НДС 12%		Тенге				724 209	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				6 759 286	

ПОДРЯДЧИК: _____ **М.П.**

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **М.П.**

енование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

енование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области. КПП

Объект номер - 3-1

Акт выполненных работ №19
от 20 Декабря 2018г

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ание: ЭЛ

влена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
			на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
2	3	4	5	6	7	8	9
	Силовое электрооборудование						
13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1,0000		4123,77	4124	42,8 / 893
23-070201-0322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000		9618,82	9619	
13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1,0000		4176,92	4177	42,8 / 731
3-070204-0928 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000		6808,43	6808	
3-080305-1002 СНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1,0000		1306,72	1307	42,8 / 336
3-070501-0206 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 да	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	1,0000		13912,48	13912	
-080303-0601 СНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5,0000		2421,04	12105	42,8 / 1806

2	3	4	5	6	7	8	9
23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		488,20	488	
23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1447,12	1447	
23-070204-0643 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1470,03	1470	
23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1447,12	1447	
23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		4021,26	4021	
21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Метизы.Аксессуары для монтажа шкафа	т	0,0010		145922,08	146	
3-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1,0000		4123,77	4124	42,8 / 893
1-080401-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		62654,34	62654	
3-110201-0101 СНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2,0000		1497,93	2996	44 / 797

2	3	4	5	6	7	8	9
23-051501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Датчик температуры накладной модели 5267, типа Samson, прим ДТКБ-48	шт.	2,0000		13789,41	27579	
13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1,0000		4123,77	4124	42,8 893
51-080401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящики управления Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012, прим ЯУО 9601-3474	шт.	1,0000		63337,25	63337	
	Трубы						
13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	129,0000		436,75	56341	42,8 10250
23-011305-0102 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	34,6800		58,51	2029	
23-011305-0103 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	96,9000		78,02	7560	
13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	95,0000		547,26	51989	42,8 10101
3-011305-0104 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах V квартала 017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	96,9000		125,02	12115	
	Кабели						
3-080201-0901 СНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	224,0000		278,98	62492	42,8 11106

2	3	4	5	6	7	8	9
23-060128-0504 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0071		813982,04	5812	
23-060128-0503 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0071		569968,09	4070	
23-060128-0305 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0337		337003,36	11344	
23-060128-0304 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0173		216178,81	3749	
23-060128-0302 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах V квартала 017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0082		137615,73	1123	
3-060201-0402 СНБ РК 2015 =1,02 в ценах V квартала 017 года	Кабели контрольные КВВГ 10х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0051		378741,15	1932	
	Заземление						
-080502-1602 СНБ РК 2015	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	2,0000		181,70	363	42,8 / 82

2	3	4	5	6	7	8	9
23-070222-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 10 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176, прим Шина дополнительного уравнивания потенциалов	шт.	1,0000		6735,97	6736	
23-070222-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78, прим Главная заземляющая шина	шт.	1,0000		15491,63	15492	
13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	30,0000		477,79	14334	42,8 1533
13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,0000		577,16	10389	42,8 933
13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15,0000		531,19	7968	42,8 988
13-080206-1707 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	5,0000		438,25	2191	42,8 391
23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0000		442,45	2212	
23-080306-0107 РСНБ РК 2015 прим. в ценах V квартала 2017 года	Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44, коробка пластмассовая У-409У	шт.	4,0000		486,06	1944	
	Электроосвещение						
3-080305-0402 СНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	8,0000		2463,63	19709	42,8 4263
3-070102-1402 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 да	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ЭПРА ГОСТ 17677-82, прим AOT.PRS-218	шт.	6,0000		4324,52	25947	

2	3	4	5	6	7	8	9
23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	12,0000		153,47	1842	
23-070106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65, прим NBT17F226	шт.	2,0000		18783,14	37566	
13-080305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		1107,70	2215	42,8 537
23-070101-2501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82, прим "Выход"	шт.	2,0000		22649,95	45300	
13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		1355,91	2712	42,8 637
23-080304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2,0000		1284,37	2569	
	Электроутсновочные изделия						
3-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3,0000		505,62	1517	42,8 385
3-070220-0503 РСНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 ода	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3,0000		295,64	887	
3-080305-0102 СНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5,0000		425,70	2128	42,8 548
3-070218-1502 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 да	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,0000		277,41	1387	
-080305-0105 СНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,0000		425,70	426	42,8 110

2	3	4	5	6	7	8	9
							1440
23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,0000		291,14	291	
23-061707-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20, КУВ-1МУХЛ3	шт.	9,0000		79,08	712	
23-070202-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, коробка ответвительная У-192	шт.	8,0000		233,81	1870	
	Трубы						
13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30,0000		436,75	13103	42,8 2384
23-011305-0103 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	5,1000		78,02	398	
3-010504-0102 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах V квартала 017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	25,5000		28,71	732	
3-020301-0202 СНБ РК 2015 в енах IV вартала 2017 да	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		211,33	1268	
	Кабели						
-080201-0901 СНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30,0000		278,98	8370	42,8 1487

2	3	4	5	6	7	8	9
13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	42,0000		702,88	29521	42,8 / 3221
23-060128-0304 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204		216178,81	4410	
23-060128-0402 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153		195188,46	2986	
23-060128-0302 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255		137615,73	3509	
23-060128-0203 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0122		92444,79	1132	
ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:							
том числе:		Тенге				586231	
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				112602	
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				48170	
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				16570	
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				313287	
- перевозка грузов		Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				112172	
кладные расходы I уровня		Тенге				55307	
ого с накладными расходами I уровня		Тенге				641538	
кладные расходы II уровня		Тенге				25662	
ОГО:		Тенге				667200	
етная прибыль		Тенге				53376	
ОГО по смете:		Тенге				720576	

2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: P= 0,8827127	Тенге				**636 062**	
	НДС 12%	Тенге				**76 327**	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				**712 389**	

ПОДРЯДЧИК: _____ **М.П.**

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **м.п.**

Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области. Насосная

Объект номер - 2-7

Акт выполненных работ №20
от 20 Декабря 2018г

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Основание: ЭЛ

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Силовое электрооборудование						
10	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**18,0000**		**2421,04**	**43579**	**42,8 / 6503**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	18	844,09	15194	
		Итого оплата труда:				**844,09**	**15194**	
10. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,72	11,32	8	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	2,34	173,16	405	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**413**	
10. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,018	136534,20	2458	
10. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000882	381819,66	337	
10. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	21,96	182,65	4011	
10. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,252	428,96	108	
10. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,108	743,06	80	
10. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,018	289,46	5	
10.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,018	1023,77	18	
10.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,216	620,99	134	
10.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	21,96	270,38	5938	
10.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00126	222237,60	280	
10.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,36	2673,62	963	
10.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	18	116,28	2093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,648	377,81	245	
10.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,108	180,74	20	
		Итого материалов:				**927,16**	**16689**	
11	**23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1447,12**	**1447**	
12	**23-070204-0643 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1470,03**	**4410**	
13	**23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**1447,12**	**7236**	
14	**23-070204-0640 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1518,15**	**3036**	
15	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**471,01**	**2355**	
16	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**3358,69**	**6717**	
		АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000В						
25	**23-070208-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК, прим ПМЛ 112002**	**шт.**	**2,0000**		**2445,22**	**4890**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**23-070208-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК, прим ПМЛ 151102**	**шт.**	**3,0000**		**2998,57**	**8996**	
29	**13-080305-0110 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1104,95**	**2210**	**42,8 514**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,68	1,36	879,79	1197	
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0048	999,33	5	
		Итого оплата труда:				**600,66**	**1201**	
29. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0024	3336,97	8	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0024	1145,01	3	
29. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,0928	173,16	16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0024	2294,89	6	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0024	853,65	2	
		Итого эксплуатация машин:				**14,79**	**30**	
29. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000055	381819,66	21	
29. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	0,1952	182,65	36	
29. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	0,1952	270,38	53	
29. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0	222237,60	0	
29.10	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,054	1037,54	56	
29.11	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00028	220818,04	62	
		Итого материалов:				**113,62**	**227**	
30	**23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0000**		**359,81**	**720**	
		Измерительная аппаратура						
33	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1306,72**	**1307**	**42,8 336**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,87	0,87	879,79	765	
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	999,33	20	
		Итого оплата труда:				**785,40**	**785**	
33. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3336,97	33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1145,01	11	
33. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2294,89	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	853,65	9	
		Итого эксплуатация машин:				**56,32**	**56**	
33. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	183490,00	6	
		Итого материалов:				**5,50**	**6**	
34	**23-070501-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**65262,88**	**65263**	
		Трубы						
35	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**259,0000**		**436,75**	**113119**	**42,8** **20580**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,22	56,98	833,89	47515	
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,5698	999,33	569	
		Итого оплата труда:				**185,65**	**48084**	
35. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,2849	3336,97	951	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2849	1145,01	326	
35. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	6,993	173,16	1211	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,2849	2294,89	654	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2849	853,65	243	
35. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	12,536	14,56	183	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**2998**	
35. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	5,439	328,07	1784	
35. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,518	223,10	116	
35. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	34,706	182,65	6339	
35.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	34,706	270,38	9384	
35.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,002486	222237,60	553	
35.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	4,662	1453,50	6776	
35.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	17,353	216,24	3752	
35.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	46,62	11,22	523	
35.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,59	150,96	391	
		Итого материалов:				**114,36**	**29618**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**171,3600**		**28,71**	**4920**	
37	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**90,7800**		**44,77**	**4064**	
38	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**51,0000**		**547,26**	**27910**	**42,8 5423**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,29	14,79	833,89	12333	
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,3366	999,33	336	
		Итого оплата труда:				**248,42**	**12670**	
38. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,1683	3336,97	562	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,1683	1145,01	193	
38. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	1,377	173,16	238	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,1683	2294,89	386	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,1683	853,65	144	
38. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	3,55	14,56	52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**24,27**	**1238**	
38. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,071	328,07	351	
38. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,204	223,10	46	
38. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	6,834	182,65	1248	
38.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	6,834	270,38	1848	
38.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00049	222237,60	109	
38.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,918	1453,50	1334	
38.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	3,417	216,24	739	
38.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	9,18	11,22	103	
38.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,51	150,96	77	
		Итого материалов:				**114,80**	**5855**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	**23-010504-0104 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**37,0000**		**66,58**	**2464**	
40	**23-010504-0105 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**12,0000**		**83,80**	**1006**	
41	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**6,0000**		**782,37**	**4694**	**42,8 632**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,29	1,74	833,89	1451	
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0264	999,33	26	
		Итого оплата труда:				**246,23**	**1477**	
41. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0132	3336,97	44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0132	1145,01	15	
41. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	1,074	173,16	186	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0132	2294,89	30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0132	853,65	11	
41. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,2664	14,56	4	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**44,03**	**264**	
41. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,18	328,07	59	
41. 8	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000131	183490,00	24	
41. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	1,308	182,65	239	
41.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	1,308	270,38	354	
41.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000063	222237,60	14	
41.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,01	0,06	1453,50	87	
41.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	1,5	216,24	324	
41.14	24-040207-0808	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,6	11,22	7	
41.15	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,6	11,22	7	
41.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	0,3	116,28	35	
41.17	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,00309	220818,04	682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**305,31**	**1832**	
42	**23-061705-0107 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**	**м**	**4,0800**		**215,80**	**880**	
43	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**2,0400**		**110,28**	**225**	
		Кабели						
44	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**316,0000**		**278,98**	**88159**	**42,8 15668**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	31,6	853,65	26975	
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	11,945	806,30	9631	
		Итого оплата труда:				**115,84**	**36606**	
44. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,232	3336,97	4112	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,232	1145,01	1411	
44. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	9,48	2264,70	21469	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	9,48	756,11	7168	
44. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	9,48	10,95	104	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,232	2294,89	2828	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,232	853,65	1052	
		Итого эксплуатация машин:				**90,23**	**28514**	
44. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,1264	328,07	41	
44. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,002528	281414,94	711	
44. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,030336	1671,43	51	
44.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,012956	2673,62	35	
44.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00158	3979619,26	6288	
44.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,026291	361,08	9	
44.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1896	1037,54	197	
		Итого материалов:				**23,20**	**7332**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**179,0000**		**781,51**	**139890**	**42,8** **15995**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,14	25,06	853,65	21392	
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	17,846	895,43	15980	
		Итого оплата труда:				**208,79**	**37373**	
45. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,7518	3336,97	2509	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,7518	1145,01	861	
45. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	6,999	2264,70	15850	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0391	6,999	756,11	5292	
45. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	6,999	10,95	77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	9,344	3505,46	32754	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0522	9,344	983,07	9186	
45. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,7518	2294,89	1725	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,7518	853,65	642	
		Итого эксплуатация машин:				**295,62**	**52915**	
45. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,179	328,07	59	
45. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,002864	281414,94	806	
45.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	44,392	182,65	8108	
45.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,043855	1671,43	73	
45.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	44,392	270,38	12003	
45.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00179	2673,62	5	
45.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000895	3979619,26	3562	
45.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	18,258	233,58	4265	
45.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,037232	361,08	13	
45.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	5,155	1037,54	5349	
		Итого материалов:				**191,30**	**34242**	
46	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0663**		**137615,73**	**9124**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0490**		**216178,81**	**10584**	
48	**23-060128-0305 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0663**		**337003,36**	**22343**	
49	**23-060128-0402 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0408**		**195188,46**	**7964**	
50	**23-060128-0501 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0459**		**239867,45**	**11010**	
51	**23-060128-0502 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0306**		**371322,12**	**11362**	
52	**23-060128-0503 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1071**		**569968,09**	**61044**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	**23-060128-0504 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0428**		**813982,04**	**34871**	
54	**23-060128-0505 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0153**		**1343480,67**	**20555**	
55	**23-060201-0102 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0153**		**161103,42**	**2465**	
56	**23-060201-0303 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0255**		**327958,52**	**8363**	
		Заземление и молниезащита						
57	**13-080502-1602 РСНБ РК 2015**	**Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям**	**м**	**2,0000**		**181,70**	**363**	**42,8 / 82**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,11	0,22	824,33	181	
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0057	0,0114	853,65	10	
		Итого оплата труда:				**95,54**	**191**	
57. 3	32-030303-0301	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	0,0051	0,0102	65,49	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0035	0,007	173,16	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 5	33-010201-0103	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0057	0,0114	2493,39	28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	0,0114	853,65	10	
		Итого эксплуатация машин:				**15,15**	**30**	
57. 6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,04	328,07	13	
57. 7	21-130812-1017	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0182	0,0364	265,01	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57. 8	21-130814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,000002	0,000003	110114,62	0	
57. 9	22-040201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,00593	0,01186	333,74	4	
57.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,005	0,01	299,06	3	
		Итого материалов:				**15,05**	**30**	
58	**23-070222-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 10 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176, прим Шина дополнительного уравнивания потенциалов**	**шт.**	**1,0000**		**6735,97**	**6736**	
59	**23-070222-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78, прим Главная заземляющая шина**	**шт.**	**1,0000**		**15491,63**	**15492**	
60	**13-080208-0203 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**32,0000**		**477,79**	**15289**	**42,8** **1635**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,13	4,16	833,89	3469	
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,352	999,33	352	
		Итого оплата труда:				**119,40**	**3821**	
60. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,176	3336,97	587	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,176	1145,01	202	
60. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	2,301	173,16	398	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,176	2294,89	404	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,176	853,65	150	
		Итого эксплуатация машин:				**43,43**	**1390**	
60. 6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,16	328,07	52	
60. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000512	222237,60	114	
60. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,184	1037,54	1228	
60. 9	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,02592	220818,26	5724	
		Итого материалов:				**222,45**	**7118**	
61	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**15,0000**		**577,16**	**8657**	**42,8** **778**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	2,1	833,89	1751	
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,066	999,33	66	
		Итого оплата труда:				**121,14**	**1817**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,033	3336,97	110	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,033	1145,01	38	
61. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,4695	173,16	81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,033	2294,89	76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,033	853,65	28	
		Итого эксплуатация машин:				**17,81**	**267**	
61. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000135	222237,60	30	
61. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,555	1037,54	576	
61. 8	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0195	220818,26	4306	
		Итого материалов:				**327,45**	**4912**	
62	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**15,0000**		**531,19**	**7968**	**42,8 988**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,18	2,7	833,89	2252	
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,057	999,33	57	
		Итого оплата труда:				**153,90**	**2308**	
62. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0285	3336,97	95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0285	1145,01	33	
62. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,504	173,16	87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0285	2294,89	65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0285	853,65	24	
		Итого эксплуатация машин:				**16,52**	**248**	
62. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	1,23	182,65	225	
62. 7	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	1,23	270,38	333	
62. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000135	222237,60	30	
62. 9	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,225	216,24	49	
62.10	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0006	181504,21	109	
62.11	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,36	377,81	136	
62.12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0138	197519,15	2726	
		Итого материалов:				**240,44**	**3607**	
63	**13-080206-1706 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**5,0000**		**359,39**	**1797**	**42,8 306**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	0,8	833,89	667	
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,047	999,33	47	
		Итого оплата труда:				**142,82**	**714**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,0235	3336,97	78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0235	1145,01	27	
63. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0425	0,2125	173,16	37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,0235	2294,89	54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0235	853,65	20	
		Итого эксплуатация машин:				**33,83**	**169**	
63. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00002	0,0001	19056,63	2	
63. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,105	328,07	34	
63. 8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	0,61	182,65	111	
63. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	0,61	270,38	165	
63.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,000053	222237,60	12	
63.11	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0015	4645,79	7	
63.12	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,004	7780,56	31	
63.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,051	150,96	8	
63.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,06	0,3	116,28	35	
63.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0025	0,0125	1584,43	20	
63.16	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,00015	220818,04	33	
		Итого материалов:				**91,59**	**458**	
64	**23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0000**		**213,27**	**1066**	
65	**13-080208-0205 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм, прим 10 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**12,0000**		**493,09**	**5917**	**42,8** / **699**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,15	1,8	833,89	1501	
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,132	999,33	132	
		Итого оплата труда:				**136,08**	**1633**	
65. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,066	3336,97	220	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,066	1145,01	76	
65. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,8628	173,16	149	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
65. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,066	2294,89	151	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,066	853,65	56	
		Итого эксплуатация машин:				**43,43**	**521**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65. 6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,06	328,07	20	
65. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,000216	222237,60	48	
65. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	0,288	1037,54	299	
65. 9	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,01104	197519,15	2181	
		Итого материалов:				**212,26**	**2547**	
66	**13-080208-0204 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм, прим 6 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**25,0000**		**364,74**	**9119**	**42,8 1439**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,15	3,75	833,89	3127	
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,235	999,33	235	
		Итого оплата труда:				**134,48**	**3362**	
66. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,1175	3336,97	392	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,1175	1145,01	135	
66. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	1,798	173,16	311	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
66. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,1175	2294,89	270	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,1175	853,65	100	
		Итого эксплуатация машин:				**38,92**	**973**	
66. 6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,125	328,07	41	
66. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,0002	222237,60	44	
66. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,5	1037,54	519	
66. 9	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,01	197519,15	1975	
		Итого материалов:				**103,18**	**2579**	
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты Электроосвещение						
67	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1579,43**	**1579**	**42,8 394**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	1	879,79	880	
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	999,33	40	
		Итого оплата труда:				**919,76**	**920**	
67. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	11,32	3	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3336,97	67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1145,01	23	
67. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2294,89	46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	853,65	17	
		Итого эксплуатация машин:				**115,58**	**116**	
67. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,96	17	
		Итого материалов:				**17,16**	**17**	
68	**23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**7664,59**	**7665**	
69	**23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**4450,48**	**4450**	
70	**23-070104-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**0,1000**		**617,51**	**62**	
71	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**518,71**	**519**	**42,8 / 136**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,36	0,36	879,79	317	
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008	999,38	1	
		Итого оплата труда:				**317,52**	**318**	
71. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,064	11,32	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	3336,97	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1145,01	0	
71. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	2294,89	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	853,65	0	
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**3**	
71. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0102	428,96	4	
71. 7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000002	290158,54	0	
71. 8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000003	230638,48	1	
71. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0011	620,99	1	
		Итого материалов:				**6,21**	**6**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	**23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**1,0000**		**451,08**	**451**	
73	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**8,0000**		**1888,69**	**15109**	**42,8 3211**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,76	6,08	879,79	5349	
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	2,768	777,90	2153	
		Итого оплата труда:				**937,79**	**7502**	
73. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,124	3336,97	414	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,124	1145,01	142	
73. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	2,52	1048,99	2643	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	2,52	756,11	1905	
73. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,124	2294,89	285	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,124	853,65	106	
		Итого эксплуатация машин:				**417,73**	**3342**	
73. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000252	19879,88	5	
73. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	16,32	89,80	1466	
73. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,224	355,80	80	
		Итого материалов:				**193,78**	**1550**	
74	**23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**8,0000**		**1651,40**	**13211**	
75	**23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт, прим Б-230-240-100**	**шт.**	**8,0000**		**781,34**	**6251**	
76	**23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**4,0000**		**690,89**	**2764**	
77	**13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1106,97**	**4428**	**42,8 1028**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,68	2,72	879,79	2393	
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,008	999,33	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**600,26**	**2401**	
77. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,004	3336,97	13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,004	1145,01	5	
77. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,1856	173,16	32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,004	2294,89	9	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,004	853,65	3	
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**55**	
77. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,000142	381819,66	54	
77. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	0,3904	182,65	71	
77. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	0,3904	270,38	106	
77. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000001	222237,60	0	
77.10	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,108	1037,54	112	
77.11	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00056	220818,04	124	
		Итого материалов:				**116,71**	**467**	
78	**23-080306-0107 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка разветвительная JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44, коробка пластмассовая IP 64 тип У-409У1**	**шт.**	**5,0000**		**486,06**	**2430**	
79	**13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования, шкаф с выключателем и приспособлением для пломбирования**	**шт.**	**8,0000**		**3192,49**	**25540**	**42,8 / 6340**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	2,09	16,72	833,89	13943	
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,109	0,872	999,33	871	
		Итого оплата труда:				**1851,76**	**14814**	
79. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0545	0,436	3336,97	1455	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	0,436	1145,01	499	
79. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0545	0,436	2294,89	1001	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	0,436	853,65	372	
		Итого эксплуатация машин:				**306,94**	**2455**	
80	**23-070202-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм, коробка ответвительная У-192**	**шт.**	**8,0000**		**233,81**	**1870**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Трубы						
82	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**110,0000**		**436,75**	**48043**	**42,8 8741**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,22	24,2	833,89	20180	
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,242	999,33	242	
		Итого оплата труда:				**185,65**	**20422**	
82. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,121	3336,97	404	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,121	1145,01	139	
82. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,97	173,16	514	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
82. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,121	2294,89	278	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,121	853,65	103	
82. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	5,324	14,56	78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**1273**	
82. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,31	328,07	758	
82. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,22	223,10	49	
82. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	14,74	182,65	2692	
82.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	14,74	270,38	3985	
82.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,001056	222237,60	235	
82.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	1,98	1453,50	2878	
82.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	7,37	216,24	1594	
82.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	19,8	11,22	222	
82.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,1	150,96	166	
		Итого материалов:				**114,36**	**12579**	
83	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**112,2000**		**28,71**	**3221**	
84	**23-020301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**180,09**	**900**	
		Кабели						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**110,0000**		**278,98**	**30688**	**42,8 5454**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	11	853,65	9390	
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	4,158	806,30	3353	
		Итого оплата труда:				**115,84**	**12743**	
85. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,429	3336,97	1432	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,429	1145,01	491	
85. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3,3	2264,70	7474	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	3,3	756,11	2495	
85. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	3,3	10,95	36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,429	2294,89	985	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,429	853,65	366	
		Итого эксплуатация машин:				**90,23**	**9926**	
85. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,044	328,07	14	
85. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00088	281414,94	248	
85. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,01056	1671,43	18	
85.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00451	2673,62	12	
85.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00055	3979619,26	2189	
85.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,009152	361,08	3	
85.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,066	1037,54	68	
		Итого материалов:				**23,20**	**2552**	
86	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**5,0000**		**702,88**	**3514**	**42,8 383**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,12	0,6	853,65	512	
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	0,43	892,14	384	
		Итого оплата труда:				**179,16**	**896**	
86. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,012	3336,97	40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,012	1145,01	14	
86. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	0,174	2264,70	394	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,174	756,11	132	
86. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	0,174	10,95	2	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	0,232	3505,46	813	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	0,232	983,07	228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,012	2294,89	28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,012	853,65	10	
		Итого эксплуатация машин:				**255,36**	**1277**	
86. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,005	328,07	2	
86. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00008	281414,94	23	
86.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	1,24	182,65	226	
86.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,001225	1671,43	2	
86.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	1,24	270,38	335	
86.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00005	2673,62	0	
86.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000025	3979619,26	99	
86.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	0,51	233,58	119	
86.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00104	361,08	0	
86.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,144	1037,54	149	
		Итого материалов:				**191,30**	**956**	
87	**23-060128-0402 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах**	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0102**		**195188,46**	**1991**	
88	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0816**		**137615,73**	**11229**	
89	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0204**		**216178,81**	**4410**	
90	**23-060128-0203 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах**	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0051**		**92444,79**	**471**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**144184**	**97265**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**89539**	
	Материалы -		Тенге				**18128**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**60015**	
		Накладные расходы -	Тенге				**30296**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**25687**	**25687**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4609**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9587**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**129421**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				60015	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				54645	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				54645	
		Накладные расходы -	Тенге				2186	
		Сметная прибыль -	Тенге				4546	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				61378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				190798	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				71	
		Сметная заработная плата -	Тенге				60015	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				795172	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				192735	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				108473	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				34518	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				493964	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				97264	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				892436	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				35697	
	ИТОГО:		Тенге				928133	
	Сметная прибыль		Тенге				74251	
	ИТОГО по смете:		Тенге				1002384	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента:P=0,8827132		Тенге				884 826	
	НДС 12%		Тенге				106 179	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				991 005	

ПОДРЯДЧИК_____м.п.

СУБПОДРЯДЧИК_____м.п.

вание стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

вание объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области. Насосная

Объект номер - 2-7

Акт выполненных работ №21
от 20 Декабря 2018г

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ние: ОВ

лена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопление						
13-080104-0101 РСНБ РК 2015	Преобразователь массой до 0,15 т. Монтаж электрического ковектора	шкаф	4,0000		17995,03	71980	42,8 / 10880
23-051002-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	3,0000		15654,91	46965	
23-051002-0202 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором, ЭВУБ-0,5	шт.	1,0000		15654,91	15655	
	Вентиляция						
11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,0000		1789,94	3580	60,4 / 1090
23-050306-1828 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм, прим АРНН 150х150	шт.	1,0000		2557,98	2558	
23-050306-2061 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 600 мм	шт.	1,0000		11737,69	11738	

2	3	4	5	6	7	8	9
11-201501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**8479,06**	**8479**	**60,4 / 2747**
23-050403-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-4, Р 0,25 кВт, n 1350 об/мин ГОСТ 11442-90**	**комплект**	**1,0000**		**45959,50**	**45960**	
11-200801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	**дефлектор**	**1,0000**		**4038,92**	**4039**	**60,4 / 1276**
23-050301-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 250 мм**	**шт.**	**1,0000**		**10398,82**	**10399**	
ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге				**181079**	
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**32238**	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4739**	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1648**	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**144102**	
	- перевозка грузов	Тенге				**0**	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня		Тенге				**15993**	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**197072**	
Накладные расходы II уровня		Тенге				**7883**	
ИТОГО:		Тенге				**204955**	
Сметная прибыль		Тенге				**16396**	
ИТОГО по смете:		Тенге				**221352**	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,88271251		Тенге				**195 390**	
НДС 12%		Тенге				**23 447**	
ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				**218 837**	

ПОДРЯДЧИК: _____ м.п.

СУБПОДРЯДЧИК: _____ м.п.

ование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

ование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области. КПП

Объект номер - 3-1

Акт выполненных работ №22
от 20 Декабря 2018г

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ние: ВК

лена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма %
			на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1						
11-160501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**5,0000**		**3036,94**	**15185**	**60,4 4670**
23-010501-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,6970**		**67,62**	**182**	
23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1,7980**		**87,08**	**157**	
11-160501-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**6,0000**		**1827,68**	**10966**	**60,4 3485**
23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,3940**		**166,78**	**900**	
11-160401-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**0,7000**		**18121,70**	**12685**	**60,4 847**

2	3	4	5	6	7	8	9
3-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		1381,51	2763	
3-041001-2801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000		2762,48	2762	
1-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровод	11,0000		95,95	1055	60,4 / 343
	Водомерный узел						
11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровод	2,0000		2252,68	4505	60,4 / 354
11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровод	2,0000		1725,70	3451	60,4 / 354
11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровод	1,0000		1648,33	1648	60,4 / 177
23-040901-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		3034,22	3034	
23-040901-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		2226,16	4452	
23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		1381,51	2763	
11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000		655,06	655	60,4 / 212

2	3	4	5	6	7	8	9
23-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1,0000		19099,15	19099	
11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,0000		1329,62	1330	60,4 / 408
23-041013-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000		807,94	808	
11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,0000		353,84	708	60,4 / 52
11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000		2701,45	2701	60,4 / 120
11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровод	5,0000		95,95	480	60,4 / 156
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				70990	11178
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				32871	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				32871	
Накладные расходы -		Тенге				1315	
Сметная прибыль -		Тенге				2735	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				36921	
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				38119	
Материалы -		Тенге				17818	
Всего заработная плата -		Тенге				18507	
Сдача и испытание -		Тенге				32	
Накладные расходы -		Тенге				13150	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				11178	11178
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				1972	
Сметная прибыль -		Тенге				4101	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				55370	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				21	
Сметная заработная плата -		Тенге				18507	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				92291	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				21	
Сметная заработная плата -		Тенге				18507	

РАЗДЕЛ 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3

2	3	4	5	6	7	8	9
1-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровод	4,0000		3036,94	12148	60,4 3736
3-010501-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001, прим ТПП 2	м	2,6970		67,62	182	
23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001, прим ТПП 2	м	0,8990		87,08	78	
23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		1381,51	1382	
11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1,0000		1108,18	1108	60,4 361
23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000		4297,97	4298	
11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1,0000		12297,57	12298	60,4 4045
51-040106-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические проточные мощность 4,5 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	1,0000		10810,80	10811	
11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровод	4,0000		95,95	384	60,4 125
) ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				29739	8267
	В том числе:						
Стоимость оборудования -		Тенге				9625	
Накладные расходы -		Тенге				385	
Сметная прибыль -		Тенге				801	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				10811	
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5289	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5289	
	Накладные расходы -	Тенге				212	
	Сметная прибыль -	Тенге				440	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5940	
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				14826	
	Материалы -	Тенге				126	
	Всего заработная плата -	Тенге				13686	
	Накладные расходы -	Тенге				9190	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				8266	8266
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				924	
	Сметная прибыль -	Тенге				1921	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				25937	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16	
	Сметная заработная плата -	Тенге				13686	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42688	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16	
	Сметная заработная плата -	Тенге				13686	
	РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1						
11-160501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**6,0000**	**929,37**	**5576**		**60,4 1863**
23-010604-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**5,9280**	**477,09**	**2828**		
11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1,0000**	**3323,38**	**3323**		**60,4 1023**
23-030102-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**	**5636,73**	**5637**		
23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,0000**	**987,62**	**988**		
11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,0000**	**4098,01**	**4098**		**60,4 1167**

2	3	4	5	6	7	8	9
23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,0000**		**15925,53**	**15926**	
11-160401-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**0,7000**		**18121,70**	**12685**	**60,4 / 847**
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**40561**	**4900**
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22594**	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**22594**	
Накладные расходы -		Тенге				**904**	
Сметная прибыль -		Тенге				**1880**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**25378**	
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**17967**	
Материалы -		Тенге				**9653**	
Всего заработная плата -		Тенге				**8111**	
Накладные расходы -		Тенге				**5813**	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**4899**	**4899**
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**914**	
Сметная прибыль -		Тенге				**1902**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**25683**	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**9**	
Сметная заработная плата -		Тенге				**8111**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**51061**	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**9**	
Сметная заработная плата -		Тенге				**8111**	
О ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге				**141290**	
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**38783**	
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**4532**	
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**1520**	
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**88351**	
- перевозка грузов		Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**9625**	
Накладные расходы I уровня		Тенге				**24343**	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**165634**	
Накладные расходы II уровня		Тенге				**6625**	
ИТОГО:		Тенге				**172259**	

2	3	4	5	6	7	8	9
Сметная прибыль		Тенге				13781	
ИТОГО по смете:		Тенге				186040	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: P= 0,88271148		Тенге				164 220	
НДС 12%		Тенге				19 706	
ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				183 926	

ПОДРЯДЧИК: _____ **м.п.**

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **м.п.**

вание стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

вание объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области. КПП

Объект номер - 3-1

Акт выполненных работ №23
от 20 Декабря 2018г

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ие: ОВ

лена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопление						
13-080104-0101 РСНБ РК 2015	Преобразователь массой до 0,15 т. Монтаж электрического ковектора	шкаф	4,0000		17995,03	71980	42,8 / 10880
23-051002-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	3,0000		15654,91	46965	
23-051002-0202 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором, ЭВУБ-0,5	шт.	1,0000		15654,91	15655	
	Вентиляция						
11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0000		1789,94	1790	60,4 / 545
23-050306-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,0000		1263,99	1264	
11-200101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхност	0,6000		5858,40	3515	60,4 / 459

2	3	4	5	6	7	8	9
ЛО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		Тенге				**113800**	
Итого прямые затраты:							
в том числе:		Тенге				**25548**	
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4345**	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1536**	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**83906**	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**	
	- перевозка грузов	Тенге				**0**	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**11885**	
Накладные расходы I уровня		Тенге				**125684**	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5027**	
Накладные расходы II уровня		Тенге				**130712**	
ИТОГО:		Тенге				**10457**	
Сметная прибыль		Тенге				**141169**	
ИТОГО по смете:		Тенге				**124 612**	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: P= 0,88271226		Тенге				**14 953**	
НДС 12%		Тенге				**139 565**	
ВСЕГО по акту с учетом НДС							

ПОДРЯДЧИК: _____ **м.п.**

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **м.п.**

вание стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

вание объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 6

Акт выполненных работ №24
от 20 Декабря 2018г

на КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ К1

ние: НВ

лена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
			на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9
	Земляные работы						
11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12,8900	128,17	1652		59,1 279
11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3,7636	162,54	612		59,1 103
11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3	м3 грунта	0,1164	5632,38	656		59,1 217
11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,6700	188,43	3141		59,1 506
41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	33,0066	249,61	8239		
11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,6700	21,71	362		59,1 64
11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,9980	1173,81	2345		59,1 776
11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,9820	18,18	327		59,1 46
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	17,9820	195,30	3512		59,1 970

2	3	4	5	6	7	8	9
1-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,8800		3123,20	2748	62,1 / 420
1-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровод	0,0080		659382,70	5275	62,1 / 1449
3-010503-0201 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	8,0640		637,39	5140	
11-231101-0101 РСНБ РК 2015	Присоединение канализационных трубопроводов к септику	врезка	1,0000		26735,33	26735	62,1 / 8420
21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный	м3	0,6820		1476,09	1007	
	Выгреб-септик V=3,14 м3						
11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7200		23424,96	16866	48,5 / 380
11-230601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкци	2,2400		32185,48	72095	62,1 / 11498
21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,0000		40358,20	40358	
21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1,0000		20032,46	20032	
21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1,0000		30048,70	30049	

2	3	4	5	6	7	8	9
1-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,0000		3035,13	6070	
21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,0000		2389,38	2389	
21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,0000		33573,19	33573	
23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		11254,91	11255	
11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка деревянной утепленной крышки	м2	0,2900		3928,93	1139	59,8 33
11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальника набивного	т	0,0200		252251,35	5045	48,5 456
11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровод	0,0005		423723,24	212	62,1 69
11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка горловины колодца	м3 кладки	0,0980		34592,52	3390	50,8 234
11-150208-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатури	15,7000		1728,48	27137	54,8 5480
11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	5,3500		909,76	4867	60,3 229
11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,3500		1377,73	7371	60,3 385
О ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		Тенге				274269	
Итого прямые затраты:							
в том числе:		Тенге				47084	
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				17563	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6751	
	- в том числе зарплата машинистов						

2	3	4	5	6	7	8	9
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				202287	
	- перевозка грузов	Тенге				7335	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня		Тенге				32234	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				306502	
Накладные расходы II уровня		Тенге				12260	
ИТОГО:		Тенге				318762	
Сметная прибыль		Тенге				25501	
ИТОГО по смете:		Тенге				344263	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: P= 0,88271384		Тенге				303 886	
НДС 12%		Тенге				36 466	
ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				340 352	

ПОДРЯДЧИК:_____ м.п.

СУБПОДРЯДЧИК:_____ м.п.

иный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

вание стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

вание объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 6

Акт выполненных работ №25
от 20 Декабря 2018г

на Септик емк 65 м3

ие: НК

ена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
			на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9
	Земляные работы						
11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	58,4800	128,17	7495		59,1 1264
11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30,3200	162,54	4928		59,1 831
11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3	м3 грунта	5,5400	6758,86	37444		59,1 12384
11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	91,5100	188,43	17243		59,1 2777
41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	181,1898	249,61	45227		
11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	91,5100	21,71	1986		59,1 351
11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,3300	1068,75	9971		59,1 3298
21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,2630	1476,09	15149		

2	3	4	5	6	7	8	9
11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,0100		18,18	1527	59,1 216
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	84,0100		195,30	16407	59,1 4531
	Фундаменты						
11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,8800		6130,53	29917	50,8 2695
11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,5800		22682,02	103884	48,5 2418
11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	17,1200		25124,85	430138	48,5 13301
11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,7600		22483,11	17087	48,5 4776
21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1340		221853,51	29728	
21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7600		216824,18	164786	
11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0024		380187,02	912	48,5 111
11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	14,7800		927,43	13707	50,8 1356
	Монтаж резервуара						
11-090202-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж резервуаров из стеклопластика, вместимостью 65 м3 на давление 0,8 МПа	т	2,9500		133448,16	393672	60,9 76714
ПРАЙС лист ТОО "АКВАСИСТЕМ" г. Алматы РК	Накопительная емкость из стеклопластика FloTenk-EN-65 диаметром 3000мм, длиной 9700 мм	шт	1,0000		7772142,86	7772143	
21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3130		248022,82	77631	

2	3	4	5	6	7	8	9
	ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:	Тенге				8055833	
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				177134	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				185195	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				42699	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7653238	
	- перевозка грузов	Тенге				40266	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня	Тенге				127023	
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				8182856	
	Накладные расходы II уровня	Тенге				327314	
	ИТОГО:	Тенге				8510170	
	Сметная прибыль	Тенге				680814	
	ИТОГО по смете:	Тенге				9190984	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: P= 0,88271327	Тенге				8 113 004	
	НДС 12%	Тенге				973 560	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				9 086 564	

ПОДРЯДЧИК: _____ **м.п.**

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **м.п.**