Счет-фактура № 00000000005 от 20 мая 2019 г.

Дата совершения оборота: 20.05.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1007232, от 01.07.2017

ИИК поставщика: KZ816017111000007839, в банке АО "Народный Банк", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27-08/18 на выполнение субподрядных работ от 27.08.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс", 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640008295, ИНН/КПП: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақ-Береке 2030", Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақ-Береке 2030"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640008295, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д

ИИК получателя: KZ858560000000284516, в банке АО "БанкЦентрКредит" , БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Курское Есильский район	усл.	1	24 507 587,44	24 507 587,44	12%	2 940 910,49	27 448 497,93		
Всего по счету:					**24 507 587,44**		**2 940 910,49**	**27 448 497,93**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
чик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақ-Береке 2030",Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д, тел.: (87242) 25-95-75** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060640008295**
нитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: (7172) 40-06-31** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140640000306**

ор (контракт) Договор №27-08/18 на выполнение субподрядных работ от 27.08.2018г.

Номер документа	Дата составления
5	**20.05.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Реконструкция водопроводных сетей с.Курское Есильский район			усл.	1	27 448 497,93	27 448 497,93	2 940 910,49
				Итого	1	x	27 448 497,93	2 940 910,49

ния об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

кение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) Директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2019

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

ма **КС-3**
рядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**
подрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**

менование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

вор на выполнение субподрядных работ: от 27.08.2018г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
			27.08.2018г.						

именование ых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
ном месяце:	27 448 497,93	24 507 587,44							2 940 910,49	27 448 497,93
	27 448 497,93									

ПОДРЯДЧИК: _____ **м.п.**

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **м.п.**

рядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
енование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
енование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 7-4

Акт выполненных работ №34
от 20 мая 2019г

на ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
вание: ГП

авлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение из железобетонных панелей						
		Ограждение территории Водопроводных сооружений						
	21-041202-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Панели оград рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	**22,9500**		**53618,87**	**1230553**	
	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**14,8500**		**52977,51**	**786716**	
		Ограждение скважин						
	21-041202-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Панели оград рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	**45,1350**		**53618,87**	**2420088**	
	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**29,2050**		**52977,51**	**1547208**	
	О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**5328139**	
			В том числе:					

2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5328139	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5328139	
	Накладные расходы -	Тенге				213126	
	Сметная прибыль -	Тенге				443301	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5984565	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5984565	
ГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге				5328139	
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5328139	
	- перевозка грузов	Тенге				0	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня	Тенге				0	
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5328139	
	Накладные расходы II уровня	Тенге				213126	
	ИТОГО:	Тенге				5541264	
	Сметная прибыль	Тенге				443301	
	ИТОГО по смете:	Тенге				5984565	
	Временные здания и сооружения 1,3x0,8=1,04%	Тенге				62 239,48	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:	Тенге				6 046 804,48	
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3x1,2=3,96%	Тенге				239 453,46	
	ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:	Тенге				6 286 257,93	
	Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06	Тенге				6 663 433,41	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,88271323061	Тенге				5 881 900,83	
	НДС 12%	Тенге				705 828,10	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				6 587 728,93	

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____ Ерназаров А.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор:_____Ибраев Е.Т.

ограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

дрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

бподрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

1390

менование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

менование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области. Фильтр-поглатитель

Объект номер - 2-6

Акт выполненных работ №35
от 20 мая 2019г

на ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ-2 ШТ. АС

ование: Т.ПР. 0901-9-8.83

тавлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9
	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	82,0050		128,17	10511	59,1 / 1773
	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	19,1578		162,54	3114	59,1 / 525
	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3	м3 грунта	0,5922		5632,38	3335	59,1 / 1103
	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	49,9400		188,43	9410	59,1 / 1515
	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	97,8812		249,61	24432	
	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	49,9400		21,71	1084	59,1 / 192
	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,6400		6130,53	22315	50,8 / 2010
	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	18,0000		2439,16	43905	62,1 / 8857
	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	82,0000		5137,45	421271	62,1 / 82115

	2	3	4	5	6	7	8	9
5	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	16,8840		23403,67	395148	
5	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	66,8300		23667,60	1581706	
	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных (монолитные заделки)	м3	4,0000		24781,72	99127	48,5 4566
	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	168,9600		1299,83	219619	54,8 49973
	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	168,9600		2477,26	418558	50,8 34309
	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	20,2752		34592,52	701370	50,8 48331
	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 60мм	м2	50,4000		2552,68	128655	60,9 8246
	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	7,8000		25370,74	197892	60,9 12591
	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,4000		844,48	42562	60,9 7992
	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	50,4000		201,73	10167	60,9 288
	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	50,4000		1499,95	75597	60,9 13001
	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	50,4000		983,91	49589	60,9 7836
	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,4000		881,78	44442	60,9 7992
	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	50,4000		220,38	11107	60,9 288
	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	15,6000		23979,20	374075	48,5 12121
	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,4820		22483,11	33320	48,5 9314

	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,4820**		**231615,36**	**343254**	
ОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:								
в том числе:			Тенге				**4373064**	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**475965**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**249071**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**86229**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3626276**	
		- перевозка грузов	Тенге				**21752**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**314938**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4688003**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**187520**	
ИТОГО:			Тенге				**4875523**	
Сметная прибыль			Тенге				**390042**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**5265565**	
Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%			Тенге				**54 761,88**	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:			Тенге				**5 320 326,88**	
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%			Тенге				**210 684,94**	
ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:			Тенге				**5 531 011,82**	
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06			Тенге				**5 862 872,53**	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,88271323061			Тенге				**5 175 235,15**	
НДС 12%			Тенге				**621 028,22**	
ВСЕГО по акту с учетом НДС			Тенге				**5 796 263,37**	

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке-2030"

Директор:_____ Ерназаров А.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор:_____Ибраев Е.Т.

грамный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

дрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

бподрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

менование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

менование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2-1

Акт выполненных работ №36
от 20 мая 2019г

на Наружные сети водоснабжения

вание: НВ

авлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1						
		Земляные работы						
	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2478,8832		128,17	317718	59,1 53590
	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	578,0117		162,54	93951	59,1 15849
	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3	м3 грунта	18,6424		6758,86	126001	59,1 41671
	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	127,6376		188,43	24051	59,1 3873
	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	252,7224		249,61	63082	
	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	127,6376		21,71	2770	59,1 490
	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1	м3 грунта	51,0262		1068,75	54534	59,1 18036
	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	56,1288		1476,09	82851	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	256,2245		1173,81	300760	59,1 99467
	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2767,9778		18,18	50316	59,1 7118
	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненно	2767,9778		195,30	540575	59,1 149292
		Трубопроводы и арматура						
	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	28,0000		90333,06	2529326	62,1 24771
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,82	50,96	756,11	38531	
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,4	970,19	1358	
		Итого оплата труда:				**1424,63**	**39890**	
3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,56	3153,14	1766	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,56	1145,01	641	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,84	1794,86	1508	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,84	853,65	717	
		Итого эксплуатация машин:				**116,91**	**3273**	
	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0784	179496,76	14073	
	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	1,68	424,32	713	
	23-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	28	77518,96	2170531	
		Итого материалов:				**78047,01**	**2185316**	
	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	7,0000		2656,12	18593	62,1 5745
	23-051206-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм**	комплект	7,0000		60818,35	425728	
	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка**	шт.	34,0000		1312,17	44614	62,1 10653
	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	-66,7041		-3123,20	-208330	62,1 31838
	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопрово	0,5326		378227,49	201444	62,1 59688
	23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	139,1580		20218,71	2813596	
		Водопроводные колодцы 1500 мм -91 шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетон	70,2410		38410,56	2697996	62,1 400236
51	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	22,0000		19204,27	422494	
2	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 и КС 15-9а	шт.	44,0000		20441,68	899434	
3	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	20,0000		13490,86	269817	
	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС2-15-6	шт.	20,0000		13490,86	269817	
	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	22,0000		14768,45	324906	
	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	44,0000		2389,38	105133	
	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	22,0000		3035,13	66773	
	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	363,8006		909,76	330971	60,3 15568

Водопроводные колодцы 2000 мм -3 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**10,7054**		**909,76**	**9739**	**60,3**
73	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка деревянной утепленной крышки**	**м2**	**18,1824**		**3928,93**	**71437**	**59,8**
								458
								2076
ОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:								
в том числе:			Тенге					
		- зарплата рабочих-строителей					**10613644**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1125662**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**999522**	
		- перевозка грузов	Тенге				**370161**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**8625195**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**56162**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**0**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**876744**	
ИТОГО:			Тенге				**11529645**	
Сметная прибыль			Тенге				**461186**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**11990831**	
Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%			Тенге				**959266**	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:			Тенге				**12950097**	
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%			Тенге				**134 681,01**	
ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:			Тенге				**13 084 778,01**	
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06			Тенге				**518 157,21**	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,88271323061			Тенге				**13 602 935,22**	
НДС 12%			Тенге				**14 419 111,33**	
ВСЕГО по акту с учетом НДС			Тенге				**12 727 940,35**	
			Тенге				**1 527 352,84**	
							14 255 293,19	

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____Ермахаров А.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор:_____Ибраев Е.Т.

рограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

одрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

бподрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

именование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

именование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

Акт выполненных работ №37
от 20 мая 2019г

на ВОДОНАПОРНУЮ БАШНЮ

ование: Т.ПР. 901-5-29

тавлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9
	4-75-2	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3,**	**башня**	**1,0000**		**75327,53**	**75328**	**75 / 24378**
	4-75-3	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3,**	**башня**	**1,0000**		**659793,98**	**659794**	**75 / 38652**
		ГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге				**591459**	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**71019**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**38875**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**13021**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**481565**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**63030**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**654489**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**26180**	
		ИТОГО:	Тенге				**680668**	
		Сметная прибыль	Тенге				**54453**	
		ИТОГО по смете:	Тенге				**735122**	
		Временные здания и сооружения 1,3x0,8=1,04%	Тенге				**7 645,27**	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:	Тенге				**742 767,27**	
		Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3x1,2=3,96%	Тенге				**29 413,58**	
		ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:	Тенге				**772 180,85**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06	Тенге				818 511,70	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,88271323061	Тенге				722 511,11	
		НДС 12%	Тенге				86 701,33	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				809 212,44	

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бақ-Береке 2030"

Директор:_____Ерназаров А.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор:_____Ибраев Е.Т.