Счет-фактура № 00000000017 от 23 июля 2019 г.

Дата совершения оборота: 23.07.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс"

БИН, Номер налоговой регистрации в стране резидентства и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, Номер налоговой регистрации в стране резидентства: , 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1007232, от 01.07.2017

ИИК поставщика: KZ816017111000007839, в банке АО "Народный Банк", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27-08/18 на выполнение субподрядных работ от 27.08.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Номер налоговой регистрации в стране резидентства: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс", 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21
(БИН, Номер налоговой регистрации в стране резидентства, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640008295, ИНН/КПП: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақ-Береке 2030", Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д
(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақ-Береке 2030"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640008295, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д

ИИК получателя: KZ858560000000284516, в банке АО "БанкЦентрКредит" , БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Курское Есильский район	усл.	1	6 831 072,75	6 831 072,75	12%	819 728,73	7 650 801,48		
Всего по счету:					**6 831 072,75**		**819 728,73**	**7 650 801,48**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор
(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН140640000306 ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АСТАНА Қ. МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060640008295

140640000306

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақ-Береке 2030",Республика Казахстан, Кызылорда, Кайнарбаева, дом № 32Д, тел.: (87242) 25-95-75**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: (7172) 40-06-31**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27-08/18 на выполнение субподрядных работ от 27.08.2018г.

Номер документа	Дата составления
16	23.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Курское Есильский район			усл.	1	7 650 801,48	7 650 801,48	819 728,73
				Итого	1	x	7 650 801,48	819 728,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2019

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**
Субподрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**

Наименование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

Договор на выполнение субподрядных работ: от 27.08.2018г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
			27.08.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
В отчетном месяце:	7 650 801,48	6 831 072,76							819 728,72	7 650 801,48
в т.ч.:										
Итого:	**7 650 801,48**									

ПОДРЯДЧИК:_____**м.п.**

СУБПОДРЯДЧИК:_____**м.п.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Субподрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

Акт выполненных работ №51
от 22 июля 2019г

на Наружные сети водоснабжения

Основание: НВ

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1						
		Земляные работы						
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3599,1356		128,17	461301	59,1 / 77809
2	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	839,2258		162,54	136409	59,1 / 23012
3	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3	м3 грунта	27,0672		6758,86	182943	59,1 / 60503
4	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	185,3193		188,43	34919	59,1 / 5623
5	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	366,9322		249,61	91589	
6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	185,3193		21,71	4022	59,1 / 712
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1	м3 грунта	74,0858		1068,75	79179	59,1 / 26186
8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	81,4944		1476,09	120293	
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	372,0171		1173,81	436678	59,1 / 144418

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4018,8773		18,18	73055	59,1 10334
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненно	4018,8773		195,30	784871	59,1 216760
		Трубопроводы и арматура						
38	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопрово	1,5357		318849,16	489657	62,1 149571
		Водопроводные колодцы 1500 мм -91 шт						
61	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	385,2006		1377,73	530701	60,3 27724
		Водопроводные колодцы 2000 мм -3 шт						
72	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	10,7054		1377,73	14749	60,3 771
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2319582	743423
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2319582	
Материалы -			Тенге				410618	
Всего заработная плата -			Тенге				1244721	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				107098	
Транспортные расходы -			Тенге				81543	
Накладные расходы -			Тенге				865943	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				743423	743423
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				122520	
Сметная прибыль -			Тенге				254842	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3440368	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1652	
Сметная заработная плата -			Тенге				1244721	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3440368	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1652	
Сметная заработная плата -			Тенге				1244721	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				2319582	
Итого прямые затраты:								
в том числе:			Тенге				972825	
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				747498	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				271896	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				517716	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				81543	
- перевозка грузов			Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				743423	
Накладные расходы I уровня			Тенге				3063005	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге					

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы II уровня	Тенге				122520	
		ИТОГО:	Тенге				3185526	
		Сметная прибыль	Тенге				254842	
		ИТОГО по смете:	Тенге				3440368	
		Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%	Тенге				35 779,83	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:	Тенге				3 476 147,83	
		Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%	Тенге				137 655,45	
		ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:	Тенге				3 613 803,28	
		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06	Тенге				3 830 631,48	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,88271323061	Тенге				3 381 349,09	
		НДС 12%	Тенге				405 761,89	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				3 787 110,98	

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____Ерназаров А.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор:_____Ибраев Е.Т.

технадзор Мендекинов Р.Р

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Субподрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

Акт выполненных работ №52
от 22 июля 2019г

на Площадку водопроводных сооружений

Основание: НВ

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
44	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	16,0500		909,76	14602	60,3 / 687
45	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	16,0500		1377,73	22113	60,3 / 1155
		Водопроводные колодцы 2000 мм						
57	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	21,4000		909,76	19469	60,3 / 916
58	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,4000		1377,73	29483	60,3 / 1540
		ДЛЯ ФИЛЬТРОВ-ПОГЛОТИТЕЛЕЙ						
59	11-220301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово	0,0400		694220,39	27769	62,1 / 8248
60	23-010201-0194 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,1600		3439,93	138148	
		РАЗДЕЛ 1. СТАНЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ						
		ФУНДАМЕНТЫ						
63	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6,3840		128,17	818	59,1 / 138
64	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3	м3 грунта	0,1915		3932,04	753	59,1 / 249

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,0000		188,43	3392	59,1 546
66	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	35,6400		249,61	8896	
67	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,0000		21,71	391	59,1 69
68	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6384		1173,81	749	59,1 248
69	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,7456		18,18	104	59,1 15
70	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	5,7456		195,30	1122	59,1 310
71	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	30,0000		29551,40	886542	48,5 34408
72	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5750		22483,11	12929	48,5 3614
73	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5750		212476,79	122183	
74	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2256		221853,51	50050	
75	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4300		216824,18	93228	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1012003	52143
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1012003	
	Материалы -		Тенге				677671	
	Всего заработная плата -		Тенге				81060	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				236343	
	Транспортные расходы -		Тенге				7920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				81661	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				39597	39597
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				42064	
		Сметная прибыль -	Тенге				87493	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1181157	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				108	
		Сметная заработная плата -	Тенге				81060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1181157	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				108	
		Сметная заработная плата -	Тенге				81060	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				1223445	
Итого прямые затраты:								
в том числе:			Тенге				94451	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				22202	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7018	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1098872	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7920	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				52142	
Накладные расходы I уровня			Тенге				1275588	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				51024	
Накладные расходы II уровня			Тенге				1326611	
ИТОГО:			Тенге				106129	
Сметная прибыль			Тенге				1432740	
ИТОГО по смете:			Тенге				14 900,50	
Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%			Тенге				1 447 640,50	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:			Тенге				57 326,56	
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%			Тенге				1 504 967,06	
ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:			Тенге				1 595 265,08	
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06			Тенге				1 408 161,60	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,88271323061			Тенге				168 979,39	
НДС 12%			Тенге				1 577 140,99	
ВСЕГО по акту с учетом НДС								

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор: _____ Ерназаров А.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор: _____ Ибраев Е.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Субподрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

Акт выполненных работ №53
от 22 июля 2019г

на ВОДОНАПОРНУЮ БАШНЮ

Основание: Т.ПР. 901-5-29

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4-75-4	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3,**	**башня**	**1,0000**		**53660,56**	**53661**	**75 / 12144**
5	4-75-5	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Прочие**	**башня**	**1,0000**		**418283,65**	**418284**	**75 / 43472**
6	4-75-6	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Монтаж**	**башня**	**1,0000**		**1354950,23**	**1354950**	**75 / 184902**
7	4-75-7	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3,**	**башня**	**1,0000**		**15375,63**	**15376**	**75 / 3845**
8	4-75-8	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Монтаж**	**башня**	**1,0000**		**234927,11**	**234927**	**75 / 22636**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**1582357**	
Итого прямые затраты:								
в том числе:			Тенге				**252804**	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**327096**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**103195**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1002456**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**267000**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1849356**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**73974**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1923331**	
ИТОГО:			Тенге				**153866**	
Сметная прибыль								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2077196**	
	Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%		Тенге				**21 602,84**	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:		Тенге				**2 098 798,84**	
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%		Тенге				**83 112,43**	
	ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:		Тенге				**2 181 911,27**	
	Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06		Тенге				**2 312 825,95**	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,88271323061		Тенге				**2 041 562,07**	
	НДС 12%		Тенге				**244 987,45**	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				**2 286 549,51**	

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор: Ерназаров А.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор: Ибраев Е.Т.

Технадзор Мендекинов Р.Р