Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050240008665

Заказчик **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыллского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040140003242

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 18.04.2018 г от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000011	25.08.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского р-на Алматинской обл.		шт	1	5 388 339,00	5 388 339,00	577 322,04	5 388 339,00
			Итого	1	x	5 388 339,00	577 322,04	5 388 339,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Комушева Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 22 от 18 апреля 2018

Справка № 4
выполненных работ за август 2018 г.

:.Казатком Енбекшиказахского района Алматинской области"

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанаку-рылыс Жамбылского района Алматинской области	**тенге**	124 151 705,00				118 763 366,00	5 388 339,00	4 811 016,96	577 322,04	124 151 705,00	110 849 736,61	13 301 968,39
	ИТОГО:	**тенге**	**124 151 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 763 366,00**	**5 388 339,00**	**4 811 016,96**	**577 322,04**	**124 151 705,00**	**110 849 736,61**	**13 301 968,39**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель Отдела _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Внутрипоселковая водопроводная сеть
Локальнаяи смета № 2-7-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 !Внутрипоселковая водопроводная сеть. Земляные работы, трубопроводы, арматура.							
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	1852,501	22,04	20,73	40 829	38 402	12 596
				1,31	5,7	2 427	10 559	97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	3440,359	27,84	26,18	95 780	90 069	29 568
				1,66	7,2	5 711	24 771	97
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,150; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	934,034	262,72	0	245 389	0	277 290
				262,72	0	245 389	0	113
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяттия)К=0,300; *м3 уплотненного грунта*	572,591	21,55	4,52	12 339	2 588	9 458
				17,03	0	9 751	0	97

5	Е1-13-1	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,080;	498,152	22,38	21,57	11 149	10 745	3 547
		м3 грунта						
				0,81	6,53	404	3 253	97
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,870;	5417,398	6,48	6,48	35 105	35 105	11 036
		м3 грунта						
				0	2,1	0	11 377	97
7	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=0,870;	5417,398	1,48	1,48	8 018	8 018	2 680
		м3 грунта						
				0	0,51	0	2 763	97
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,050;	311,345	134,1	0	41 751	0	47 179
		м3 грунта						
				134,1	0	41 751	0	113
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	4953,754	12,51	12,51	61 971	61 971	20 566
		м3 уплотненного грунта						
				0	4,28	0	21 202	97
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	1,87	58881,69	25695,31	110 109	48 050	96 968
		км трубопровода						
				33075	6813,45	61 850	12 741	130
		Итого по разделу 1				**662 440**	**294 948**	**510 888**
						367 283	**86 666**	

Раздел 2 !Круглые колодцы внутрипоселковой водопроводной сети. д. 2000мм - 149 шт, д. 1500 мм - 370 шт

54	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=149,000;	71,744	18,51	17,5	1 328	1 256	376
		м3 грунта						
				1,01	4,41	72	316	97
55	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=149,000;	133,239	23,36	22,08	3 112	2 942	885
		м3 грунта						
				1,28	5,56	171	741	97

56	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=149,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,33	262,72	0	1 663	0	1 879
		м3 грунта		262,72	0	1 663	0	113
57	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=149,000;	144,694	3,35	3,35	485	485	163
		м3 грунта		0	1,16	0	168	97
58	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=149,000;	144,694	1,48	1,48	214	214	72
		м3 грунта		0	0,51	0	74	97
59	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=149,000;	6,33	134,1	0	849	0	959
		м3 грунта		134,1	0	849	0	113
60	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяттия)К=149,000;	12,058	21,55	4,52	260	55	199
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	205	0	97
61	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=149,000;	151,024	3,42	3,42	517	517	170
		м3 уплотненного грунта		0	1,16	0	175	97
62	Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 смК=149,000;	151,627	0,54	0,54	82	82	23
		м3 уплотненного грунта		0	0,16	0	24	97
63	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузкаК=149,000;	60,289	30	30	1 809	1 809	1 266
		т		0	21	0	1 266	100
64	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=149,000;	96,462	45	45	4 341	4 341	0
		т		0	0	0	0	100

65	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мК=149,000; *м3 грунта*	60,289	12,34	12,34	744	744	205
				0	3,5	0	211	97
66	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группыК=149,000; *м2 спланированной поверхности*	59,988	20,27	0	1 216	0	1 374
				20,27	0	1 216	0	113
67	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=370,000; *м3 грунта*	133,617	18,51	17,5	2 473	2 338	702
				1,01	4,41	135	589	97
68	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=370,000; *м3 грунта*	248,146	23,36	22,08	5 797	5 479	1 647
				1,28	5,56	318	1 380	97
69	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=370,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	11,79	262,72	0	3 097	0	3 500
				262,72	0	3 097	0	113
70	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=370,000; *м3 грунта*	269,48	3,35	3,35	903	903	304
				0	1,16	0	313	97
71	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=370,000; *м3 грунта*	269,48	1,48	1,48	399	399	133
				0	0,51	0	137	97
72	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=370,000; *м3 грунта*	11,79	134,1	0	1 581	0	1 787
				134,1	0	1 581	0	113
73	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяттия)К=370,000; *м3 уплотненного грунта*	22,457	21,55	4,52	484	102	371
				17,03	0	382	0	97

74	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=370,000; *м3 уплотненного грунта*	281,27	3,42	3,42	962	962	316
				0	1,16	0	326	97
75	Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 смК=370,000; *м3 уплотненного грунта*	281,27	0,54	0,54	152	152	44
				0	0,16	0	45	97
79	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группыК=370,000; *м2 спланированной поверхности*	106,224	20,27	0	2 153	0	2 433
				20,27	0	2 153	0	113
80	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	34,701	3607,98	1879,87	125 201	65 233	89 046
				1435,5	538,43	49 813	18 684	130
84	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт*	21	5178	0	108 738	0	0
				0	0	0	0	0
87	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт*	21	5227	0	109 767	0	0
				0	0	0	0	0
88	30-18-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а *шт*	21	5227	0	109 767	0	0
				0	0	0	0	0
90	30-18-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-2 *шт*	21	5168	0	108 528	0	0
				0	0	0	0	0
91	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО - 6 *шт*	18	398	0	7 164	0	0
				0	0	0	0	0
94	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	17	5850	0	99 450	0	0
				0	0	0	0	0

		Итого по разделу 2				**703 236**	**88 013**	**107 854**
						61 655	**24 449**	
		Всего прямые затраты				**1 365 676**	**382 961**	**618 742**
						428 938	**111 115**	
		Итого с накладными расходами				**1 984 418**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119 065		
		Итого				**2 103 483**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				57 215		
		Итого				**2 160 698**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				44 726		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21 607		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				8 643		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**2 235 674**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**6 937 296**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				138 746		
		Итого				**7 076 042**		
		НДС (12 %)				849 125		
		Всего				**7 925 167**		
		Скидка по условиям тендера				2 536 828		
		Всего по акту				**5 388 339**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.