Типовая ведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Заказчик : КГУ "Психолого-педагогический коррекционный кабинет" Ордабасинского района
Инженер: И.П. "Жакипов"
Подрядчик: ТОО "МарсСтрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Психолого-педагогический коррекционный кабинет" в селе Темирлан, Ордабасинского района ЮКО

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014 г.
от 24. 07.2014г.

Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	23 499 999	696 574	5 937 121	16 998 639	-	-				1 821 283	16 998 639,25
в том числе оборудование с НДС	51 644				-	-				-	-
Инжиниринговые услуги	27 909	-		-						-	-
Авторский надзор											
Аванс											- 3 875 640
Всего по стройке	23 527 908	696 574	5 937 121	16 998 639						1 821 283	13 122 999,25

Заказчик:
КГУ "Психолого-педагогический коррекционный кабинет" Ордабасинского района Управления образования ЮКО

Руководитель _____ **С.Жуман**

Инженер:
И.П. "Жакипов"

_____ **А.Жакипов**

Подрядчик:
Директор ТОО "МарсСтрой"

_____ **К.Баймбетов**

Заказчик КГУ "Психолого-педагогический коррекционный кабинет" Ордабасинского района Управления образования ЮКО

Форма N 2в

Инженер: ИП «Жакипов»

Подрядчик ТОО "МарсСтрой"

Договор №1 от 06.май2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Психолого-педагогический коррекционный кабинет" в селе Темирлан, Ордабасинского района ЮКО

Наименование обьекта: Здания КГУ «Психолого-педагогический коррекционный кабинет" в селе Темирлан, Ордабасинского района ЮКО

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КРОВЛЯ (АС-21)								
1.	Е0158-16-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок ПРОКЛАДКА Т.А.К.	м2	553,70	13,25	0,40	7337	221	0,05	25
					6,73	0,07	3726	39	0,00	0
2.	С11011-169	Стоимость прокладки Т.А.К.	м2	636,75	126,00	--	80231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	553,70	1101,86	10,25	610101	5675	1,97	1089
					313,89	3,85	173802	2132	0,02	10
4.	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	м3	6,24	7940,00	--	49546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	553,70	21,41	1,14	11856	630	0,03	18
					5,38	0,42	2980	235	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					246,85	3,57	19975	289	0,02	1
7.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм,29 мм II сорта	м3	2,35	12700,00	--	29803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	м2	80,92	179,34	2,01	14513	163	0,61	50
					101,95	0,76	8250	62	0,00	0
9.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	22,54	655,12	10,84	14766	244	0,78	18
					120,32	4,07	2712	92	0,02	0
10.	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	м3	0,72	13200,00	--	9504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным=ФРОНТОН	м2	22,54	179,34	2,01	4042	45	0,61	14
					101,95	0,76	2298	17	0,00	0
12.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	1320,84	102,01	2642	204	6,99	14
					1107,45	39,37	2215	79	0,19	0
13.	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила	м3	0,22	9700,00	--	2122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,лобовая доска	м3	0,01	10200,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,обшивка из досок	м3	0,28	10200,00	--	2905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, доски	м3	0,02	9700,00	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,бобышка	м3	0,00	9700,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил,	м3	0,57	599,34	35,14	342	20	0,90	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мауэрлатов			142,31	13,23	81	8	0,07	0
19.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	6,40	1044,09	10,25	6682	66	1,70	11
					271,69	3,85	1739	25	0,02	0
20.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ИЗ РЕЕК ВЖ-1	м3	0,04	6799,99	395,71	277	16	25,88	1
					4010,63	149,06	164	6	0,72	0
21.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,02	8200,00	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11021-69	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорта	м3	0,03	7570,00	--	194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	1,55	3960,00	--	6140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-79 7	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	комплект	2,00	360,00	--	720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0115-203 -3	Остекление оконным стеклом толщиной 4мм окон с одинарным переплетом	м2	0,70	566,84	2,66	397	2	0,65	0
					99,88	1,01	70	1	0,00	0
26.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	4,80	179,34	2,01	861	10	0,61	3
					101,95	0,76	489	4	0,00	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КРОВЛЯ (АС-21)								876732
		Раздел: ОКНА								
27.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,60	510,22	23,76	1834	85	1,50	5
					250,39	7,73	900	28	0,04	0
28.	С12061-70 5	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	м2	3,60	5618,00	--	20197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
29.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	7,91	460,21	24,15	3640	191	1,28	10
					213,70	7,99	1690	63	0,04	0
30.	С12061-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,91	5618,00	--	44438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	44,80	379,30	23,60	16993	1057	1,18	53
					196,66	8,22	8810	368	0,04	2
32.	С12061-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	44,80	5618,00	--	251686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	43,60	77,26	0,47	3369	20	0,16	7
					25,09	0,09	1094	4	0,00	0
34.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300-350 мм	м	43,60	2860,00	--	124696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	43,60	253,64	0,56	11059	24	0,26	11
					40,86	0,09	1781	4	0,00	0
36.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,50	11244,84	1453,68	5670	733	53,59	27
					8461,13	135,00	4267	68	0,66	0
37.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,50	180100,00	--	90819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	14,62	41,98	0,05	614	1	0,05	1
					9,57	--	140	--	--	--
		Итого по разделу: ОКНА								575015
		Раздел: ДВЕРИ								
39.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей	т	0,07	17023,17	1416,44	1150	96	94,42	6
					14826,38	497,81	1002	34	2,44	0
40.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,03	154200,00	--	4597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,04	147100,00	--	5488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11011-819	Шарнир	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2,00	308,00	--	616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	1,00	89,37	--	89	--	0,45	0
					87,93	--	88	--	--	--
45.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1,00	583,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,02	23143,99	395,71	393	7	25,88	0
					4010,63	149,06	68	3	0,72	0
47.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,02	1911,45	17,71	32	--	2,16	0
					349,31	6,75	6	--	0,03	0
48.	Е0110-28-10	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по минвате с одной стороны	м2	1,90	143,43	3,50	273	7	0,90	2
					136,37	1,32	259	3	0,01	0
49.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,07	2530,00	--	182	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
50.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	кг	11,30	94,00	--	1063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0115-172 -2	Масляная окраска больших поверхностей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,32	68,47	2,30	296	10	0,13	1
					21,22	0,88	92	4	0,00	0
52.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	46,99	671,57	39,81	31557	1871	1,32	62
					219,42	15,05	10311	707	0,07	3
53.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 20-9П внутренние	м2	41,40	4010,00	--	166014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;ДГ 19-7П внутренние	м2	3,99	4250,00	--	16958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П,ДГ 20-8П внутренние	м2	1,60	4250,00	--	6800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	27,00	1380,00	--	37260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДВЕРИ								273431
		Раздел: ВИТРАЖИ (АС-13)								
57.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	5,38	1112,25	36,05	5979	194	5,73	31
					1066,05	12,69	5731	68	0,05	0
58.	С12061-70 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,18	4884,00	--	5744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	м2	4,20	12700,00	--	53340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
60.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	8,19	1112,25 1066,05	36,05 12,69	9112 8733	295 104	5,73 0,05	47 0
61.	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,77	4884,00 --	-- --	28201 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12061-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,42	5618,00 --	-- --	13583 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	5,38	1112,25 1066,05	36,05 12,69	5979 5731	194 68	5,73 0,05	31 0
64.	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,25	4884,00 --	-- --	20736 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12061-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,13	5618,00 --	-- --	6351 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВИТРАЖИ (АС-13)								149025
		Раздел: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6								
66.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	298,05	481,83 79,96	7,97 2,99	143610 23832	2377 890	0,51 0,01	153 4
67.	Е0111-33-	Устройство покрытий дощатых	м2	298,05	1922,08	13,79	572876	4109	0,69	206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	толщиной 36 мм								
68.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	318,84	109,46	5,18	32624	1542	0,03	8
					111,76	0,57	35634	183	0,09	28
69.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	298,05	13,85	0,22	4415	72	0,00	0
					180,18	2,35	53702	700	0,54	160
70.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	м3	5,36	90,05	0,90	26838	268	0,00	1
					10125,83	--	54291	--	4,21	23
71.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	67,02	652,05	--	3496	--	--	--
					1006,58	14,65	67461	982	1,22	82
72.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	70,35	197,43	5,49	13232	368	0,03	2
					33,12	0,28	2330	19	0,12	8
73.	Е0115-165-8	Масляная окраска цементного плинтуса	м2	6,70	21,27	0,11	1497	8	0,00	0
					185,31	2,35	1242	16	0,54	4
74.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	м3	4,32	90,05	0,90	603	6	0,00	0
					10125,83	--	43776	--	4,21	18
75.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	54,04	652,05	--	2819	--	--	--
					1576,76	14,65	85208	792	1,22	66
76.	Е0115-17-1	Устройство "сапожка из керамогранита"	м2	6,18	197,43	5,49	10669	297	0,03	1
					1681,73	2,63	10393	16	2,30	14
					382,95	0,99	2367	6	0,00	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6								1070523
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
77.	С11011-37-8	Листы гипсокартонные, толщина 14 мм	м2	19,86	356,00	--	7070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм +"АЛИНЕКС"	м2	410,41	324,07	2,99	133001	1226	0,80	327
					172,28	1,12	70706	462	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	410,41	260,86	2,91	107060	1195	0,30	123
					50,20	1,10	20602	451	0,01	2
80.	Е0115-169 -6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-410,41	30,59	0,06	-12556	-26	0,17	-71
					30,53	0,03	-12531	-10	0,00	-0
81.	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм +"АЛИНЕКС"	м2	936,40	259,84	2,82	243316	2645	0,56	524
					115,82	1,08	108451	1007	0,01	5
82.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	936,40	285,16	2,63	267023	2458	0,45	420
					74,78	0,99	70028	925	0,00	5
83.	Е0115-169 -5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-936,40	22,11	0,06	-20702	-59	0,13	-117
					22,05	0,03	-20643	-23	0,00	-0
84.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	89,81	1067,70	5,78	95890	519	1,75	157
					293,22	3,93	26334	353	0,02	2
85.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	25,06	667,13	7,91	16718	198	2,06	52
					359,66	2,99	9013	75	0,01	0
86.	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм +"АЛИНЕКС"	м2	25,06	259,84	2,82	6512	71	0,56	14
					115,82	1,08	2902	27	0,01	0
87.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	25,06	285,16	2,63	7146	66	0,45	11
					74,78	0,99	1874	25	0,00	0
88.	Е0115-169 -5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-25,06	22,11	0,06	-554	-2	0,13	-3
					22,05	0,03	-552	-1	0,00	-0

Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 849924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
89.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	125,30	117,52	0,75	14726	94	0,37	46
					65,99	0,29	8268	36	0,00	0
90.	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 0,7мм "Аспол"	м2	251,80	426,99	2,70	107516	680	0,37	93
					76,59	1,01	19285	255	0,00	1
91.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная с учетом откосов	м2	276,86	75,78	2,06	20980	571	0,07	20
					11,78	0,79	3260	218	0,00	1
92.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	м2	57,00	270,95	2,45	15444	140	0,70	40
					125,23	0,56	7138	32	0,03	2
93.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	57,00	75,78	2,06	4319	118	0,07	4
					11,78	0,79	671	45	0,00	0
94.	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	327,96	60,17	--	19733	--	0,38	124
					60,17	--	19733	--	--	--
95.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	15,09	9240,64	82,51	139441	1245	1,55	23
					225,11	31,16	3397	470	0,15	2
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								322159
		Раздел: КРЫЛЬЦА(АС-18)								
96.	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец из бетона кл.В12,5	м3	0,80	11031,36	325,60	8825	260	4,53	4
					706,39	111,83	565	89	0,44	0
97.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5604,41	409,16	97	7	13,34	0
					2173,50	154,69	38	3	0,75	0
98.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0107-60-	Установка металлических ограждений	м	4,93	608,93	9,61	3002	47	2,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	с поручнями из твердолиственных пород			367,43	3,62	1811	18	0,02	0
100.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	133700,00	--	4738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлического ограждения лестницы за 2 раза	м2	1,03	164,61	0,09	169	--	0,74	1
					124,20	0,02	128	--	0,00	0
102.	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец из бетона кл.В12,5	м3	0,49	11031,36	325,60	5405	160	4,53	2
					706,39	111,83	346	55	0,44	0
103.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5604,41	409,16	43	3	13,34	0
					2173,50	154,69	17	1	0,75	0
104.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	2,60	608,93	9,61	1583	25	2,00	5
					367,43	3,62	955	9	0,02	0
106.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00	--	2444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлического ограждения лестницы за 2раза	м2	0,53	164,61	0,09	87	--	0,74	0
					124,20	0,02	66	--	0,00	0
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦА(АС-18)								27425
		Раздел: СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ								
108.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	2,00	282,21	8,06	564	16	1,64	3
					274,15	1,30	548	3	0,01	0
109.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины	компл	4,00	117,16	4,16	469	17	0,70	3
					113,00	0,67	452	3	0,01	0
110.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	80,00	58,80	0,86	4704	69	0,38	31
					57,94	0,14	4635	11	0,00	0
111.	С01031-А2	Погрузка мусора строительного при	т	0,31	29,95	--	9	--	0,46	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-1	автомобильных перевозках			21,82	--	7	--	--	--
112.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	0,31	18,26	--	6	--	0,09	0
					4,08	--	1	--	--	--
113.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9194,48	49,05	18389	98	2,55	5
					445,05	19,69	890	39	0,09	0
114.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	4,00	2934,39	15,41	11738	62	0,93	4
					165,60	5,63	662	23	0,03	0
115.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	80,00	546,39	15,24	43712	1219	1,89	151
					336,38	5,71	26910	457	0,03	2
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ								79590
		Раздел: СМЕТА 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ								
116.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	26,00	228,38	19,95	5938	519	1,39	36
					208,43	3,15	5419	82	0,03	1
117.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	140,00	78,20	0,63	10949	88	0,50	70
					77,58	0,11	10861	16	0,00	0
118.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,31	29,95	--	9	--	0,46	0
					21,82	--	7	--	--	--
119.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	0,31	18,26	--	6	--	0,09	0
					4,08	--	1	--	--	--
120.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	31,20	4357,14	44,71	135943	1395	0,81	25
					128,46	16,75	4008	523	0,08	3
121.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	26,00	66,28	--	1723	--	0,14	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					26,65	--	693	--	--	--
122.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	140,00	431,30	4,95	60382	693	0,34	48
					60,03	1,86	8404	261	0,01	1
123.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	140,00	12,59	--	1763	--	0,06	8
					12,29	--	1721	--	--	--
124.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	66,80	164,61	0,09	10996	6	0,74	50
					124,20	0,02	8297	2	0,00	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ								227708
		Раздел: СМЕТА 7-1 ПОКРЫТИЕ								
125.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм=ТОЛЩ.20см	м2	159,83	174,30	42,86	27858	6851	0,05	7
					6,91	10,99	1105	1757	0,04	6
126.	E0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	159,83	96,10	13,67	15359	2186	0,01	1
					0,92	4,01	147	641	0,01	2
127.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 5см	м3	7,99	2288,00	85,16	18284	681	0,17	1
					24,59	15,95	196	127	0,05	0
128.	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	159,83	119,58	52,60	19112	8407	0,44	70
					65,99	18,56	10547	2967	0,09	15
129.	C143003-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-400-450, толщина 70 мм	м2	159,83	1370,00	--	218964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 7-1 ПОКРЫТИЕ								299578
		ИТОГО:					4751112	55994		4759
							818969	19406		93
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						754836		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы						20903		
		На сантехнические работы						74209		
		Всего накладных расходов:						849947		
		Итого с накладными						5601060		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						336061		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5937121		
		Итого с временными, 2,72 %						6098613		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						6141303		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6165697		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6226683		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						14879761		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						297595		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						15177356		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1821283		
		Итого с НДС						16998639		

Принял:

Технадзор ИП «Жакипов» А.Жакипов

Директор ТОО «МарсСтрой» К.Баймбетов