Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: «Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№30	20.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	74 103 878	66 164 177							7 939 701	74 103 878

Заказчик: Руководитель Казиев С.Б.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор Акбаев А.Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

А К Т №1
приемки выполненных работ за май 2018 года

на 2-1-1 Бурение скважины

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	**Проходка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 2 м для глинистого раствора и для шлама**	32	282,60	--	9043	--	10219	1,86	60
		м3		282,60	--	9043	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную зумфа**	32	134,10	--	4291	--	4849	0,97	31
		м3		134,10	--	4291	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			13334	--			91
			Тенге			13334	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13334				
		Всего заработная плата -	Тенге				13334			
		Накладные расходы -	Тенге			15068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2260			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1704				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				15595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				15595			
		РАЗДЕЛ 2.Буровые работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0104-10-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм**								
			20	1438,07	1191,07	28761	23821	9751	1,33	27
		м		225,68	243,13	4514	4863	104	1,02	20
4	Е0104-10-6 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	**Разбуривание цементной пробки**								
			10	6841,42	5667,18	68414	56672	20892	6,27	63
		м		1096,88	911,96	10969	9120	104	3,57	36
5	Е0104-10-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем долотом диам.394 мм**								
			140	1271,40	1050,94	177996	147132	60228	1,17	164
		м		199,13	214,53	27878	30034	104	0,90	126
6	Е0104-10-10 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем долотом диам.394 мм**								
			90	28396,08	23412,18	2555647	2107096	709068	26,00	2340
		м		4647,38	2928,13	418264	263532	104	10,42	938
7	Е0104-10-6 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	**Разбуривание цементной пробки**								
			10	5488,61	4533,74	54886	45337	16713	5,02	50
		м		877,50	729,56	8775	7296	104	2,86	29
8	Е0104-10-2 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем долотом диам.295 мм**								
			96	1021,38	840,75	98053	80712	33039	0,94	90
		м		159,30	171,62	15293	16476	104	0,72	69
9	Е0104-10-10 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем долотом диам.295 мм**								
			54	22784,16	18729,74	1230345	1011406	340353	20,80	1123
		м		3717,90	2342,51	200767	126495	104	8,34	450
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			4214102	3472178			3856
			Тенге			686458	457816			1668
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4214102				
	Материалы -		Тенге			55466				
	Всего заработная плата -		Тенге				1144273			
		Накладные расходы -	Тенге			1190044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							595
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5728395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6119
		Сметная заработная плата -	Тенге				1322780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5728395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1322780			
		РАЗДЕЛ 3.Крепление скважин и цементация затрубного пространства								
10	СПрайс-лист ТОО "SAE DRILL SUPPLY" 2015г. стр.8	Стоимость долота диаметром 444,5 мм	0,4	859719,14	--	343888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0104-47-10 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	20	1778,64	1402,47	35573	28049	11523	2,15	43
		м		374,63	179,37	7493	3587	104	0,65	13
12	С130806-314 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ 426х11 мм	20,4	8720,00	--	177888	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0104-54-1 т.ч. п-1.16, п-3.79 К=1,04	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 401 до 450 мм/	2	108951,41	83445,41	217903	166891	83515	142,48	285
		шт		25506,00	14645,65	51012	29291	104	51,08	102
14	С Прайс-лист ТОО "SAE DRILL SUPPLY" 2015г. стр.8	Стоимость долота диаметром 394 мм	16,4	660579,58	--	10833505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0104-47-6 т.ч. п-1.16, п-3.52 К=1,2	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/	251	1359,38	1068,94	341203	268303	111303	1,66	416
		м		288,90	137,48	72514	34508	104	0,50	126
16	С130806-289 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы обсадные из стали, D 325 мм, толщина стенки 11,0 мм	256,02	7287,00	--	1865618	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0104-54-3 т.ч. п-1.16, п-3.77 К=1,03	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. до 350 мм/	2	145626,46	113413,21	291253	226826	107245	182,31	365
		шт		32213,25	19347,04	64427	38694	104	69,61	139
18	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	10,2	78900,00	--	804780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0104-58-1	Установка фильтра ВПОТАЙ (фильтровая колонна) на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	160	578,12	480,92	92499	76947	26168	0,55	88
		м		97,20	60,06	15552	9610	104	0,22	35
20	С130806-309 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ 219х10,2 мм	163,2	3920,00	--	639744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	ЕСб.цен на изыс. работы для капит.стр-ва РДС РК 8.02-03-2002 таб.224 п.2	Изготовление фильтра из обсадных труб диам.219 мм	40	3860,00	--	154400	--	154400	--	--
		м		3860,00	--	154400	--	100	--	--
22	С11011-699	Сальник резиновый	179,4	166,00	--	29780	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	11	12300,00	--	135300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	40	6450,00	--	258000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С143101-1	Вода	500	5,00	--	2500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	**Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при вращательном способе бурения скважины**	42	3221,67	131,07	135310	5505	89848	11,40	479
		м3		2007,00	49,95	84294	2098	104	0,24	10
27	Е0104-60-1 прим	**Разглинизация водоносного горизонта**	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155104	57,30	344
		сутки		11272,50	13583,94	67635	81504	104	48,14	289
28	Е0104-60-1	**Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**								
		сутки	24	90284,54	79012,04	2166829	1896289	620417	57,30	1375
				11272,50	13583,94	270540	326015	104	48,14	1155
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			19067680	3142883			3394
			Тенге			787866	525307			1869
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16384430				
		Материалы -	Тенге			417				
		Всего заработная плата -	Тенге				1313173			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12405253				
		Местные материалы -	Тенге			48011				
		Накладные расходы -	Тенге			1359524				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				203929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1064637				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18808592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5943
		Сметная заработная плата -	Тенге				1517101			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2683250				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2683250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160995				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2844245				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21652836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5943
		Сметная заработная плата -	Тенге				1517101			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы								
29	Ц0107-247-10	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 8-25-100**	2	36802,00	18320,00	73604	36640	27672	64,00	128
		шт		11300,00	4073,09	22600	8146	90	23,62	47
30	С131001-6	**Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-100, подача 25 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин**	2	37800,00	--	75600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130806-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 6,5 мм	101	636,00	--	64236	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-33-5	Установка стальныхсварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0432	121294,13	49389,75	5240	2134	4573	312,70	14
		т		62775,00	18657,00	2712	806	130	91,12	4
33	С143101-6 ЦРМ7 прил.2	Электроэнергия для испытания насоса	730	4,70	--	3431	--	--	--	--
		кВт/ч		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс лист "ЭлектроПромСнаб" стр.6	Стоимость провода ВПВ сеч.10 мм2	329,6	89,39	--	29463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-366 Изм. и доп. вып. 20	Провод сухого хода	0,1	35299,00	--	3530	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
36	Прайс лист "Келет" стр.6	Стоимость станции управления СУЗ-40	2	17290,95	--	34582	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-33-5 прим	Установка пьезометров	0,306	121294,13	49389,75	37116	15113	32394	312,70	96
		т		62775,00	18657,00	19209	5709	130	91,12	28
38	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные д 25 мм для изготовления пьезометров	180	127,00	--	22860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	ЕСб.цен на изыс.работы для капит.стр-ва таб.224 п.2	Изготовление пьезометров (перфорация труб) диам.25 мм	180	627,48	--	112946	--	112946	--	--
		м		627,48	--	112946	--	100	--	--
40	Е0122-33-5	Установка стального оголовка	0,2	247994,13	49389,75	49599	9878	21172	312,70	63
		т		62775,00	18657,00	12555	3731	130	91,12	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			512207	63765			300
			Тенге			170022	18393			97
	Стоимость оборудования -		Тенге			34582				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			34582				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			106597				
	Материалы -		Тенге			14364				
	Всего заработная плата -		Тенге				30746			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32993				
		Накладные расходы -	Тенге			27672				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8056				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			142325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				34897			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			295428				
		Материалы -	Тенге			30354				
		Всего заработная плата -	Тенге				157669			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87096				
		Местные материалы -	Тенге			3431				
		Накладные расходы -	Тенге			171086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25663			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27991				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			494505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				183332			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75600				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4536				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80136				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			751547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата -	Тенге				218229			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			23807323	6678825			7641
			Тенге			1657681	1001515			3634
		Стоимость оборудования -	Тенге			34582				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			34582				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			106597				
		Материалы -	Тенге			14364				
		Всего заработная плата -	Тенге				30746			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32993				
		Накладные расходы -	Тенге			27672				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8056				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			142325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				34897			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20907295				
		Материалы -	Тенге			86237				
		Всего заработная плата -	Тенге				2628450			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12492349				

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

А К Т №1
приемки выполненных работ за май 2018 года

на 2-1-1 Бурение скважины

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	**Проходка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 2 м для глинистого раствора и для шлама**	32	282,60	--	9043	--	10219	1,86	60
		м3		282,60	--	9043	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную зумфа**	32	134,10	--	4291	--	4849	0,97	31
		м3		134,10	--	4291	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			13334	--			91
			Тенге			13334	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13334				
		Всего заработная плата -	Тенге				13334			
		Накладные расходы -	Тенге			15068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2260			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1704				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				15595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				15595			
		РАЗДЕЛ 2.Буровые работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0104-10-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм	20	1438,07	1191,07	28761	23821	9751	1,33	27
		м		225,68	243,13	4514	4863	104	1,02	20
4	Е0104-10-6 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Разбуривание цементной пробки	10	6841,42	5667,18	68414	56672	20892	6,27	63
		м		1096,88	911,96	10969	9120	104	3,57	36
5	Е0104-10-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем долотом диам.394 мм	140	1271,40	1050,94	177996	147132	60228	1,17	164
		м		199,13	214,53	27878	30034	104	0,90	126
6	Е0104-10-10 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем долотом диам.394 мм	90	28396,08	23412,18	2555647	2107096	709068	26,00	2340
		м		4647,38	2928,13	418264	263532	104	10,42	938
7	Е0104-10-6 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	Разбуривание цементной пробки	10	5488,61	4533,74	54886	45337	16713	5,02	50
		м		877,50	729,56	8775	7296	104	2,86	29
8	Е0104-10-2 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем долотом диам.295 мм	96	1021,38	840,75	98053	80712	33039	0,94	90
		м		159,30	171,62	15293	16476	104	0,72	69
9	Е0104-10-10 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем долотом диам.295 мм	54	22784,16	18729,74	1230345	1011406	340353	20,80	1123
		м		3717,90	2342,51	200767	126495	104	8,34	450
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4214102	3472178			3856
			Тенге			686458	457816			1668
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4214102				
	Материалы -		Тенге			55466				
	Всего заработная плата -		Тенге				1144273			
		Накладные расходы -	Тенге			1190044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							595
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5728395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6119
		Сметная заработная плата -	Тенге				1322780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5728395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1322780			
		РАЗДЕЛ 3.Крепление скважин и цементация затрубного пространства								
10	СПрайс-лист ТОО "SAE DRILL SUPPLY" 2015г. стр.8	Стоимость долота диаметром 444,5 мм	0,4	859719,14	--	343888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0104-47-10 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	20	1778,64	1402,47	35573	28049	11523	2,15	43
		м		374,63	179,37	7493	3587	104	0,65	13
12	С130806-314 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ 426х11 мм	20,4	8720,00	--	177888	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0104-54-1 т.ч. п-1.16, п-3.79 К=1,04	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 401 до 450 мм/	2	108951,41	83445,41	217903	166891	83515	142,48	285
		шт		25506,00	14645,65	51012	29291	104	51,08	102
14	С Прайс-лист ТОО "SAE DRILL SUPPLY" 2015г. стр.8	Стоимость долота диаметром 394 мм	16,4	660579,58	--	10833505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0104-47-6 т.ч. п-1.16, п-3.52 К=1,2	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/	251	1359,38	1068,94	341203	268303	111303	1,66	416
		м		288,90	137,48	72514	34508	104	0,50	126
16	С130806-289 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы обсадные из стали, D 325 мм, толщина стенки 11,0 мм	256,02	7287,00	--	1865618	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0104-54-3 т.ч. п-1.16, п-3.77 К=1,03	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. до 350 мм/	2	145626,46	113413,21	291253	226826	107245	182,31	365
		шт		32213,25	19347,04	64427	38694	104	69,61	139
18	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	10,2	78900,00	--	804780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0104-58-1	Установка фильтра ВПОТАЙ (фильтровая колонна) на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	160	578,12	480,92	92499	76947	26168	0,55	88
		м		97,20	60,06	15552	9610	104	0,22	35
20	С130806-309 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ 219х10,2 мм	163,2	3920,00	--	639744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	ЕСб.цен на изыс. работы для капит.стр-ва РДС РК 8.02-03-2002 таб.224 п.2	Изготовление фильтра из обсадных труб диам.219 мм	40	3860,00	--	154400	--	154400	--	--
		м		3860,00	--	154400	--	100	--	--
22	С11011-699	Сальник резиновый	179,4	166,00	--	29780	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	11	12300,00	--	135300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	40	6450,00	--	258000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С143101-1	Вода	500	5,00	--	2500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	**Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при вращательном способе бурения скважины**	42	3221,67	131,07	135310	5505	89848	11,40	479
		м3		2007,00	49,95	84294	2098	104	0,24	10
27	Е0104-60-1 прим	**Разглинизация водоносного горизонта**	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155104	57,30	344
		сутки		11272,50	13583,94	67635	81504	104	48,14	289
28	Е0104-60-1	**Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**								
		сутки	24	90284,54	79012,04	2166829	1896289	620417	57,30	1375
				11272,50	13583,94	270540	326015	104	48,14	1155
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			19067680	3142883			3394
			Тенге			787866	525307			1869
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16384430				
	Материалы -		Тенге			417				
	Всего заработная плата -		Тенге				1313173			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12405253				
	Местные материалы -		Тенге			48011				
		Накладные расходы -	Тенге			1359524				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				203929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1064637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18808592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5943
		Сметная заработная плата -	Тенге				1517101			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2683250				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2683250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160995				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2844245				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21652836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5943
		Сметная заработная плата -	Тенге				1517101			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы								
29	Ц0107-247-10	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 8-25-100**	2	36802,00	18320,00	73604	36640	27672	64,00	128
		шт		11300,00	4073,09	22600	8146	90	23,62	47
30	С131001-6	**Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-100, подача 25 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин**	2	37800,00	--	75600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130806-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 6,5 мм	101	636,00	--	64236	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-33-5	Установка стальныхсварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0432	121294,13	49389,75	5240	2134	4573	312,70	14
		т		62775,00	18657,00	2712	806	130	91,12	4
33	С143101-6 ЦРМ7 прил.2	Электроэнергия для испытания насоса	730	4,70	--	3431	--	--	--	--
		кВт/ч		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс лист "ЭлектроПромСнаб" стр.6	Стоимость провода ВПВ сеч.10 мм2	329,6	89,39	--	29463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-366 Изм. и доп. вып. 20	Провод сухого хода	0,1	35299,00	--	3530	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
36	Прайс лист "Келет" стр.6	Стоимость станции управления СУЗ-40	2	17290,95	--	34582	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-33-5 прим	Установка пьезометров	0,306	121294,13	49389,75	37116	15113	32394	312,70	96
		т		62775,00	18657,00	19209	5709	130	91,12	28
38	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные д 25 мм для изготовления пьезометров	180	127,00	--	22860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	ЕСб.цен на изыс.работы для капит.стр-ва таб.224 п.2	Изготовление пьезометров (перфорация труб) диам.25 мм	180	627,48	--	112946	--	112946	--	--
		м		627,48	--	112946	--	100	--	--
40	Е0122-33-5	Установка стального оголовка	0,2	247994,13	49389,75	49599	9878	21172	312,70	63
		т		62775,00	18657,00	12555	3731	130	91,12	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			512207	63765			300
			Тенге			170022	18393			97
	Стоимость оборудования -		Тенге			34582				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			34582				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			106597				
	Материалы -		Тенге			14364				
	Всего заработная плата -		Тенге				30746			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32993				
		Накладные расходы -	Тенге			27672				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8056				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			142325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				34897			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			295428				
		Материалы -	Тенге			30354				
		Всего заработная плата -	Тенге				157669			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87096				
		Местные материалы -	Тенге			3431				
		Накладные расходы -	Тенге			171086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25663			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27991				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			494505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				183332			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75600				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4536				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80136				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			751547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата -	Тенге				218229			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			23807323	6678825			7641
			Тенге			1657681	1001515			3634
		Стоимость оборудования -	Тенге			34582				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			34582				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			106597				
		Материалы -	Тенге			14364				
		Всего заработная плата -	Тенге				30746			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32993				
		Накладные расходы -	Тенге			27672				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8056				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			142325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				34897			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20907295				
		Материалы -	Тенге			86237				
		Всего заработная плата -	Тенге				2628450			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12492349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			51442				
		Накладные расходы -	Тенге			2735722				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1368
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				410358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1418581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25061597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12468
		Сметная заработная плата -	Тенге				3038808			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2758850				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2758850				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165531				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2924381				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28162885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12657
		Сметная заработная плата -	Тенге				3073705			
		Итого				28 162 885				
		Временные здания и сооружения 3,1%			873 049	29 035 934				
		Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%			601 044	29 636 978				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			290 359	29 927 338				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			116 144	30 043 481				
		Геофизические работы 6% 2864,198х0,06х2			343 700	30 387 181				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				30 387 181				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге				83 162 854				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				84 826 111				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				95 005 244				
		Условная тендерная скидка				- 20 901 366				
		Всего по акту с учетом скидки				74 103 878				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

_____ **Казиев С.Б.**
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "АБС"

_____ **Жумабеков Н.З.**
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Акбаев А.Ж.**
(подпись)