Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыллского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56** **050240008665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 18.04.2018 г от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000004	28.06.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского р-на Алматинской обл.		шт	1		70 005 000,00	7 500 535,71	70 005 000,00
			Итого	1	х	70 005 000,00	7 500 535,71	70 005 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) Глав. спец / _____ / Джурайшиев Е.Д

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 22 от 18 апреля 2018

Справка № 3
выполненных работ за июнь 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанаку-рылыс Жамбылского района Алматинской области	тенге	124 151 705,00				48 758 366,00	70 005 000,00	62 504 464,29	7 500 535,71	118 763 366,00	106 038 719,64	12 724 646,36
	ИТОГО:	тенге	124 151 705,00	0,00	0,00	0,00	48 758 366,00	70 005 000,00	62 504 464,29	7 500 535,71	118 763 366,00	106 038 719,64	12 724 646,36

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель Отдела _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ **Аскаров А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 22 от 18 апреля 2018

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Головной водозабор

Локальная смета № 2-1-1 Скважины № 5591, 5592 глубиной 155 м - 2 шт

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Буровые работы.							
1	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кэкс1=1,9; кзпм1=1,9;	10	2894,38	2410,1	28944	24101	9962
		м		453,15	504,7	4532	5047	104
2	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кэкс1=1,9; кзпм1=1,9;	60	35878,63	29655,43	2152718	1779326	598769
		м		5886,68	3708,97	353201	222538	104
3	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	70	3923,04	3241,34	274613	226894	87640
		м		621	582,84	43470	40799	104

4	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	60	22784,16	18729,74	1367050	1123784	378170
		м		3717,9	2342,51	223074	140551	104
5	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	30	1839,5	1522,17	55185	45665	18875
		м		286,2	318,75	8586	9563	104
6	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	40	3923,04	3241,34	156922	129654	50080
		м		621	582,84	24840	23314	104
7	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	40	22784,16	18729,74	911366	749190	252113
		м		3717,9	2342,51	148716	93700	104
8	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	10	3923,04	3241,34	39230	32413	12520
		м		621	582,84	6210	5828	104
9	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	40	6450		258000		
		т						
10	1-6-46	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ	19,9875	78900		1577014		
		шт						
11	99-2-11(пл)	Долота шарошечные d=490 мм	1,1705	649717		760494		
		шт						

Итого по разделу 1						7581536 812629	4111027 541340	1408129

Раздел 2 Крепление скважины

12	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м*	60	1359,38 288,9	1068,94 137,48	81563 17334	64136 8249	26606 104
13	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.51: *м*	311	1133,07 240,75	890,78 114,57	352385 74873	277033 35631	114924 104
14	8-6-313	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 377, толщина стенки 12,0 мм. (Применительно к трубе д. 325 мм.) *м*	60	12597		755820		
15	8-6-311	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 12,7 мм *м*	311	7499		2332189		
16	Е4-58-1	Установка фильтра впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения *м*	50	578,12 97,2	480,92 60,06	28906 4860	24046 3003	8178 104
17	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (Применительно к фильтру д. 219 мм) *шт*	17	14800		251600		

18	Е4-54-3	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	2	141384,91	110109,91	282770	220220	104122
		шт		31275	18783,54	62550	37567	104
19	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	8,9	12300		109470		
		т						
20	Е4-60-1	Деглинизация скважины	4	90284,54	79012,04	361138	316048	103403
		сутки		11272,5	13583,94	45090	54336	104
21	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155105
		сутки		11272,5	13583,94	67635	81504	104
22	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	2	44725,96	36580,96	89452	73162	32430
		сутки		8145	7446,52	16290	14893	104
		Итого по разделу 2				5187000	1448717	544768
						288632	235183	

Раздел 3 Оборудование скважины

23	Е4-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	80	381,12	304,39	30490	24351	9831
		м		76,73	41,44	6138	3315	104
24	Е4-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	90	381,12	304,39	34301	27395	11061
		м		76,73	41,44	6906	3730	104

25	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	80	661		52880		
26	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25мм, толщина стенки 2,2 мм *м*	90	98		8820		
27	Ц7-247-14	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка ЭЦВ 8-40-180 *шт*	2	54613 15660	31700 6998	109226 31320	63400 13996	40784 90
28	10-1-7(об)	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-40-120 нрк, подача 40 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 17 кВт, 3000 об/мин, прим. *шт*	2	59200		118400		
29	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	28	156,43 126	21,43	4380 3528	600	4586 130
30	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	28	660		18480		
31	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,02	93997,62 33075	304,24 114,75	1880 662	6 2	697 105
32	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,02	40200		804		
33	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,00956	172357,31 47475	536,06 202,5	1648 454	5 2	479 105

34	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,3	247994,13	49389,75	74398	14817	31759
		т фасонных частей		62775	18657	18833	5597	130
35	Е6-1-15	Устройство фундаментов	1	4427,02	100,65	4427	101	193
		м3		146,25	38,03	146	38	105
		Итого по разделу 3				**460134**	**130675**	99390
						67987	26680	
		Всего прямые затраты				**13228670**	5690419	2052287
						1169248	803203	
		Итого с накладными расходами				**15 280 957**		
		Оборудование				118 400		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				909 753		
		Итого				**16 190 710**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				437 167		
		Итого				16 627 877		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				341 746		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				165 095		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				66 038		
		Каротажные работы				381 160		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**17 581 916**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**54 556 685**		

		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				1 091 134		
		Итого				55 647 819		
		НДС (12 %)				6 677 738		
		Всего				62 325 557		
		Скидка по условиям тендера				19 944 178		
		Всего по акту				42 381 379		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Нуралов К.Б

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Головной водозабор
Локальная смета № 2-1-2 Насосная станция на водозаборных скважинах 1-го подъема - 2 шт

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	66	22,04	20,73	1455	1368	448
				1,31	5,7	86	376	97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	140	27,84	26,18	3898	3665	1203
				1,66	7,2	232	1008	97
3	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	50	68,26	52,6	3413	2630	1214
				7,11	17,92	356	896	97
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	180	3,35	3,35	603	603	203
				0	1,16	0	209	97

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	180	21,55	4,52	3879	814	2973
		м3 уплотненного грунта						
				17,03	0	3065	0	97
6	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы	184	33,98	0	6252	0	7065
		м2 спланированной поверхности						
				33,98	0	6252	0	113
7	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	90	6,48	6,48	583	583	183
		м3 грунта						
				0	2,1	0	189	97
8	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	90	7,91	7,91	712	712	224
		м3 грунта						
				0	2,57	0	231	97
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	5018,32	98,32	3011	59	146
		м3						
				195,75	37,15	117	22	105
10	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	7,24	5780,69	260,48	41852	1886	5350
		м3						
				614,25	89,46	4447	648	105
11	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,92	3764,82	1879,87	14758	7369	10059
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев						
				1435,5	538,43	5627	2111	130
12	6-4-6	Люки-крышки и лазы деревянные утепленные	1,58	12300	0	19434	0	0
		м2						
				0	0	0	0	0
13	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	10690	0	21380	0	0
		комплект						
				0	0	0	0	0
14	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2	7979	0	15958	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
15	30-18-337	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	2	7979	0	15958	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0

16	30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	2	5434	0	10868	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
17	30-18-349	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20-2	2	9430	0	18860	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
18	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО - 6	2	398	0	796	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
19	4-1-4	Соединительные элементы для сейсмостойкости: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0876	53577	0	4693	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
20	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	4,34	34,64	0,09	150	0	17
		м2						
				4,39	0,05	19	0	90
21	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	4,34	15,92	0,02	69	0	16
		м2						
				4,14	0	18	0	90
22	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,98	170,45	9,95	1360	79	550
		м2 стяжки						
				52,2	3,74	417	30	123
23	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	31,92	22,19	0,67	708	21	34
		м2 стяжки						
				0,63	0,25	20	8	123
24	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция наружных стен и днища капиллярно -кристализационным материалом на цементной основе Mastersial 501, прим.	48,98	46,24	3,82	2265	187	2242
		м2 поверхности						
				37,35	1,44	1829	71	118

25	1-1-6687	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (прим. к Mastersial 501)К=1,200; *кг*	58,776	454	0	26684	0	0
				0	0	0	0	0
26	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,00356	121294,13	49389,75	432	176	376
				62775	18657	223	66	130
27	8-10-112	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт*	4	218	0	872	0	0
				0	0	0	0	0
28	E34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,002	345376,53	0,09	691	0	61
				27450	0,05	55	0	110
29	E34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,004	345346,28	0	1381	0	121
				27450	0	110	0	110
30	E22-37-1	Установка вантузов одинарных *шт*	2	13390,62	17,73	26781	35	727
				272,25	6,75	545	14	130
31	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	8	192,31	19,88	1538	159	694
				63	3,74	504	30	130
32	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	8	448	0	3584	0	0
				0	0	0	0	0
33	E22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм *фланец*	4	118,85	16,47	475	66	503
				96,75	0	387	0	130

34	8-9-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	689	0	2756	0	0
				0	0	0	0	0
35	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	24	156,43	21,43	3754	514	3931
				126	0	3024	0	130
36	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	24	865	0	20760	0	0
				0	0	0	0	0
37	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	4	150,95	6,95	604	28	761
				144	2,25	576	9	130
38	9-2-168	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130 °C, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 *шт*	4	3129	0	12516	0	0
				0	0	0	0	0
39	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	2	411,46	17,71	823	35	621
				231,75	6,75	464	14	130
40	9-3-46	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, T от -20 °C до 130 °C, PN 16, DN 100 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91 *шт*	2	5159	0	10318	0	0
				0	0	0	0	0
41	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	2	411,46	17,71	823	35	621
				231,75	6,75	464	14	130
42	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	10605	0	21210	0	0
				0	0	0	0	0

43	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	2	858,7	1,57	1717	3	104
				40,5	0	81	0	128
44	Е22-33-5	Установка стального оголовка *т фасонных частей*	0,2616	247994,13	49389,75	64875	12920	27694
				62775	18657	16422	4881	130
45	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,06184	247994,13	49389,75	15336	3054	6547
				62775	18657	3882	1154	130
46	Е45-66-2	Установка ходовых скоб *т деталей*	0,0272	34695,88	7958	944	216	867
				24750	2981,25	673	81	115
47	1-1-774	Скобы ходовые *кг*	27,2	129	0	3509	0	0
				0	0	0	0	0
48	Е20-23-1	Установка дефлекторов *дефлектор*	2	2247,08	6,95	4494	14	1101
				427,5	2,25	855	5	128
49	1-1-722	Паронит, резина *кг*	1,04	272	0	283	0	0
				0	0	0	0	0
50	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	48,98	245,44	3,82	12022	187	2242
				37,35	1,44	1829	71	118
51	Е16-26-3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм *счетчик (водомер)*	2	1511,83	60,08	3024	120	806
				292,5	22,5	585	45	128
52	11-2-7	Счетчики (водомеры) воды турбинные ВТГ-80, прим к WOLTEX *шт*	2	12500	0	25000	0	0
				0	0	0	0	0
53	Е7-57-6	Герметизация пеной монтажной *м шва*	2	62,57	35,34	125	71	113
				27,23	13,34	54	27	140
54	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл *шт*	2	530	0	1060	0	0
				0	0	0	0	0

		Всего прямые затраты				461306	37609	79817
						53218	12210	
		Итого с накладными расходами				541 123		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32 467		
		Итого				573 590		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				15 602		
		Итого				589 192		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				12 196		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 892		
		На оплату дополнительных отпусков (0.4 %				2 357		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				609 637		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				1 891 704		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				37 834		
		Итого				1 929 538		
		НДС (12 %)				231 545		
		Всего				2 161 083		
		Скидка по условиям тендера				691 515		
		Всего по акту				1 469 568		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джурышев Е.Д.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Нурсеев К.В.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.