Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Головной водозабор

Локальная смета № 2-2-2 Электромонтажные работы.

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Электромонтажные работы							
1	Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3 *шт*	2	750,2 272	13,2 2,3	1500 544	26 5	522 95
2	80-8-19(пл)	СУЗ-100 *шт*	2	63073 0	0 0	126146 0	0 0	0 0
3	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95

4	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм *м*	10	39 25,9	1,5 0,2	390 259	15 2	248 95
5	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *м*	20	8,5 7,3	0,1 0	170 146	2 0	139 95
6	8-4-534	Трубки защитные гофрированные д. 40 мм и 20 мм *м*	20	571 0	0 0	11420 0	0 0	0 0
7	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	762	66,8 20,3	18,1 3,8	50902 15469	13792 2896	17447 95
8	16-1-596	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,00612	638033 0	0 0	3905 0	0 0	0 0
9	16-3-3	Кабели контрольные КВВГ 7х0,75 ГОСТ 1508-78К=1,020; *км*	0,00612	66078 0	0 0	404 0	0 0	0 0
10	16-7-166	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ВПВ-4, сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79, прим.К=1,020; *км*	0,3264	22883 0	0 0	7469 0	0 0	0 0
11	16-7-105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой ВПВ-10 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79, прим.К=1,020; *км*	0,459	11774 0	0 0	5404 0	0 0	0 0

12	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628
		шт		317	13,5	634	27	95
13	18-3-638	Щит распределительный ЩР 8501-0106 ГОСТ 30011.1-2012, прим.	2	3306	0	6612	0	0
		шт		0	0	0	0	0
14	18-3-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2	2	3500	0	7000	0	0
		шт		0	0	0	0	0
15	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	94
		шт		49,7	0,2	99	0	95
16	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156	0	312	0	0
		шт		0	0	0	0	0
17	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	4	509	0	2036	0	0
		шт		0	0	0	0	0
18	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 2	4	342,8	134	1371	536	744
		шт		158	37,8	632	151	95
19	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУ3	4	157	0	628	0	0
		шт		0	0	0	0	0

20	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	4	101	0	404	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
21	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	4	14	0	56	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
22	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	20	66,8	18,1	1336	362	458
		м кабеля						
				20,3	3,8	406	76	95
23	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0204	41426	0	845	0	0
		км						
				0	0	0	0	0
24	76-69-10	Фонарь электрический	2	1540	0	3080	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
25	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 4*25мм	20	88,9	3,1	1778	62	536
		м						
				27,9	0,3	558	6	95
		Всего прямые затраты				**236219**	**14946**	**21038**
						18979	**3165**	
		Итого с накладными расходами				**257 257**		
		Оборудование				129 226		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 682		
		Итого				**264 939**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				3 691		
		Итого				**268 630**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				2 886		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 394		

		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				558		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				273 468		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				848 571		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				16 971		
		Итого				865 542		
		НДС (12 %)				103 865		
		Всего				969 407		
		Скидка по условиям тендера				310 209		
		Всего по акту				659 198		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела Джуртпаев Е.Д.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Нурадил К.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Құрылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 22 от 18 апреля 2018

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2 подъема - 1 шт

Локальная смета № 2-3-1 Общестроительные работы

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	97,51	22,04 1,31	20,73 5,7	2149 128	2021 556	663 97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	181,09	33,4 1,99	31,41 8,64	6048 360	5688 1565	1867 97
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	28,4	262,72 262,72	– –	7461 7461	– –	8431 113
4	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	56	68,26 7,11	52,6 17,92	3823 398	2946 1004	1360 97

5	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	226	3,35 ——— –	3,35 ——— 1,16	757 ——— –	757 ——— 262	254 ——— 97
6	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	226	1,48 ——— –	1,48 ——— 0,51	334 ——— –	334 ——— 115	112 ——— 97
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	226	21,55 ——— 17,03	4,52 ——— –	4870 ——— 3849	1022 ——— –	3734 ——— 97
8	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	226	14,12 ——— 1,62	12 ——— 2,75	3191 ——— 366	2712 ——— 622	958 ——— 97
9	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	81	6,32 ——— –	6,32 ——— 1,4	512 ——— –	512 ——— 113	110 ——— 97
		Итого по разделу 1				**29145** **12562**	**15992** **4237**	17489

Раздел 2 Фундаменты, сейсмопояс

2.1 фундамент

10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	2,44	4058,05 ——— 195,75	66,01 ——— 24,93	9902 ——— 478	161 ——— 61	566 ——— 105
11	Е6-1-1	Устройство монолитных заделок *м3*	9,34	4058,05 ——— 195,75	66,01 ——— 24,93	37902 ——— 1828	617 ——— 233	2164 ——— 105
12	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	43	302,09 ——— 104,85	197,24 ——— 67,51	12990 ——— 4509	8481 ——— 2903	10377 ——— 140
13	30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	23	2640		60720		

14	30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	20	4635		92700		
15	Е6-14-4	Устройство выпусков Узел 1К=10,000; *м3*	0,1	8849,47 1644,75	990,15 374,04	885 164	99 37	211 105
16	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=10,000; *т*	0,1065	43925		4678		
17	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=10,000; *т*	0,0008	53577		43		
18	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005К=10,000; *т*	0,0023	64059		147		
19	Е6-14-4	Устройство выпусков Узел 2К=4,000; *м3*	1,6	8849,47 1644,75	990,15 374,04	14159 2632	1584 598	3392 105
20	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000; *т*	0,04736	43925		2080		
21	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=4,000; *т*	0,01076	53577		576		
22	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005К=4,000; *т*	0,00188	64059		120		

23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	124,8	245,44 ——— 37,35	3,82 ——— 1,44	30631 ——— 4661	477 ——— 180	5712 ——— 118
24	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная *м2 поверхности*	13	134,31 ——— 58,05	4,19 ——— 1,58	1746 ——— 755	54 ——— 21	916 ——— 118
25	Е14-9-1	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков *м3 бетона*	0,25	7804,16 ——— 618,75	180,88 ——— 67,73	1951 ——— 155	45 ——— 17	182 ——— 106
26	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0088	69217		609		
27	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под оборудованиеК=4,000; *м3*	0,96	6190 ——— 695,25	98,32 ——— 37,15	5942 ——— 667	94 ——— 36	738 ——— 105
28	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки *м3*	0,82	5433,86 ——— 441	311,32 ——— 117,61	4456 ——— 362	255 ——— 96	481 ——— 105
29	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	3,16	7194,35 ——— 1368	316,01 ——— 119,39	22734 ——— 4323	999 ——— 377	4935 ——— 105
30	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,04687	53299		2498		
31	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,024	53577		1286		
32	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,05431	53299		2895		
		Итого по разделу 2				**311650** **20534**	**12866** **4559**	296250

Раздел 3 Крыльца

33	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под крыльца м3	2,6	5014,66 ——— 441	311,32 ——— 117,61	13038 ——— 1147	809 ——— 306	1526 ——— 105
34	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских крылец м3	0,2	4329,93 ——— 272,25	196,62 ——— 74,27	866 ——— 54	39 ——— 15	72 ——— 105
35	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм т	0,0039	41200		161		
		Итого по разделу 3				14065 1201	848 321	1598

Раздел 4 Наружные, внутренние стены, антисейсмопояс

4

36	Е6-18-9	Устройство перемычек м3	1,186	11089,37 ——— 2202,75	367,51 ——— 138,83	13152 ——— 2612	436 ——— 165	2916 ——— 105
37	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,01172	53577		628		
38	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,02102	52154		1096		
39	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм т	0,00509	65000		331		
40	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм т	0,05852	61200		3581		
41	Е6-17-5	Устройство железобетонных вертикальных сердечников м3	1,06	7073,29 ——— 1192,5	285,58 ——— 107,89	7498 ——— 1264	303 ——— 114	1447 ——— 105

42	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0104	53577		557		
43	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,03204	52241		1674		
44	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами *болт*	30	47,01 19,91	0,23 0,09	1410 597	7 3	540 90
45	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,00235	147939,1 8100	1826,1 690,75	348 19	4 2	29 140
46	Е6-17-5	Устройство узлов вертикального армирования *м3*	5,6	7073,29 1192,5	285,58 107,89	39610 6678	1599 604	7646 105
47	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,05442	53577		2916		
48	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,16926	52154		8828		
49	Е6-19-1	Устройство ж/бетонного антисейсмопояса *м3*	1,79	7201,33 1368	316,01 119,39	12890 2449	566 214	2796 105
50	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,02643	65000		1718		
51	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,03108	58800		1828		
52	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм *т*	0,06226	54600		3399		

53	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (Узлы сопряжения монолитной обвязки) *т металлических изделий*	0,00292	52604,65 8257,5	422,15 157,5	154 24	1 –	28 118
54	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	28,33	4774,52 783	335,84 126	135262 22182	9514 3570	30387 118
55	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	3,0564	4661,34 670,5	337,41 126	14247 2049	1031 385	2872 118
56	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,14219	53577		7618		
		Итого по разделу 4				258745 37874	**13461** **5057**	48661

Раздел 5 Перекрытие

57	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов *шт сборных конструкций*	6	1840,86 447,75	403,26 146,29	11045 2687	2420 878	4991 140
58	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	38,94	2410		93845		
59	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	42	103,08 11,59	0,99 0,38	4329 487	42 16	599 119
60	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=0,080; *м3 утеплителя*	3,36	3977,78 382,5	245,72 92,25	13365 1285	826 310	1898 119
		Итого по разделу 5				**122584** **4459**	**3288** **1204**	7488

Раздел 6 Кровля

61	Е10-14-1	Установка деревянного каркаса кровли *м3 древесины в конструкции*	1,61	21304,82 ——— 3397,5	334,28 ——— 126	34301 ——— 5470	538 ——— 203	6808 ——— 120
62	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкций*	1,61	573,75 ——— 123,75	28,11 ——— 10,58	924 ——— 199	45 ——— 17	259 ——— 120
63	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок *т стальных элементов*	0,01124	93243,57 ——— 31950	2434,57 ——— 920,25	1048 ——— 359	27 ——— 10	517 ——— 140
64	Е10-3-5	Устройство карнизов *м2 развернутой поверхности карнизов*	21,5	847,07 ——— 214,65	7,54 ——— 2,86	18212 ——— 4615	162 ——— 61	5611 ——— 120
65	Е15-165-1	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	21,5	140,86 ——— 88,65	1,61 ——— 0,61	3028 ——— 1906	35 ——— 13	2015 ——— 105
66	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	80,28	554,23 ——— 67,73	8,2 ——— 3,08	44494 ——— 5437	658 ——— 247	6764 ——— 119
67	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	80,28	20,49 ——— 4,68	0,91 ——— 0,34	1645 ——— 376	73 ——— 27	484 ——— 120
68	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,00675	172357,31 ——— 47475	536,06 ——— 202,5	1163 ——— 320	4 ——— 1	337 ——— 105
69	Е10-15-1	Устройство слуховых оконК=2,000; *слуховое окно*	2	2857,77 ——— 963	81,61 ——— 31,5	5716 ——— 1926	163 ——— 63	2387 ——— 120
70	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданийК=2,000; *м2*	0,3456	3960		1369		
71	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданияхК=2,000; *м2 площади проемов по наружному обводу коробок*	0,3456	149,03 33,3	1,65 0,63	52 12	1 –	13 105

72	1-1-797	Скобяные изделия окнаК=2,000; *комплект*	2	360		720		
73	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон асбестоцементным шифером по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000; *м2 кровли*	14,8	742,56 272,95	8,2 3,08	10990 4040	121 46	4862 119
74	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=2,000; *м2 обработанной поверхности*	14,8	20,49 4,68	0,91 0,34	303 69	13 5	89 120
75	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=2,000; *м2 покрытия*	3	661,07 153,23	1,24 0,47	1983 460	4 1	549 119
76	1-1-3059	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80К=2,000; *м*	9,2	296		2723		
		Итого по разделу 6				128671 25189	1844 694	30695

Раздел 7 Проемы

77	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2К=4,000; *м2 проемов*	15,096	593,71 198,45	59,17 21,16	8963 2996	893 319	3978 120
78	1-1-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданийК=4,000; *комплект*	4	879		3516		
79	6-1-3	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 9-9 для жильяК=4,000; *м2*	7,26	4920		35719		

80	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-0,780; *м2*	-11,77488	2800		-32970		
81	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)К=0,780; *м2*	11,77488	4963		58439		
82	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 мК=4,000; *м2 проемов*	15,096	231,53 94,05	5,58 2,12	3495 1420	84 32	1742 120
83	6-9-10	Доски подоконные, ширина 500 ммК=4,000; *м*	10,08	1510		15221		
84	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2К=2,000; *м2 проемов*	3,78	397,39 151,65	102,53 35,67	1502 573	388 135	850 120
85	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренниеК=2,000; *м2*	3,78	1761		6657		
86	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	2	1380		2760		
87	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	2	844		1688		
88	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,47	397,39 151,65	102,53 35,67	584 223	151 52	330 120
89	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	1,47	2039		2997		

90	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380		1380		
91	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	1	844		844		
92	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасеК=2,000; *м2 проемов*	3,78	330,85 272,25	32,08 12,13	1251 1029	121 46	1290 120
93	2-2-1	Двери распашные металлические наружные однопольные огрунтованные и окрашенные в комплекте со скобяными изделиями и замкомК=2,000; *шт*	2	25100		50200		
		Итого по разделу 7				162246 6241	1637 584	8190

Раздел 9 Полы

94	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	6,2	46,34 10,51	2,62 0,99	287 65	16 6	87 123
95	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,070; *м3 подстилающего слоя*	0,434	4952,7 567	– –	2149 246	– –	303 123
96	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	6,2	323,65 85,95	18,42 6,91	2007 533	114 43	708 123
97	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	6,2	215,39 50,85	9,05 3,4	1335 315	56 21	413 123
98	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжек*	6,2	162,57 52,2	9,95 3,74	1008 324	62 23	427 123
99	Е11-11-2	Добавлять 10 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	12,4	20,22 0,63	0,67 0,25	251 8	8 3	14 123

100	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	6,2	925,06 ——— 58,5	4,9 ——— 1,85	5735 ——— 363	30 ——— 11	460 ——— 123
101	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070; *м плинтусов*	6,634	123,31 ——— 16,18	0,16 ——— 0,07	818 ——— 107	1 ——— –	132 ——— 123
102	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	27,54	46,34 ——— 10,51	2,62 ——— 0,99	1276 ——— 289	72 ——— 27	389 ——— 123
103	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,070; *м3 подстилающего слоя*	1,9278	4952,7 ——— 567	– ——— –	9548 ——— 1093	– ——— –	1344 ——— 123
104	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	27,54	323,65 ——— 85,95	18,42 ——— 6,91	8913 ——— 2367	507 ——— 190	3145 ——— 123
105	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	27,54	215,39 ——— 50,85	9,05 ——— 3,4	5932 ——— 1400	249 ——— 94	1838 ——— 123
106	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжек*	27,54	162,57 ——— 52,2	9,95 ——— 3,74	4477 ——— 1438	274 ——— 103	1895 ——— 123
107	Е11-11-2	Добавлять 10 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	55,08	20,22 ——— 0,63	0,67 ——— 0,25	1114 ——— 35	37 ——— 14	60 ——— 123
108	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусовК=1,070; *м плинтусов*	29,4678	25,8 ——— 18,5	0,22 ——— 0,09	760 ——— 545	6 ——— 3	674 ——— 123
109	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	1,2	46,34 ——— 10,51	2,62 ——— 0,99	56 ——— 13	3 ——— 1	17 ——— 123
110	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080; *м3 подстилающего слоя*	0,096	4952,7 ——— 567	– ——— –	475 ——— 54	– ——— –	66 ——— 123

111	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	1,2	323,65 ——— 85,95	18,42 ——— 6,91	388 ——— 103	22 ——— 8	137 ——— 123
112	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	1,2	215,39 ——— 50,85	9,05 ——— 3,4	258 ——— 61	11 ——— 4	80 ——— 123
113	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжек*	1,2	162,57 ——— 52,2	9,95 ——— 3,74	195 ——— 63	12 ——— 4	82 ——— 123
114	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	1,2	891,17 ——— 173,3	15,2 ——— 7,37	1069 ——— 208	18 ——— 9	267 ——— 123
115	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070; *м плинтусов*	1,284	135,76 ——— 41,63	0,32 ——— 0,11	174 ——— 53	– ——— –	65 ——— 123
		Итого по разделу 9				**48225** **9683**	**1498** **564**	12603

Раздел 10 Отделочные работы

10.1 Отделочные работы.

116	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	163,8	284,96 ——— 135,68	4,07 ——— 0,97	46676 ——— 22224	667 ——— 159	23502 ——— 105
117	Е61-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений *м2*	163,8	39,21 ——— 38,48	0,66 ——— 0,11	6423 ——— 6303	108 ——— 18	6637 ——— 105
118	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	49,9	105,55 ——— 38,93	1,88 ——— 0,72	5267 ——— 1943	94 ——— 36	2078 ——— 105
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен *м2 окрашиваемой поверхности*	113,9	16,78 ——— 13,73	0,12 ——— 0,05	1911 ——— 1564	14 ——— 6	1649 ——— 105

120	E15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску (Затирка швов) *м2 отделываемой поверхности*	34,94	56,11 51,98	0,35 0,14	1960 1816	12 5	1912 105
121	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолка *м2 окрашиваемой поверхности*	28,74	16,78 13,73	0,12 0,05	482 395	3 1	416 105
122	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	6,2	168,6 102,11	3,94 1,49	1045 633	24 9	674 105
123	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	6,2	110,72 43,65	2,33 0,88	686 271	14 5	290 105
		Итого по разделу 10				64450 35149	936 239	37158

Раздел 11 Фасад

11

124	E8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ *м2 вертикальной проекции*	83,2	144,14 69,08	0,62 0,23	11992 5747	52 19	6804 118
125	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	77,2	228,99 108,9	1,96 0,45	17678 8407	151 35	8864 105
126	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,67	517,08 312,75	6,33 2,39	2932 1773	36 14	1876 105
127	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	77,2	139,68 73,73	3,43 1,31	10783 5692	265 101	6083 105
128	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,67	210,12 141,39	6,12 2,32	1191 802	35 13	856 105

129	Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов и откосов с лесов с подготовкой поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	82,87	151,08 24,53	1,65 0,63	12520 2033	137 52	2189 105
130	Е15-165-1	Улучшенная окраска фронтона колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	11,3	140,86 88,65	1,61 0,61	1592 1002	18 7	1059 105
131	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4,14	228,99 108,9	1,96 0,45	948 451	8 2	476 105
132	Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска цоколя с подготовкой поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	4,14	151,08 24,53	1,65 0,63	625 102	7 3	110 105
		Итого по разделу 11				**60261** **26009**	**709** **246**	28317

Раздел 12 Металлическая лестница

133	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны *м3*	0,504	5813,62 695,25	98,32 37,15	2930 350	50 19	387 105
134	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,02188	70437,87 9675	304,24 114,75	1541 212	7 3	226 105
135	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,02188	40200		880		
136	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,22159	13686,56 5040	5475,86 1552,87	3033 1117	1213 344	1315 90
137	1-1-4885	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16аП из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) *т*	0,0723	56448		4081		
138	1-4-87	Сталь угловая 75х75 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,14929	57967		8654		

139	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали *т конструкций*	0,03303	14334,76 6075	5522,03 1322,37	473 201	182 44	221 90
140	1-1-870	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 2,5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 *т*	0,03303	68052		2248		
141	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород *м ограждений*	8,42	821,58 319,5	7,69 2,9	6918 2690	65 24	3800 140
142	2-1-268	Сварная решетка ограждения *т*	0,04051	111158		4503		
143	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	8,55877	140,63 108	0,07 0,02	1204 924	1 –	970 105
		Итого по разделу 12				36465 5494	1518 434	6919

Раздел 13 Подвес монорельса - 2 шт

144	Е9-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по металлическим опорам д *м рельса в одну нитку*	11,6	739,54 175,5	525,73 198,42	8579 2036	6098 2302	3904 90
145	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 *т*	0,07408	122008		9038		
146	Е9-62-2	Изготовление монорельсов, балок и других аналогичных конструкций *т конструкций*	0,2134	8077,36 4194	2622,65 468,05	1724 895	560 100	896 90
147	1-1-4723	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 8 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83) *т*	0,2134	67253		14352		

148	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	8,33808	140,63 108	0,07 0,02	1173 901	1 	946 105
		Итого по разделу 13				34866 3832	6659 2402	5746

Раздел 14 Отмостка

149	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона марки В15 W4 *м3*	7,12	5092,33 195,75	66,01 24,93	36257 1394	470 178	1651 105
		Итого по разделу 14				36257	470	
						1394	178	
		Всего прямые затраты				1307630	61726	236189
						189621	20719	
		Итого с накладными расходами				1543819		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				92629		
		Итого				1 636 448		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				44 511		
		Итого				1 680 959		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				34 796		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16 810		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				6 724		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				1 739 289		

		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**5 397 014**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				107 940		
		Итого				**5 504 954**		
		НДС (12 %)				660 594		
		Всего				**6 165 548**		
		Скидка по условиям тендера				1 972 975		
		Всего по акту				**4 192 573**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Дауртпиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Головной водозабор
Локальная смета № 2-4-1 Резервуары для воды ж/б 200м3 2шт

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% 9
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Раздел 1 .Земляные работы							
1	Е1-24-5	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	340	4,85 0	4,85 1,68	1649 0	1649 571	554 97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 *м3 грунта*	724	27,84 1,66	26,18 7,2	20156 1202	18954 5213	6223 97
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	176	262,72 262,72	0 0	46239 46239	0 0	52250 113
4	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	140	68,26 7,11	52,6 17,92	9556 995	7364 2509	3399 97

5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	360	134,1 134,1	0 0	48276 48276	0 0	54552 113
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	360	21,55 17,03	4,52 0	7758 6131	1627 0	5947 97
7	Е1-35-2	Устройство обвалования из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	540	12,61 0	12,61 4,38	6809 0	6809 2365	2294 97
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	540	21,55 17,03	4,52 0	11637 9196	2441 0	8920 97
9	Е1-16-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 2,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	160	16,48 0,8	15,67 4,44	2637 128	2507 710	813 97
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,600; *т*	256	19,7 0	19,7 0	5043 0	5043 0	0 100
11	Е1-13-1	Покрытие резервуара грунтом 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом емкостью 0,4 м3 ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 грунта*	160	27,97 1,01	26,96 8,17	4475 162	4314 1307	1425 97
12	Е1-90-6	Планировка вручную дна в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	224	10,22 10,22	0 0	2289 2289	0 0	2587 113
13	Е1-90-6	Планировка вручную поверхности обвалования *м2 спланированной поверхности*	614	10,22 10,22	0 0	6275 6275	0 0	7091 113
		Итого по разделу 1				**172799** **120893**	**50708** **12675**	**146055**

Раздел 2 .Монолитные и сборные ж/б конструкции

14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	12,74	4058,05 195,75	66,01 24,93	51700 2494	841 318	2953 105

15	Е6-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм *м3*	43,04	7961,61 1075,5	954,98 330,44	342668 46290	41102 14222	63538 105
16	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0142	53577 0	0 0	761 0	0 0	0 0
17	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	5,023	52241 0	0 0	262407 0	0 0	0 0
18	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (КП-1)К=8,000; *т*	0,17504	5239,08 1890	327,33 123,75	917 331	57 22	371 105
19	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=8,000; *т*	0,16608	65900 0	0 0	10945 0	0 0	0 0
20	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=8,000; *т*	0,00896	53577 0	0 0	480 0	0 0	0 0
21	Е6-1-1	Устройство бетонной стяжки по уклонуК=0,100; *м3*	10,8	4562,95 195,75	66,01 24,93	49280 2114	713 269	2502 105
22	Е11-15-7	Шлифовка (затирка) бетонных покрытий *м2 покрытия*	108	127,03 115,2	9,83 3,69	13719 12442	1062 399	15794 123
23	Е22-43-3	Устройство монолитных стен *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	82,8	7070,47 1410,75	369,93 139,73	585435 116810	30630 11570	166894 130
24	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,3072	53577 0	0 0	16459 0	0 0	0 0

25	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	7,1502	52241 0	0 0	373534 0	0 0	0 0
26	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 *т*	1,7664	52154 0	0 0	92125 0	0 0	0 0
27	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,1268	10137,87 9675	304,24 114,75	1285 1227	39 15	1304 105
28	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0292	52241 0	0 0	1525 0	0 0	0 0
29	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 *т*	0,0976	68385 0	0 0	6674 0	0 0	0 0
30	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке (ПМ-1) *м3*	1,72	7783,05 1368	316,01 119,39	13387 2353	544 205	2686 105
31	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,096	53577 0	0 0	5143 0	0 0	0 0
32	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,23176	52241 0	0 0	12107 0	0 0	0 0
33	Е6-11-10	Связка плит, прим. *т*	0,0042	5239,08 1890	327,33 123,75	22 8	1 1	9 105
34	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0042	52241 0	0 0	219 0	0 0	0 0

35	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (КР-1)К=10,000; *т*	0,142	5239,08 1890	327,33 123,75	744 268	46 18	300 105
36	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=10,000; *т*	0,142	65900 0	0 0	9358 0	0 0	0 0
37	Е7-32-8	Укладка плит покрытияК=6,000; *шт сборных конструкций*	12	1764,45 317,25	274,67 82,17	21173 3807	3296 986	6710 140
38	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92К=6,000; *м3*	11,4	28940 0	0 0	329916 0	0 0	0 0
39	Е46-1-5	Усиление перекрытий сверху монолитным железобетоном *м3*	1,2	11225,2 3676,5	2620,21 990	13470 4412	3144 1188	5600 100
40	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,12728	55134 0	0 0	7017 0	0 0	0 0
41	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	108	128,23 34,65	15,94 5,96	13849 3742	1722 644	5219 119
42	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000; *м2 стяжки*	3780	3,65 0,11	0,14 0,05	13797 416	529 189	720 119
43	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	108	148,03 29,25	4,93 1,85	15987 3159	532 200	3997 119
44	1-3-91	Пенополеуретан, прим.К=1,030; *м3*	5,562	14000 0	0 0	77868 0	0 0	0 0

45	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	108	128,23 34,65	15,94 5,96	13849 3742	1722 644	5219 119
46	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000; *м2 стяжки*	540	3,65 0,11	0,14 0,05	1971 59	76 27	102 119
47	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,1188	5239,08 1890	327,33 123,75	622 225	39 15	252 105
48	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки *м2*	108	502 0	0 0	54216 0	0 0	0 0
49	E41-1-2	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в три слоя по 20 мм *м2*	108	85,51 66,6	7,38 2,79	9235 7193	797 301	7794 104
50	E41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики *т*	12,6684	17024,31 2542,5	1344,28 291,92	215671 32209	17030 3698	37343 104
51	E41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм *м2*	270	201,56 144,9	48,92 18,47	54421 39123	13208 4987	45874 104
52	E41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики *т*	4,455	17024,31 2542,5	1344,28 291,92	75843 11327	5989 1301	13133 104
53	E13-44-8	Протравливание внутренних поверхностей *м2*	486	183,52 180	0 0	89191 87480	0 0	78732 90
54	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция внутренней поверхности резервуара *м2 поверхности*	486	46,24 37,35	3,82 1,44	22473 18152	1857 700	22245 118

55	1-1-6687	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008К=1,200; *кг*	583,2	454 0	0 0	264773 0	0 0	0 0
56	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (Сальники) *т фасонных частей*	0,1644	247994,13 62775	49389,75 18657	40770 10320	8120 3067	17403 130
57	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм *сальник*	6	770,63 301,5	0 0	4624 1809	0 0	2316 128
58	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм *сальник*	4	2017,57 393,75	1,57 0	8070 1575	6 0	2016 128
59	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,2512	70437,87 9675	304,24 114,75	17694 2430	76 29	2582 105
60	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,2512	40200 0	0 0	10098 0	0 0	0 0
61	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона марки В15 W4 *м3*	21,206	5092,33 195,75	66,01 24,93	107988 4151	1400 529	4914 105
		Итого по разделу 2				**3335480** **419668**	**134578** **45544**	**518522**

Раздел 3 .Камера лаза

63	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 *шт*	1	3092 0	0 0	3092 0	0 0	0 0
		Итого по разделу 3				**3092** **0**	**0** **0**	**0**
		Всего прямые затраты				**3511371**	**185286**	**664577**

						540561	58219	
		Итого с накладными расходами				4 175 948		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				250 557		
		Итого				4 426 505		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				120 401		
		Итого				4 546 906		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				94 121		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				45 469		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				18 188		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				4 704 684		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				14 598 634		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				291 973		
		Итого				14 890 607		
		НДС (12 %)				1 786 873		
		Всего				16 677 480		
		Скидка по условиям тендера				5 336 786		
		Всего по акту				11 340 694		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Скуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС" _____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Құрылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 22 от 18 апреля 2018

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Головной водозабор

Локальная смета № 2-6-1 Головной водозабор

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 !Головной водозабор. Земляные работы, трубопроводы, арматура.								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	3,44505	22,04 1,31	20,73 5,7	76 5	71 20	24 97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	6397,95	27,84 1,66	26,18 7,2	178 119 10 621	167 498 46 065	54 985 97
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,150; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	1737	262,72 262,72	0 0	456 345 456 345	0 0	515 670 113
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяттия)К=0,300; *м3 уплотненного грунта*	1467,9	21,55 17,03	4,52 0	31 633 24 998	6 635 0	24 248 97

5	Е1-13-1	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,080; *м3 грунта*	926,4	22,38 0,81	21,57 6,53	20 733 750	19 982 6 049	6 595 97
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,870; *м3 грунта*	10074,6	6,48 0	6,48 2,1	65 283 0	65 283 21 157	20 522 97
7	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=0,870; *м3 грунта*	10074,6	1,48 0	1,48 0,51	14 910 0	14 910 5 138	4 984 97
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,050; *м3 грунта*	579	134,1 134,1	0 0	77 644 77 644	0 0	87 738 113
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	24237	12,51 0	12,51 4,28	303 205 0	303 205 103 734	100 622 97
10	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм *км трубопровода*	4,123	78245 41850	36133,62 9612,9	322 604 172 548	148 979 39 634	275 837 130
13	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,356	70153,47 48825	10674,97 4032	24 975 17 382	3 800 1 435	24 462 130
14	8-6-82	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	357,424	696	0	248 767	0	0
15	Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 114 мм *км трубопровода*	0,356	191625,64 27900	23876,89 9020,25	68 219 9 932	8 500 3 211	17 086 130
16	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,356	228855,64 27900	23876,89 9020,25	81 473 9 932	8 500 3 211	17 086 130

18	E22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,2023	115636,32 66375	31953,19 12071,25	23 393 13 428	6 464 2 442	20 631 130
19	8-6-91	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	354,412	1137 0	0 0	402 966 0	0 0	0 0
20	E22-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм *км трубопровода*	0,2023	284055,31 31950	48220,56 18216	57 464 6 463	9 755 3 685	13 192 130
23	8-6-100	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	61,244	1741 0	0 0	106 626 0	0 0	0 0
		Итого по разделу 1				**2 484 435** **800 048**	**763 582** **235 781**	**1 183 682**

		Всего прямые затраты				**2 484 435** **800 048**	**763 582** **235 781**	**1 183 682**
		Итого с накладными расходами				**3 668 117**		
		оборудования, тенге				*0*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				220 087		
		Итого				**3 888 204**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% x0,8				105 759		
		Итого				**3 993 963**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				82 675		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				39 940		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				15 976		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**4 132 554**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**12 823 315**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				256 466		

		Итого				**13 079 781**		
		НДС (12 %)				1 569 574		
		Всего				**14 649 355**		
		Скидка по условиям тендера				4 687 767		
		Всего по акту				**9 961 588**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС ДИЗАЙН ФОРМ"

_____ Нуретов К.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.