Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56	050240008665
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а	040140003242
Договор (контракт)	Договор №22 от 18.04.2018 г	

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Номер документа	Дата составления
00000000017	24.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства систе водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского р-на Алматинской обл.			шт	1	102 550 000,00	102 550 000,00	10 987 500,00
				Итого	1	x	102 550 000,00	10 987 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2018

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 22 от 18 апреля 2018

Справка № 5
выполненных работ за сентябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области	тенге	383 371 177,28				124 151 705,00	100 167 740,00	89 435 482,14	10 732 257,86	224 319 445,00	200 285 218,75	24 034 226,25
	ИТОГО:	**тенге**	**383 371 177,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 151 705,00**	**100 167 740,00**	**89 435 482,14**	**10 732 257,86**	**224 319 445,00**	**200 285 218,75**	**24 034 226,25**

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Внутрипоселковая водопроводная сеть
Локальнаяи смета № 2-7-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 !Внутрипоселковая водопроводная сеть. Земляные работы, трубопроводы, арматура.								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	12135,367	22,04 1,31	20,73 5,7	267 463 15 897	251 566 69 172	82 517 97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	22537,11	27,84 1,66	26,18 7,2	627 433 37 412	590 022 162 267	193 689 97
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,150; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	6118,672	262,72 262,72		1 607 498 1 607 498	0 0	1 816 473 113
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяттия)К=0,300; *м3 уплотненного грунта*	3750,931	21,55 17,03	4,52	80 833 63 878	16 954 0	61 962 97

5	Е1-13-1	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,080; *м3 грунта*	3263,292	22,38 0,81	21,57 6,53	73 032 2 643	70 389 21 309	23 233 97
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,870; *м3 грунта*	35488,3	6,48	6,48 2,1	229 964 0	229 964 74 525	72 289 97
7	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=0,870; *м3 грунта*	35488,3	1,48	1,48 0,51	52 523 0	52 523 18 099	17 556 97
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,050; *м3 грунта*	2039,557	134,1 134,1		273 505 273 505	0 0	309 061 113
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	32451,059	12,51	12,51 4,28	405 963 0	405 963 138 891	134 724 97
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм *км трубопровода*	12,25	58881,69 33075	25695,31 6813,45	721 301 405 169	314 768 83 465	635 224 130
11	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	2116,71	507		1 073 172	0	0
13	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,222	70153,47 48825	10674,97 4032	15 574 10 839	2 370 895	15 254 130
14	8-6-82	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	223,315	696		155 427	0	0
15	Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,222	191625,64 27900	23876,89 9020,25	42 541 6 194	5 301 2 002	10 655 130

17	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 51 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,031	62566,88 45675	6788,5 2565	1 940 1 416	210 80	1 945 130
18	8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	30,802	298		9 179 0	0 0	0 0
19	Е22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,031	126358,62 27900	23407,87 8842,5	3 917 865	726 274	1 481 130
23	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	114	10605		1 208 970 0	0 0	0 0
25	9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	24	5399		129 576 0	0 0	0 0
30	9-1-114	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт*	4	546		2 184 0	0 0	0 0
33	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч *шт*	1198	1786		2 139 628 0	0 0	0 0
35	9-5-2054	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	1198	443		530 714 0	0 0	0 0
37	9-4-160	Краны шаровые стальные сварные модели 1300 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005 *шт*	1198	3198		3 831 204 0	0 0	0 0

39	8-10-59	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) *шт*	1202	40		48 080	0	0
						0	0	0
44	8-10-3020	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 *шт*	16	54086		865 376	0	0
						0	0	0
45	8-10-2986	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 *шт*	47	51284		2 410 348	0	0
						0	0	0
46	8-10-3252	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 *шт*	89	28125		2 503 125	0	0
						0	0	0
47	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*		300,56	225,63	0	0	0
				69,53	58,98	0	0	130
48	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	989	333		329 337	0	0
						0	0	0
49	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	2216	660		1 462 560	0	0
						0	0	0
50	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	56	306		17 136	0	0
						0	0	0
52	8-4-2030	Неразъемное соединение полиэтилен-стадь д. 110 мм, прим. *шт*	79	3848		303 992	0	0
						0	0	0
		Итого по разделу 1				**21 423 495**	**1 940 756**	**3 376 063**
						2 425 316	**570 979**	

Раздел 2 !Круглые колодцы внутрипоселковой водопроводной сети. д. 2000мм - 149 шт, д. 1500 мм - 370 шт

54	Е1-12-7'	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=149,000;	755,521	18,51	17,5	13 985	13 222	3 972
		м3 грунта		1,01	4,41	763	3 332	97
55	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=149,000;	1403,111	23,36	22,08	32 777	30 981	9 309
		м3 грунта		1,28	5,56	1 796	7 801	97
56	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=149,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	66,664	262,72		17 514	0	19 791
		м3 грунта		262,72		17 514	0	113
57	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=149,000;	1523,74	3,35	3,35	5 105	5 105	1 715
		м3 грунта			1,16	0	1 768	97
58	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=149,000;	1523,74	1,48	1,48	2 255	2 255	754
		м3 грунта			0,51	0	777	97
59	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=149,000;	66,664	134,1		8 940	0	10 102
		м3 грунта		134,1		8 940	0	113
60	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяттия)К=149,000;	126,978	21,55	4,52	2 736	574	2 097
		м3 уплотненного грунта		17,03		2 162	0	97
61	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=149,000;	1590,404	3,42	3,42	5 439	5 439	1 790
		м3 уплотненного грунта			1,16	0	1 845	97

62	Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 смК=149,000; *м3 уплотненного грунта*	1596,752	0,54	0,54	862	862	247
					0,16	0	255	97
63	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузкаК=149,000; *т*	634,892	30	30	19 047	19 047	13 333
					21	0	13 333	100
64	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=149,000; *т*	1015,827	45	45	45 712	45 712	0
						0	0	100
65	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мК=149,000; *м3 грунта*	634,892	12,34	12,34	7 835	7 835	2 155
					3,5	0	2 222	97
66	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группыК=149,000; *м2 спланированной поверхности*	631,717	20,27		12 805	0	14 470
				20,27		12 805	0	113
67	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=370,000; *м3 грунта*	1407,095	18,51	17,5	26 045	24 624	7 397
				1,01	4,41	1 421	6 205	97
68	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=370,000; *м3 грунта*	2613,176	23,36	22,08	61 044	57 699	17 338
				1,28	5,56	3 345	14 529	97
69	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=370,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	124,155	262,72		32 618	0	36 858
				262,72		32 618	0	113
70	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=370,000; *м3 грунта*	2837,838	3,35	3,35	9 507	9 507	3 193
					1,16	0	3 292	97

71	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=370,000;	2837,838	1,48	1,48	4 200	4 200	1 404
		м3 грунта			0,51	0	1 447	97
72	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы К=370,000;	124,155	134,1		16 649	0	18 813
		м3 грунта		134,1		16 649	0	113
73	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяттия) К=370,000;	236,486	21,55	4,52	5 096	1 069	3 906
		м3 уплотненного грунта		17,03		4 027	0	97
74	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т К=370,000;	2961,993	3,42	3,42	10 130	10 130	3 333
		м3 уплотненного грунта			1,16	0	3 436	97
75	Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 см К=370,000;	2961,993	0,54	0,54	1 599	1 599	460
		м3 уплотненного грунта			0,16	0	474	97
76	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка К=370,000;	1182,432	30	30	35 473	35 473	24 831
		т			21	0	24 831	100
77	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К=370,000;	1891,892	45	45	85 135	85 135	0
		т				0	0	100
78	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м К=370,000;	1182,432	12,34	12,34	14 591	14 591	4 015
		м3 грунта			3,5	0	4 139	97
79	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы К=370,000;	1174,55	20,27		23 808	0	26 903
		м2 спланированной поверхности		20,27		23 808	0	113

80	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	365,433	3607,98 1435,5	1879,87 538,43	1 318 475 524 579	686 967 196 760	937 741 130
81	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	3,876	125404		486 066 0	0 0	0 0
82	Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	112,403	140,63 108	0,07 0,02	15 807 12 140	8 2	12 749 105
83	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *шт*	63	7854		494 802 0	0 0	0 0
84	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт*	158	5178		818 124 0	0 0	0 0
85	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт*	63	7979		502 677 0	0 0	0 0
86	30-18-337	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а *шт*	63	7979		502 677 0	0 0	0 0
87	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт*	168	5227		878 136 0	0 0	0 0
88	30-18-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а *шт*	158	5227		825 866 0	0 0	0 0
89	30-18-349	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20-2 *шт*	63	9430		594 090 0	0 0	0 0

90	30-18-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-2 *шт*	158	5168		816 544	0	0
						0	0	0
91	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО - 6 *шт*	432	398		171 936	0	0
						0	0	0
92	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	6,333	40200		254 587	0	0
						0	0	0
93	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *т*	6,333	134929		854 505	0	0
						0	0	0
94	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	221	5850		1 292 850	0	0
						0	0	0
95	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров и для заделки труб) *м3*	15,701	3594		56 429	0	0
						0	0	0
96	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодцевК=519,000; *м3*	121,631	4058,05	66,01	493 585	8 029	28 183
				195,75	24,93	23 809	3 032	105
		Итого по разделу 2				**10 878 063**	**1 070 063**	**1 206 859**
						686 376	**289 480**	
		Всего прямые затраты				**32 301 558**	**3 010 819**	**4 582 922**
						3 111 692	**860 459**	
		Итого с накладными расходами				**36 884 480**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 213 069		
		Итого				**39 097 549**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				1 063 453		
		Итого				**40 161 002**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				831 333		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				401 610		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				160 644		

		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**41 554 589**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**128 943 890**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				2 578 878		
		Итого				**131 522 768**		
		НДС (12 %)				15 782 732		
		Всего				**147 305 500**		
		Скидка по условиям тендера				47 137 760		
		Всего по акту				**100 167 740**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 22 от 18 апреля 2018. Дополинтельное соглашение № 1 от 18.10.2018 г.

Справка № 6
выполненных работ за октябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанаку-рылыс Жамбылского района Алматинской области	тенге	383 371 177,28				224 319 445,00	2 382 260,00	2 127 017,86	255 242,14	226 701 705,00	202 412 236,61	24 289 468,39
	ИТОГО:	тенге	383 371 177,28	0,00	0,00	0,00	224 319 445,00	2 382 260,00	2 127 017,86	255 242,14	226 701 705,00	202 412 236,61	24 289 468,39

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 1 от 18.10.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Внутрипоселковая водопроводная сеть
Локальнаяи смета № 2-7-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 !Внутрипоселковая водопроводная сеть. Земляные работы, трубопроводы, арматура.						
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	1145,302	22,04 1,31	20,73 5,7	25 242 1 500	23 742 6 528	7 787 97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	2128,847	27,84 1,66	26,18 7,2	59 267 3 534	55 733 15 328	18 296 97
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,150; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	577,968	262,72 262,72		151 844 151 844	0 0	171 584 113
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяттия)К=0,300; *м3 уплотненного грунта*	354,312	21,55 17,03	4,52	7 635 6 034	1 601 0	5 853 97

5	Е1-13-1	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,080;	308,249	22,38	21,57	6 899	6 649	2 195
		м3 грунта		0,81	6,53	250	2 013	97
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,870;	3352,212	6,48	6,48	21 722	21 722	6 829
		м3 грунта			2,1	0	7 040	97
7	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=0,870;	3352,212	1,48	1,48	4 961	4 961	1 659
		м3 грунта			0,51	0	1 710	97
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,050;	192,656	134,1		25 835	0	29 194
		м3 грунта		134,1		25 835	0	113
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3065,315	12,51	12,51	38 347	38 347	12 726
		м3 уплотненного грунта			4,28	0	13 120	97
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	2,274	58881,69	25695,31	133 897	58 431	117 919
		км трубопровода		33075	6813,45	75 213	15 494	130
13	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	0,024	70153,47	10674,97	1 684	256	1 650
		км трубопровода		48825	4032	1 172	97	130
14	8-6-82	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	23,791	696		16 559	0	0
		м				0	0	0
15	Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,024	191625,64	23876,89	4 599	573	1 152
		км трубопровода		27900	9020,25	670	216	130
17	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 51 мм с гидравлическим испытанием	0,003	62566,88	6788,5	188	20	189
		км трубопровода		45675	2565	137	8	130

18	8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	3,281	298		978	0	0
		м				0	0	0
19	E22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,003	126358,62	23407,87	379	70	144
		км трубопровода		27900	8842,5	84	27	130
		Итого по разделу 1				500 036	212 105	377 177
						266 273	61 581	
		Всего прямые затраты				500 036	212 105	377 177
						266 273	61 581	
		Итого с накладными расходами				**877 213**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52 633		
		Итого				**929 846**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				25 292		
		Итого				**955 138**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				19 771		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9 551		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				3 821		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**988 281**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**3 066 636**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				61 333		
		Итого				**3 127 969**		

		НДС (12 %)				375 356		
		Всего				3 503 325		
		Скидка по условиям тендера				1 121 065		
		Всего по акту				2 382 260		

Заказчик:

КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джубтиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____Аскарбаев А.К.

Главный инженер
_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.