Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Форма 2

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

А К Т №22

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

на 4-1-1 2КТПГ-100-10/0,4КВ С 2-МЯ ТРАНСФОРМАТОРАМИ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную под заземление ТП и разъединитель м3	5,6	218,93	--	1226	--	1385	1,54	9
				218,93	--	1226	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, под заземление ТП и разъединитель в грунтах 2 группы м3	5,6	134,10	--	751	--	849	0,97	5
				134,10	--	751	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1977	--			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1977	--			--
		Всего заработная плата -	Тенге			1977				
		Накладные расходы -	Тенге				1977			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			2234				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				335			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			253				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4464				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2312			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4464				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							15
			Тенге				2312			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								
3	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	0,5	2238,10	1743,10	1119	872	498	3,00	2
		шт		495,00	454,41	248	227	105	1,81	1
4	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	0,05	4098,19	1460,06	205	73	138	12,10	1
		шт		2191,50	441,68	110	22	105	1,90	--
5	75-4-15 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная двухтрансформаторная наружной установки модели 2КТПГ-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	0,5	1824186,00	--	912093	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	75-3-4 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класснапряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	206127,00	--	206127	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-83-1	Устройство фотореле	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
		шт		281,00	--	281	--	95	--	--
8	Прайс лист ТОО"СЭЛЛ Энергия Павлодар"от 14.01.15г.стр.30	Фотореле ФР-2 ц:1900:Ф2	1	61,59	--	62	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
10	Прайс лист"SAiMAn"05.02.15г.стр.72-74	Стоимость счетчика СА4У-Э720 TX RS5(7.5)А "Дала"с модемом GSM/GPRS ц:51200:Ф2	1	1659,59	--	1660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	431,60	21,60	1726	86	577	0,90	4
		шт		149,00	2,90	596	12	95	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3
		м		23,00	0,40	460	8	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1124754	1102			12
		Стоимость оборудования -	Тенге			1852	271			1
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1119941				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1119941				
		Материалы -	Тенге			4813				
		Всего заработная плата -	Тенге			1859				
		Накладные расходы -	Тенге				2123			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2078				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				312			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7304				
		Сметная заработная плата -	Тенге							14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2435			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1127245				
		Сметная заработная плата -	Тенге							14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2435			
		Стоимость оборудования -	Тенге			1126731	1102			26
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3829	271			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1119941				
		Материалы -	Тенге			1119941				
		Всего заработная плата -	Тенге			4813				
		Накладные расходы -	Тенге			1859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				2123			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			2078				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							1
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				312			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			413				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			7304				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							14
		Всего заработная плата -	Тенге				2435			
		Накладные расходы -	Тенге			1977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				1977			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			2234				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							1
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				335			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			253				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			4464				
			Тенге							15
							2312			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										315190
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1131709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				4747			29
		Итого				1 131 709				
		Временные здания и сооружения 3,1%			365	1 132 074				
		Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%			251	1 132 325				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			121	1 132 446				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			49	1 132 495				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1 132 495				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге				3 099 383				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				3 161 370				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				3 540 735				
		Условная тендерная скидка				- 778 970				
		Всего по акту с учетом скидки				2 761 765				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

(подпись) **Шамаев А.А.**

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «УКС»

(подпись) **Жумабеков Н.З.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

(подпись) **Акбаев А.Ж.**

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

А К Т №23

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

на 4-1-2 Воздушную линию 10кВ,прот.0,838 км в 3 провода

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
		1.ПРОВОДА СИП3-1х70 L=2430м, АС-50/8 L=84м								
1	Е0133-109-2	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	**0,028**	**25922,88**	**17030,88**	**726**	**477**	**345**	**43,70**	**1**
		1км		**7650,00**	**4099,68**	**214**	**115**	**105**	**15,13**	**--**
2	Е0133-109-2 т.ч. п-3.92 К=1,1	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 по просекам, кустарникам или не глубоким оврагам**	**0,388**	**28390,97**	**18733,97**	**11016**	**7269**	**5266**	**48,07**	**19**
		1км		**8415,00**	**4509,65**	**3265**	**1750**	**105**	**16,64**	**6**
3	Е0133-111-4 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.92 К=1,1	**При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2 по просекам, кустарникам или не глубоким оврагам**	**15**	**1561,63**	**1049,30**	**23424**	**15740**	**7596**	**1,68**	**25**
		опора		**301,95**	**180,33**	**4529**	**2705**	**105**	**0,62**	**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20 Е33т.ч.Раз.2 п.2.5 К=1,045	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0172049	199540,00	--	3433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С151607-910 Изм. и доп. вып. 20 Е33 тех.ч.п.2.5 К=1,045	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	2,3104	82830,00	--	191370	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		2.ОПОРЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОДНОСТОЕЧНЫЕ,ТИП ШоБ10-7 /6шт								
6	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. Т-1.1 т.ч. п-3.92 К=1,1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/ по просекам, кустарникам или не глубоким оврагам	3	1418,04	711,53	4254	2135	2404	3,12	9
		опора		556,88	206,17	1671	619	105	0,88	3
7	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	3	1065,02	925,52	3195	2777	1183	0,89	3
		котлован		139,50	235,98	419	708	105	0,92	3
8	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5	3	17700,00	--	53100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0133-29-17прим.	Установка ж/б приставок ПТ-60,объемом до 0,5 м3	1,62	5593,42	4155,67	9061	6732	4405	8,86	14
		м3		1437,75	1151,84	2329	1866	105	4,26	7
10	С143019-64 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 6 м, марка ПТ-60	6	17600,00	--	105600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15г.стр.63	Стяжка СТ51 цена:3850:Ф1	12	1256,04	--	15072	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
12	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15г.стр.63	Оголовок ОГs56 цена:10054:Ф1	шт	3	2985,14 --	-- --	8955 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15г.стр.63	Хомут Х51 цена:1100:Ф1	шт	3	358,87 --	-- --	1077 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Линейная арматура для промежуточной опоры,ТИП ППоБ10-7/6шт									
14	С-21Прайс лист ТОО"Энсто Казахстан" 01.01.15г. стр.68	Зажим плашечный SL 4.26 цена:1706:Ф1	шт	3	556,57 --	-- --	1670 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан" 01.01.15 стр. 70	Кожух защитный к зажиму SP 15 цена:414:Ф1	шт	3	135,07 --	-- --	405 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"01.01.15 г. стр. 67	Изолятор штыревой SD1 37 цена:9274:Ф1	шт	9	3025,59 --	-- --	27230 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан" 01.01.15 г.	Вязка спиральная SO115.9573 цена :16024:Ф1	комплект	3	5227,74 --	-- --	15683 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	9	2476,72 616,50	1756,72 306,68	22290 5549	15810 2760	8724 105	3,76 1,06	34 10
19	Прайс листПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан" от 01.01.15 г. стр 67	Разрядник длинно-искровой SD1 20.3 цена:14035:Ф2	шт	9	4578,84 --	-- --	41210 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		3.ОПОРА ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА,ТИП ПУАтБ10-17 /1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. Т-1.12 т.ч. п-3.92 К=1,1	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/ по просекам, кустарникам или не глубоким оврагам	1	3997,07	2200,22	3997	2200	2370	8,32	8
		опора		1623,60	633,30	1624	633	105	2,70	3
21	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	1	1065,02	925,52	1065	926	394	0,89	1
		котлован		139,50	235,98	140	236	105	0,92	1
22	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка С 110-5	3	17700,00	--	53100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0133-29-17прим.	Установка ж/б приставок ПТ-60,объемом до 0,5 м3	1,62	5593,42	4155,67	9061	6732	4405	8,86	14
		м3		1437,75	1151,84	2329	1866	105	4,26	7
24	С143019-64 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 6 м, марка ПТ-60	6	17600,00	--	105600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс лист ТОО"ЭлектропромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр. 62	Траверса ТМ73ш цена:9500:Ф1	1	3099,32	--	3099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс лист ТОО"ЭлектропромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр. 62	Траверса ТМ80а цена:2500:Ф1	1	815,61	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс лист ТОО"ЭлектропромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр. 63	Крепление подкоса У52 цена:4800:Ф1	2	1565,97	--	3132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПро мСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр. 63	Стяжка СТ51 цена:3850:Ф1	12	1256,04	--	15072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С11041-14	Болты нестандартные с гайками и шайбами, длина до 600 мм	0,000954	313700,00	--	299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий 3П21	4	93,50	3,10	374	12	141	0,18	1
		м		32,40	0,30	130	1	108	--	--
		Линейная арматура для переходной углово анкерной опоры,ТИП ПУАтБ10-17/1шт								
31	С-21Прайс лист ТОО"Энсто Казахстан" от01.01.15 г. стр 68	Зажим плашечный SL 4.26 цена:1706:Ф1	5	556,57	--	2783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан" от 01.01.15 г. стр 70	Кожух защитный к зажиму SP 15 цена:414:Ф1	5	135,07	--	675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15 г. стр 67	Изолятор штыревой SD1 37 цена:9274:Ф1	5	3025,59	--	15128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15 г. стр 69	Вязка спиральная SO115.9585 цена:16024:Ф1	1	5227,74	--	5228	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98/SH195	6	157,00	--	942	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15 г. стр 67	Изолятор натяжной SD1 90.150 цена:10993:Ф1	6	3586,40	--	21518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15 г. стр 69	Зажим натяжной SO 255 цена:28999:Ф1	6	9460,76	--	56765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15 г. стр 68	Зажим прокалывающий SL 25.2 цена:4652:Ф1	3	1517,69	--	4553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15 г. стр 70	Кожух защитный к зажиму SP 16 цена:826:Ф1	3	269,48	--	808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
41	Прайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15 г. стр 67	Искровой разрядник SDI 10.2/защтта от дуги цена:7222:Ф2	3	2356,14	--	7068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		5.ОПОРА УГЛОВАЯ с 2-МЯ ПОДКОСАМИ,ТИП УА10-1.2с/ 4шт								
42	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. Т-1.12 т.ч. п-3.92 К=1,1	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/ по просекам, кустарникам или не глубоким оврагам	2	3997,07	2200,22	7994	4400	4739	8,32	17
		опора		1623,60	633,30	3247	1267	105	2,70	5
43	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	2	1065,02	925,52	2130	1851	789	0,89	2
		котлован		139,50	235,98	279	472	105	0,92	2
44	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	6	17400,00	--	104400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г.стр.62	Траверса ТМ73 цена:12150:Ф1	2	3963,87	--	7928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г.стр.62	Траверса ТМs60А цена:11412:Ф1	2	3164,57	--	6329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г.стр.63	Накладка ОГ52 цена:1100:Ф1	2	358,87	--	718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г.стр.62	Хомут Х1 цена:1100:Ф1	4	358,87	--	1435	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г.стр.63	Крепление подкоса У1 цена:4150:Ф1	4	1353,91	--	5416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г.стр.63	Крепление изолятора КиsI цена:1920:Ф1	2	626,39	--	1253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С11041-14	Болты нестандартные с гайками и шайбами, длина до 600 мм	0,000248	313700,00	--	78	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий ЗП21	8	93,50	3,10	748	25	283	0,18	1
		м		32,40	0,30	259	2	108	--	--
		Линейная арматура для угловой анкерной опоры,ТИП УА10-1.2с/4шт								
53	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15 стр. 68	Зажим плашечный SL 37.2 цена:957:Ф1	12	312,22	--	3747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан" от 01.01.15 стр. 70	Кожух защитный к зажиму SP 15 цена:414:Ф1	12	135,07	--	1621	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
55	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15 стр. 67	Изолятор штыревой SD1 37 цена:9274:Ф1	шт	6	3025,59	--	18154	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15 стр. 68	Вязка спиральная SO115.9585 цена :16024:Ф1	шт	2	5227,74	--	10455	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	комплект	12	157,00	--	1884	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15 стр. 67	Изолятор натяжной SD1 90.150 цена:10993:Ф1	шт.	12	3586,40	--	43037	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15 стр. 69	Зажим натяжной SO 255 цена:28999:Ф1	шт	12	9460,76	--	113529	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан" от 01.01.15 стр. 68	Зажим прокалывающий SLW25.2/SL25.22 цена:4652:Ф1	шт	6	1517,69	--	9106	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
61	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	6	2476,72	1756,72	14860	10540	5816	3,76	23
					616,50	306,68	3699	1840	105	1,06	6
62	Прайс лист ТОО"Энсто Казахстан" от 01.01.15 стр. 68	Искровой разрядник SDI 10.2/защтта от дуги цена:7222:Ф2	шт	6	2356,14	--	14137	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		7.ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОСТОЯЯ,ТИП П10-1.2с /4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. Т-1.1 т.ч. п-3.92 К=1,1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/ по просекам, кустарникам или не глубоким оврагам	2	1418,04	711,53	2836	1423	1602	3,12	6
		опора		556,88	206,17	1114	412	105	0,88	2
64	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	2	1065,02	925,52	2130	1851	789	0,89	2
		котлован		139,50	235,98	279	472	105	0,92	2
65	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	2	17400,00	--	34800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ от 23.01.15 .стр.63	Оголовок ОГ`s55 цена:13450:Ф1	2	4387,99	--	8776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Линейная арматура для промежуточной опоры,ТИП П10-1.2с/4шт								
67	С-21Прайс лист ТОО"Энсто Казахстан" от 01.01.15 г. стр. 68	Зажим плашечный SL 37.2 цена:957:Ф1	2	312,22	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15 г. стр. 70	Кожух защитный к зажиму SP 15 цена:414:Ф1	2	135,07	--	270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан" от 01.01.15 стр. 70	Изолятор штыревой SD1 37 цена:9274:Ф1	6	3025,59	--	18154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан" от 01.01.15 стр. 70	Вязка спиральная SO115.9585 цена :16024:Ф1	2	5227,74	--	10455	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	6	2476,72	1756,72	14860	10540	5816	3,76	23
		комплект		616,50	306,68	3699	1840	105	1,06	6
72	Прайс листПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан" от 01.01.15 г. стр. 67	Разрядник длинно-искровой SD1 20.3 цена:14035:Ф2	6	4578,84	--	27473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		8.ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ,ТИП УП10-1.2с /2шт								
73	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. Т-1.11 т.ч. п-3.92 К=1,1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/ по просекам, кустарникам или не глубоким оврагам	1	2667,65	1403,60	2668	1404	1563	5,67	6
		опора		1084,05	404,56	1084	405	105	1,74	2
74	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	1	1065,02	925,52	1065	926	394	0,89	1
		котлован		139,50	235,98	140	236	105	0,92	1
75	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	2	17400,00	--	34800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ от 23.01.15 .стр.63	Оголовок ОГs59 цена:11100:Ф1	1	3621,31	--	3621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ от 23.01.15 .стр.63	Крепление подкоса У1 цена:4150:Ф1	2	1353,91	--	2708	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий ЗП21 шт	2	93,50	3,10	187	6	71	0,18	--
				32,40	0,30	65	1	108	--	--
79	С11041-14	Болты нестандартные с гайками и шайбами, длина до 600 мм м	0,000062	313700,00	--	19	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Линейная арматура для угловой промежуточной опоры,ТИП УП10-1.2с								
80	С-21Прайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15г. стр. 68	Зажим плашечный SL 37.2 цена:957:Ф1 шт	3	312,22	--	937	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"л.от 01.01.15г. стр. 70	Кожух защитный к зажиму SP 15 цена:414:Ф1 шт	3	135,07	--	405	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15г. стр. 67	Изолятор штыревой SD1 37 цена:9274:Ф1 шт	3	3025,59	--	9077	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15г. стр. 69	Вязка спиральная SO115.9585 цена :16024:Ф1 комплект	1	5227,74	--	5228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов комплект	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
				616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
85	Прайс лист ТОО"Энсто Казахстан""от 01.01.15г. стр. 67	Искровой разрядник SDI 20.3/защтта от дуги цена:14035:Ф2 шт	3	4578,84	--	13737	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		9.ОПОРА АНКЕРНАЯ с 1-М ПОДКОСАМ,ТИП АС10-3.2 со сменой проводов /2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. Т-1.11 т.ч. п-3.92 К=1,1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/ по просекам, кустарникам или не глубоким оврагам	1	2667,65	1403,60	2668	1404	1563	5,67	6
		опора		1084,05	404,56	1084	405	105	1,74	2
87	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	1	1065,02	925,52	1065	926	394	0,89	1
		котлован		139,50	235,98	140	236	105	0,92	1
88	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5	2	17700,00	--	35400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ от 23.01.15 .стр.61	Траверса ТМ6 цена:13100:Ф1	1	4273,80	--	4274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С12021-237	Оголовок ОГ14, масса до 0,1 т	0,00773	154400,00	--	1194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ от 23.01.15 .стр.62	Хомут Х1 цена:1100:Ф1	2	358,87	--	718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ от 23.01.15 .стр.63	Крепление подкоса У1 цена:4150:Ф1	1	1353,91	--	1354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий ЗП22 и ЗП21	3	93,50	3,10	281	9	106	0,18	1
		м		32,40	0,30	97	1	108	--	--
94	С11041-14	Болты нестандартные с гайками и шайбами, длина до 600 мм	0,000062	313700,00	--	19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Линейная арматура для анкерной опоры,ТИП АС10-3.2/2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С-21Прайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15г. стр. 68	Зажим плашечный SL 37.2 цена:957:Ф1 шт	4	312,22	--	1249	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
96	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"л.от 01.01.15г. стр. 70	Кожух защитный к зажиму SP 15 цена:414:Ф1 шт	4	135,07	--	540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15г. стр. 67	Изолятор штыревой SD1 37 цена:9274:Ф1 шт	3	3025,59	--	9077	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
98	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15г. стр. 69	Вязка спиральная SO115.9585 цена :16024:Ф1 комплект	1	5227,74	--	5228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
99	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	157,00	--	471	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15г. стр. 67	Изолятор натяжной SD1 90.150 цена:10993:Ф1 шт	6	3586,40	--	21518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15г. стр. 67	Зажим натяжной SO 255 цена:10402:Ф1 шт	3	3393,59	--	10181	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15г. стр. 67	Зажим натяжной SO 146 цена:9458:Ф1 шт	3	3085,62	--	9257	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
103	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан" от 01.01.15 стр. 67	Зажим прокалывающий SEW20 цена:3200:Ф1 шт	3	1043,98	--	3132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"л.от 01.01.15г. стр. 70	Кожух защитный к зажиму SP 16 цена:826:Ф1	3	269,48	--	808	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
106	Прайс лист ТОО"Энсто Казахстан""от 01.01.15г. стр. 67	Искровой разрядник SDI 10.2/защтта от дуги цена:7222:Ф2	3	2356,14	--	7068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		0.ОПОРА АКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ с 1-М ПОДКОСАМ,ТИП Кр10-1.2С/2шт								
107	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. Т-1.11 т.ч. п-3.92 К=1,1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/ по просекам, кустарникам или не глубоким оврагам	1	2667,65	1403,60	2668	1404	1563	5,67	6
		опора		1084,05	404,56	1084	405	105	1,74	2
108	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	1	1065,02	925,52	1065	926	394	0,89	1
		котлован		139,50	235,98	140	236	105	0,92	1
109	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	2	17400,00	--	34800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 62	Траверса ТМ73 цена:12150:Ф1	1	3963,87	--	3964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 62	Траверса ТМs60А цена:9700:Ф1	1	3164,57	--	3165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 63	Накладка ОГ52 цена:1100:Ф1	1	358,87	--	359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 62	Хомут Х51 цена:1100:Ф1 шт	2	358,87 --	-- --	718 --	-- --	-- --	-- --	-- --
114	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 63	Крепление подкоса У52 цена:4800:Ф1 шт	1	1565,97 --	-- --	1566 --	-- --	-- --	-- --	-- --
115	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий ЗП21 м	2	93,50 32,40	3,10 0,30	187 65	6 1	71 108	0,18 --	-- --
116	С11041-14	Болты нестандартные с гайками и шайбами, длина до 600 мм т	0,000062	313700,00 --	-- --	19 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Линейная арматура для анкерной концевой опоры,ТИП Кр10-1.2С/2шт								
117	С-21Прайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15г. стр. 67	Зажим плашечный SL 37.2 цена:957:Ф1 шт	5	312,22 --	-- --	1561 --	-- --	-- --	-- --	-- --
118	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15г. стр. 67	Кожух защитный к зажиму SP 15 цена:414:Ф1 шт	5	135,07 --	-- --	675 --	-- --	-- --	-- --	-- --
119	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15г. стр. 67	Изолятор штыревой SD1 37 цена:9274:Ф1 шт	4	3025,59 --	-- --	12102 --	-- --	-- --	-- --	-- --
120	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15г. стр. 67	Вязка спиральная SO115.9585 цена :16024:Ф1 комплект	1	5227,74 --	-- --	5228 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	157,00 --	-- --	471 --	-- --	-- --	-- --	-- --
122	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15г. стр. 67	Изолятор натяжной SD1 90.150 цена:10993:Ф1 шт	3	3586,40 --	-- --	10759 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	СПрайс лист ТОО"Энсто Казахстан"от 01.01.15г. стр. 67	Зажим натяжной SO 225 цена:28999:Ф1 шт	3	9460,76	--	28382	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10.КР-1 /2шт								
124	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов шт	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
125	Прайс лист ТПК"Электрокомплект" от 05.01.15 г. стр. 43	Стоимость разъединителей РЛНД-1-10-400 3-х полюсный цена:38450:Ф2 шт	1	12544,10	--	12544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
126	С12021-242	Стоимость кронштейна КМ1 кг	2,5	162,70	--	407	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
127	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами т	0,00088	167800,00	--	148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
128	С151804-2449прим.	Зажимы аппаратные А2А-70 ГОСТ Р 51177-98 шт	6	360,00	--	2160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
129	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 63	Стоимость кронштейна РА 1 цена:7550:Ф1 шт	1	2463,14	--	2463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
130	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 63	Стоимость кронштейна РА 2 цена:3850:Ф1 шт	1	1256,04	--	1256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
131	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 63	Стоимость кронштейна РА 3(вал привода) цена:6300:Ф1 шт	3	2055,34	--	6166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
132	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 63	Стоимость кронштейна РА 5 цена:1200:Ф1 шт	1	391,49	--	391	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 62	Стоимость хомутов Х7 цена:1100:Ф1	3	358,87	--	1077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 62	Стоимость хомутов Х8 цена:1100:Ф1	1	358,87	--	359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий ЗП1	4,5	93,50	3,10	421	14	155	0,18	1
		м		32,40	0,30	146	1	105	--	--
		12.ОПОРА АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ С ОДНИМ ПОДКОСАМ,ТИП А10-1/1шт								
136	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. Т-1.11 т.ч. п-3.92 К=1,1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/ по просекам, кустарникам или не глубоким оврагам	1	2667,65	1403,60	2668	1404	1563	5,67	6
		опора		1084,05	404,56	1084	405	105	1,74	2
137	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	1	1065,02	925,52	1065	926	394	0,89	1
		котлован		139,50	235,98	140	236	105	0,92	1
138	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	2	17400,00	--	34800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0133-1-10	Установка ж/б плит П-3и, объемом до 0,5 м3	0,1	2794,69	1445,81	279	145	101	3,86	--
		м3		679,50	281,18	68	28	105	1,13	--
140	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004Сб.33 стр.14 п.2.1 К=1,01	Стоимость ж/б плит П-3и	0,101	24752,00	--	2500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Стальные конструкции и арматура для опор А10-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 61	Стоимость траверсы ТМ6 цена:13100:Ф1 шт	1	4273,80	--	4274	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
142	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 62	Стоимость накладки ОГ-2 ц:1500:Ф1 шт	2	489,37	--	979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
143	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 62	Стоимость накладки ОГ-5 ц:960:Ф1 шт	1	313,19	--	313	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
144	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 62	Стоимость хомутов Х1/по серии 3.407.1-143 ц:1100:Ф1 шт	1	358,87	--	359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
145	С11041-14	Болт Б-5 т	0,0006	313700,00	--	188	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
146	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 63	Стоимость кронштейна У1/по серии 3.407.1-143 ц:4150:Ф1 шт	1	1353,91	--	1354	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
147	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 63	Стоимость стяжки Г1/по серии 3.407.1-143 ц:3900:Ф1 шт	2	1272,35	--	2545	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
148	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий ЗП-1 м	2	93,50	3,10	187	6	69	0,18	--
				32,40	0,30	65	1	105	--	--
149	С151804-343 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 шт.	1	725,00	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
150	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	1	13,00	--	13	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
151	С11011-674	Проволока из общего назначения, d 3,0мм/ крепление провода кг	0,1144	31,00	--	4	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	154,00	--	308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
153	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	132,00	--	396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Подвеска натяжная изолирующая(3шт)								
154	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 шт.	6	628,00	--	3768	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
155	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	265,00	--	795	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
156	С151804-1838 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	599,00	--	1797	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
157	С151804-1699 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/12-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	1	205,00	--	205	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
158	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	142,00	--	426	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
159	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	157,00	--	471	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		13.КР-1 /1шт								
160	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 63	Стоимость кронштейна РА 1 цена:7550:Ф1 шт	1	2463,14	--	2463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
161	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 63	Стоимость кронштейна РА 2 цена:3850:Ф1 шт	1	1256,04	--	1256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
162	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 63	Стоимость кронштейна РА 3(вал привода) цена:6300:Ф1	2	2055,34	--	4111	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 63	Стоимость кронштейна РА 4 цена:1200:Ф1	1	391,49	--	391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 63	Стоимость кронштейна РА 5 цена:1200:Ф1	1	391,49	--	391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 62	Стоимость хомутов Х7 цена:1441:Ф1	3	358,87	--	1077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 62	Стоимость хомутов Х8 цена:1100:Ф1	1	358,87	--	359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий ЗП-1	4,5	93,50	3,10	421	14	155	0,18	1
		м		32,40	0,30	146	1	105	--	--
168	С151804-343 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	4	725,00	--	2900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
169	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	13,00	--	52	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	С11011-674	Проволока из общего назначения, d 3,0мм/ крепление провода	0,1144	31,00	--	4	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
171	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	132,00	--	396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
173	Прайс лист ТПК"Электрокомплект" от 05.01.15 г. стр. 43	Стоимость разъединителей РЛНД-1-10-400 3-х полюсный цена:38450:Ф2	1	12544,10	--	12544	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20 Е33т.ч.Раз.2 п.2.5 К=1,045	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (ошиновка)	0,00117	199540,00	--	233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами	0,00088	167800,00	--	148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	С151804-2449прим.	Зажимы аппаратные А2А-70 ГОСТ Р 51177-98	6	360,00	--	2160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		14.ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ,ТИП П10-2 /1шт								
177	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. Т-1.1 т.ч. п-3.92 К=1,1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/ по просекам, кустарникам или не глубоким оврагам	1	1418,04	711,53	1418	712	801	3,12	3
		опора		556,88	206,17	557	206	105	0,88	1
178	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	1	1065,02	925,52	1065	926	394	0,89	1
		котлован		139,50	235,98	140	236	105	0,92	1
179	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	17400,00	--	17400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0133-1-10	Установка ж/б плит П-3и, объемом до 0,5 м3	0,05	2794,69	1445,81	140	72	50	3,86	--
		м3		679,50	281,18	34	14	105	1,13	--
181	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004Сб.33 стр.14 п.2.1 К=1,01	Стоимость ж/б плит П-3и	0,101	24752,00	--	2500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 61	Стоимость траверсы ТМ3 цена:10100:Ф1	1	3295,07	--	3295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 62	Стоимость хомутов Х1/по серии 3.407.1-143 вып.5 ц:1100:Ф1	1	358,87	--	359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	С151804-343 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	6	725,00	--	4350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
185	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	13,00	--	78	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
186	С11011-674	Проволока из общего назначения, d 3,0мм/ крепление провода	0,6864	31,00	--	21	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
187	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	1	154,00	--	154	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
188	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	132,00	--	792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		15.ОТВЕТВЛЕНИЕ УОП /ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ,ТИП П10-2 /2шт								
189	Е0133-114-6	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ вручную	2	620,93	83,18	1242	166	988	2,62	5
		шт		438,75	31,50	878	63	105	0,15	--
190	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 61	Стоимость траверсы ТМ2 цена:5300:Ф1	2	1729,10	--	3458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	СПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб КЗ" от 23.01.15 г. стр 62	Стоимость хомутов Х1/по серии 3.407.1-143 вып.5 ц:1100:Ф1	2	358,87	--	718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий ЗП-1	1,2	93,50	3,10	112	4	41	0,18	--
		м		32,40	0,30	39	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	С151804-343 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	6	725,00	--	4350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
194	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	13,00	--	78	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
195	С11011-674	Проволока из общего назначения, d 3,0мм/ крепление провода	0,2288	31,00	--	7	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
196	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	12	132,00	--	1584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		16.Заземление и прочие работы								
197	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м /А-I д-12мм	9	367,45	47,94	3307	431	744	0,45	4
		шт		72,00	6,75	648	61	105	0,03	--
198	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,2	218,93	--	1138	--	1286	1,54	8
		м3		218,93	--	1138	--	113	--	--
199	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	26	53,87	12,24	1401	318	860	0,18	5
		м шин		29,25	2,25	761	59	105	0,01	--
200	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,2444	50642,00	--	12377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,2	134,10	--	697	--	788	0,97	5
		м3		134,10	--	697	--	113	--	--
202	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,1439236	846,00	--	122	--	128	5,15	1
		1т		846,00	--	122	--	105	--	--
203	Е0133-27-1 К=0,6	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,1396222	1100,25	--	154	--	161	6,71	1
		1т		1100,25	--	154	--	105	--	--
		17.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
204	Е0133-101-8 т.ч. п-3.92 К=1,1	Демонтаж деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов по просекам, кустарникам или не глубоким оврагам	1	1142,96	560,84	1143	561	774	3,58	4
		опора		582,12	155,21	582	155	105	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е0133-29-17прим.	Демонтаж железобетонных приставок, массой до 0,7 т	1	4474,74	3324,54	4475	3325	2175	7,09	7
		1м3		1150,20	921,47	1150	921	105	3,40	3
206	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,51	152,80	152,80	78	78	55	--	--
		т		--	106,96	--	55	100	2,25	1
207	Е01031-А19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	0,38	148,60	148,60	56	56	40	--	--
		т		--	104,02	--	40	100	2,18	1
208	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,89	76,60	76,60	68	68	14	--	--
		т		--	15,32	--	14	100	0,32	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1848507	125025			325
			Тенге			55538	27216			103
	Стоимость оборудования -		Тенге			135781				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			135781				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			900987				
	Материалы -		Тенге			8803				
	Всего заработная плата -		Тенге				44539			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			784074				
		Накладные расходы -	Тенге			46784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56866				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1004637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				51556			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			708615				
	Материалы -		Тенге			4985				
	Всего заработная плата -		Тенге				38215			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12377				
	Местные материалы -		Тенге			618800				
		Накладные расходы -	Тенге			40267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6040			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			793815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				44255			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6187				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			109312				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2043545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							472
		Сметная заработная плата -	Тенге				95811			
		Итого				**2 043 545**				
		Временные здания и сооружения 3,1%			**59 141**	**2 102 686**				
		Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%			**40 715**	**2 143 401**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			**19 669**	**2 163 070**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**7 868**	**2 170 937**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 170 937**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге				**5 941 365**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				**6 060 192**				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				**6 787 416**				
		Условная тендерная скидка				**- 1 493 247**				
		Всего по акту с учетом скидки				**5 294 170**				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

_____ **Шамаев А.А.**
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «УКС»

_____ **Жумабеков Н.З.**
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Акбаев А.Ж.**
(подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

А К Т №24

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

на 2-2-1 Внутрипоселковая сеть с устройством колодцев

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	436,501	7,91	7,91	3453	3453	1087	--	--
		м3		--	2,57	--	1121	97	0,01	4
2	Е0101-24-2	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	208,161	9,24	9,24	1924	1924	606	--	--
		м3		--	3,00	--	625	97	0,01	2
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в траншеях с вертиткальными стенками в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	120,744	34,79	32,72	4201	3951	1297	0,01	2
		м3		2,08	9,00	251	1087	97	0,03	4
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.181 К=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	3,132	284,61	--	891	--	1007	2,00	6
		м3		284,61	--	891	--	113	--	--
5	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами,	6990,04	33,40	31,41	233481	219557	72089	0,01	96
		м3		1,99	8,64	13924	60394	97	0,03	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	751	289,15	289,15	217149	217149	135943	--	--
		м3		--	186,62	--	140148	97	0,86	644
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	169,7	262,72	--	44583	--	50379	1,85	314
		м3		262,72	--	44583	--	113	--	--
9	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	930	474,33	6,82	441124	6343	35773	0,20	188
		м2		31,50	2,54	29295	2362	113	0,01	11
10	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для устройства подготовки из мягкого грунта под трубы)	159,7	56,25	52,36	8983	8362	3603	0,03	4
		м3		3,89	19,37	621	3093	97	0,08	12
11	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	415,031	45,00	45,00	18676	18676	3735	--	--
		т		--	9,00	--	3735	100	0,19	78
12	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	159,7	306,20	152,52	48900	24357	43770	1,02	163
		м3		153,68	57,15	24543	9127	130	0,28	45
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	254,581	134,10	--	34139	--	38577	0,97	247
		м3		134,10	--	34139	--	113	--	--
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2316,243	6,48	6,48	15008	15008	4726	--	--
		м3		--	2,10	--	4873	97	0,01	19
15	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2316,243	3,20	3,20	7411	7411	2334	--	--
		м3		--	1,04	--	2406	97	--	9
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2316,243	21,55	4,52	49906	10460	38262	0,11	250
		м3		17,03	--	39446	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-18-5	Погрузка вытесненного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	300	56,25	52,36	16875	15708	6767	0,03	8
		м3		3,89	19,37	1167	5810	97	0,08	23
18	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км	525	76,60	76,60	40215	40215	8043	--	--
		т		--	15,32	--	8043	100	0,32	169
19	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	300	3,80	3,24	1140	973	466	--	1
		м3		0,48	1,12	144	336	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1188061	593548			1280
			Тенге			189004	243159			1232
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1188061				
		Материалы -	Тенге			405487				
		Всего заработная плата -	Тенге				432163			
		Местные материалы -	Тенге			22				
		Накладные расходы -	Тенге			448465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98192				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1734717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2736
		Сметная заработная плата -	Тенге				499432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1734717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2736
		Сметная заработная плата -	Тенге				499432			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство трубопроводов и арматуры								
22	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	2,565	78245,00	36133,62	200698	92683	171603	247,00	634
		км		41850,00	9612,90	107345	24657	130	37,30	96
24	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,232	51202,26	20326,01	11879	4716	10911	179,00	42
		км		30825,00	5353,43	7151	1242	130	20,64	5
25	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	3,179	10216,13	--	32477	--	39798	61,80	196
		км		9630,00	--	30614	--	130	--	--
26	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	4,59	8287,75	--	38041	--	47930	51,50	236
		км		8032,50	--	36869	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63 мм	0,232	8097,13	--	1879	--	2423	51,50	12
		км		8032,50	--	1864	--	130	--	--
28	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2615,11	801,00	--	2094703	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-884 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	234,32	131,00	--	30696	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,03	242737,18	102058,18	7282	3062	6005	615,00	18
		км		115425,00	38553,75	3463	1157	130	188,29	6
32	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,105	203956,79	85907,16	21415	9020	17513	504,00	53
		км		95850,00	32451,75	10064	3407	130	158,50	17
33	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,105	626062,25	104375,72	65737	10959	13862	356,70	37
		км		62122,50	39429,00	6523	4140	130	192,57	20
34	Е0122-20-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,03	734928,74	138458,56	22048	4154	4471	358,00	11
		км		62325,00	52303,50	1870	1569	130	255,45	8
35	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм/футляры	105,42	3560,00	--	375295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	30,12	3730,00	--	112348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-47-12	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 110 мм	135	1027,78	2,10	138750	284	40021	1,24	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		227,25	0,79	30679	107	130	--	1
38	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	9	4618,68	559,80	41568	5038	15561	7,99	72
		футляр		1320,75	9,29	11887	84	130	0,02	--
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	58	300,57	225,64	17433	13087	9690	0,41	24
		шт		69,53	58,98	4033	3421	130	0,23	13
40	С130804-2714 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1740,00	--	3480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9	Отводы п/э SDR 17,DN 160мм 30° ц 28613:Ф115	17	9334,83	--	158692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9	Отводы п/э SDR 17,DN 160мм 22° ц 28613:Ф115	17	9334,83	--	158692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9	Отводы п/э SDR 17,DN 160мм 15° ц 30235:Ф115°	16	9864,00	--	157824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9	Отводы п/э SDR 17,DN 160мм 11° ц 28613:Ф115ц	3	9334,83	--	28004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-2783 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	281,00	--	281	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-3613 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	520,00	--	520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9	Отводы п/э SDR 11,DN 63мм 11° ц 16111:Ф115	1	5256,12	--	5256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров	172	300,57	225,64	51698	38810	28735	0,41	71
		шт		69,53	58,98	11959	10145	130	0,23	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец п/э литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК шт.	26	1013,00	--	26338	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец п/э литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК шт.	136	552,00	--	75072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	С130804-3406 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец п/э литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК шт.	10	328,00	--	3280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-34-1	Установка опорных фланцев ПП/сталь шт	172	300,57	225,64	51698	38810	28735	0,41	71
				69,53	58,98	11959	10145	130	0,23	39
61	СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9	Опорный фланец d 160мм,DN 150мм ПП/сталь° ц шт	26	1223,09	--	31800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9	Опорный фланец d 110мм,DN 100мм ПП/сталь ц шт	136	779,07	--	105954	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9	Опорный фланец d 63мм,DN 50мм ПП/сталь° ц шт	10	591,15	--	5912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	Е0122-33-5	Установка тройников с п/подставкой, пожарных приставок и заглушка 1-100-1,6 АТК т	2,0488	247994,13	49389,75	508090	101190	216889	312,70	641
				62775,00	18657,00	128613	38224	130	91,12	187
65	Е0122-33-5	Установка стальных отводов диам. 15х4 мм 90° т	0,01168	247994,13	49389,75	2897	577	1236	312,70	4
				62775,00	18657,00	733	218	130	91,12	1
66	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.50,100-250 мм т	0,36914	121294,13	49389,75	44775	18232	39078	312,70	115
				62775,00	18657,00	23173	6887	130	91,12	34
67	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм шт	9	1290,00	--	11610	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм шт	7	1220,00 --	-- --	8540 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм шт	18	741,00 --	-- --	13338 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм шт	40	979,00 --	-- --	39160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
71	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм шт	4	495,00 --	-- --	1980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм шт	1	711,00 --	-- --	711 --	-- --	-- --	-- --	-- --
73	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	3	401,00 --	-- --	1203 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	12	227,00 --	-- --	2724 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм шт	2	444,00 --	-- --	888 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм шт	2	408,00 --	-- --	816 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм шт	10	338,00 --	-- --	3380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм шт	39	302,00 --	-- --	11778 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-38х2,5 мм шт	1	302,00 --	-- --	302 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-38х2 мм шт	1	251,00 --	-- --	251 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм шт	4	408,00 --	-- --	1632 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм шт	10	338,00 --	-- --	3380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм шт	51	181,00 --	-- --	9231 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х2,0 мм шт	3	181,00 --	-- --	543 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа,21,3х3,2 мм шт	146	183,00 --	-- --	26718 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	116	202,00	--	23432	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	30	3360,00	--	100800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
89	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	118	2350,00	--	277300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
90	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	28	1360,00	--	38080	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-35-5	Установка задвижек с обрезиненным клином диам. 150 мм	15	585,99	36,99	8790	555	6450	1,93	29
		шт		317,25	13,50	4759	202	130	0,07	1
92	С130902-447 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	15	37571,00	--	563565	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0122-35-3	Установка задвижек с обрезиненным клином диам. 100 мм	37	411,46	17,71	15224	655	11472	1,40	52
		шт		231,75	6,75	8575	250	130	0,03	1
94	С130902-442 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	37	13339,00	--	493543	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0116-16-1	Установка затворов фланцевых диам. до 65 мм	77	322,61	5,38	24841	414	15080	0,90	69
		1шт		150,75	2,25	11608	173	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С130902-522 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	77	6962,00	--	536074	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	32	18075,87	36,99	578428	1184	12542	1,82	58
		шт		288,00	13,50	9216	432	130	0,07	2
98	Е0122-37-2	Установка вантузов двойных	2	23057,33	60,08	46115	120	1094	2,21	4
		шт		398,25	22,50	797	45	130	0,11	--
99	Е0134-108-4	Установка указателей на стене	32	109,13	--	3492	--	3326	0,61	20
		шт		94,50	--	3024	--	110	--	--
100	С11011-955	Установка указателей ПГ	32	451,00	--	14432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ до диам. 40 мм	149	75,82	1,57	11297	234	12874	0,41	61
		1счетчик		67,50	--	10058	--	128	--	--
102	СПрайс лист ТОО"Акваметр" 2015г.стр.14	Прибор учета воды Д-15мм WPH "ZENNER" ц 2300:Ф115	146	750,36	--	109553	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
103	СПрайс лист ТОО"Акваметр" 2015г.стр.14	Прибор учета воды Д-32мм WPH "ZENNER" ц 19500:Ф115	3	6361,77	--	19085	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0118-21-1	Установка фильтров д-15 мм	146	192,46	52,42	28099	7653	28584	0,77	113
		1фильтр		134,42	18,54	19625	2707	128	0,09	14
105	СПрайс лист ТОО"Акваметр" 2015г.стр.14	Фильтры для воды Д-15мм WPH "ZENNER" ц 600:Ф115	146	195,75	--	28579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0118-21-2	Установка фильтров диаметром 32 мм	3	192,46	52,42	577	157	587	0,77	2
		1фильтр		134,42	18,54	403	56	128	0,09	--
107	СПрайс лист ТОО"Акваметр" 2015г.стр.14	Фильтры для воды Д-32мм WPH "ZENNER" ц 600:Ф115	3	195,75	--	587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах диам. 15 мм	146	473,47	39,24	69127	5729	50458	1,47	215
		1шт		254,25	15,75	37121	2299	128	0,07	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах диам. 32 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
110	С130904-992 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15	146	549,00	--	80154	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	С130904-995 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32	3	1818,00	--	5454	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	146	473,47	39,24	69127	5729	50458	1,47	215
		1шт		254,25	15,75	37121	2299	128	0,07	10
113	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
114	С130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	146	225,00	--	32850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	634,00	--	1902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0122-33-5	Установка сгона с муфтой и контргайкой диам. 15 мм	0,028908	121294,13	49389,75	3506	1428	3060	312,70	9
		т		62775,00	18657,00	1815	539	130	91,12	3
117	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	146	84,00	--	12264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0122-33-5	Установка сгона с муфтой и контргайкой диам. 32 мм	0,001983	121294,13	49389,75	241	98	210	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	124	37	130	91,12	--
119	С130810-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	3	157,00	--	471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0122-33-5	Установка муфты (разборное соединение) диам. 15мм	0,040588	247994,13	49389,75	10066	2005	4297	312,70	13
		т		62775,00	18657,00	2548	757	130	91,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0122-33-5	Установка стальной резьбы (диам. 15мм - 146шт, диам. 32мм - 3шт)	0,010664	247994,13	49389,75	2645	527	1129	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	669	199	130	91,12	1
122	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 32 мм	3	471,33	80,05	1414	240	1114	1,30	4
		врезка		254,25	31,50	763	95	130	0,15	--
123	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 15 мм	146	399,33	80,05	58302	11687	54235	1,30	190
		врезка		254,25	31,50	37121	4599	130	0,15	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8043336	379270			3471
			Тенге			615668	120186			533
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7972789				
		Материалы -	Тенге			1167305				
		Всего заработная плата -	Тенге				695624			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5850842				
		Местные материалы -	Тенге			3434				
		Сдача и испытание -	Тенге			811				
		Накладные расходы -	Тенге			902010				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							451
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135301			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532488				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9407287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4226
		Сметная заработная плата -	Тенге				830926			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			70547				
		Материалы -	Тенге			26817				
		Всего заработная плата -	Тенге				40230			
		Накладные расходы -	Тенге			51494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7724			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7322				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			129364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				47954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9536651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4481
		Сметная заработная плата -	Тенге				878880			

РАЗДЕЛ 3.Устройство водопроводных колодцев

Ж/бетонные изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	11,58	8111,52	1879,87	93931	21769	29716	8,86	103
		м3		1435,50	538,43	16623	6235	130	2,06	24
125	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,67	23700,00	--	134379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 Тех.ч. п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,59	4257,00	--	2512	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	1,78	3870,00	--	6889	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	7,12	6230,00	--	44358	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
129	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 2000 мм	1,78	7920,00	--	14098	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	С143018-39 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Тех.ч. п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2400 мм	0,59	10208,00	--	6023	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	С143018-39 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м/ГОСТ 8020-90/, Dв 2400 мм	1,19	9280,00	--	11043	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	211	784,00	--	165424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22 Тех.ч. п.8 к=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м (ГОСТ 8020-90/КС7 3)	6,38	3287,50	--	20974	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Прочие работы								
134	СПРоайс лист ТОО"КазЗкоПолимер" 19.01.2015г.,стр.15	Люк чугунный с шарниром и замком, тип "Л" ц (6000+1000):Ф115	68	2283,71	--	155292	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
135	СПРоайс лист ТОО"КазЗкоПолимер" 19.01.2015г.,стр.15	Люк чугунный с шарниром и замком, тип "Т" ц (8000+1000):Ф115	10	2936,20	--	29362	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
136	С11011-773	Скобы ходовые	369	221,00	--	81549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	2,3221	175710,10	1826,10	408016	4240	28578	42,70	99
		т		8100,00	690,75	18809	1604	140	3,37	8
138	Е0146-1-2	Устройство бетонного замка (обойма) В12,5	1,69	38342,32	1259,32	64799	2128	23089	87,87	149
		м3		13187,25	474,75	22286	802	100	2,32	4
139	Е0106-11-6	Установка сальников	2,54562	121637,97	11119,34	309644	28306	31435	42,50	108
		1т		7560,00	4200,75	19245	10694	105	20,52	52
140	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	307	770,63	--	236583	--	118477	1,80	553
		1сальник		301,50	--	92561	--	128	--	--
141	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 200 мм	28	2017,57	1,57	56492	44	14112	2,36	66
		1сальник		393,75	--	11025	--	128	--	--
142	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	2	4146,95	6,95	8294	14	1526	3,56	7
		1сальник		594,00	2,25	1188	5	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 отверст.	85	315,46	149,23	26814	12685	18920	0,95	81
				166,23	56,36	14130	4791	100	0,28	23
144	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках м3	1,14	25120,52	355,81	28637	406	13038	75,58	86
				11301,75	135,00	12884	154	100	0,66	1
145	Е0108-6-7	Устройство дополнительной опоры из кирпича в сервисных колодцах м3	0,28	7129,06	337,41	1996	94	263	4,38	1
				670,50	126,00	188	35	118	0,62	--
146	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку м3	15,4	1722,20	97,07	26522	1495	2699	0,78	12
				112,50	36,00	1733	554	118	0,18	3
147	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки м3	15,4	4649,65	66,01	71605	1017	3568	1,35	21
				195,75	24,93	3015	384	105	0,12	2
148	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски м3	0,8	432,86	0,86	346	1	335	2,81	2
				432,00	0,32	346	--	97	--	--
149	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков т	0,381892	247994,13	49389,75	94707	18862	40428	312,70	119
				62775,00	18657,00	23973	7125	130	91,12	35
150	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы до диам. 50 мм км	0,1425	147303,59	29540,14	20991	4209	8603	202,90	29
				35280,00	11160,00	5027	1590	130	54,50	8
151	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,003	221454,23	30337,38	664	91	183	204,80	1
				35550,00	11459,25	107	34	130	55,97	--
152	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей и металлоконструкций кузбасским лаком за 2раза м2	64,92	89,06	--	5782	--	5644	0,52	34
				82,80	--	5375	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2127726	95360			1470
			Тенге			248514	34007			160
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2127726				
		Материалы -	Тенге			996962				
		Всего заработная плата -	Тенге				282521			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			266203				
		Местные материалы -	Тенге			520687				
		Накладные расходы -	Тенге			340616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2616442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1800
		Сметная заработная плата -	Тенге				333613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2616442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1800
		Сметная заработная плата -	Тенге				333613			
		РАЗДЕЛ 4.Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог								
153	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	11	408,11	169,61	4489	1866	3549	1,55	17
		м3		238,50	4,07	2624	45	133	0,01	--
154	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных и песчаных	54	66,75	51,25	3605	2768	1804	0,12	6
		м3		15,50	9,62	837	519	133	0,04	2
155	С01031-А37-1	Погрузка разобранного асфальтобетонного покрытия при автомобильных перевозках	24,2	122,80	--	2972	--	594	0,52	12
		т		24,56	--	594	--	100	--	--
156	С01031-А36-1	Погрузка разобранного основания из щебня и песка при автомобильных перевозках	98,7	25,70	--	2537	--	507	0,11	11
		т		5,14	--	507	--	100	--	--
157	Е010333-А10-1	Перевозка груза автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	122,9	76,60	76,60	9414	9414	1883	--	--
		т		--	15,32	--	1883	100	0,32	40
158	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,1 м	22	1596,76	68,13	35129	1499	999	0,14	3
		м3		21,38	12,76	470	281	133	0,04	1
159	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см (15 см) из щебня фракции 70-120 мм	220	329,37	34,29	72461	7544	4332	0,04	9
		м2		6,01	8,79	1322	1935	133	0,03	7
160	Е0127-26-3 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	220	75,48	4,10	16607	903	440	--	--
		м2		0,30	1,20	66	265	133	--	1
161	Е0127-72-1	Розлив битума	0,132	40097,59	339,59	5293	45	25	0,58	--
		т		--	140,94	--	19	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	220	560,65	15,35	123343	3377	3219	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1307	1113	133	0,02	4
163	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	220	134,35	--	29557	--	6	--	--
		м2		0,02	--	4	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			305406	27415			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7732	6059			54
		Материалы -	Тенге			305406				
		Всего заработная плата -	Тенге			5963				
		Местные материалы -	Тенге				13791			
		Транспортные расходы -	Тенге			259889				
		Накладные расходы -	Тенге			5508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			17357				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2604			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			342129				
		Сметная заработная плата -	Тенге							129
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16395			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			342129				
		Сметная заработная плата -	Тенге							129
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				16395			
			Тенге			11664529	1095593			6287
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1060917	403412			1979
		Материалы -	Тенге			11593982				
		Всего заработная плата -	Тенге			2575717				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1424099			
		Местные материалы -	Тенге			6117045				
		Транспортные расходы -	Тенге			784033				
		Сдача и испытание -	Тенге			5508				
		Накладные расходы -	Тенге			811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1708448				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							854
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				256267			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			798146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			14100576				
										8891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1680366			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70547				
	Материалы -		Тенге			26817				
	Всего заработная плата -		Тенге				40230			
		Накладные расходы -	Тенге			51494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7724			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			129364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				47954			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14229940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9147
		Сметная заработная плата -	Тенге				1728321			
		Итого				**14 229 940**				
		Временные здания и сооружения 3,1%			**441 128**	**14 671 068**				
		Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%			**303 691**	**14 974 759**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			**146 711**	**15 121 470**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**58 684**	**15 180 154**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**15 180 154**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге				**41 544 654**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				**42 375 547**				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				**47 460 613**				
		Условная тендерная скидка				**- 10 441 441**				
		Всего по акту с учетом скидки				**37 019 172**				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

Шамаев А.А.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «УКС»

Жумабеков Н.З.
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Акбаев А.Ж.
(подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жили[illegible]ой инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

А К Т №25

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

на 2-1-3 Строительство резервуара для воды емк. 200м3 (2 шт)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
12	Е0101-12-14 т.ч. п-1.7 п-3.34 К=1,45	Подача грунта на покрытие и обвалование резервуара и фильтров-поглотителей экскаватором оборудованным грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3	3422	40,36	37,95	138114	129878	42644	0,02	57
		м3		2,41	10,44	8237	35726	97	0,04	124
13	Е0101-145-18	Планировка откосов обсыпки экскаватором-планировщиком из грунтов 2 группы	1116	16,62	6,79	18545	7574	13340	0,07	77
		м2		9,83	2,49	10970	2782	97	0,01	10
14	Е0101-145-5	Планировка полотна верха насыпи из грунтов 2 группы ручным способом	848	19,40	--	16451	--	15958	0,12	104
		м2		19,40	--	16451	--	97	--	--
15	Е0101-152-1	Укрепление откосов и верха полотна земляных сооружений посевом многолетних трав	1964	223,65	0,23	439249	452	108059	0,33	652
		м2		48,60	0,09	95450	177	113	--	1
16	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	1964	19,29	16,91	37885	33220	11411	0,02	31
		м2		2,12	3,87	4164	7601	97	0,02	34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			650243	171124			922
			Тенге			135272	46286			169
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			650243				
	Всего заработная плата -		Тенге				181558			
	Местные материалы -		Тенге			343847				
		Накладные расходы -	Тенге			191411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28712			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			892154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				210270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			892154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				210270			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**650243**	**171124**			**922**
			Тенге			**135272**	**46286**			**169**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			650243				
	Всего заработная плата -		Тенге				181558			
	Местные материалы -		Тенге			343847				
		Накладные расходы -	Тенге			191411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28712			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			892154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				210270			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			892154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				210270			
		Итого				**892 154**				
		Временные здания и сооружения 3,1%			**27 657**	**919 811**				
		Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%			**19 040**	**938 851**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			**9 198**	**948 049**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**3 679**	**951 728**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**951 728**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге				**2 604 665**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				**2 656 759**				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				**2 975 570**				
		Условная тендерная скидка				**654 632**				
		Всего по акту с учетом скидки				**2 320 938**				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

Шамаев А.А.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «ХХХ»

Жумабеков Н.З.
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Акбаев А.Ж.
(подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

А К Т №26

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

на 7-1-1 Ограждение площадки и засыпка ямы на площадке

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	57	530,93	353,05	30263	20124	19754	0,91	52
		м		148,50	99,05	8465	5646	140	0,37	21
9	С143021-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	9,12	12500,00	--	114000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 доп.выпуск5 п3	Блоки фундаментные	4,6	21840,00	--	100464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция ж/бетонного фундамента разжиженным битумом в два слоя	35,813	91,24	7,38	3268	264	3221	0,54	19
		м2		83,70	2,79	2998	100	104	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			247995	20388			71
			Тенге			11462	5746			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			247995				
		Материалы -	Тенге			445				
		Всего заработная плата -	Тенге				17208			
		Местные материалы -	Тенге			215699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			22976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			287229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				20654			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			287229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				20654			
		Итого				**287 229**				
		Временные здания и сооружения 3,1%			**8 904**	**296 133**				
		Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%			**6 130**	**302 263**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			**2 961**	**305 224**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**1 185**	**306 409**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**306 409**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге				**838 572**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				**855 343**				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				**957 985**				
		Условная тендерная скидка				**- 210 759**				
		Всего по акту с учетом скидки				**747 226**				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

Шамаев А.А.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «УКС»

Жумабеков Н.З.
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Акбаев А.Ж.
(подпись)