"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Строительство 10 жилых домов в г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 70 м2 Заказ 100

Наименование объекта: ! Строительство 10 жилых домов в г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. Дом № 1

Акт №3

выполненных работ за март месяц 2014 года

Отопление и вентиляция

Основание:лок чсмета 2-1-4

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Отопление								
2	80-1-1(пл)	Котел стальной (размеры 370*780*h750мм) водогрейный на твердом топливе теплопроизводительностью 12 квт "Хозяйка" *котел*						13452		
3	12-3-8	расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3 *бак*	1			3820		3820		
5	8-1-55	Дымовая труба 159х4,5 мм *м*						9900		
7	8-1-42	трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	39			284		11076		

8	8-1-43	трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	47	363	17061	
9	8-1-45	трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	18	529	9522	
11	12-4-13	Установка чугунных радиаторов *кВт*	13	4150	53950	
13	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм *шт*			3770	
14	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*			1168	
15	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*			371	
18	1-3-169	Плиты теплоизоляционные URSA *м3*			3600	
21	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные *м3*			1521	
		Всего прямые затраты			**129211**	
		Накладные расходы, тенге			29313	158524
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			9511	
		Итого по акту №3 дом №1			168035	
		дом №2			168035	
		дом №3			168035	
		дом №4			168035	
		дом №5			168035	

дом №6	168035
дом №7	168035
дом №8	168035
дом №9	168035
дом №10	168035
Итого по акту №1	**1680035**
Временные здания и сооружения (1,1%)	18480
итого	1698515
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	22930
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16985
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6794
Итого в базовых ценах 2001 года,Имрп =775 тенге	**1745224**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года,Имрп тек.=2,39 тенге	4171085
Налоги сборы ,обязательные платежи 2%	83421
Итого	4 254 506
НДС (12 %)	510540
Всего к оплате по Акту №3	**4 765 046**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Алакольского района"
г.Ушарал ул.Победы 143
КОД 4671027
БИН 111240022855
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик_____

Подрядчик
ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алакольский район г.Ушарал
ул.Бексолтан торе №36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «Альянс Банк»

Подрядчик_____