Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: «Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области»

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№30	20.04.2018г.				
		Дополнительное соглашение					
		№2	05.12.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	209 047 000	54 285 714,29							6 514 285,71	60 800 000

Заказчик:

Руководитель _____ Шамаев А.А.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик:

Директор _____ Акбаев А.Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

А К Т №18

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

на 2-1-2 Насосные станции подземного типа на водозаборных скважинах (2 шт)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	11,33568	7,91	7,91	90	90	28	--	--
				--	2,57	--	29	97	0,01	--
2	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	234,573005	40,41	38,52	9478	9036	3794	0,01	3
				1,88	14,79	442	3469	97	0,06	14
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	7,2548352	262,72	--	1906	--	2154	1,85	13
				262,72	--	1906	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	63,70147	134,10	--	8542	--	9653	0,97	62
				134,10	--	8542	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	148,636764	6,48	6,48	963	963	303	--	--
				--	2,10	--	313	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	148,636764	21,55	4,52	3203	671	2455	0,11	16
		м3		17,03	--	2531	--	97	--	--
7	Е0101-35-2	Устройство насыпи бульдозером	34,3936	12,61	12,61	434	434	146	--	--
		м3		--	4,38	--	150	97	0,01	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы в насыпи пневматическими трамбовками	34,3936	21,55	4,52	741	155	568	0,11	4
		м3		17,03	--	586	--	97	--	--
9	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	14,06	83,18	57,94	1170	815	482	0,11	2
		м2		15,64	19,70	220	277	97	0,07	1
10	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м (лишний грунт)	29,4896064	12,34	12,34	364	364	100	--	--
		м3		--	3,50	--	103	97	0,01	--
11	Е0101-85-1	Разравнивание слоя растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	11,33568	9,49	9,49	108	108	30	--	--
		м3		--	2,69	--	30	97	0,01	--
12	Е0106-1-15	Устройство фундамента монолитного из бетона В12,5	8,22	4961,63	100,65	40785	827	1591	0,97	8
		м3		146,25	38,03	1202	313	105	0,19	2
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек по уклону 10-30 мм	12,5077	193,29	9,95	2418	124	861	0,36	4
		м2		52,20	3,74	653	47	123	0,02	--
14	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,98	17084,30	1879,87	85080	9362	12779	8,86	44
		м3		1435,50	538,43	7149	2681	130	2,06	10
15	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22 Тех.ч. п.8 к=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м (ГОСТ 8020-90)	1,16	2925,00	--	3393	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143018-31 Изм. и доп. вып. 22 Тех.ч. п.8 к=1,1	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,59 м (ГОСТ 8020-90)	2,36	6897,00	--	16277	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 1500 мм	7,12	6230,00	--	44358	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,08	23700,00	--	25596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	8	784,00	--	6272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-89	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-774	Скобы ходовые	32,4	129,00	--	4180	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0110-9-1 прим	Устройство крышки деревянной	1,207016	2258,21	29,26	2726	35	165	0,66	1
		м2		102,60	11,05	124	13	120	0,05	--
23	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами	1,207016	131,98	0,55	159	1	10	0,04	--
		м2		6,48	0,20	8	--	120	--	--
24	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС-1, МС-2	0,1452	175710,10	1826,10	25513	265	1787	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1176	100	140	3,37	--
25	Е0106-11-6 прим	Установка сальников	0,10012	121637,97	11119,34	12178	1113	1236	42,50	4
		1т		7560,00	4200,75	757	421	105	20,52	2
26	Е0106-1-13	Укладка монолитного бетона В15(М200)	0,8	6743,16	95,97	5395	77	679	4,90	4
		м3		771,75	36,25	617	29	105	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0106-1-1	Устройство замка из бетона В12,5(М150) на сопряжении нижнего кольца и днища	0,14	5012,77	66,01	702	9	32	1,35	--
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,12	--
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	71,022112	245,44	3,82	17432	271	3251	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2653	102	118	0,01	--
29	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня	53,74	424,71	33,28	22824	1789	1178	0,03	2
		м2		5,00	11,49	269	617	133	0,04	2
30	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	53,74	651,13	20,10	34992	1080	1044	0,06	3
		м2		9,20	5,41	494	291	133	0,02	1
31	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для проводки кабеля	0,0024	229507,58	--	551	--	72	175,00	--
		кан.-км		27450,00	--	66	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			431426	27589			192
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29422	8990			36
		Материалы -	Тенге			377826				
		Всего заработная плата -	Тенге			93397				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				38413			
		Местные материалы -	Тенге			4180				
		Накладные расходы -	Тенге			223238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			44398				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							22
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6660			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			447557				
		Сметная заработная плата -	Тенге							250
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				45072			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53600				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			504373				
		Сметная заработная плата -	Тенге							250
							45072			

РАЗДЕЛ 2.Вентиляция ВЕ2, ВЕ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,88	1009,91	13,82	2909	40	977	1,62	5
		м2		259,88	5,18	748	15	128	0,03	--
33	Е0120-1-1 прим	Прокладка воздуховода из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм (прямолинейный участок)	5,024	310,91	13,82	1562	69	1704	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1306	26	128	0,03	--
34	С130802-27	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм, Dв 189 мм	8	352,00	--	2816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130802-56	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 200 мм, Dн 262 мм	4	101,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,2	1040,00	--	208	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных с ручным приводом диаметром до 250 мм	4	255,17	5,65	1021	23	956	1,11	4
		шт		184,28	2,36	737	9	128	0,01	--
38	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	4	3600,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	4	2268,80	7,30	9075	29	2310	2,78	11
		шт		448,88	2,36	1796	9	128	0,01	--
40	Е0134-58-1 прим	Оклейка внутри и снаружи узла соединения металлического и асбестоцементного воздуховода тканью на водонепроницаемом клее	0,870408	556,88	0,18	485	--	46	0,30	--
		м2		48,15	0,07	42	--	110	--	--
41	Е0122-18-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на заземленный участок воздуховода диам. 200 мм	0,004	295782,40	41899,52	1183	168	218	150,00	1
		км		26100,00	15828,75	104	63	130	77,30	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34062	329			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4733	123			1
		Материалы -	Тенге			34062				
			Тенге			11173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				4856			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17828				
		Сдача и испытание -	Тенге			226				
		Накладные расходы -	Тенге			6212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				932			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2416				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5788			
		РАЗДЕЛ 3.Технологич.трубопроводы и оборудование								
42	Ц0112-2-8 тех.часть отд.1 п.3 К=1,1	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм**	0,11476	50409,70	2692,80	5785	309	4809	242,00	28
		т		46288,00	272,81	5312	31	90	1,58	--
43	С130806-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм**	8	636,00	--	5088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-78	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм**	2	321,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80**	16	272,00	--	4352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0112-802-2	**Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм**	2	501,70	24,00	1003	48	864	3,00	6
		шт		473,00	6,80	946	14	90	0,04	--
47	Ц0112-802-3	**Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм**	4	688,90	55,80	2756	223	2302	4,00	16
		шт		626,00	13,50	2504	54	90	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Dy 80 мм	4	5190,00	--	20760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	645,80	58,90	1292	118	1070	4,00	8
		шт		581,00	13,50	1162	27	90	0,08	--
51	С130903-34 прим	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	7590,00	--	15180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм	0,0128	121294,13	49389,75	1553	632	1355	312,70	4
		т		62775,00	18657,00	804	239	130	91,12	1
53	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньшеили равно 16 МПа, 89х3,5 мм	4	646,00	--	2584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	2	311,00	--	622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	2	302,00	--	604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130810-162	Фасонные стальныесварные части диаметром до 800 мм (патрубок, головка муфтовая)	0,0022	126700,00	--	279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
58	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	2	1069,83	60,08	2140	120	806	1,68	3
		1счетчик		292,50	22,50	585	45	128	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С131102-11 прим	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные ВТ-80								
		шт	2	15600,00	--	31200	--	--	--	--
60	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных		--	--	--	--	--	--	--
		шт	2	378,84	17,71	758	35	725	1,62	3
61	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм		272,25	6,75	545	14	130	0,03	--
		компл	2	13000,00	--	26000	--	--	--	--
62	Ц0112-753-5	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 89 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м	8	350,20	286,00	2802	2288	956	0,40	3
63	Е0115-172-3	Масляная окраска оголовка, арматуры, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		63,00	69,80	504	558	90	0,40	3
		м2	3,43968	100,70	0,07	346	--	218	0,37	1
64	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров		60,30	0,02	207	--	105	--	--
		шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
65	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
		шт.	2	475,00	--	950	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			136015	4229			74
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12791	1100			6
		Материалы -	Тенге			50837				
		Всего заработная плата -	Тенге			223				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11112			
		Накладные расходы -	Тенге			37200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			10001				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1500			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			64489				
		Сметная заработная плата -	Тенге							70
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12612			
		Материалы -	Тенге			68130				
		Всего заработная плата -	Тенге			3512				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2778			
		Сдача и испытание -	Тенге			61013				
		Накладные расходы -	Тенге			3				
						3546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				532			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3310			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17048				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			158536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				15923			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			601503	32146			296
			Тенге			46946	10213			42
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			50837				
	Материалы -		Тенге			223				
	Всего заработная плата -		Тенге				11112			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37200				
		Накладные расходы -	Тенге			10001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1500			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3650				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			64489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12612			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			480018				
	Материалы -		Тенге			108081				
	Всего заработная плата -		Тенге				46047			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83020				
	Местные материалы -		Тенге			223238				
	Сдача и испытание -		Тенге			229				
		Накладные расходы -	Тенге			54156				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8123			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			566224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата -	Тенге				54170			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70648				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70648				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4239				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			74887				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			705599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				66783			
		Итого				**705 599**				
		Временные здания и сооружения 3,1%			**21 874**	**727 473**				
		Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%			**15 059**	**742 531**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			**7 275**	**749 806**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**2 910**	**752 716**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**752 716**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге				**2 060 013**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				**2 101 214**				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				**2 353 359**				
		Условная тендерная скидка				**517 744**				
		Всего по акту с учетом скидки				**1 835 615**				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

Шамаев А.А.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «УКС»

Жумабеков Н.З.
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Акбаев А.Ж.
(подпись)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Форма 2

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

А К Т №19

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

на 2-1-7 Устройство фундаметапод 2КТПГ-160-10/0,4

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	42,92	218,93	--	9396	--	10618	1,54	66
				218,93	--	9396	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	13,44	134,10	--	1802	--	2037	0,97	13
				134,10	--	1802	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Разравнивание вытесненного грунта 2 группы вручную м3	29,48	134,10	--	3953	--	4467	0,97	29
				134,10	--	3953	--	113	--	--
4	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	26,65	108,05	2,62	2880	70	377	0,07	2
				10,51	0,99	280	26	123	--	--
5	Е0108-3-2	Устройство основания под фундаменты из щебня пропитанного битумом м3	2,665	2530,27	100,89	6743	269	509	0,85	2
				123,75	38,25	330	102	118	0,18	--
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,0219596	40097,59	339,59	881	7	4	0,58	--
				--	140,94	--	3	133	0,58	--
7	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх (сульфатостойкий бетон В-15, W4, F75) м3	14,86	6594,19	353,46	97990	5252	11843	3,64	54
				625,50	133,52	9295	1984	105	0,65	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9724	65900,00	--	64081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08848	53600,00	--	4743	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0168	93997,62	304,24	1579	5	585	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	556	2	105	0,56	--
11	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0168	40200,00	--	675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0513	18837,97	11119,34	966	570	633	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	388	215	105	20,52	1
13	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108мм, толщина стенки 3,0 мм	6,6	474,00	--	3128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22,44	245,44	3,82	5508	86	1027	0,21	5
		м2		37,35	1,44	838	32	118	0,01	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,627776	21,80	0,05	35	--	9	0,03	--
		м2		5,81	0,02	9	--	90	--	--
16	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слоя	1,627776	40,72	0,04	66	--	12	0,04	--
		м2		8,32	--	14	--	90	--	--
17	Е0111-2-4	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,04	3011,10	--	6143	--	1332	3,24	7
		м3		531,00	--	1083	--	123	--	--
18	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см (5 см)	20,4	451,03	--	9201	--	672	0,14	3
		м2		24,75	--	505	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 (+ 2 см)	20,4	284,54	--	5805	--	432	0,09	2
		м2		15,92	--	325	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			225576	6260			188
			Тенге			28774	2365			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225576				
	Материалы -		Тенге			13329				
	Всего заработная плата -		Тенге				31140			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72627				
	Местные материалы -		Тенге			104585				
		Накладные расходы -	Тенге			34558				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			275742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				36323			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			275742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				36323			
		Итого				275 742				
		Временные здания и сооружения 3,1%			8 548	284 290				
		Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%			5 885	290 175				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			2 843	293 018				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			1 137	294 155				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				294 155				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге				805 035				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				821 136				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				919 672				
		Условная тендерная скидка				- 202 330				
		Всего по акту с учетом скидки				717 342				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

Шамаев А.А.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «УКС»

Жумабеков Н.З.
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Акбаев А.Ж.
(подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

А К Т №20

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

на 2-1-11 Внутриплощадочная водопроводная сеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Круглые колодцы -5 шт /диам.150см -3 шт, диам.200см -1 шт, диам. 100 см-1 шт/								
49	СКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО"КазЭкоПолимер" от 19.01.2015 г. стр. 15	**Люк полимер-песчаный с замком, тип Т**								
		шт	5	2936,20	--	14681	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14681	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14681				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14681				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			881				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15562				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15562				
		РАЗДЕЛ 4.Прямоугольный колодец диам.200 см-1 шт								
57	СКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО"КазЭкоПолимер" от 19.01.2015 г. стр. 15	**Люк полимер-песчаный с замком, тип Т**								
		шт	1	2936,20	--	2936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2936	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2936				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3112				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3112				
		РАЗДЕЛ 6.Арматура, фасонные части, металлоизделия								
72	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	11	585,99	36,99	6446	407	4730	1,93	21
		шт		317,25	13,50	3490	148	130	0,07	1
73	С130902-447 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	11	37571,00	--	413281	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
75	С130902-445 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	21532,00	--	64596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
77	С130902-444 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	18459,00	--	18459	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-250 мм	0,0484	247994,13	49389,75	12003	2390	5124	312,70	15
		т		62775,00	18657,00	3038	903	130	91,12	4
79	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей и арматуры кузбасским лаком	2,178	89,06	--	194	--	189	0,52	1
		м2		82,80	--	180	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	671,00	--	5368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384,00	--	1152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272,00	--	544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	12	3360,00	--	40320	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
84	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	3	2350,00	--	7050	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
85	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	1980,00	--	3960	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	0,03074	121294,13	49389,75	3729	1518	3254	312,70	10
		т		62775,00	18657,00	1930	574	130	91,12	3
87	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,4	950,00	--	380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,4	629,00	--	1510	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	2,8	11,76	--	33	--	38	0,05	--
		м		10,69	--	30	--	128	--	--
90	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров (втулок) и опорных фланцев	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1013,00	--	2026	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	475,00	--	475	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	СКом.предлож "GEOrg fisCHEr" 2015г., стр 9	Стоимость п/э опорного фланца PP/сталь диам. 160 мм	2	1223,09	--	2446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			587114	5513			55
			Тенге			9938	1947			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38904				
		Материалы -	Тенге			10093				
		Всего заработная плата -	Тенге				11885			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13357				
		Местные материалы -	Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			15405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3259				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14196			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			548210				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			548210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32893				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			581103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			638670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14196			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			604731	5513			55
			Тенге			9938	1947			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56521				
		Материалы -	Тенге			10093				
		Всего заработная плата -	Тенге				11885			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30974				
		Местные материалы -	Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			15405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2311			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14196			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			548210				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			548210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32893				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			581103				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			657344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14196			
		Итого				657 344				
		Временные здания и сооружения 3,1%			20 378	677 722				
		Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%			14 029	691 751				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			6 777	698 528				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			2 711	701 239				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				701 239				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге				1 919 132				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				1 957 514				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				2 192 416				
		Условная тендерная скидка				- 482 336				
		Всего по акту с учетом скидки				1 710 080				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

Шамаев А.А.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "УКС"

Жуманеков Н.З.
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Акбаев А.Ж.
(подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

А К Т №21

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

на 2-2-2 Спецсооружения.Устройство переходов,дюкеров под а/дорогами методом горизонтального направленного бурения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Переход №1 через а/дорогу ул.Тонкерис-Желамыс/л.4/								
		1.Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта толщ. 0,3 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	13	7,91	7,91	103	103	32	--	--
		м3		--	2,57	--	33	97	0,01	--
2	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площадно котлована до 100 м2	59	40,41	38,52	2384	2273	954	0,01	1
		м3		1,88	14,79	111	873	97	0,06	4
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м после разработки их механизированным способом	2	262,72	--	525	--	594	1,85	4
		м3		262,72	--	525	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
		м3		134,10	--	536	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	49	6,48	6,48	317	317	100	--	--
		м3		--	2,10	--	103	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	49	3,20	3,20	157	157	49	--	--
		м3		--	1,04	--	51	97	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49	21,55	4,52	1056	221	809	0,11	5
		м3		17,03	--	834	--	97	--	--
8	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	39	474,33	6,82	18499	266	1500	0,20	8
		м2		31,50	2,54	1229	99	113	0,01	--
9	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную вытесненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	6	99,84	--	599	--	677	0,62	4
		м3		99,84	--	599	--	113	--	--
10	Е010333-А10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км	10,5	76,60	76,60	804	804	161	--	--
		т		--	15,32	--	161	100	0,32	3
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6	3,80	3,24	23	19	9	--	--
		м3		0,48	1,12	3	7	97	--	--
12	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	13	7,91	7,91	103	103	32	--	--
		м3		--	2,57	--	33	97	0,01	--
		2.Прокладка труб								
13	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	49	24,60	24,60	1205	1205	241	--	--
		км		--	4,92	--	241	100	0,10	5
14	Е010335-А6 К=18	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ за каждую дополнительную 1 т грузоподъемности автомобиля /автопоезда/ добавлять + 18 т	49	50,40	50,40	2470	2470	494	--	--
		км		--	10,08	--	494	100	0,21	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установк		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
16	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установк		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
17	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром 325 мм с поэтапным бурением и расширением скважины -пилотная скважина до 114 мм	19	831,44	781,34	15797	14845	2248	0,28	5
		м		49,84	63,92	947	1215	104	0,30	6
18	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	19	1089,57	1024,24	20702	19461	2979	0,36	7
		м		64,08	86,68	1218	1647	104	0,41	8
19	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	19	1823,56	1713,61	34648	32559	4995	0,60	11
		м		106,80	145,97	2029	2773	104	0,68	13
20	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	19	3251,24	3053,05	61774	58008	8848	1,08	21
		м		192,24	255,54	3653	4855	104	1,20	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	19	6381,44	5994,48	121247	113895	17375	2,12	40
		м		377,36	501,96	7170	9537	104	2,35	45
22	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Протаскивание стального футляра диам. 550 мм	19	5063,58	4756,84	96208	90380	13798	1,68	32
		м		299,04	399,26	5682	7586	104	1,87	36
23	Е0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,019	997343,82	181364,72	18950	3446	3324	387,60	7
		км		66082,50	68512,50	1256	1302	130	334,61	6
24	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	19,19	8165,00	--	156686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 110 мм	19	244,98	0,28	4655	5	3632	0,84	16
		м		146,93	0,11	2792	2	130	--	--
26	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
27	С143101-1 Доп.3 к Сб.4 Тех.ч.п.2.9	Вода	110,707721	5,00	--	554	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	5,5353861	6450,00	--	35703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,2214154	180000,00	--	39855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			641704	341710			178
			Тенге			30817	31257			160
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			641704				
		Материалы -	Тенге			36378				
		Всего заработная плата -	Тенге				62074			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			232244				
		Местные материалы -	Тенге			554				
		Накладные расходы -	Тенге			66384				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9958			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42485				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			750573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				72032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			750573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				72032			
		РАЗДЕЛ 2.Переход №2 через а/дорогу ул.Тонкерис-Желаамыс/л.6/								
		1.Земляные работы								
30	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта толщ. 0,3 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	13	7,91 --	7,91 2,57	103 --	103 33	32 97	-- 0,01	-- --
31	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площадио котлована до 100 м2 м3	59	40,41 1,88	38,52 14,79	2384 111	2273 873	954 97	0,01 0,06	1 4
32	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м после разработки их механизированным способом м3	2	262,72 262,72	-- --	525 525	-- --	594 113	1,85 --	4 --
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы м3	4	134,10 134,10	-- --	536 536	-- --	606 113	0,97 --	4 --
34	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	49	6,48 --	6,48 2,10	317 --	317 103	100 97	-- 0,01	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	49	3,20	3,20	157	157	49	--	--
		м3		--	1,04	--	51	97	--	--
36	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49	21,55	4,52	1056	221	809	0,11	5
		м3		17,03	--	834	--	97	--	--
37	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	39	474,33	6,82	18499	266	1500	0,20	8
		м2		31,50	2,54	1229	99	113	0,01	--
38	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную вытесненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	6	99,84	--	599	--	677	0,62	4
		м3		99,84	--	599	--	113	--	--
39	Е010333-А10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км	10,5	76,60	76,60	804	804	161	--	--
		т		--	15,32	--	161	100	0,32	3
40	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6	3,80	3,24	23	19	9	--	--
		м3		0,48	1,12	3	7	97	--	--
41	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	13	7,91	7,91	103	103	32	--	--
		м3		--	2,57	--	33	97	0,01	--
		2.Прокладка труб								
42	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	49	24,60	24,60	1205	1205	241	--	--
		км		--	4,92	--	241	100	0,10	5
43	Е010335-А6 К=18	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ за каждую дополнительную 1 т грузоподъемности автомобиля /автопоезда/ добавлять + 18 т	49	50,40	50,40	2470	2470	494	--	--
		км		--	10,08	--	494	100	0,21	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установк		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
45	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установк		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
46	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром 325 мм с поэтапным бурением и расширением скважины -пилотная скважина до 114 мм	17	831,44	781,34	14134	13283	2011	0,28	5
		м		49,84	63,92	847	1087	104	0,30	5
47	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	17	1089,57	1024,24	18523	17412	2666	0,36	6
		м		64,08	86,68	1089	1474	104	0,41	7
48	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	17	1823,56	1713,61	31001	29131	4469	0,60	10
		м		106,80	145,97	1816	2481	104	0,68	12
49	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	17	3251,24	3053,05	55271	51902	7917	1,08	18
		м		192,24	255,54	3268	4344	104	1,20	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	17	6381,44	5994,48	108484	101906	15546	2,12	36
		м		377,36	501,96	6415	8533	104	2,35	40
51	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Протаскивание стального футляра диам. 550 мм	17	5063,58	4756,84	86081	80866	12346	1,68	29
		м		299,04	399,26	5084	6787	104	1,87	32
52	Е0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,017	997343,82	181364,72	16955	3083	2975	387,60	7
		км		66082,50	68512,50	1123	1165	130	334,61	6
53	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	17,17	8165,00	--	140193	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 110 мм	17	244,98	0,28	4165	5	3250	0,84	14
		м		146,93	0,11	2498	2	130	--	--
55	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
56	С143101-1 Доп.3 к Сб.4 Тех.ч.п.2.9	Вода	99,0542767	5,00	--	495	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	4,9527138	6450,00	--	31945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,1981086	180000,00	--	35660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			577832	306699			163
			Тенге			28213	28213			146
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			577832				
		Материалы -	Тенге			34627				
		Всего заработная плата -	Тенге				56425			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			207798				
		Местные материалы -	Тенге			496				
		Накладные расходы -	Тенге			60363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9054			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			676487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				65480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			676487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				65480			
		РАЗДЕЛ 3.Переход №3 через а/дорогу ул.Тонкерис-Желаамыс/л.8/								
		1.Земляные работы								
59	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта толщ. 0,3 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	13	7,91	7,91	103	103	32	--	--
		м3		--	2,57	--	33	97	0,01	--
60	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площадио котлована до 100 м2	59	40,41	38,52	2384	2273	954	0,01	1
		м3		1,88	14,79	111	873	97	0,06	4
61	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м после разработки их механизированным способом	2	262,72	--	525	--	594	1,85	4
		м3		262,72	--	525	--	113	--	--
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
		м3		134,10	--	536	--	113	--	--
63	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	49	6,48	6,48	317	317	100	--	--
		м3		--	2,10	--	103	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	49	3,20	3,20	157	157	49	--	--
		м3		--	1,04	--	51	97	--	--
65	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49	21,55	4,52	1056	221	809	0,11	5
		м3		17,03	--	834	--	97	--	--
66	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную вытесненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	6	99,84	--	599	--	677	0,62	4
		м3		99,84	--	599	--	113	--	--
67	Е010333-А10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км	10,5	76,60	76,60	804	804	161	--	--
		т		--	15,32	--	161	100	0,32	3
68	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6	3,80	3,24	23	19	9	--	--
		м3		0,48	1,12	3	7	97	--	--
69	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	13	7,91	7,91	103	103	32	--	--
		м3		--	2,57	--	33	97	0,01	--
70	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	39	474,33	6,82	18499	266	1500	0,20	8
		м2		31,50	2,54	1229	99	113	0,01	--
		2.Прокладка труб								
71	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	49	24,60	24,60	1205	1205	241	--	--
		км		--	4,92	--	241	100	0,10	5
72	Е010335-А6 К=18	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ за каждую дополнительную 1 т грузоподъемности автомобиля /автопоезда/ добавлять + 18 т	49	50,40	50,40	2470	2470	494	--	--
		км		--	10,08	--	494	100	0,21	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установк		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
74	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установк		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
75	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром 325 мм с поэтапным бурением и расширением скважины -пилотная скважина до 114 мм	17	831,44	781,34	14134	13283	2011	0,28	5
		м		49,84	63,92	847	1087	104	0,30	5
76	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	17	1089,57	1024,24	18523	17412	2666	0,36	6
		м		64,08	86,68	1089	1474	104	0,41	7
77	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	17	1823,56	1713,61	31001	29131	4469	0,60	10
		м		106,80	145,97	1816	2481	104	0,68	12
78	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	17	3251,24	3053,05	55271	51902	7917	1,08	18
		м		192,24	255,54	3268	4344	104	1,20	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	17	6381,44	5994,48	108484	101906	15546	2,12	36
		м		377,36	501,96	6415	8533	104	2,35	40
80	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Протаскивание стального футляра диам. 550 мм	17	5063,58	4756,84	86081	80866	12346	1,68	29
		м		299,04	399,26	5084	6787	104	1,87	32
81	Е0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,017	997343,82	181364,72	16955	3083	2975	387,60	7
		км		66082,50	68512,50	1123	1165	130	334,61	6
82	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	17,17	8165,00	--	140193	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 150 мм	17	282,86	0,37	4809	6	3459	0,90	15
		м		156,38	0,14	2658	2	130	--	--
84	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
85	С143101-1 Доп.3 к Сб.4 Тех.ч.п.2.9	Вода	99,0542767	5,00	--	495	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	4,9527138	6450,00	--	31945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,1981086	180000,00	--	35660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			578476	306701			164
			Тенге			28373	28213			146
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			578476				
		Материалы -	Тенге			35109				
		Всего заработная плата -	Тенге				56587			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			207798				
		Местные материалы -	Тенге			496				
		Накладные расходы -	Тенге			60572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38343				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			677391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				65672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			677391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				65672			
		РАЗДЕЛ 4.Переход через реку Жалкамыс (дюкер)./л.10/								
88	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта толщ. 0,3 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	92	7,91	7,91	728	728	229	--	--
		м3		--	2,57	--	236	97	0,01	1
89	Е0101-13-4 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 с откосами	276	31,40	29,94	8666	8262	3469	0,01	3
		м3		1,46	11,49	404	3172	97	0,05	13
90	Е0101-13-4 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеи с откосами в мокром грунте	66	34,54	32,93	2280	2173	913	0,01	1
		м3		1,61	12,64	106	834	97	0,05	3
91	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м после разработки их механизированным способом	8	262,72	--	2102	--	2375	1,85	15
		м3		262,72	--	2102	--	113	--	--
92	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2) т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м после разработки их механизированным способом в мокром грунте	3	302,12	--	906	--	1024	2,13	6
		м3		302,12	--	906	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	37	134,10	--	4962	--	5607	0,97	36
		м3		134,10	--	4962	--	113	--	--
94	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	309	6,48	6,48	2002	2002	631	--	--
		м3		--	2,10	--	650	97	0,01	2
95	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	309	3,20	3,20	989	989	311	--	--
		м3		--	1,04	--	321	97	--	1
96	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	309	21,55	4,52	6658	1395	5104	0,11	33
		м3		17,03	--	5262	--	97	--	--
97	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную вытесненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	7	99,84	--	699	--	790	0,62	4
		м3		99,84	--	699	--	113	--	--
98	Е010333-А30-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км	12,25	196,00	196,00	2401	2401	480	--	--
		т		--	39,20	--	480	100	0,82	10
99	Е0123-1-1	Устройство выравненного основания под трубопроводы	21,6	306,20	152,52	6614	3294	5920	1,02	22
		м3		153,68	57,15	3319	1234	130	0,28	6
100	Е0101-156-1прим	Крепление откосов временной дамбы и речки мешками с песком	26,4	432,86	0,86	11428	23	11071	2,81	74
		м3		432,00	0,32	11405	8	97	--	--
101	Е0101-166-1 прим	Засыпка песка в мешки вручную	26,4	122,18	--	3226	--	3645	0,89	23
		м3		122,18	--	3226	--	113	--	--
102	С11011-1101 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002 прим	Мешки открытые сшитые	0,8	23800,00	--	19040	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С143008-92	Песок природный м3	26,664	1370,00 --	-- --	36530 --	-- --	-- --	-- --	-- --
104	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 прим	Разборка и погрузка мешков с песком вручную м3	26,4	251,77 251,77	-- --	6647 6647	-- --	7511 113	1,77 --	47 --
105	Е010333-А10-1	Перевозка груза автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	40	76,60 --	76,60 15,32	3064 --	3064 613	613 100	-- 0,32	-- 13
106	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки м2	420	43,15 4,93	1,43 0,54	18122 2071	601 227	2045 89	0,03 --	13 1
107	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием км	0,106	115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	12257 7036	3387 1280	10810 130	360,00 58,95	38 6
108	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм м	106,424	950,00 --	-- --	101103 --	-- --	-- --	-- --	-- --
109	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,106	337950,19 44482,50	68162,54 25749,00	35823 4715	7225 2729	9678 130	255,70 125,76	27 13
110	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм км	0,106	10216,13 9630,00	-- --	1083 1021	-- --	1327 130	61,80 --	7 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			287327	35544			350
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53880	11786			71
		Материалы -	Тенге			287327				
		Всего заработная плата -	Тенге			41154				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				65666			
		Местные материалы -	Тенге			120143				
		Накладные расходы -	Тенге			36606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			73552				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							37
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11033			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21653				
						382532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата -	Тенге				76699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			382532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата -	Тенге				76699			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство колодцев на спецсооружениях(5 шт)								
		1.Ж/б изделия и люки								
111	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,42	8111,52	1879,87	76411	17708	24173	8,86	83
		м3		1435,50	538,43	13522	5072	130	2,06	19
112	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,09	23700,00	--	96933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	5,34	6230,00	--	33268	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	4,45	7920,00	--	35244	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22 к=1,25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,29 м ГОСТ 8020-90	0,87	3625,00	--	3154	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	14	784,00	--	10976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	СПрайс лист ТОО"КазЗкоПолимер" 2015г.стр.15	Люк полимер-песчаный с шарниром и замком, тип Т ц (8000+1000):Ф115	3	3021,34	--	9064	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	СПРоайс лист ТОО"КазЗкоПолимер" 19.01.2015г.,стр.15	Люк полимер-песчаный с шарниром и замком, тип "Л" ц (6000+1000):Ф115								
		комплект	2	2349,93	--	4700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		2.Прочие работы								
119	Е0107-20-4	Установка стальных соединительных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг								
		т	0,1614	172169,94	1216,94	27788	196	1446	31,40	5
				5940,00	459,00	959	74	140	2,25	--
120	С11011-773	Скобы ходовые								
		шт	25	221,00	--	5525	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
121	Е0146-1-2	Устройство бетонного замка (обойма) В12,5								
		м3	0,12	38342,32	1259,32	4601	151	1639	87,87	11
				13187,25	474,75	1582	57	100	2,32	--
122	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей и металлоконструкций в колодцах кузбасским лаком за 2раза								
		м2	11	89,06	--	980	--	956	0,52	6
				82,80	--	911	--	105	--	--
123	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм								
		отверст.	3	315,46	149,23	946	448	668	0,95	3
				166,23	56,36	499	169	100	0,28	1
124	Е0111-2-1	Устройство песчаного основания под отмостку								
		м3	1	2013,65	--	2014	--	587	2,99	3
				477,00	--	477	--	123	--	--
125	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки								
		м3	1	4649,65	66,01	4650	66	232	1,35	1
				195,75	24,93	196	25	105	0,12	--
126	Е0106-11-6	Установка сальников дл. 200 мм								
		1т	0,3377	121637,97	11119,34	41077	3755	4170	42,50	14
				7560,00	4200,75	2553	1419	105	20,52	7
127	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм								
		1сальник	3	770,63	--	2312	--	1158	1,80	5
				301,50	--	905	--	128	--	--
128	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм								
		1сальник	7	2017,57	1,57	14123	11	3528	2,36	17
				393,75	--	2756	--	128	--	--
129	Е0122-48-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 800 мм								
		1сальник	3	4618,68	559,80	13856	1679	5187	7,99	24
				1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			387621	24015			172
			Тенге			28322	6844			28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			387621				
		Материалы -	Тенге			121179				
		Всего заработная плата -	Тенге				35165			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19289				
		Местные материалы -	Тенге			194817				
		Накладные расходы -	Тенге			43744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			457247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				41727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			457247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				41727			
		РАЗДЕЛ 6.Арматура, фасонные части, металлоизделия на спецсооружениях								
130	Е0122-35-3	**Установка задвижек с обрезиненным клином диам. 100 мм**	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
131	С130902-445 Изм. и доп.вып.19	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	1	21532,00	--	21532	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0122-35-5	**Установка задвижек с обрезиненным клином диам. 150 мм**	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
		шт		317,25	13,50	1269	54	130	0,07	--
133	С130902-447 Изм. и доп.вып.19	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	4	37571,00	--	150284	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0116-16-1	**Установка затворов фланцевых диам. до 65 мм**	2	322,61	5,38	645	11	392	0,90	2
		1шт		150,75	2,25	302	5	128	0,01	--
135	С130902-522 Изм. и доп.вып.19	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**	2	6962,00	--	13924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0122-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,05486	247994,13	49389,75	13605	2710	5808	312,70	17
		т		62775,00	18657,00	3444	1024	130	91,12	5
137	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/, 159х6 мм	4	1290,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/, 159х6-108х4 мм	1	1220,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/, 159х4,5 мм	4	711,00	--	2844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/, 159х4,5-57х3 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305,00	--	610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	10	3360,00	--	33600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
143	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	2350,00	--	2350	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0122-34-1	Установка полиэтиленового адаптера	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
145	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1013,00	--	2026	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0122-34-1	Установка опорных фланцев ПП/сталь	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	СКоммерч.пред.ТОО"GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9	Опорный фланец d 160мм,DN 150мм ПП/сталь° ц шт	2	1258,56 --	-- --	2517 --	-- --	-- --	-- --	-- --
149	СКоммерч.пред.ТОО"GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9	Опорный фланец d 110мм,DN 100мм ПП/сталь ц шт	1	801,66 --	-- --	802 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			257046	4240			31
			Тенге			5663	1443			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257046				
		Материалы -	Тенге			8906				
		Всего заработная плата -	Тенге				7106			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238237				
		Накладные расходы -	Тенге			9232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1385			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			282254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			282254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8491			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2730006	1018909			1058
			Тенге			175268	107755			558
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2730006				
		Материалы -	Тенге			277353				
		Всего заработная плата -	Тенге				283023			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1025508				
		Местные материалы -	Тенге			232968				
		Накладные расходы -	Тенге			313846				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3226483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1773
		Сметная заработная плата -	Тенге				330100			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3226483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1773
		Сметная заработная плата -	Тенге				330100			
		Итого				3 226 483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 3,1%			100 021	3 326 504				
		Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%			68 859	3 395 363				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			33 265	3 428 628				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			13 306	3 441 934				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				3 441 934				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге				9 419 795				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				9 608 191				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				10 761 174				
		Условная тендерная скидка				- 2 367 482				
		Всего по акту с учетом скидки				8 393 692				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

Шамаев А.А.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «УКС»

Жумабеков Н.З.
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Акбаев А.Ж.
(подпись)