**Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»**

**Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

**Наименование строительства и его адрес: «Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области»**

**СПРАВКА №3**
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №30 | 20.04.2018г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | С начала года по отчетный месяц включительно НДС | В отчетном месяце без НДС | стоимость работ и затрат из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 113 470 623 | 19 951 313 | | | | | | | 2 394 158 | 22 345 470 |

Заказчик: Руководитель _____ Шамаев А.А.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор _____ Акбаев А.Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Форма 2

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

# А К Т №6
## приемки выполненных работ за июль 2018 года

на 2-3-1 Насосная станция II подъема

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-25-1 | **Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м** м3 | 27 | 9,85 | 9,85 | 266 | 266 | 71 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,69 | -- | 73 | 97 | 0,01 | -- |
| 9 | Е0101-25-9 | **при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** м3 | 27 | 8,28 | 8,28 | 224 | 224 | 59 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,26 | -- | 61 | 97 | 0,01 | -- |
| | | **Устройство фундаментов** | | | | | | | | |
| 18 | Е0141-1-2 | **Устройство гидроизоляционного слоя из асфальта толщиной 2 см** м2 | 50 | 74,14 | 7,38 | 3707 | 369 | 3608 | 0,44 | 22 |
| | | | | 66,60 | 2,79 | 3330 | 140 | 104 | 0,01 | 1 |
| 20 | Е0141-8-10 | **Приготовление литого асфальта** т | 3,91 | 8027,36 | 949,40 | 31387 | 3712 | 8488 | 7,44 | 29 |
| | | | | 1881,00 | 206,28 | 7355 | 807 | 104 | 0,52 | 2 |
| | | **Устройство стен** | | | | | | | | |
| 22 | Е0108-4-1 | **Устройство гидроизоляционного слоя из цементным раствором составе 1:2,поверхности при толщине слоя до 20 мм** м2 | 10,6 | 231,53 | 4,19 | 2454 | 44 | 746 | 0,38 | 4 |
| | | | | 58,05 | 1,58 | 615 | 17 | 118 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е0108-10-1 | Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов | м3 | 24,3 | 6650,88 | 335,84 | 161616 | 8161 | 26065 | 5,07 | 123 |
| | | | | | 783,00 | 126,00 | 19027 | 3062 | 118 | 0,61 | 15 |
| 24 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек, бетон В15,F150,W6 на сульфатостойком цементе | м3 | 0,49 | 12999,01 | 367,51 | 6370 | 180 | 1205 | 13,10 | 6 |
| | | | | | 2202,75 | 138,83 | 1079 | 68 | 105 | 0,68 | -- |
| 25 | Е0106-19-2 | Сейсмопояс монолитный бетон В15,F150,W6 на сульфатостойком цементе | м3 | 2,3 | 6776,33 | 283,24 | 15586 | 651 | 2003 | 4,15 | 10 |
| | | | | | 722,25 | 106,99 | 1661 | 246 | 105 | 0,52 | 1 |
| 26 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных сердечников, бетон В15,F150,W6 на сульфатостойком цементе | м3 | 1,2 | 10029,44 | 990,15 | 12035 | 1188 | 2544 | 10,40 | 12 |
| | | | | | 1644,75 | 374,04 | 1974 | 449 | 105 | 1,83 | 2 |
| 27 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | т | 0,1215 | 61200,00 | -- | 7436 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,1206 | 65900,00 | -- | 7948 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | т | 0,0201 | 73000,00 | -- | 1467 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм | т | 0,1388 | 41200,00 | -- | 5719 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,014 | 50800,00 | -- | 711 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Внутренняя отделка помещения** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е0115-61-1 | Внутреняя штукатурка цементным ЦРМ150 раствором по камню и бетону стен толщиной до 5см | | | | | | | | |
| | | м2 | 133 | 199,80 | 3,39 | 26574 | 450 | 16440 | 0,65 | 86 |
| | | | | 117,00 | 0,72 | 15561 | 96 | 105 | 0,05 | 7 |
| 33 | Е0115-60-1 | Побелка простая известковым раствором стены | | | | | | | | |
| | | м2 | 133 | 188,55 | 2,00 | 25077 | 266 | 13109 | 0,57 | 75 |
| | | | | 93,60 | 0,27 | 12449 | 36 | 105 | 0,04 | 6 |
| 34 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | | | | | | | | |
| | | м2 | 36 | 104,85 | 1,42 | 3774 | 51 | 2717 | 0,45 | 16 |
| | | | | 71,33 | 0,54 | 2568 | 19 | 105 | -- | -- |
| 35 | Е0115-60-2 | Побелка простая известковым раствором потолков | | | | | | | | |
| | | м2 | 36 | 201,43 | 2,00 | 7252 | 72 | 4042 | 0,59 | 21 |
| | | | | 106,65 | 0,27 | 3839 | 10 | 105 | 0,04 | 2 |
| | | **Наружная отделка** | | | | | | | | |
| 36 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным ЦРМ150 раствором стен толщиной до 5см | | | | | | | | |
| | | м2 | 97 | 87,46 | 1,19 | 8483 | 115 | 6187 | 0,37 | 36 |
| | | | | 60,30 | 0,45 | 5849 | 44 | 105 | -- | -- |
| 37 | Е0115-51-6Примен. | Декоративная штукатурка набрызгом (цветная) | | | | | | | | |
| | | м2 | 97 | 1186,92 | 8,67 | 115131 | 841 | 75039 | 3,51 | 340 |
| | | | | 733,50 | 3,26 | 71150 | 316 | 105 | 0,02 | 2 |
| | | **Устройство отмостки** | | | | | | | | |
| 38 | Е0108-3-3 | Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 10 см | | | | | | | | |
| | | м3 | 3 | 1219,27 | 100,89 | 3658 | 303 | 573 | 0,85 | 3 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 371 | 115 | 118 | 0,18 | 1 |
| 39 | Е0111-15-3 | Отмостка сульфатостойким цементным раствором ЦРМ150 | | | | | | | | |
| | | м2 | 1,9 | 182,39 | 9,95 | 347 | 19 | 101 | 0,27 | 1 |
| | | | | 39,60 | 3,74 | 75 | 7 | 123 | 0,02 | -- |
| | | **Устройство пола** | | | | | | | | |
| 40 | Е0136-5-5 | Засыпка пазух фундамента местным грунтом с уплотнением | | | | | | | | |
| | | м3 | 3 | 60,05 | 17,10 | 180 | 51 | 139 | 0,29 | 1 |
| | | | | 42,30 | 5,63 | 127 | 17 | 97 | 0,24 | 1 |
| 41 | Е0111-2-3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных т-10см | | | | | | | | |
| | | м3 | 3,5 | 1577,80 | -- | 5522 | -- | 2044 | 3,10 | 11 |
| | | | | 474,75 | -- | 1662 | -- | 123 | -- | -- |
| 42 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5 толщиной 100мм | | | | | | | | |
| | | м3 | 3,5 | 5306,56 | -- | 18573 | -- | 2441 | 3,66 | 13 |
| | | | | 567,00 | -- | 1985 | -- | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0111-11-1 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 35 | 193,29 | 9,95 | 6765 | 348 | 2408 | 0,36 | 12 |
| | | | | 52,20 | 3,74 | 1827 | 131 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | Устройство полов крыльца | | | | | | | | |
| 50 | Е0111-2-3 | Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 15 см | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,2 | 1577,80 | -- | 316 | -- | 117 | 3,10 | 1 |
| | | | | 474,75 | -- | 95 | -- | 123 | -- | -- |
| 51 | Е0111-2-9 | Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщиной 10 см | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,5 | 5306,56 | -- | 2653 | -- | 349 | 3,66 | 2 |
| | | | | 567,00 | -- | 284 | -- | 123 | -- | -- |
| 52 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 1,5 | 193,29 | 9,95 | 290 | 15 | 103 | 0,36 | 1 |
| | | | | 52,20 | 3,74 | 78 | 6 | 123 | 0,02 | -- |
| | | Устройство покрытия (Крыша) | | | | | | | | |
| 53 | Е0112-1-2 | Устройство кровель из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике | | | | | | | | |
| | | м2 | 46 | 797,34 | 7,62 | 36677 | 351 | 2361 | 0,24 | 11 |
| | | | | 40,28 | 2,86 | 1853 | 132 | 119 | 0,01 | 1 |
| 54 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 46 | 144,25 | 15,94 | 6635 | 733 | 2223 | 0,24 | 11 |
| | | | | 34,65 | 5,96 | 1594 | 274 | 119 | 0,03 | 1 |
| 55 | Е0112-13-5 | Утепление покрытий пенобетоном у-600кг/см2-80мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 46 | 1179,54 | 13,86 | 54259 | 638 | 2785 | 0,30 | 14 |
| | | | | 45,68 | 5,20 | 2101 | 239 | 119 | 0,03 | 1 |
| 56 | Е0111-11-5Примен. | Тощий бетон В7,5 для создания уклоном при плитном утеплителе | | | | | | | | |
| | | м2 | 46 | 208,03 | 13,43 | 9569 | 618 | 4053 | 0,45 | 21 |
| | | | | 66,60 | 5,04 | 3064 | 232 | 123 | 0,02 | 1 |
| 57 | Е0107-3-6 | Плита перекрытия 3ПГ6-2(1шт)3ПВ6-2(1шт) | | | | | | | | |
| | | шт | 2 | 2346,55 | 414,99 | 4693 | 830 | 1312 | 2,01 | 4 |
| | | | | 339,75 | 128,68 | 680 | 257 | 140 | 0,54 | 1 |
| 58 | С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стоимость плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5 | | | | | | | | |
| | | м3 | 2,62 | 24200,00 | -- | 63404 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (МС-1) | | | | | | | | |
| | | т | 0,006 | 175710,10 | 1826,10 | 1054 | 11 | 74 | 42,70 | -- |
| | | | | 8100,00 | 690,75 | 49 | 4 | 140 | 3,37 | -- |
| | | Двери, окна | | | | | | | | |
| 60 | Е0109-44-1Примен. | Установка металлических двери | | | | | | | | |
| | | | 0,091 | 41830,93 | 9420,05 | 3807 | 857 | 1365 | 80,30 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С12022-1 прим | Стоимость металлической двери ДРО-1.0х2.1 | т | | 15052,50 | 1613,63 | 1370 | 147 | 90 | 5,52 | 1 |
| 62 | Е0156-27-1 | Установка дверных приборов врезных | шт | 1 | 25100,00 | -- | 25100 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С11011-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | шт | 1 | 77,90 | -- | 78 | -- | 83 | 0,39 | -- |
| | | | | | 76,46 | -- | 76 | -- | 108 | -- | -- |
| 64 | Е0112-13-3 | Утепление дверей из минеральной ваты | шт | 1 | 583,00 | -- | 583 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 | м2 | 1,87 | 189,45 | 4,72 | 354 | 9 | 162 | 0,40 | 1 |
| | | | | | 70,88 | 1,78 | 133 | 3 | 119 | 0,01 | -- |
| 66 | Е0110-17-1 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2 | м3 | 0,1 | 7634,00 | -- | 763 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С12061-153 | Стоимость блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 9-12 для сельхозяйственных зданий | м2 | 6 | 1082,68 | 62,79 | 6496 | 377 | 1622 | 1,32 | 8 |
| | | | | | 202,73 | 22,52 | 1216 | 135 | 120 | 0,10 | 1 |
| 68 | Е0110-18-2 | Установка приборов оконных | м2 | 6 | 4330,00 | -- | 25980 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | С11011-797 | Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий | шт | 3 | 72,63 | 1,08 | 218 | 3 | 259 | 0,45 | 1 |
| | | | | | 71,55 | 0,41 | 215 | 1 | 120 | -- | -- |
| 70 | Е0115-203-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом | комплект | 3 | 360,00 | -- | 1080 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | Е0108-12-3 | Установка металлических решеток | м2 | 6 | 553,28 | 2,13 | 3320 | 13 | 552 | 0,56 | 3 |
| | | | | | 86,85 | 0,81 | 521 | 5 | 105 | -- | -- |
| 72 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,06 | 173319,35 | 1941,97 | 10399 | 117 | 545 | 42,30 | 3 |
| | | | | | 6975,00 | 726,75 | 419 | 44 | 118 | 3,55 | -- |
| | | | т | 0,92 | 13711,47 | 5475,87 | 12615 | 5038 | 5459 | 28,90 | 27 |
| | | | | | 5040,00 | 1552,87 | 4637 | 1429 | 90 | 5,46 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | СІ2021-267 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | | | | | | | | |
| | | т | 0,92 | 133700,00 | -- | 123004 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | Е0109-21-1 | **Монтаж монорельсов** | | | | | | | | |
| | | м | 12 | 740,05 | 525,74 | 8881 | 6309 | 4038 | 1,05 | 13 |
| | | | | 175,50 | 198,42 | 2106 | 2381 | 90 | 0,78 | 9 |
| 75 | СІ2021-129 | **Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"** | | | | | | | | |
| | | т | 0,45 | 84200,00 | -- | 37890 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | Е0109-18-1 | **Монтаж подвесных балок массой до 1 т,** | | | | | | | | |
| | | т | 0,361 | 103885,83 | 3593,45 | 37503 | 1297 | 1090 | 14,30 | 5 |
| | | | | 2385,00 | 971,06 | 861 | 351 | 90 | 3,51 | 1 |
| 77 | Е0120-23-2 | **Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм** | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 3355,12 | 12,95 | 3355 | 13 | 689 | 3,30 | 3 |
| | | | | 533,93 | 4,73 | 534 | 5 | 128 | 0,02 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 959237 | 34540 | | | 958 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | **Тенге** | | | 174387 | 11356 | | | 62 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 710439 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 139379 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 172462 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 51687 | | | | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 332921 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 187317 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 94 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 28098 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 53865 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 951621 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | | | | 1045 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 200559 | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 248798 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 40330 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 13281 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 185994 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 11953 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 1793 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 15645 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 276396 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | | | | 74 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 15074 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 1228018 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | | | | 1119 |
| | | | Тенге | | | | 215633 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | 1 228 018 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 3,1% | | | 38 069 | 1 266 087 | | | | |
| | | Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9% | | | 26 208 | 1 292 295 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% | | | 12 661 | 1 304 955 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков 0,4% | | | 5 064 | 1 310 020 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | 1 310 020 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге | | | | 3 585 228 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2% | | | | 3 656 933 | | | | |
| | | Итого по акту с учетом НДС 12% | | | | 4 095 765 | | | | |
| | | Условная тендерная скидка | | | | - 901 077 | | | | |
| | | Всего по акту с учетом скидки | | | | 3 194 687 | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

(подпись) **Шамаев А.А.**

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «УКС»

(подпись) **Жумабеков Н.З.**

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

(подпись) **Акбаев А.Ж.**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Форма 2

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

# А К Т №6
## приемки выполненных работ за июль 2018 года

на 2-3-1 Насосная станция II подъема

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-25-1 | **Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м** м3 | 27 | 9,85 | 9,85 | 266 | 266 | 71 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,69 | -- | 73 | 97 | 0,01 | -- |
| 9 | Е0101-25-9 | **при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** м3 | 27 | 8,28 | 8,28 | 224 | 224 | 59 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,26 | -- | 61 | 97 | 0,01 | -- |
| | | **Устройство фундаментов** | | | | | | | | |
| 18 | Е0141-1-2 | **Устройство гидроизоляционного слоя из асфальта толщиной 2 см** м2 | 50 | 74,14 | 7,38 | 3707 | 369 | 3608 | 0,44 | 22 |
| | | | | 66,60 | 2,79 | 3330 | 140 | 104 | 0,01 | 1 |
| 20 | Е0141-8-10 | **Приготовление литого асфальта** т | 3,91 | 8027,36 | 949,40 | 31387 | 3712 | 8488 | 7,44 | 29 |
| | | | | 1881,00 | 206,28 | 7355 | 807 | 104 | 0,52 | 2 |
| | | **Устройство стен** | | | | | | | | |
| 22 | Е0108-4-1 | **Устройство гидроизоляционного слоя из цементным раствором составе 1:2,поверхности при толщине слоя до 20 мм** м2 | 10,6 | 231,53 | 4,19 | 2454 | 44 | 746 | 0,38 | 4 |
| | | | | 58,05 | 1,58 | 615 | 17 | 118 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е0108-10-1 | Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов<br>м3 | 24,3 | 6650,88<br>783,00 | 335,84<br>126,00 | 161616<br>19027 | 8161<br>3062 | 26065<br>118 | 5,07<br>0,61 | 123<br>15 |
| 24 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек, бетон В15,F150,W6 на сульфатостойком цементе<br>м3 | 0,49 | 12999,01<br>2202,75 | 367,51<br>138,83 | 6370<br>1079 | 180<br>68 | 1205<br>105 | 13,10<br>0,68 | 6<br>-- |
| 25 | Е0106-19-2 | Сейсмопояс монолитный бетон В15,F150,W6 на сульфатостойком цементе<br>м3 | 2,3 | 6776,33<br>722,25 | 283,24<br>106,99 | 15586<br>1661 | 651<br>246 | 2003<br>105 | 4,15<br>0,52 | 10<br>1 |
| 26 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных сердечников, бетон В15,F150,W6 на сульфатостойком цементе<br>м3 | 1,2 | 10029,44<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 12035<br>1974 | 1188<br>449 | 2544<br>105 | 10,40<br>1,83 | 12<br>2 |
| 27 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм<br>т | 0,1215 | 61200,00<br>-- | --<br>-- | 7436<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 28 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,1206 | 65900,00<br>-- | --<br>-- | 7948<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 29 | С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм<br>т | 0,0201 | 73000,00<br>-- | --<br>-- | 1467<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 30 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 6 мм<br>т | 0,1388 | 41200,00<br>-- | --<br>-- | 5719<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 31 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм<br>т | 0,014 | 50800,00<br>-- | --<br>-- | 711<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Внутренняя отделка помещения | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е0115-61-1 | Внутреняя штукатурка цементным ЦРМ150 раствором по камню и бетону стен толщиной до 5см | 133 | 199,80 | 3,39 | 26574 | 450 | 16440 | 0,65 | 86 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 15561 | 96 | 105 | 0,05 | 7 |
| 33 | Е0115-60-1 | Побелка простая известковым раствором стены | 133 | 188,55 | 2,00 | 25077 | 266 | 13109 | 0,57 | 75 |
| | | м2 | | 93,60 | 0,27 | 12449 | 36 | 105 | 0,04 | 6 |
| 34 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | 36 | 104,85 | 1,42 | 3774 | 51 | 2717 | 0,45 | 16 |
| | | м2 | | 71,33 | 0,54 | 2568 | 19 | 105 | -- | -- |
| 35 | Е0115-60-2 | Побелка простая известковым раствором потолков | 36 | 201,43 | 2,00 | 7252 | 72 | 4042 | 0,59 | 21 |
| | | м2 | | 106,65 | 0,27 | 3839 | 10 | 105 | 0,04 | 2 |
| | | **Наружная отделка** | | | | | | | | |
| 36 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным ЦРМ150 раствором стен толщиной до 5см | 97 | 87,46 | 1,19 | 8483 | 115 | 6187 | 0,37 | 36 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,45 | 5849 | 44 | 105 | -- | -- |
| 37 | Е0115-51-6Примен. | Декоративная штукатурка набрызгом (цветная) | 97 | 1186,92 | 8,67 | 115131 | 841 | 75039 | 3,51 | 340 |
| | | м2 | | 733,50 | 3,26 | 71150 | 316 | 105 | 0,02 | 2 |
| | | **Устройство отмостки** | | | | | | | | |
| 38 | Е0108-3-3 | Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 10 см | 3 | 1219,27 | 100,89 | 3658 | 303 | 573 | 0,85 | 3 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 371 | 115 | 118 | 0,18 | 1 |
| 39 | Е0111-15-3 | Отмостка сульфатостойким цементным раствором ЦРМ150 | 1,9 | 182,39 | 9,95 | 347 | 19 | 101 | 0,27 | 1 |
| | | м2 | | 39,60 | 3,74 | 75 | 7 | 123 | 0,02 | -- |
| | | **Устройство пола** | | | | | | | | |
| 40 | Е0136-5-5 | Засыпка пазух фундамента местным грунтом с уплотнением | 3 | 60,05 | 17,10 | 180 | 51 | 139 | 0,29 | 1 |
| | | м3 | | 42,30 | 5,63 | 127 | 17 | 97 | 0,24 | 1 |
| 41 | Е0111-2-3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных т-10см | 3,5 | 1577,80 | -- | 5522 | -- | 2044 | 3,10 | 11 |
| | | м3 | | 474,75 | -- | 1662 | -- | 123 | -- | -- |
| 42 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5 толщиной 100мм | 3,5 | 5306,56 | -- | 18573 | -- | 2441 | 3,66 | 13 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 1985 | -- | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0111-11-1 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 35 | 193,29 | 9,95 | 6765 | 348 | 2408 | 0,36 | 12 |
| | | | | 52,20 | 3,74 | 1827 | 131 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | **Устройство полов крыльца** | | | | | | | | |
| 50 | Е0111-2-3 | Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 15 см | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,2 | 1577,80 | -- | 316 | -- | 117 | 3,10 | 1 |
| | | | | 474,75 | -- | 95 | -- | 123 | -- | -- |
| 51 | Е0111-2-9 | Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщиной 10 см | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,5 | 5306,56 | -- | 2653 | -- | 349 | 3,66 | 2 |
| | | | | 567,00 | -- | 284 | -- | 123 | -- | -- |
| 52 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 1,5 | 193,29 | 9,95 | 290 | 15 | 103 | 0,36 | 1 |
| | | | | 52,20 | 3,74 | 78 | 6 | 123 | 0,02 | -- |
| | | **Устройство покрытия (Крыша)** | | | | | | | | |
| 53 | Е0112-1-2 | Устройство кровель из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике | | | | | | | | |
| | | м2 | 46 | 797,34 | 7,62 | 36677 | 351 | 2361 | 0,24 | 11 |
| | | | | 40,28 | 2,86 | 1853 | 132 | 119 | 0,01 | 1 |
| 54 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 46 | 144,25 | 15,94 | 6635 | 733 | 2223 | 0,24 | 11 |
| | | | | 34,65 | 5,96 | 1594 | 274 | 119 | 0,03 | 1 |
| 55 | Е0112-13-5 | Утепление покрытий пенобетоном у-600кг/см2-80мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 46 | 1179,54 | 13,86 | 54259 | 638 | 2785 | 0,30 | 14 |
| | | | | 45,68 | 5,20 | 2101 | 239 | 119 | 0,03 | 1 |
| 56 | Е0111-11-5Примен. | Тощий бетон В7,5 для создания уклоном при плитном утеплителе | | | | | | | | |
| | | м2 | 46 | 208,03 | 13,43 | 9569 | 618 | 4053 | 0,45 | 21 |
| | | | | 66,60 | 5,04 | 3064 | 232 | 123 | 0,02 | 1 |
| 57 | Е0107-3-6 | Плита перекрытия 3ПГ6-2(1шт)3ПВ6-2(1шт) | | | | | | | | |
| | | шт | 2 | 2346,55 | 414,99 | 4693 | 830 | 1312 | 2,01 | 4 |
| | | | | 339,75 | 128,68 | 680 | 257 | 140 | 0,54 | 1 |
| 58 | С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стоимость плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5 | | | | | | | | |
| | | м3 | 2,62 | 24200,00 | -- | 63404 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (МС-1) | | | | | | | | |
| | | т | 0,006 | 175710,10 | 1826,10 | 1054 | 11 | 74 | 42,70 | -- |
| | | | | 8100,00 | 690,75 | 49 | 4 | 140 | 3,37 | -- |
| | | **Двери, окна** | | | | | | | | |
| 60 | Е0109-44-1Примен. | Установка металлических двери | | | | | | | | |
| | | | 0,091 | 41830,93 | 9420,05 | 3807 | 857 | 1365 | 80,30 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С12022-1 прим | Стоимость металлической двери ДРО-1.0х2.1 т | | 15052,50 | 1613,63 | 1370 | 147 | 90 | 5,52 | 1 |
| 62 | Е0156-27-1 | Установка дверных приборов врезных шт | 1 | 25100,00<br>-- | --<br>-- | 25100<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 63 | С11011-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт | 1 | 77,90<br>76,46 | --<br>-- | 78<br>76 | --<br>-- | 83<br>108 | 0,39<br>-- | --<br>-- |
| 64 | Е0112-13-3 | Утепление дверей из минеральной ваты шт | 1 | 583,00<br>-- | --<br>-- | 583<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 65 | С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м2 | 1,87 | 189,45<br>70,88 | 4,72<br>1,78 | 354<br>133 | 9<br>3 | 162<br>119 | 0,40<br>0,01 | 1<br>-- |
| 66 | Е0110-17-1 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2 м3 | 0,1 | 7634,00<br>-- | --<br>-- | 763<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 67 | С12061-153 | Стоимость блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 9-12 для сельхозяйственных зданий м2 | 6 | 1082,68<br>202,73 | 62,79<br>22,52 | 6496<br>1216 | 377<br>135 | 1622<br>120 | 1,32<br>0,10 | 8<br>1 |
| 68 | Е0110-18-2 | Установка приборов оконных м2 | 6 | 4330,00<br>-- | --<br>-- | 25980<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 69 | С11011-797 | Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий шт | 3 | 72,63<br>71,55 | 1,08<br>0,41 | 218<br>215 | 3<br>1 | 259<br>120 | 0,45<br>-- | 1<br>-- |
| 70 | Е0115-203-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом комплект | 3 | 360,00<br>-- | --<br>-- | 1080<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 71 | Е0108-12-3 | Установка металлических решеток м2 | 6 | 553,28<br>86,85 | 2,13<br>0,81 | 3320<br>521 | 13<br>5 | 552<br>105 | 0,56<br>-- | 3<br>-- |
| 72 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т | 0,06 | 173319,35<br>6975,00 | 1941,97<br>726,75 | 10399<br>419 | 117<br>44 | 545<br>118 | 42,30<br>3,55 | 3<br>-- |
| | | т | 0,92 | 13711,47<br>5040,00 | 5475,87<br>1552,87 | 12615<br>4637 | 5038<br>1429 | 5459<br>90 | 28,90<br>5,46 | 27<br>5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | С12021-267 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | | | | | | | | |
| | | т | 0,92 | 133700,00 | -- | 123004 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | Е0109-21-1 | **Монтаж монорельсов** | | | | | | | | |
| | | м | 12 | 740,05 | 525,74 | 8881 | 6309 | 4038 | 1,05 | 13 |
| | | | | 175,50 | 198,42 | 2106 | 2381 | 90 | 0,78 | 9 |
| 75 | С12021-129 | **Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"** | | | | | | | | |
| | | т | 0,45 | 84200,00 | -- | 37890 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | Е0109-18-1 | **Монтаж подвесных балок массой до 1 т,** | | | | | | | | |
| | | т | 0,361 | 103885,83 | 3593,45 | 37503 | 1297 | 1090 | 14,30 | 5 |
| | | | | 2385,00 | 971,06 | 861 | 351 | 90 | 3,51 | 1 |
| 77 | Е0120-23-2 | **Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм** | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 3355,12 | 12,95 | 3355 | 13 | 689 | 3,30 | 3 |
| | | | | 533,93 | 4,73 | 534 | 5 | 128 | 0,02 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 959237 | 34540 | | | 958 |
| | | | **Тенге** | | | 174387 | 11356 | | | 62 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 710439 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 139379 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 172462 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 51687 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 332921 | | | | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 26 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 187317 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 94 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 28098 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 53865 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 951621 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 1045 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 200559 | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 248798 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 40330 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 13281 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 185994 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 11953 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 6 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 1793 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 15645 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 276396 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 74 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 15074 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1228018 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 215633 | | | 1119 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | 1 228 018 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 3,1% | | | 38 069 | 1 266 087 | | | | |
| | | Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9% | | | 26 208 | 1 292 295 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% | | | 12 661 | 1 304 955 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков 0,4% | | | 5 064 | 1 310 020 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | 1 310 020 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге | | | | 3 585 228 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2% | | | | 3 656 933 | | | | |
| | | Итого по акту с учетом НДС 12% | | | | 4 095 765 | | | | |
| | | Условная тендерная скидка | | | | - 901 077 | | | | |
| | | Всего по акту с учетом скидки | | | | 3 194 687 | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

**Шамаев А.А.**
(подпись)

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «УКС»

**Жумабеков Н.З.**
(подпись)

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

**Акбаев А.Ж.**
(подпись)

315120

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

# А К Т №7
## приемки выполненных работ за июль 2018 года

на 2-2-1 Внутрипоселковая сеть с устройством колодцев

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-1 | **Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м** | 1192,395 | 7,91 | 7,91 | 9432 | 9432 | 2970 | -- | -- | | |
| | | м3 | | -- | 2,57 | -- | 3062 | 97 | 0,01 | 12 | | |
| 2 | Е0101-24-2 | **Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** | 511,006 | 9,24 | 9,24 | 4724 | 4724 | 1488 | -- | -- | | |
| | | м3 | | -- | 3,00 | -- | 1534 | 97 | 0,01 | 6 | | |
| 5 | Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами,** | 9412,395 | 33,40 | 31,41 | 314393 | 295643 | 97070 | 0,01 | 130 | | |
| | | м3 | | 1,99 | 8,64 | 18749 | 81323 | 97 | 0,03 | 282 | | |
| 6 | Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.37 К=1,2 | **Разработка мокрого грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами** | 751 | 36,74 | 34,55 | 27593 | 25948 | 8520 | 0,02 | 11 | | |
| | | м3 | | 2,19 | 9,50 | 1646 | 7138 | 97 | 0,03 | 25 | | |
| 8 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом** | 303,995 | 262,72 | -- | 79864 | -- | 90247 | 1,85 | 562 | | |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 79864 | -- | 113 | -- | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для устройства подготовки из мягкого грунта под трубы) | | | | | | | | |
| | | м3 | 303,995 | 56,25 | 52,36 | 17100 | 15918 | 6858 | 0,03 | 8 |
| | | | | 3,89 | 19,37 | 1183 | 5887 | 97 | 0,08 | 24 |
| 11 | Е010333-А5-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км | | | | | | | | |
| | | т | 526,663 | 45,00 | 45,00 | 23700 | 23700 | 4740 | -- | -- |
| | | | | -- | 9,00 | -- | 4740 | 100 | 0,19 | 100 |
| 12 | Е0123-1-1 | Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта | | | | | | | | |
| | | м3 | 303,995 | 306,20 | 152,52 | 93083 | 46365 | 83319 | 1,02 | 310 |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 46718 | 17373 | 130 | 0,28 | 85 |
| 13 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы | | | | | | | | |
| | | м3 | 1473,979 | 134,10 | -- | 197661 | -- | 223356 | 0,97 | 1433 |
| | | | | 134,10 | -- | 197661 | -- | 113 | -- | -- |
| 14 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | м3 | 8207,207 | 6,48 | 6,48 | 53178 | 53178 | 16747 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,10 | -- | 17265 | 97 | 0,01 | 66 |
| 15 | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | | | | | | | | |
| | | м3 | 8207,207 | 3,20 | 3,20 | 26259 | 26259 | 8270 | -- | -- |
| | | | | -- | 1,04 | -- | 8525 | 97 | -- | 33 |
| 16 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 | 8207,207 | 21,55 | 4,52 | 176833 | 37064 | 135576 | 0,11 | 886 |
| | | | | 17,03 | -- | 139769 | -- | 97 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1023821 | 538232 | | | 3340 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 485589 | 146848 | | | 631 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 1023821 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 632437 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 679160 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 340 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 101874 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 102179 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1805160 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 4311 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 734311 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1805160 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 4311 |
| | | | | | | | 734311 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Устройство трубопроводов и арматуры

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм | 1,8020895 | 58881,69 | 25695,31 | 106110 | 46305 | 93447 | 194,00 | 350 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 59604 | 12278 | 130 | 26,38 | 48 |
| 26 | С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 1926,1659 | 382,00 | -- | 735795 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов | 45 | 300,57 | 225,64 | 13526 | 10154 | 7518 | 0,41 | 19 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 3129 | 2654 | 130 | 0,23 | 10 |
| 46 | С130804-2711 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 6 | 835,00 | -- | 5010 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9 | Отводы п/э SDR 17,DN 110мм 30° ц 20090:Ф115 | 13 | 6554,25 | -- | 85205 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9 | Отводы п/э SDR 17,DN 110мм 22° ц 20090:Ф115 | 7 | 6554,25 | -- | 45880 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9 | Отводы п/э SDR 17,DN 110мм 15 ц °14631:Ф115 | 7 | 4773,28 | -- | 33413 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9 | Отводы п/э SDR 17,DN 110мм 11° ц 20090:Ф115 | 12 | 6554,25 | -- | 78651 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | 1 | 440,21 | 332,43 | 440 | 332 | 246 | 0,61 | 1 |
| | | шт | | 102,38 | 86,87 | 102 | 87 | 130 | 0,33 | -- |
| 55 | С130804-2811 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 1090,00 | -- | 1090 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1105120 | 56791 | | | 369 |
| | | | Тенге | | | 62835 | 15019 | | | 58 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1105120 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 287 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 77855 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 985044 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 162 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 101211 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 51 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15182 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 72380 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1278711 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 477 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 93036 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1278711 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 477 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 93036 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **2128941** | **595023** | | | **3709** |
| | | | **Тенге** | | | **548425** | **161867** | | | **690** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **2128941** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **287** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **710292** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **985044** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **162** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **780371** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **390** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **117056** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **174559** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **3083871** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4789** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **827347** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **3083871** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4789** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **827347** | | | |
| | | **Итого** | | | | **3 083 871** | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 3,1%** | | | **95 600** | **3 179 471** | | | | |
| | | **Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%** | | | **65 815** | **3 245 286** | | | | |
| | | **Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%** | | | **31 795** | **3 277 081** | | | | |
| | | **На оплату дополнительных отпусков 0,4%** | | | **12 718** | **3 289 799** | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **3 289 799** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге** | | | | **9 003 436** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%** | | | | **9 183 505** | | | | |
| | | **Итого по акту с учетом НДС 12%** | | | | **10 285 525** | | | | |
| | | **Условная тендерная скидка** | | | | **- 2 262 839** | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом скидки** | | | | **8 022 687** | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

**Шамаев А.А.**
(подпись)

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «УКС»

**Жумабеков Н.З.**
(подпись)

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

**Акбаев А.Ж.**
(подпись)

315120

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

# А К Т №7

## приемки выполненных работ за июль 2018 года

на 2-2-1 Внутрипоселковая сеть с устройством колодцев

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-24-1 | **Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м** | 1192,395 | 7,91 | 7,91 | 9432 | 9432 | 2970 | -- | -- | | |
| | | м3 | | -- | 2,57 | -- | 3062 | 97 | 0,01 | 12 | | |
| 2 | E0101-24-2 | **Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** | 511,006 | 9,24 | 9,24 | 4724 | 4724 | 1488 | -- | -- | | |
| | | м3 | | -- | 3,00 | -- | 1534 | 97 | 0,01 | 6 | | |
| 5 | E0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами,** | 9412,395 | 33,40 | 31,41 | 314393 | 295643 | 97070 | 0,01 | 130 | | |
| | | м3 | | 1,99 | 8,64 | 18749 | 81323 | 97 | 0,03 | 282 | | |
| 6 | E0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.37 К=1,2 | **Разработка мокрого грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами** | 751 | 36,74 | 34,55 | 27593 | 25948 | 8520 | 0,02 | 11 | | |
| | | м3 | | 2,19 | 9,50 | 1646 | 7138 | 97 | 0,03 | 25 | | |
| 8 | E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом** | 303,995 | 262,72 | -- | 79864 | -- | 90247 | 1,85 | 562 | | |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 79864 | -- | 113 | -- | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для устройства подготовки из мягкого грунта под трубы) | 303,995 | 56,25 | 52,36 | 17100 | 15918 | 6858 | 0,03 | 8 |
| | | м3 | | 3,89 | 19,37 | 1183 | 5887 | 97 | 0,08 | 24 |
| 11 | Е010333-А5-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км | 526,663 | 45,00 | 45,00 | 23700 | 23700 | 4740 | -- | -- |
| | | т | | -- | 9,00 | -- | 4740 | 100 | 0,19 | 100 |
| 12 | Е0123-1-1 | Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта | 303,995 | 306,20 | 152,52 | 93083 | 46365 | 83319 | 1,02 | 310 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 46718 | 17373 | 130 | 0,28 | 85 |
| 13 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы | 1473,979 | 134,10 | -- | 197661 | -- | 223356 | 0,97 | 1433 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 197661 | -- | 113 | -- | -- |
| 14 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 8207,207 | 6,48 | 6,48 | 53178 | 53178 | 16747 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 17265 | 97 | 0,01 | 66 |
| 15 | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 8207,207 | 3,20 | 3,20 | 26259 | 26259 | 8270 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,04 | -- | 8525 | 97 | -- | 33 |
| 16 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 8207,207 | 21,55 | 4,52 | 176833 | 37064 | 135576 | 0,11 | 886 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 139769 | -- | 97 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1023821 | 538232 | | | 3340 |
| | | | Тенге | | | 485589 | 146848 | | | 631 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1023821 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 632437 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 679160 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 340 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 101874 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 102179 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1805160 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4311 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 734311 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1805160 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4311 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 734311 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Устройство трубопроводов и арматуры

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм | | | | | | | | |
| | | км | 1,8020895 | 58881,69 | 25695,31 | 106110 | 46305 | 93447 | 194,00 | 350 |
| | | | | 33075,00 | 6813,45 | 59604 | 12278 | 130 | 26,38 | 48 |
| 26 | С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | | | | | | | | |
| | | м | 1926,1659 | 382,00 | -- | 735795 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов | | | | | | | | |
| | | шт | 45 | 300,57 | 225,64 | 13526 | 10154 | 7518 | 0,41 | 19 |
| | | | | 69,53 | 58,98 | 3129 | 2654 | 130 | 0,23 | 10 |
| 46 | С130804-2711 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | шт. | 6 | 835,00 | -- | 5010 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9 | Отводы п/э SDR 17,DN 110мм 30° ц 20090:Ф115 | | | | | | | | |
| | | шт | 13 | 6554,25 | -- | 85205 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9 | Отводы п/э SDR 17,DN 110мм 22° ц 20090:Ф115 | | | | | | | | |
| | | шт | 7 | 6554,25 | -- | 45880 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9 | Отводы п/э SDR 17,DN 110мм 15 ц °14631:Ф115 | | | | | | | | |
| | | шт | 7 | 4773,28 | -- | 33413 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | СКоммерч.пред. "GEOrg FisHEr" 2015г.,стр.9 | Отводы п/э SDR 17,DN 110мм 11° ц 20090:Ф115 | | | | | | | | |
| | | шт | 12 | 6554,25 | -- | 78651 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 440,21 | 332,43 | 440 | 332 | 246 | 0,61 | 1 |
| | | | | 102,38 | 86,87 | 102 | 87 | 130 | 0,33 | -- |
| 55 | С130804-2811 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 1090,00 | -- | 1090 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1105120 | 56791 | | | 369 |
| | | | Тенге | | | 62835 | 15019 | | | 58 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1105120 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 287 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 77855 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 985044 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 162 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 101211 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 51 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15182 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 72380 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1278711 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 477 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 93036 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1278711 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 477 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 93036 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **2128941** | **595023** | | | **3709** |
| | | | **Тенге** | | | **548425** | **161867** | | | **690** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2128941** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **287** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **710292** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **985044** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **162** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **780371** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **390** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **117056** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **174559** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **3083871** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4789** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **827347** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **3083871** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4789** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **827347** | | | |
| | | **Итого** | | | | **3 083 871** | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 3,1%** | | | **95 600** | **3 179 471** | | | | |
| | | **Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%** | | | **65 815** | **3 245 286** | | | | |
| | | **Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%** | | | **31 795** | **3 277 081** | | | | |
| | | **На оплату дополнительных отпусков 0,4%** | | | **12 718** | **3 289 799** | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **3 289 799** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге** | | | | **9 003 436** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%** | | | | **9 183 505** | | | | |
| | | **Итого по акту с учетом НДС 12%** | | | | **10 285 525** | | | | |
| | | **Условная тендерная скидка** | | | | **- 2 262 839** | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом скидки** | | | | **8 022 687** | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

**Шамаев А.А.**
(подпись)

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «УКС»

**Жумабеков Д.З.**
(подпись)

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

**Акбаев А.Ж.**
(подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

# А К Т №8

## приемки выполненных работ за июль 2018 года

на 2-1-3 Строительство резервуара для воды емк. 200м3 (2 шт)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | % | на един. | всего |
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-1 | **Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м** | 456 | 7,91 | 7,91 | 3607 | 3607 | 1136 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,57 | -- | 1171 | 97 | 0,01 | 4 |
| 2 | Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** | 272 | 40,41 | 38,52 | 10990 | 10478 | 4399 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | 1,88 | 14,79 | 512 | 4023 | 97 | 0,06 | 16 |
| 3 | Е0101-24-2 | **Перемещении 2 группы грунтов до 10 м** | 272 | 9,24 | 9,24 | 2515 | 2515 | 792 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,00 | -- | 816 | 97 | 0,01 | 3 |
| 4 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом** | 22 | 262,72 | -- | 5780 | -- | 6531 | 1,85 | 41 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 5780 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-166-2 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | 160 | 134,10 | -- | 21456 | -- | 24245 | 0,97 | 156 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 21456 | -- | 113 | -- | -- |
| 6 | Е0101-27-2 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | 170 | 6,48 | 6,48 | 1102 | 1102 | 347 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 358 | 97 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 | 170 | 21,55 | 4,52 | 3663 | 768 | 2808 | 0,11 | 18 |
| | | | | 17,03 | -- | 2895 | -- | 97 | -- | -- |
| 8 | Е0101-18-5 Кобъем=1,01 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для устройства грунтовой подушки под Ф.П. и обвалования (Кобъем=1,01 на потери при перевозке) | | | | | | | | |
| | | м3 | 3080,5 | 56,25 | 52,36 | 173282 | 161299 | 69490 | 0,03 | 83 |
| | | | | 3,89 | 19,37 | 11983 | 59656 | 97 | 0,08 | 238 |
| 9 | Е010333-А1-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км | | | | | | | | |
| | | т | 5390,875 | 19,70 | 19,70 | 106200 | 106200 | 21240 | -- | -- |
| | | | | -- | 3,94 | -- | 21240 | 100 | 0,08 | 446 |
| 10 | Е0101-24-2 | Перемещение привозного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м | | | | | | | | |
| | | м3 | 3050 | 9,24 | 9,24 | 28197 | 28197 | 8880 | -- | -- |
| | | | | -- | 3,00 | -- | 9155 | 97 | 0,01 | 35 |
| 11 | Е0101-139-1 | Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки | | | | | | | | |
| | | м3 | 84 | 89,00 | 88,73 | 7476 | 7454 | 2026 | -- | -- |
| | | | | 0,25 | 24,61 | 21 | 2067 | 97 | 0,08 | 7 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 364267 | 321618 | | | 301 |
| | | | Тенге | | | 42647 | 98486 | | | 752 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 364267 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 141134 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 141895 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 21284 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30370 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 536531 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1124 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 162418 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 536531 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1124 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 162418 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные конструкции** | | | | | | | | |
| 17 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В5 | | | | | | | | |
| | | м3 | 15,62 | 4418,11 | 66,01 | 69011 | 1031 | 3619 | 1,35 | 21 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 3058 | 389 | 105 | 0,12 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0106-35-5 | Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей, бетон класса В15(М200) W4 Мрз50 | 50,6 | 7296,82 | 672,63 | 369219 | 34035 | 61705 | 5,83 | 295 |
| | | м3 | | 927,00 | 234,39 | 46906 | 11860 | 105 | 0,93 | 47 |
| 19 | С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,5524 | 77000,00 | -- | 42535 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1434 | 71100,00 | -- | 10196 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 2,2032 | 68800,00 | -- | 151580 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,1904 | 41200,00 | -- | 7844 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0106-11-6 | Установка деталей спускного и отводящего трубопровода СП 150, ОТ 150, остающихся в теле бетона (ал.IV стр.34, 35) | 0,14579 | 18837,97 | 11119,34 | 2746 | 1621 | 1800 | 42,50 | 6 |
| | | 1т | | 7560,00 | 4200,75 | 1102 | 612 | 105 | 20,52 | 3 |
| 24 | С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3 мм | 12,56 | 884,00 | -- | 11103 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0109-62-3 прим | Приварка стальных прутьев из арматуры (решетки) к детали отводящего трубопровода | 0,00099 | 27935,09 | 9375,11 | 28 | 9 | 16 | 91,00 | -- |
| | | т | | 16380,00 | 2107,33 | 16 | 2 | 90 | 7,36 | -- |
| 26 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00099 | 55620,00 | -- | 55 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0106-1-I прим | Создание уклона из цементного раствора М100 | 0,72 | 3840,79 | 66,01 | 2765 | 48 | 167 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 141 | 18 | 105 | 0,12 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е0107-30-8 | Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2 | 27,28 | 3577,66 | 1129,16 | 97599 | 30804 | 44246 | 4,32 | 118 |
| | | м3 | | 761,63 | 396,88 | 20777 | 10827 | 140 | 1,78 | 48 |
| 29 | Е0107-30-6 | Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадью до 6 м2 | 7,52 | 6337,19 | 2116,24 | 47656 | 15914 | 23560 | 8,56 | 64 |
| | | м3 | | 1473,98 | 763,89 | 11084 | 5744 | 140 | 3,54 | 27 |
| 30 | С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения | 34,8 | 16700,00 | -- | 581160 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С143001-62,63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 | 34,8 | 482,00 | -- | 16774 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0107-16-19 | Установка угловых блоков,высота здания до 25 м | 8 | 1326,47 | 374,02 | 10612 | 2992 | 4539 | 1,70 | 14 |
| | | шт | | 303,75 | 101,54 | 2430 | 812 | 140 | 0,37 | 3 |
| 33 | С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 (М300) | 5,92 | 22500,00 | -- | 133200 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С143001-45,46 | Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 22,5 | 5,92 | 321,00 | -- | 1900 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С143001-61,63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6 | 5,92 | 370,00 | -- | 2190 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,27436 | 40200,00 | -- | 11029 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0107-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок(в стыках панелей) | 0,116 | 94008,57 | 2434,57 | 10905 | 282 | 5338 | 170,00 | 20 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 3706 | 107 | 140 | 4,49 | 1 |
| 38 | С12041-132 | Металлизация | 0,116 | 40200,00 | -- | 4663 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е0107-3-6 | Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (заделка стыков бетоном В22,5 W6) | | | | | | | | |
| | | шт | 8 | 2493,55 | 414,99 | 19948 | 3320 | 5246 | 2,01 | 16 |
| | | | | 339,75 | 128,68 | 2718 | 1029 | 140 | 0,54 | 4 |
| 40 | С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 | | | | | | | | |
| | | м3 | 14,7 | 24200,00 | -- | 355740 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С143001-61,63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6 | | | | | | | | |
| | | м3 | 14,7 | 370,00 | -- | 5439 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | | | | | | | | |
| | | т | 0,17212 | 40200,00 | -- | 6919 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С12041-129 | Доп.закладные изделия | | | | | | | | |
| | | т | 0,0874 | 63800,00 | -- | 5576 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | | | | | | | | |
| | | т | 0,0874 | 40200,00 | -- | 3513 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | | | | | | | | |
| | | м2 | 259,2 | 57,48 | 0,23 | 14898 | 60 | 13986 | 0,29 | 75 |
| | | | | 51,30 | 0,09 | 13297 | 23 | 105 | -- | -- |
| 46 | Е0107-31-2 | Установка сборных ж/б колпаков камер лаза и приборов на покрытии диаметром более 1000 мм | | | | | | | | |
| | | м3 | 2,6 | 1846,56 | 1247,36 | 4801 | 3243 | 3358 | 3,00 | 8 |
| | | | | 503,55 | 418,91 | 1309 | 1089 | 140 | 1,76 | 5 |
| 47 | С143018-0026 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Стоимость сборных ж/б колпаков | | | | | | | | |
| | | м3 | 2,6 | 16800,00 | -- | 43680 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0146-25-12 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (глубина сверления 50 мм) | | | | | | | | |
| | | отверст. | 8 | 209,59 | 100,07 | 1677 | 801 | 1237 | 0,51 | 4 |
| | | | | 95,85 | 58,82 | 767 | 471 | 100 | 0,09 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е0146-25-28 к=15 | исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -150 мм | 8 | -181,44 | -90,81 | -1452 | -726 | -1058 | -0,43 | -3 |
| | | отверст. | | -80,40 | -51,90 | -643 | -415 | 100 | -0,01 | -- |
| 50 | Е0146-30-1 | Пробивка отверстий в бетонных стенах камеры толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 | 8 | 43,33 | 20,47 | 347 | 164 | 245 | 0,13 | 1 |
| | | отверст. | | 22,86 | 7,74 | 183 | 62 | 100 | 0,04 | -- |
| 51 | Е0106-11-6 прим | Установка стальных патрубков | 0,0424 | 18837,97 | 11119,34 | 799 | 471 | 524 | 42,50 | 2 |
| | | 1т | | 7560,00 | 4200,75 | 321 | 178 | 105 | 20,52 | 1 |
| 52 | С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм | 5,2 | 306,00 | -- | 1591 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 80х4 мм | 2 | 562,00 | -- | 1124 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0107-27-1 прим | Обетонирование камер на покрытии и лестниц из бетона В15(М200) W6 | 1,6 | 5621,76 | 181,66 | 8995 | 291 | 649 | 1,28 | 2 |
| | | м3 | | 221,18 | 68,63 | 354 | 110 | 140 | 0,34 | 1 |
| 55 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,00824 | 13010,10 | 1826,10 | 107 | 15 | 101 | 42,70 | -- |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 67 | 6 | 140 | 3,37 | -- |
| 56 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0014 | 50642,00 | -- | 71 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,00684 | 49131,00 | -- | 336 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0120-1-1 прим | Прокладка воздуховода из стальных труб Ду=100 мм | 6,10416 | 310,91 | 13,82 | 1898 | 84 | 2071 | 1,62 | 10 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 1586 | 32 | 128 | 0,03 | -- |
| 59 | С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм | 18 | 629,00 | -- | 11322 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | С130810-79 | **Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм** | 4 | 401,00 | -- | 1604 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0106-1-15 прим | **Обетонирование труб воздуховодов бетоном В15(М200) W6** | 0,6 | 5743,97 | 100,65 | 3446 | 60 | 116 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 88 | 23 | 105 | 0,19 | -- |
| 62 | Е0107-20-3 | **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** | 0,0072 | 13010,10 | 1826,10 | 94 | 13 | 89 | 42,70 | -- |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 58 | 5 | 140 | 3,37 | -- |
| 63 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | 0,0072 | 50642,00 | -- | 365 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 2077609 | 94532 | | | 654 |
| | | | **Тенге** | | | 109325 | 32985 | | | 142 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2077581 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 79931 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 142291 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 271427 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1522391 | | | | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 80 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 171539 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 86 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 25731 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 134947 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2384067 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 882 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 168022 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 28 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 18 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 16 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 47 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2384114 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 883 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 168043 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Е0109-53-1 | **Монтаж стальных конструкций люков- лазов** | 0,712 | 14806,01 | 1133,15 | 10542 | 807 | 8517 | 82,10 | 58 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 9179 | 284 | 90 | 1,95 | 1 |
| 65 | С12021-227 | **Лазы круглые для резервуаров** | 0,712 | 247800,00 | -- | 176434 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Е0109-29-1 | **Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением** | 0,188 | 13711,47 | 5475,87 | 2578 | 1029 | 1116 | 28,90 | 5 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 948 | 292 | 90 | 5,46 | 1 |
| 67 | С12021-222 | **Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей** | 0,188 | 151200,00 | -- | 28426 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С12021-222 | **Стоимость лестницы съемной** | 0,0085 | 151200,00 | -- | 1285 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 219264 | 1836 | | | 64 |
| | | | **Тенге** | | | 10127 | 575 | | | 2 |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 219264 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1156 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 10702 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 206144 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9632 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1445 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13734 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 242630 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12147 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 242630 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12147 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Изоляционные работы** | | | | | | | | |
| 69 | Е0141-1-1 кматер=0,5 | **Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовой мастикой в два слоя по 5 мм по бетонной подготовке (общая толщина 10 мм)** | 195,4178 | 68,66 | 7,38 | 13417 | 1442 | 13005 | 0,41 | 80 |
| | | м2 | | 61,20 | 2,79 | 11960 | 545 | 104 | 0,01 | 3 |
| 70 | Е0111-11-1 | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | 195,4178 | 193,29 | 9,95 | 37773 | 1944 | 13446 | 0,36 | 70 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 10201 | 731 | 123 | 0,02 | 4 |
| 71 | Е0141-4-5 к=0,5 | **Изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумной пастой в один слой** | 259,2 | 131,62 | 3,69 | 34115 | 956 | 11657 | 0,27 | 69 |
| | | м2 | | 41,85 | 1,40 | 10848 | 362 | 104 | 0,01 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Е0141-1-3 | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (общая толщина 10 мм) | 259,2 | 193,98 | 48,92 | 50280 | 12680 | 44039 | 0,89 | 230 |
| | | м2 | | 144,90 | 18,47 | 37558 | 4787 | 104 | 0,09 | 23 |
| 73 | Е0141-1-1 прим к=1,5 кматер=0,75 | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности (плит покрытия, камер и по периметру у стен) мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (общая толщина 15 мм) | 180 | 102,99 | 11,07 | 18538 | 1993 | 17968 | 0,62 | 111 |
| | | м2 | | 91,80 | 4,19 | 16524 | 753 | 104 | 0,01 | 2 |
| 74 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек по плитам покрытия толщиной 20 мм | 144 | 193,29 | 9,95 | 27834 | 1433 | 9908 | 0,36 | 51 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 7517 | 539 | 123 | 0,02 | 3 |
| 75 | Е0141-8-9 | Приготовление холодной асфальтовой мастики | 13,375718 | 16648,77 | 1042,70 | 222689 | 13947 | 35087 | 8,42 | 113 |
| | | т | | 2135,25 | 387,08 | 28561 | 5177 | 104 | 1,59 | 21 |
| 76 | Е0141-8-2 | Приготовление разжиженного битума РБ-1 | 0,0983818 | 26143,30 | 1166,54 | 2572 | 115 | 190 | 5,07 | -- |
| | | т | | 1284,75 | 574,87 | 126 | 57 | 104 | 2,69 | -- |
| 77 | Е0141-3-4 | Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков, по периметру покрытия и фундамента днища | 89,6 | 3367,00 | 19,77 | 301683 | 1771 | 17102 | 1,07 | 96 |
| | | м2 | | 183,15 | 0,38 | 16410 | 34 | 104 | -- | -- |
| 78 | Е0107-19-2 | Герметизация швов упругими прокладками | 136 | 292,04 | 0,82 | 39717 | 112 | 2128 | 0,07 | 9 |
| | | м | | 10,87 | 0,31 | 1478 | 42 | 140 | -- | -- |
| 79 | Е0113-17-3 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | 40,8825 | 31,99 | 0,05 | 1308 | 2 | 163 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,41 | 0,02 | 180 | 1 | 90 | -- | -- |
| 80 | Е0113-26-8 | Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 | 40,8825 | 65,73 | 0,12 | 2687 | 5 | 104 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 2,77 | 0,05 | 113 | 2 | 90 | -- | -- |
| 81 | Е0113-26-8 к=4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 слоя | 40,8825 | 280,33 | 0,48 | 11461 | 20 | 415 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 11,08 | 0,20 | 453 | 8 | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 764075 | 36419 | | | 831 |
| | | | Тенге | | | 141929 | 13038 | | | 60 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 764075 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 541530 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 154967 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 44197 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 165214 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 83 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 24782 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 55757 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 985046 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 974 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 179749 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 985046 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 974 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 179749 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Прочие работы** | | | | | | | | |
| 82 | Е0106-40-1 | **Испытание емкостей на водонепроницаемость** | 400 | 24,60 | 0,69 | 9840 | 276 | 5027 | 0,08 | 31 |
| | | м3 | | 11,70 | 0,27 | 4680 | 108 | 105 | -- | 1 |
| 83 | Е0106-40-2 | **Дезинфекция емкостей для питьевой воды** | 400 | 52,65 | 0,22 | 21060 | 88 | 10017 | 0,17 | 66 |
| | | м3 | | 23,76 | 0,09 | 9504 | 36 | 105 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | 30900 | 364 | | | 97 |
| | | | **Тенге** | | | 14184 | 144 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 30900 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7212 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 14328 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 9140 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15044 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2257 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2757 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 48701 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 106 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 16585 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 48701 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 106 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 16585 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 84 | Ц0112-2-9 | **Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм (подводящий трубопровод)** | 0,25704 | 33857,00 | 2296,00 | 8703 | 590 | 7090 | 183,00 | 47 |
| | | т | | 30380,00 | 270,01 | 7809 | 69 | 90 | 1,57 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Ц0112-2-9 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм (переливное устройство) | 0,0957 | 33857,00 | 2296,00 | 3240 | 220 | 2640 | 183,00 | 18 |
| | | т | | 30380,00 | 270,01 | 2907 | 26 | 90 | 1,57 | -- |
| 86 | Ц0112-1400-10 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках впределах цехов, Dн 108 мм | 42,4 | 300,44 | 37,72 | 12739 | 1599 | 9476 | 1,14 | 48 |
| | | м | | 239,57 | 8,74 | 10158 | 371 | 90 | 0,05 | 2 |
| 87 | С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм | 42,4 | 474,00 | -- | 20098 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С130810-79 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм | 8 | 401,00 | -- | 3208 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С130810-162 | Фасонные части стальныесварные, d до 800 мм (воронки) | 0,0072 | 126700,00 | -- | 912 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 31,456 | 200,00 | -- | 6291 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз | 15,611238 | 36,09 | 0,09 | 563 | 1 | 62 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,39 | 0,05 | 69 | 1 | 90 | -- | -- |
| 92 | Е0113-26-18 к=3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в 3 слоя | 15,611238 | 50,76 | 0,06 | 792 | 1 | 175 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 12,42 | -- | 194 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 56546 | 2412 | | | 114 |
| | | | Тенге | | | 21136 | 467 | | | 3 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 55190 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1398 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 21340 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 30509 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19206 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4464 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 78860 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 125 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24221 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1356 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1091 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 263 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 237 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 36 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 96 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1688 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 299 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 80548 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 126 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24519 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **3512661** | **457181** | | | **2062** |
| | | | **Тенге** | | | **339349** | **145695** | | | **960** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 55190 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1398 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 21340 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 30509 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19206 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2881 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4464 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 78860 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 125 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24221 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3238179 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 629764 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 452983 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 271427 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1575730 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 80 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 493929 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 247 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 74089 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 223926 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3956034 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3087 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 527073 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 219292 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1159 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 10721 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 206144 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9649 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1447 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13736 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 242677 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12168 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4277571 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3284 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 563461 | | | |
| | | **Итого** | | | | 4 277 571 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 3,1%** | | | 132 605 | 4 410 176 | | | | |
| | | **Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%** | | | 91 291 | 4 501 466 | | | | |
| | | **Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%** | | | 44 102 | 4 545 568 | | | | |
| | | **На оплату дополнительных отпусков 0,4%** | | | 17 641 | 4 563 209 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | 4 563 209 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге** | | | | 12 488 472 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%** | | | | 12 738 242 | | | | |
| | | **Итого по акту с учетом НДС 12%** | | | | 14 266 831 | | | | |
| | | **Условная тендерная скидка** | | | | - 3 138 735 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом скидки** | | | | 11 128 096 | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

**Шамаев А.А.**
(подпись)

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «УКС»

**Жумабеков Н.З.**
(подпись)

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

**Акбаев А.Ж.**
(подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

# А К Т №8

## приемки выполненных работ за июль 2018 года

на 2-1-3 Строительство резервуара для воды емк. 200м3 (2 шт)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-1 | **Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м** | | | | | | | | |
| | | м3 | 456 | 7,91 | 7,91 | 3607 | 3607 | 1136 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,57 | -- | 1171 | 97 | 0,01 | 4 |
| 2 | Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** | | | | | | | | |
| | | м3 | 272 | 40,41 | 38,52 | 10990 | 10478 | 4399 | 0,01 | 4 |
| | | | | 1,88 | 14,79 | 512 | 4023 | 97 | 0,06 | 16 |
| 3 | Е0101-24-2 | **Перемещении 2 группы грунтов до 10 м** | | | | | | | | |
| | | м3 | 272 | 9,24 | 9,24 | 2515 | 2515 | 792 | -- | -- |
| | | | | -- | 3,00 | -- | 816 | 97 | 0,01 | 3 |
| 4 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом** | | | | | | | | |
| | | м3 | 22 | 262,72 | -- | 5780 | -- | 6531 | 1,85 | 41 |
| | | | | 262,72 | -- | 5780 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-166-2 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | | | | | | | | |
| | | м3 | 160 | 134,10 | -- | 21456 | -- | 24245 | 0,97 | 156 |
| | | | | 134,10 | -- | 21456 | -- | 113 | -- | -- |
| 6 | Е0101-27-2 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | | | | | | | | |
| | | м3 | 170 | 6,48 | 6,48 | 1102 | 1102 | 347 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,10 | -- | 358 | 97 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 170 | 21,55 | 4,52 | 3663 | 768 | 2808 | 0,11 | 18 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 2895 | -- | 97 | -- | -- |
| 8 | Е0101-18-5 Кобъем=1,01 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для устройства грунтовой подушки под Ф.П. и обвалования (Кобъем=1,01 на потери при перевозке) | 3080,5 | 56,25 | 52,36 | 173282 | 161299 | 69490 | 0,03 | 83 |
| | | м3 | | 3,89 | 19,37 | 11983 | 59656 | 97 | 0,08 | 238 |
| 9 | Е010333-А1-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км | 5390,875 | 19,70 | 19,70 | 106200 | 106200 | 21240 | -- | -- |
| | | т | | -- | 3,94 | -- | 21240 | 100 | 0,08 | 446 |
| 10 | Е0101-24-2 | Перемещение привозного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м | 3050 | 9,24 | 9,24 | 28197 | 28197 | 8880 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,00 | -- | 9155 | 97 | 0,01 | 35 |
| 11 | Е0101-139-1 | Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки | 84 | 89,00 | 88,73 | 7476 | 7454 | 2026 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,25 | 24,61 | 21 | 2067 | 97 | 0,08 | 7 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 364267 | 321618 | | | 301 |
| | | | Тенге | | | 42647 | 98486 | | | 752 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 364267 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 141134 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 141895 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 21284 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30370 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 536531 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1124 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 162418 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 536531 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1124 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 162418 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные конструкции** | | | | | | | | |
| 17 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В5 | 15,62 | 4418,11 | 66,01 | 69011 | 1031 | 3619 | 1,35 | 21 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 3058 | 389 | 105 | 0,12 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0106-35-5 | Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей, бетон класса В15(М200) W4 Мрз50 | | | | | | | | |
| | | м3 | 50,6 | 7296,82 | 672,63 | 369219 | 34035 | 61705 | 5,83 | 295 |
| | | | | 927,00 | 234,39 | 46906 | 11860 | 105 | 0,93 | 47 |
| 19 | С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,5524 | 77000,00 | -- | 42535 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,1434 | 71100,00 | -- | 10196 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | |
| | | т | 2,2032 | 68800,00 | -- | 151580 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,1904 | 41200,00 | -- | 7844 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0106-11-6 | Установка деталей спускного и отводящего трубопровода СП 150, ОТ 150, остающихся в теле бетона (ал.IV стр.34, 35) | | | | | | | | |
| | | 1т | 0,14579 | 18837,97 | 11119,34 | 2746 | 1621 | 1800 | 42,50 | 6 |
| | | | | 7560,00 | 4200,75 | 1102 | 612 | 105 | 20,52 | 3 |
| 24 | С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3 мм | | | | | | | | |
| | | м | 12,56 | 884,00 | -- | 11103 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0109-62-3 прим | Приварка стальных прутьев из арматуры (решетки) к детали отводящего трубопровода | | | | | | | | |
| | | т | 0,00099 | 27935,09 | 9375,11 | 28 | 9 | 16 | 91,00 | -- |
| | | | | 16380,00 | 2107,33 | 16 | 2 | 90 | 7,36 | -- |
| 26 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,00099 | 55620,00 | -- | 55 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0106-1-1 прим | Создание уклона из цементного раствора М100 | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,72 | 3840,79 | 66,01 | 2765 | 48 | 167 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 141 | 18 | 105 | 0,12 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е0107-30-8 | Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2 | | | | | | | | |
| | | м3 | 27,28 | 3577,66 | 1129,16 | 97599 | 30804 | 44246 | 4,32 | 118 |
| | | | | 761,63 | 396,88 | 20777 | 10827 | 140 | 1,78 | 48 |
| 29 | Е0107-30-6 | Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадью до 6 м2 | | | | | | | | |
| | | м3 | 7,52 | 6337,19 | 2116,24 | 47656 | 15914 | 23560 | 8,56 | 64 |
| | | | | 1473,98 | 763,89 | 11084 | 5744 | 140 | 3,54 | 27 |
| 30 | С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения | | | | | | | | |
| | | м3 | 34,8 | 16700,00 | -- | 581160 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С143001-62,63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 | | | | | | | | |
| | | м3 | 34,8 | 482,00 | -- | 16774 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0107-16-19 | Установка угловых блоков,высота здания до 25 м | | | | | | | | |
| | | шт | 8 | 1326,47 | 374,02 | 10612 | 2992 | 4539 | 1,70 | 14 |
| | | | | 303,75 | 101,54 | 2430 | 812 | 140 | 0,37 | 3 |
| 33 | С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 (М300) | | | | | | | | |
| | | м3 | 5,92 | 22500,00 | -- | 133200 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С143001-45,46 | Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 22,5 | | | | | | | | |
| | | м3 | 5,92 | 321,00 | -- | 1900 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С143001-61,63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6 | | | | | | | | |
| | | м3 | 5,92 | 370,00 | -- | 2190 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | | | | | | | | |
| | | т | 0,27436 | 40200,00 | -- | 11029 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0107-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок(в стыках панелей) | | | | | | | | |
| | | т | 0,116 | 94008,57 | 2434,57 | 10905 | 282 | 5338 | 170,00 | 20 |
| | | | | 31950,00 | 920,25 | 3706 | 107 | 140 | 4,49 | 1 |
| 38 | С12041-132 | Металлизация | | | | | | | | |
| | | т | 0,116 | 40200,00 | -- | 4663 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е0107-3-6 | Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (заделка стыков бетоном В22,5 W6) | | | | | | | | |
| | | шт | 8 | 2493,55 | 414,99 | 19948 | 3320 | 5246 | 2,01 | 16 |
| | | | | 339,75 | 128,68 | 2718 | 1029 | 140 | 0,54 | 4 |
| 40 | С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 | | | | | | | | |
| | | м3 | 14,7 | 24200,00 | -- | 355740 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С143001-61,63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6 | | | | | | | | |
| | | м3 | 14,7 | 370,00 | -- | 5439 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | | | | | | | | |
| | | т | 0,17212 | 40200,00 | -- | 6919 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С12041-129 | Доп.закладные изделия | | | | | | | | |
| | | т | 0,0874 | 63800,00 | -- | 5576 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | | | | | | | | |
| | | т | 0,0874 | 40200,00 | -- | 3513 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | | | | | | | | |
| | | м2 | 259,2 | 57,48 | 0,23 | 14898 | 60 | 13986 | 0,29 | 75 |
| | | | | 51,30 | 0,09 | 13297 | 23 | 105 | -- | -- |
| 46 | Е0107-31-2 | Установка сборных ж/б колпаков камер лаза и приборов на покрытии диаметром более 1000 мм | | | | | | | | |
| | | м3 | 2,6 | 1846,56 | 1247,36 | 4801 | 3243 | 3358 | 3,00 | 8 |
| | | | | 503,55 | 418,91 | 1309 | 1089 | 140 | 1,76 | 5 |
| 47 | С143018-0026 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Стоимость сборных ж/б колпаков | | | | | | | | |
| | | м3 | 2,6 | 16800,00 | -- | 43680 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0146-25-12 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (глубина сверления 50 мм) | | | | | | | | |
| | | отверст. | 8 | 209,59 | 100,07 | 1677 | 801 | 1237 | 0,51 | 4 |
| | | | | 95,85 | 58,82 | 767 | 471 | 100 | 0,09 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е0146-25-28 к=15 | исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -150 мм | 8 | -181,44 | -90,81 | -1452 | -726 | -1058 | -0,43 | -3 |
| | | отверст. | | -80,40 | -51,90 | -643 | -415 | 100 | -0,01 | -- |
| 50 | Е0146-30-1 | Пробивка отверстий в бетонных стенах камеры толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 | 8 | 43,33 | 20,47 | 347 | 164 | 245 | 0,13 | 1 |
| | | отверст. | | 22,86 | 7,74 | 183 | 62 | 100 | 0,04 | -- |
| 51 | Е0106-11-6 прим | Установка стальных патрубков | 0,0424 | 18837,97 | 11119,34 | 799 | 471 | 524 | 42,50 | 2 |
| | | 1т | | 7560,00 | 4200,75 | 321 | 178 | 105 | 20,52 | 1 |
| 52 | С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм | 5,2 | 306,00 | -- | 1591 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 80х4 мм | 2 | 562,00 | -- | 1124 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0107-27-1 прим | Обетонирование камер на покрытии и лестниц из бетона В15(М200) W6 | 1,6 | 5621,76 | 181,66 | 8995 | 291 | 649 | 1,28 | 2 |
| | | м3 | | 221,18 | 68,63 | 354 | 110 | 140 | 0,34 | 1 |
| 55 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,00824 | 13010,10 | 1826,10 | 107 | 15 | 101 | 42,70 | -- |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 67 | 6 | 140 | 3,37 | -- |
| 56 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0014 | 50642,00 | -- | 71 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,00684 | 49131,00 | -- | 336 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0120-1-1 прим | Прокладка воздуховода из стальных труб Ду=100 мм | 6,10416 | 310,91 | 13,82 | 1898 | 84 | 2071 | 1,62 | 10 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 1586 | 32 | 128 | 0,03 | -- |
| 59 | С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм | 18 | 629,00 | -- | 11322 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | С130810-79 | **Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм** | 4 | 401,00 | -- | 1604 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0106-1-15 прим | **Обетонирование труб воздуховодов бетоном В15(М200) W6** | 0,6 | 5743,97 | 100,65 | 3446 | 60 | 116 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 88 | 23 | 105 | 0,19 | -- |
| 62 | Е0107-20-3 | **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** | 0,0072 | 13010,10 | 1826,10 | 94 | 13 | 89 | 42,70 | -- |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 58 | 5 | 140 | 3,37 | -- |
| 63 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | 0,0072 | 50642,00 | -- | 365 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **2077609** | **94532** | | | **654** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | **Тенге** | | | **109325** | **32985** | | | **142** |
| | | Материалы - | Тенге | | | **2077581** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **79931** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **142291** | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **271427** | | | | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | **1522391** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **80** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | **171539** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | **86** |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | **25731** | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **134947** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **2384067** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | **882** |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **168022** | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **28** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **2** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **18** | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | **16** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | **2** | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **3** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | **47** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **21** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **2384114** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | **883** |
| | | | | | | | **168043** | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Е0109-53-1 | Монтаж стальных конструкций люков- лазов | 0,712 | 14806,01 | 1133,15 | 10542 | 807 | 8517 | 82,10 | 58 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 9179 | 284 | 90 | 1,95 | 1 |
| 65 | С12021-227 | Лазы круглые для резервуаров | 0,712 | 247800,00 | -- | 176434 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,188 | 13711,47 | 5475,87 | 2578 | 1029 | 1116 | 28,90 | 5 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 948 | 292 | 90 | 5,46 | 1 |
| 67 | С12021-222 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей | 0,188 | 151200,00 | -- | 28426 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С12021-222 | Стоимость лестницы съемной | 0,0085 | 151200,00 | -- | 1285 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 219264 | 1836 | | | 64 |
| | | | Тенге | | | 10127 | 575 | | | 2 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 219264 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1156 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 10702 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 206144 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9632 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1445 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13734 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 242630 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12147 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 242630 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12147 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Изоляционные работы** | | | | | | | | |
| 69 | Е0141-1-1 кматер=0,5 | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовой мастикой в два слоя по 5 мм по бетонной подготовке (общая толщина 10 мм) | 195,4178 | 68,66 | 7,38 | 13417 | 1442 | 13005 | 0,41 | 80 |
| | | м2 | | 61,20 | 2,79 | 11960 | 545 | 104 | 0,01 | 3 |
| 70 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 195,4178 | 193,29 | 9,95 | 37773 | 1944 | 13446 | 0,36 | 70 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 10201 | 731 | 123 | 0,02 | 4 |
| 71 | Е0141-4-5 к=0,5 | Изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумной пастой в один слой | 259,2 | 131,62 | 3,69 | 34115 | 956 | 11657 | 0,27 | 69 |
| | | м2 | | 41,85 | 1,40 | 10848 | 362 | 104 | 0,01 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Е0141-1-3 | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (общая толщина 10 мм) | 259,2 | 193,98 | 48,92 | 50280 | 12680 | 44039 | 0,89 | 230 |
| | | м2 | | 144,90 | 18,47 | 37558 | 4787 | 104 | 0,09 | 23 |
| 73 | Е0141-1-1 прим к=1,5 кматер=0,75 | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности (плит покрытия, камер и по периметру у стен) мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (общая толщина 15 мм) | 180 | 102,99 | 11,07 | 18538 | 1993 | 17968 | 0,62 | 111 |
| | | м2 | | 91,80 | 4,19 | 16524 | 753 | 104 | 0,01 | 2 |
| 74 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек по плитам покрытия толщиной 20 мм | 144 | 193,29 | 9,95 | 27834 | 1433 | 9908 | 0,36 | 51 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 7517 | 539 | 123 | 0,02 | 3 |
| 75 | Е0141-8-9 | Приготовление холодной асфальтовой мастики | 13,375718 | 16648,77 | 1042,70 | 222689 | 13947 | 35087 | 8,42 | 113 |
| | | т | | 2135,25 | 387,08 | 28561 | 5177 | 104 | 1,59 | 21 |
| 76 | Е0141-8-2 | Приготовление разжиженного битума РБ-1 | 0,0983818 | 26143,30 | 1166,54 | 2572 | 115 | 190 | 5,07 | -- |
| | | т | | 1284,75 | 574,87 | 126 | 57 | 104 | 2,69 | -- |
| 77 | Е0141-3-4 | Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков, по периметру покрытия и фундамента днища | 89,6 | 3367,00 | 19,77 | 301683 | 1771 | 17102 | 1,07 | 96 |
| | | м2 | | 183,15 | 0,38 | 16410 | 34 | 104 | -- | -- |
| 78 | Е0107-19-2 | Герметизация швов упругими прокладками | 136 | 292,04 | 0,82 | 39717 | 112 | 2128 | 0,07 | 9 |
| | | м | | 10,87 | 0,31 | 1478 | 42 | 140 | -- | -- |
| 79 | Е0113-17-3 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | 40,8825 | 31,99 | 0,05 | 1308 | 2 | 163 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,41 | 0,02 | 180 | 1 | 90 | -- | -- |
| 80 | Е0113-26-8 | Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 | 40,8825 | 65,73 | 0,12 | 2687 | 5 | 104 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 2,77 | 0,05 | 113 | 2 | 90 | -- | -- |
| 81 | Е0113-26-8 к=4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 слоя | 40,8825 | 280,33 | 0,48 | 11461 | 20 | 415 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 11,08 | 0,20 | 453 | 8 | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 764075 | 36419 | | | 831 |
| | | | Тенге | | | 141929 | 13038 | | | 60 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 764075 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 541530 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 154967 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 44197 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 165214 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 83 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 24782 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 55757 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 985046 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 974 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 179749 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 985046 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 974 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 179749 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Прочие работы** | | | | | | | | |
| 82 | Е0106-40-1 | **Испытание емкостей на водонепроницаемость** | 400 | 24,60 | 0,69 | 9840 | 276 | 5027 | 0,08 | 31 |
| | | м3 | | 11,70 | 0,27 | 4680 | 108 | 105 | -- | 1 |
| 83 | Е0106-40-2 | **Дезинфекция емкостей для питьевой воды** | 400 | 52,65 | 0,22 | 21060 | 88 | 10017 | 0,17 | 66 |
| | | м3 | | 23,76 | 0,09 | 9504 | 36 | 105 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | 30900 | 364 | | | 97 |
| | | | **Тенге** | | | 14184 | 144 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 30900 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7212 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 14328 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 9140 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15044 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2257 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2757 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 48701 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 106 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 16585 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 48701 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 106 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 16585 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 84 | Ц0112-2-9 | **Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм (подводящий трубопровод)** | 0,25704 | 33857,00 | 2296,00 | 8703 | 590 | 7090 | 183,00 | 47 |
| | | т | | 30380,00 | 270,01 | 7809 | 69 | 90 | 1,57 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Ц0112-2-9 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм (переливное устройство) | 0,0957 | 33857,00 | 2296,00 | 3240 | 220 | 2640 | 183,00 | 18 |
| | | т | | 30380,00 | 270,01 | 2907 | 26 | 90 | 1,57 | -- |
| 86 | Ц0112-1400-10 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках впределах цехов, Dн 108 мм | 42,4 | 300,44 | 37,72 | 12739 | 1599 | 9476 | 1,14 | 48 |
| | | м | | 239,57 | 8,74 | 10158 | 371 | 90 | 0,05 | 2 |
| 87 | С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм | 42,4 | 474,00 | -- | 20098 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С130810-79 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм | 8 | 401,00 | -- | 3208 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С130810-162 | Фасонные части стальныесварные, d до 800 мм (воронки) | 0,0072 | 126700,00 | -- | 912 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 31,456 | 200,00 | -- | 6291 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз | 15,611238 | 36,09 | 0,09 | 563 | 1 | 62 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,39 | 0,05 | 69 | 1 | 90 | -- | -- |
| 92 | Е0113-26-18 к=3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в 3 слоя | 15,611238 | 50,76 | 0,06 | 792 | 1 | 175 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 12,42 | -- | 194 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 56546 | 2412 | | | 114 |
| | | | Тенге | | | 21136 | 467 | | | 3 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 55190 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1398 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 21340 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 30509 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19206 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4464 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 78860 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 125 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24221 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1356 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1091 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 263 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 237 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 36 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 96 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1688 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 299 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 80548 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 126 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24519 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 3512661 | 457181 | | | 2062 |
| | | | **Тенге** | | | 339349 | 145695 | | | 960 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 55190 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 1398 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 21340 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 30509 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 19206 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 10 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 2881 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 4464 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 78860 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 125 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 24221 | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3238179 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 629764 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 452983 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 271427 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 1575730 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 80 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 493929 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 247 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 74089 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 223926 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 3956034 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 3087 |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 527073 | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 219292 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 1159 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 10721 | | | |
| | | | Тенге | | | 206144 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9649 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1447 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13736 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 242677 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12168 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4277571 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3284 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 563461 | | | |
| | | **Итого** | | | | 4 277 571 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 3,1%** | | | 132 605 | 4 410 176 | | | | |
| | | **Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%** | | | 91 291 | 4 501 466 | | | | |
| | | **Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%** | | | 44 102 | 4 545 568 | | | | |
| | | **На оплату дополнительных отпусков 0,4%** | | | 17 641 | 4 563 209 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | 4 563 209 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге** | | | | 12 488 472 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%** | | | | 12 738 242 | | | | |
| | | **Итого по акту с учетом НДС 12%** | | | | 14 266 831 | | | | |
| | | **Условная тендерная скидка** | | | | - 3 138 735 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом скидки** | | | | 11 128 096 | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

**Шамаев А.А.**
(подпись)

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «УКС»

**Жумабеков И.З.**
(подпись)

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

**Акбаев А.Ж.**
(подпись)