Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№30	20.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	91 125 153	15 197 567							1 823 708	17 021 275

Заказчик: Руководитель _____ Шамаев А.А.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор _____ Акбаев А.Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

315120

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

А К Т №5
приемки выполненных работ за июнь 2018 года

на 2-2-1 Внутрипоселковая сеть с устройством колодцев

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-1	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	1039,5	7,91	7,91	8223	8223	2590	--	--
		м3		--	2,57	--	2670	97	0,01	10
2	Е0101-24-2	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	445,52	9,24	9,24	4119	4119	1297	--	--
		м3		--	3,00	--	1337	97	0,01	5
5	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами,**	8206,38	33,40	31,41	274110	257762	84633	0,01	113
		м3		1,99	8,64	16347	70903	97	0,03	246
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	265,04	262,72	--	69630	--	78682	1,85	490
		м3		262,72	--	69630	--	113	--	--
10	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для устройства подготовки из мягкого грунта под трубы)**	265,04	56,25	52,36	14909	13878	5979	0,03	7
		м3		3,89	19,37	1031	5133	97	0,08	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км								
		т	459,17	45,00	45,00	20663	20663	4133	--	--
				--	9,00	--	4133	100	0,19	87
12	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта								
		м3	265,04	306,20	152,52	81155	40424	72642	1,02	270
				153,68	57,15	40731	15147	130	0,28	74
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы								
		м3	1285,1	134,10	--	172332	--	194735	0,97	1249
				134,10	--	172332	--	113	--	--
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	7155,6	6,48	6,48	46364	46364	14601	--	--
				--	2,10	--	15053	97	0,01	58
15	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3	7155,6	3,20	3,20	22894	22894	7210	--	--
				--	1,04	--	7433	97	--	28
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	7155,6	21,55	4,52	154175	32315	118204	0,11	773
				17,03	--	121860	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			868574	446642			2902
			Тенге			421931	121808			529
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			868574				
		Всего заработная плата -	Тенге				543740			
		Накладные расходы -	Тенге			584705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87706			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1540476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3724
		Сметная заработная плата -	Тенге				631446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1540476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3724
		Сметная заработная плата -	Тенге				631446			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство трубопроводов и арматуры								
23	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм								
		км	2,6829105	58881,69	25695,31	157974	68938	139122	194,00	520
				33075,00	6813,45	88737	18280	130	26,38	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**								
		м	2709,73405	382,00	--	1035118	--	--	--	--
39	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов**		--	--	--	--	--	--	--
		шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
45	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
		шт.	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			1195478	69390			521
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88876	18398			71
		Материалы -	Тенге			1195478				
		Всего заработная плата -	Тенге			68				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				107274			
		Местные материалы -	Тенге			1036902				
		Накладные расходы -	Тенге			241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			139456				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							70
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20918			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1415030				
		Сметная заработная плата -	Тенге							662
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				128193			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1415030				
		Сметная заработная плата -	Тенге							662
							128193			

РАЗДЕЛ 3.Устройство водопроводных колодцев

Ж/бетонные изделия

124	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**								
		м3	50,19	8111,52	1879,87	407117	94351	128793	8,86	445
				1435,50	538,43	72048	27024	130	2,06	103
125	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**								
			24,02	23700,00	--	569274	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 Тех.ч. п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,59	4257,00	--	2512	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	1,78	3870,00	--	6889	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	42,72	6230,00	--	266146	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
129	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 2000 мм	10,68	7920,00	--	84586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	С143018-39 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Тех.ч. п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2400 мм	0,59	10208,00	--	6023	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	С143018-39 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м/ГОСТ 8020-90/, Dв 2400 мм	1,19	9280,00	--	11043	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
133	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22 Тех.ч. п.8 к=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м (ГОСТ 8020-90/КС7 3)	1,16	3287,50	--	3814	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1357402	94351			445
			Тенге			72048	27024			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1357402				
	Материалы -		Тенге			193346				
	Всего заработная плата -		Тенге				99072			
	Местные материалы -		Тенге			997657				
		Накладные расходы -	Тенге			128793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1575367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				118390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1575367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							613
		Сметная заработная плата -	Тенге				118390			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3421454	610382			3868
			Тенге			582856	167230			704
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3421454				
	Материалы -		Тенге			193415				
	Всего заработная плата -		Тенге				750086			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1036902				
	Местные материалы -		Тенге			997899				
		Накладные расходы -	Тенге			852955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127943			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4530873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4999
		Сметная заработная плата -	Тенге				878029			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4530873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4999
		Сметная заработная плата -	Тенге				878029			
		Итого				4 530 873				
		Временные здания и сооружения 3,1%			140 457	4 671 330				
		Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%			96 697	4 768 027				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			46 713	4 814 740				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			18 685	4 833 425				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				4 833 425				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге				13 227 993				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				13 492 553				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				15 111 660				
		Условная тендерная скидка				- 3 324 599				
		Всего по акту с учетом скидки				11 787 061				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

Шамаев А.А
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "УКС"

Жумабеков Н.З.
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Акбаев А.К.
(подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

А К Т №4
приемки выполненных работ за июнь 2018 года

на 7-1-1 Ограждение площадки и засыпка ямы на площадке

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	90,678	218,93	--	19852	--	22433	1,54	140
		м3		218,93	--	19852	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	62,772	134,10	--	8418	--	9512	0,97	61
		м3		134,10	--	8418	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	27,906	9,24	9,24	258	258	81	--	--
		м3		--	3,00	--	84	97	0,01	--
4	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	112,4991	666,01	24,55	74925	2762	6784	0,26	30
		м2		39,83	9,20	4481	1035	123	0,04	5
8	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	198	530,93	353,05	105124	69904	68621	0,91	180
		м		148,50	99,05	29403	19612	140	0,37	73
9	С143021-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	31,68	12500,00	--	396000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 доп.выпуск5 п3	Блоки фундаментные	16,79	21840,00	--	366694	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция ж/бетонного фундамента разжиженным битумом в два слоя	124,83	91,24	7,38	11389	921	11228	0,54	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		83,70	2,79	10448	348	104	0,01	2
12	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,033174	26143,30	1166,54	867	39	64	5,07	--
		т		1284,75	574,87	43	19	104	2,69	--
13	Е0141-8-3	**Приготовление разжиженного битума РБ-2**	0,530784	30039,53	1538,51	15945	817	1655	9,49	5
		т		2407,50	590,92	1278	314	104	2,44	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			999472	74700			483
			Тенге			73922	21412			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			999472				
	Материалы -		Тенге			70030				
	Всего заработная плата -		Тенге				95334			
	Местные материалы -		Тенге			780820				
		Накладные расходы -	Тенге			120379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18057			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1187043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				113391			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1187043				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**624**
		Сметная заработная плата -	Тенге				113391			
		Итого				1 187 043				
		Временные здания и сооружения 3,1%			36 798	1 223 841				
		Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%			25 334	1 249 175				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			12 238	1 261 413				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			4 895	1 266 309				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1 266 309				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге				3 465 601				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				3 534 913				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				3 959 102				
		Условная тендерная скидка				- 871 011				
		Всего по акту с учетом скидки				3 088 091				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

Шамаев Т.А.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "ЖКК"

Жумабеков Н.З.
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК" MRM CONSTRUCTION"

Абдраев А.Ж.
(подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

А К Т №3
приемки выполненных работ за июнь 2018 года

на 2-3-1 Насосная станция II подъема

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-25-1	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	27	9,85	9,85	266	266	71	--	--
		м3		--	2,69	--	73	97	0,01	--
2	E0101-25-9	**при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	27	8,28	8,28	224	224	59	--	--
		м3		--	2,26	--	61	97	0,01	--
3	E0101-13-6 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях**	279,36	55,81	53,22	15591	14867	6239	0,02	5
		м3		2,59	20,43	724	5708	97	0,08	23
4	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом**	8,64	467,10	--	4036	--	4560	2,98	26
		м3		467,10	--	4036	--	113	--	--
5	E0136-5-6	**Обратная засыпка с уплотнением**	180	68,59	18,36	12346	3304	9723	0,34	62
		м3		49,73	5,96	8951	1073	97	0,03	5
6	C01031-A5-1	**Погрузка вытесненного грунта при автомобильных перевозках**	199,8	28,60	--	5714	--	1143	0,12	24
		т		5,72	--	1143	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т	199,8	19,70	19,70	3936	3936	787	--	--
				--	3,94	--	787	100	0,08	17
		Устройство фундаментов								
10	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты								
		м3	5,2	1219,27	100,89	6340	525	994	0,85	4
				123,75	38,25	644	199	118	0,18	1
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 10 см из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе								
		м3	4	4729,21	66,01	18917	264	927	1,35	5
				195,75	24,93	783	100	105	0,12	--
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В15,F150,W6 на сульфатостойком цементе								
		м3	36	7104,35	353,46	255756	12725	27160	3,60	130
				585,00	133,52	21060	4807	105	0,65	23
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	1,1136	65900,00	--	73386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,4104	68200,00	--	27989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0553	65000,00	--	3595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,061	50900,00	--	3105	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 6 мм								
		т	0,048	41200,00	--	1978	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,01	26143,30	1166,54	261	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	95	245,44	3,82	23317	363	4348	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3548	137	118	0,01	1
		Устройство приямка (400х400мм)								
44	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных т-10см	0,15	1577,80	--	237	--	88	3,10	--
		м3		474,75	--	71	--	123	--	--
45	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 10 см из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе	0,1	4729,21	66,01	473	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
46	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен приямка из бетона В15,W6 на сульфатостойком цементе	0,24	6800,62	86,60	1632	21	132	3,06	1
		м3		490,50	32,72	118	8	105	0,16	--
47	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0078	18837,97	11119,34	147	87	96	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	59	33	105	20,52	--
48	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0078	58600,00	--	457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	--
		м2		37,35	1,44	75	3	118	0,01	--
		Устройство фундаментов под оборудование								
78	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,42	1577,80	--	663	--	245	3,10	1
		м3		474,75	--	199	--	123	--	--
79	Е0106-1-1	Бетонная подготовка толщиной 10 см В7,5 на сульфатостойком цементе	0,15	4729,21	66,01	709	10	35	1,35	--
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	--
80	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под оборудование из бетона В15,F50,W6 на сульфатостойком цементе	0,96	7207,61	260,48	6919	250	709	3,94	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		614,25	89,46	590	86	105	0,35	--
81	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,003	5239,08	327,33	16	1	6	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	6	--	105	0,60	--
82	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,003	53600,00	--	161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0108-4-7	**Обмазочная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза поверхности бетона соприкасающаяся с землей**	9	245,44	3,82	2209	34	412	0,21	2
		м2		37,35	1,44	336	13	118	0,01	--
84	Е0106-11-6 прим	**Установка сальников**	0,1147	121637,97	11119,34	13952	1275	1416	42,50	5
		1т		7560,00	4200,75	867	482	105	20,52	2
85	Е0116-30-1	**Набивка сальников диаметром 50 мм**	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
86	Е0116-30-2	**Набивка сальников диаметром 150 мм**	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
		1сальник		393,75	--	1575	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**493663**	**38184**			**302**
			Тенге			**45148**	**13581**			**73**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			493663				
	Материалы -		Тенге			67816				
	Всего заработная плата -		Тенге				58729			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110670				
	Местные материалы -		Тенге			227274				
	Транспортные расходы -		Тенге			5714				
		Накладные расходы -	Тенге			61688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			588672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							406
		Сметная заработная плата -	Тенге				67982			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			588672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							406
		Сметная заработная плата -	Тенге				67982			
		Итого				588 672				
		Временные здания и сооружения 3,1%			18 249	606 921				
		Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%			12 563	619 484				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			6 069	625 553				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			2 428	627 981				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				627 981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге				**1 718 642**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				**1 753 015**				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				**1 963 377**				
		Условная тендерная скидка				**- 431 947**				
		Всего по акту с учетом скидки				**1 531 430**				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

Шалаев А.А.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «УКС»

Абумабеков Н.З.
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Абдаев А.Ж.
(подпись)

166030

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №30 от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области"

А К Т №2
приемки выполненных работ за июнь 2018 года

на 2-1-12 Демонтаж существующих зданий и сооружений

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж здания 4х4								
1	**Е0107-3-6 К=0,8**	**Разборка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** шт	4	603,79 271,80	331,99 102,94	2415 1087	1328 412	2099 140	1,61 0,43	6 2
2	**Е0153-2-1**	**Разборка кладки простых стен из кирпича** м3	15	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	73487 45272	28215 8071	56651 106,2	21,24 2,91	319 44
3	**Е0146-34-2**	**Разборка бетонных фундаментов** м3	3	2430,59 1347,75	1082,84 481,50	7292 4043	3249 1444	5488 100	8,27 1,95	25 6
		Демонтаж подземной камеры насосной станции II подъема 6х6								
4	**Е0107-3-6 К=0,8**	**Разборка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** шт	2	603,79 271,80	331,99 102,94	1208 544	664 206	1049 140	1,61 0,43	3 1
5	**Е0106-16-5 К=0,8**	**Разборка бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм** м3	3	784,70 648,00	136,70 51,64	2354 1944	410 155	2204 105	4,14 0,25	12 1
		Демонтаж прямоугольного колодца								
6	**Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,8**	**Демонтаж водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах** м3	7,11	1424,54 1128,60	295,94 111,78	10129 8024	2104 795	11465 130	6,41 0,55	46 4
		Прочие работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			57	6,48	6,48	369	369	116	--	--
		м3		--	2,10	--	120	97	0,01	--
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м								
			57	3,20	3,20	182	182	57	--	--
		м3		--	1,04	--	59	97	--	--
9	Е010I-134-I	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57	21,55	4,52	1228	257	942	0,11	6
		м3		17,03	--	971	--	97	--	--
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки под демонтируемые сооружения)								
	т.ч. п-3.37 К=1,2		57	38,70	36,92	2206	2105	648	0,01	1
		м3		1,70	10,01	97	571	97	0,03	2
11	Е010333-А30-I к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	99,75	176,40	176,40	17596	17596	3519	--	--
		т		--	35,28	--	3519	100	0,74	74
12	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	75,475	27,10	--	2045	--	409	0,11	9
		т		5,42	--	409	--	100	--	--
13	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			75,475	196,00	--	14793	--	2959	0,82	62
		т		39,20	--	2959	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			135305	56479			489
			Тенге			65350	15352			133
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135305				
	Всего заработная плата -		Тенге				80702			
	Местные материалы -		Тенге			4				
	Транспортные расходы -		Тенге			16838				
		Накладные расходы -	Тенге			87605				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13141			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							666
		Сметная заработная плата -	Тенге				93843			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			236284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							666
		Сметная заработная плата -	Тенге				93843			
		Итого				236 284				
		Временные здания и сооружения 3,1%			7 325	243 609				
		Доп.затраты в зимнее время 2,3*0,9%			5 043	248 652				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			2 436	251 088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**974**	**252 062**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**252 062**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г. к = 2,73677, МРП=2121 тенге				**689 837**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				**703 634**				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				**788 070**				
		Условная тендерная скидка				**- 173 377**				
		Всего по акту с учетом скидки				**614 693**				

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Шамаев А.А.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «УКС»

Жумабеков Н.З.
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Акбаев А.Ж.
(подпись)