ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

форма кс-3

Заказчик: КГУ "Карабутакский сельский музей" ГУ "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Эконс и К"
Наименование объекта:Капитальный ремонт здания КГУ "Карабутакский сельский музей" в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области
Договор № 11 от 10.04.2018года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		11	10.04.2018г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2016 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2017г.		
Всего по стройке	**662951,52**			**591521**			**71030,52**	**662551,52**
в том числе (за ноябрь)		**662951,52**		**591521**			**71030,52**	**662551,52**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
КГУ "Карабутакский сельский музей" ГУ "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"
_____ Байзакова Р.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Эконс и К"
_____ Ермагамбетов М.М.

"SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: КГУ "Карабутакский сельский музей" ГУ "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Карабутакский сельский музей" в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области

Договор № 11 от 10.04.2018г.

Акт №1

приемки выполненных работ за май 2018 года

Составлен в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-460401-1101	Разборка оконных блоков деревянное с подоконными досками.	11,7	1195,38	115,55	13986	1352	6762	1,90199	22,25328
		м2		1079,83	57,86	12634	677	50,8	0,09675	1,13198
2	11-460401-1103	Разборка дверных блоков деревянных	6,288	710,72	115,61	4469	727	2086	1,04823	6,59127
		м2		595,1	57,89	3742	364	50,8	0,09675	0,60836
3	11-100501-0106	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	11,7	1740,09	66,67	20359	1382	4409	0,93898	10,98607
		м2 проемов		576,67	30,17	6747	626	59,8	0,08363	0,97847
4	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	11,7	15654		183152				
		м2								
5	11-100501-0402	Установка подоконных досок из ПВХ профилей	7,25	933,66	6,76	6769	49	651	0,24587	1,78256
		п/м								

			147,17	3,03	1067	22	59,8	0,00463	0,03357
6 21-090205-0207									
	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	7,25	1812		13137				
	м								
7 11-150108-1902	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	7	1225,43	4	8578	28	1066	0,45138	3,15966
	м								
			277,29	0,71	1941	5	54,8	0,00075	0,00525
8 11-100402-0502	Установка металлических дверных блоков	6,288	1354,8	87,47	8519	550	4620	1,7135	10,77449
	м2 проемов								
			1193,38	35,31	7504	222	59,8	0,046	0,28925
9 21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой	6,288	29045		182635				
	м2								
10 11-150203-0506	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	16,55	1468,52	32,87	24304	544	4364	0,63653	10,53457
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			456,13	25,02	7549	414	54,8	0,04163	0,68898
11 11-150405-0103	Окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	16,55	511,36	3,08	8463	51	2572	0,4485	7,42268
	м2 окрашиваемой поверхности								
			282,24	1,39	4671	23	54,8	0,00213	0,03525
	Всего прямые затраты				**474 371**				**74**
									3,77111
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				45 855				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				4 683				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 353				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				423 833				
	Накладные расходы I уровня, тенге				26 530				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				500 901				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				18 032				
	Итого, тенге				518 933				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				41 515				
	Итого по смете на подряд, тенге				**560 448**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	6725
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	11230
Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	13 632
Итого в текущих ценах 2016 г.	**592 035**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,99980775
Итого по акту в текущих ценах 2016 года	**591 921**
НДС (12 %)	71 030,52
Всего по акту с учетом НДС	**662 951,52**

ЗАКАЗЧИК:

Директор

КГУ "Карабутакский сельский музей" ГУ "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"

_____ Байзакова Р.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Эконс и К"

_____ Ермагамбетов М.М.

ТЕХНАДЗОР: