Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик:КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино"

Справка №5 от "08" октября 2021 г
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		15	13.04.2021г				
		Дополнительное соглашение					
		1	09.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино	70126061,29	13104109,19	-	-	-	-	-	1572493,10	14676602,29

Итого:	70126061,29	13104109,19	-	-	-	-	-	1572493,10	14676602,29

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Сандыктауского района
Руководитель _____ Деобальд Н.В.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района Акмолинской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта "Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино"

Согласно дополнительного соглашения №1 от 09.06.2021г. к основному договору №15 от 13.04.2021 г.

А К Т №5 от "08" октября 2021 г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Составлена в ценах 4 квартала 2018 года по состоянию на 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Теплоснабжение									
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы									
30	1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	2	21702,20	10566,86	43404,40	21133,72	867,08	26792,33	75812,47
					10701,80	2829,68	21403,60	5659,36		5615,74	
31	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	9645,30	4980,09	19290,60	9960,18	583,02	11389,08	33134,05
					4373,70	1378,36	8747,40	2756,72		2454,37	
32	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	8	8921,30	4753,43	71370,40	38027,44	1680,24	41778,63	122200,96
					3957,84	1317,24	31662,72	10537,92		9051,92	
33	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	5574,96	2949,79	22299,84	11799,16	577,40	13103,72	38235,84
					2480,82	828,20	9923,28	3312,80		2832,28	
34	2304-0201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	188534,00	--	377068,00	--	377068,00	--	407233,44
					--	--	--	--		30165,44	
35	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	62390,00	--	124780,00	--	124780,00	--	134762,40
					--	--	--	--		9982,40	
36	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	8	44816,00	--	358528,00	--	358528,00	--	387210,24
					--	--	--	--		28682,24	

37	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	29882,00	--	119528,00	--	119528,00	--	129090,24
					--	--	--	--		9562,24	
38	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	30	2283,25	119,94	68497,50	3598,20	8936,40	55655,08	134084,79
					1865,43	27,60	55962,90	828,00		9932,21	
39	2304-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	25034,00	--	50068,00	--	50068,00	--	54073,44
					--	--	--	--		4005,44	
40	2304-0502-0809 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7128,00	--	14256,00	--	14256,00	--	15396,48
					--	--	--	--		1140,48	
41	2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	4945,00	--	69230,00	--	69230,00	--	74768,40
					--	--	--	--		5538,40	
42	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2875,00	--	28750,00	--	28750,00	--	31050,00
					--	--	--	--		2300,00	
43	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1436,00	--	2872,00	--	2872,00	--	3101,76
					--	--	--	--		229,76	
44	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	7949,00	--	31796,00	--	31796,00	--	34339,68
					--	--	--	--		2543,68	
45	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3041,00	--	12164,00	--	12164,00	--	13137,12
					--	--	--	--		973,12	
46	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2474,00	--	24740,00	--	24740,00	--	26719,20
					--	--	--	--		1979,20	
47	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1672,00	--	16720,00	--	16720,00	--	18057,60
					--	--	--	--		1337,60	
48	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	36	1359,00	--	48924,00	--	48924,00	--	52837,92
					--	--	--	--		3913,92	
49	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1148,00	--	4592,00	--	4592,00	--	4959,36
					--	--	--	--		367,36	
50	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	20	749,00	--	14980,00	--	14980,00	--	16178,40
					--	--	--	--		1198,40	
51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04746	1053069,57	518397,45	49978,68	24603,14	889,31	31525,26	88024,26
					515955,00	155003,70	24487,22	7356,48		6520,32	
52	2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3122,00	--	6244,00	--	6244,00	--	6743,52

					--	--	--	--		499,52	
53	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1165,00	--	2330,00	--	2330,00	--	2516,40
					--	--	--	--		186,40	
54	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	682,00	--	4092,00	--	4092,00	--	4419,36
					--	--	--	--		327,36	
55	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	472,00	--	2832,00	--	2832,00	--	3058,56
					--	--	--	--		226,56	
56	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	406,00	--	7308,00	--	7308,00	--	7892,64
					--	--	--	--		584,64	
57	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	150,00	--	1500,00	--	1500,00	--	1620,00
					--	--	--	--		120,00	
58	2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4042,00	--	8084,00	--	8084,00	--	8730,72
					--	--	--	--		646,72	
59	2302-0101-1050 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	1601,00	--	9606,00	--	9606,00	--	10374,48
					--	--	--	--		768,48	
60	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	964,00	--	1928,00	--	1928,00	--	2082,24
					--	--	--	--		154,24	
61	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	744,00	--	1488,00	--	1488,00	--	1607,04
					--	--	--	--		119,04	
62	1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	10	28142,17	26222,92	281421,70	262229,20	149,50	67756,05	377111,97
					1904,40	5541,32	19044,00	55413,20		27934,22	
		Антикоррозийное покрытие									
63	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1762	228,00	--	401736,00	--	401736,00	--	433874,88
					--	--	--	--		32138,88	
64	2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1220	212,00	--	258640,00	--	258640,00	--	279331,20

					--	--	--	--		20691,20		
65	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	813	446,00	--	362598,00	--	362598,00	--		391605,84
					--	--	--	--		29007,84		
66	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,22	16978,00	--	20713,16	--	20713,16	--		22370,21
					--	--	--	--		1657,05		
		Изоляционные работы										
68	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	875,737584	552,90	27,57	484195,31	24144,09	130143,36	255049,46		798384,36
					376,72	6,49	329907,86	5683,54		59139,58		
69	2110-0401-0104 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	м2	934,95	212,00	--	198209,40	--	198209,40	--		214066,15
					--	--	--	--		15856,75		
		Клапан захлопка д-100мм - 3шт										
72	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	9645,30	4980,09	28935,90	14940,27	874,53	17083,62		49701,08
					4373,70	1378,36	13121,10	4135,08		3681,56		
73	2304-1001-0903 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	3	38711,00	--	116133,00	--	116133,00	--		125423,64
					--	--	--	--		9290,64		
		Дренажный колодец-3шт										
74	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	60	171,87	164,87	10312,20	9892,20	--	2547,94		13888,95
					7,00	51,98	420,00	3118,80		1028,81		
75	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6	2062,37	--	12374,22	--	--	8909,44		22986,33
					2062,37	--	12374,22	--		1702,69		
76	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,383	35,56	35,56	1756,06	1756,06	--	472,89		2407,27
					--	13,30	--	656,79		178,32		
77	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	3,717	896,18		3331,10		--	2398,39		6187,85
					896,18		3331,10			458,36		
78	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	49,383	164,57	77,20	8126,96	3812,37	--	4394,34		13523,00
					87,37	36,22	4314,59	1788,65		1001,70		

79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,35	23099,81	1108,93	31184,74	1497,06	27925,32	1911,10	35743,51
					1305,45	250,19	1762,36	337,76		2647,67	
80	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	15	1141,05	76,72	17115,75	1150,80	13532,55	2679,56	21378,94
					162,16	27,88	2432,40	418,20		1583,63	
81	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	15	-195,49	-3,78	-2932,35	-56,70	-2533,80	-346,58	-3541,24
					-22,79	-1,79	-341,85	-26,85		-262,31	
82	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	11,22	56297,81	11313,44	631661,43	126936,80	278793,21	273984,77	978097,90
					20136,49	4529,49	225931,42	50820,88		72451,70	
83	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	3	12874,00	--	38622,00	--	38622,00	--	41711,76
					--	--	--	--		3089,76	
84	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	8837,00	--	53022,00	--	53022,00	--	57263,76
					--	--	--	--		4241,76	
85	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	8811,00	--	26433,00	--	26433,00	--	28547,64
					--	--	--	--		2114,64	
86	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	9403,00	--	28209,00	--	28209,00	--	30465,72
					--	--	--	--		2256,72	
87	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20559,00	--	61677,00	--	61677,00	--	66611,16
					--	--	--	--		4934,16	
88	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	2899,00	--	8697,00	--	8697,00	--	9392,76
					--	--	--	--		695,76	
89	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2886,00	--	8658,00	--	8658,00	--	9350,64
					--	--	--	--		692,64	
90	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	6	634,92	268,53	3809,52	1611,18	--	2471,87	6783,90
					366,39	124,06	2198,34	744,36		502,51	
91	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	1,5	102284,17	1117,24	153426,26	1675,86	56811,20	80444,45	252580,36
					63292,80	552,00	94939,20	828,00		18709,66	
92	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	1,05	3085,98	3,41	3240,28	3,58	--	2331,47	6017,49
					3082,57	1,38	3236,70	1,45		445,74	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								6234720,03

РАЗДЕЛ 2.Строительная часть

Теплофикационная камера Тип 4 -7 шт

136	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	-76,65	32277,54	1206,51	-2474073,44	-92478,99	1715800,29	-905054,30	-3649457,95
					9686,16	320,30	-742444,16	-24551,01		-270330,22	
136	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	76,65	33277,54	1206,51	2550723,44	92478,99	1715800,29	905054,28	3732239,95
					9686,16	320,30	742444,16	24550,99		276462,22	
137	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	-8,54	22759,13	1108,93	-194362,97	-9470,26	173744,17	-15676,50	-226842,57
					1305,45	250,19	-11148,54	-2136,62		-16803,16	
137	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	8,54	22759,13	1108,93	194362,97	9470,26	173744,17	12089,50	222968,67
					1305,45	250,19	11148,54	2136,62		16516,20	
		Теплофикационная камера Тип 4 - 7шт									
146	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	110,6	1620,94	68,90	179275,96	7620,34	65565,89	89633,78	290422,52
					959,22	53,82	106089,73	5952,49		21512,78	
147	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	80,64	882,74	19,89	71184,15	1603,93	46347,03	21813,85	100437,84
					288,11	2,76	23233,19	222,57		7439,84	
		Деформационные швы 700х510 - 20шт									
204	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1	23587,15	1704,36	23587,15	1704,36	19815,34	2248,08	27902,05
					2067,45	402,97	2067,45	402,97		2066,82	
205	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	257436,00	--	15446,16	--	15446,16	--	16681,85
					--	--	--	--		1235,69	
206	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 стяжки	10	782,62	29,77	7826,20	297,70	3954,30	3497,65	12229,75
					357,42	14,67	3574,20	146,70		905,91	
207	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,8	30214,34	1592,56	235671,85	12421,97	171348,84	51039,87	309648,66
					6653,98	382,12	51901,04	2980,54		22936,94	
208	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	м2	36	3174,05	85,82	114265,80	3089,52	77383,80	24289,30	149639,51
					938,68	39,15	33792,48	1409,40		11084,41	
209	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м шва	45,2	156,67	2,78	7081,48	125,66	3324,90	4358,08	12354,73
					80,33	1,38	3630,92	62,38		915,17	

210	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	10,8	1901,72	103,82	20538,58	1121,26	291,72	14655,55	38009,66
					1770,89	14,63	19125,61	158,00		2815,53	
211	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,105408	328880,00	--	34666,58	--	34666,58	--	37439,91
					--	--	--	--		2773,33	
212	1113-0301-1903 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка мастикой " Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2	8,6	1249,72	22,46	10747,59	193,16	6730,79	2712,91	14537,34
					444,61	12,57	3823,65	108,10		1076,84	
		Деформационные швы 980Х500 - 24шт									
213	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,44	23587,15	1704,36	33965,50	2454,28	28534,09	3237,24	40178,96
					2067,45	402,97	2977,13	580,28		2976,22	
214	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084	257436,00	--	21624,62	--	21624,62	--	23354,59
					--	--	--	--		1729,97	
215	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 стяжки	15,6	782,62	29,77	12208,87	464,41	6168,71	5456,33	19078,41
					357,42	14,67	5575,75	228,85		1413,22	
216	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,36	30214,34	1592,56	282806,22	14906,36	205618,61	61247,84	371578,39
					6653,98	382,12	62281,25	3576,64		27524,33	
217	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	м2	50,4	3174,05	85,82	159972,12	4325,33	108337,32	34005,02	209495,31
					938,68	39,15	47309,47	1973,16		15518,17	
218	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м шва	80,64	156,67	2,78	12633,87	224,18	5931,88	7775,13	22041,72
					80,33	1,38	6477,81	111,28		1632,72	
219	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	покрытия изоляции	19,44	1901,72	103,82	36969,44	2018,26	525,08	26379,99	68417,38
					1770,89	14,63	34426,10	284,41		5067,95	
220	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1897344	328880,00	--	62399,85	--	62399,85	--	67391,84
					--	--	--	--		4991,99	
221	1113-0301-1903 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка мастикой " Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2	7,92	1249,72	22,46	9897,78	177,88	6198,59	2498,40	13387,87
					444,61	12,57	3521,31	99,55		991,69	
		Деформационный шов 1260Х500 - 7шт									
222	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,49	23587,15	1704,36	11557,70	835,14	9709,51	1101,56	13672,00
					2067,45	402,97	1013,05	197,46		1012,74	
223	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,028	257436,00	--	7208,21	--	7208,21	--	7784,87

					--	--	--	--		576,66	
224	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 стяжки	5,6	782,62	29,77	4382,67	166,71	2214,41	1958,68	6848,66
					357,42	14,67	2001,55	82,15		507,31	
225	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,73	30214,34	1592,56	82485,15	4347,69	59972,09	17863,95	108377,03
					6653,98	382,12	18165,37	1043,19		8027,93	
226	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	м2	16,8	3174,05	85,82	53324,04	1441,78	36112,44	11335,01	69831,77
					938,68	39,15	15769,82	657,72		5172,72	
227	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м шва	31,22	156,67	2,78	4891,24	86,79	2296,55	3010,16	8533,52
					80,33	1,38	2507,90	43,08		632,11	
228	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	7,56	1901,72	103,82	14377,00	784,88	204,19	10258,88	26606,77
					1770,89	14,63	13387,93	110,60		1970,87	
229	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0737856	328880,00	--	24266,61	--	24266,61	--	26207,94
					--	--	--	--		1941,33	
230	1113-0301-1903 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка мастикой " Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2	1,75	1249,72	22,46	2187,01	39,31	1369,63	552,04	2958,18
					444,61	12,57	778,07	22,00		219,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**								2193957,14
		Раздел 1.Водопровод В1									
		Трубопроводы и арматура									
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0001316	321666,99	85011,27	42	11	0	33	80
					235206,00	24634,50	31	3		6	
		РАЗДЕЛ.Канализация									
		Земляные работы									
21	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40,934	213,20	213,20	8727	8727	--	1624	11180,00
					--	55,12	--	2256		828	
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда-1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,266	1718,64	--	2176	--	--	1567	4042,00
					1718,64	--	2176	--		299	
23	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,78869	35,56	35,56	1343	1343	--	362	1842,00
					--	13,30	--	503		136	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,84431	896,18	--	2549	--	--	1835	4735,00

		НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	2549	--		351	
25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	37,78869	164,57 87,37	77,20 36,23	6219 3302	2917 1369	--	3363 767	10348,00
26	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	1,296	2752,18 1081,20	160,69 48,30	3567 1401	208 63	1958	1449 401	5417,00
		Трубопроводы									
27	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0135	479754,28 318877,00	152377,84 45194,10	6477 4305	2057 610	115	4866 907	12250,00
28	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	13,635	1149,00 --	-- --	15667 --	-- --	15667	-- 1253	16920,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КАНАЛИЗАЦИЯ:	**Тенге**								66814,00
		Электроснабжение									
		Оборудование									
1	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4049,12 2760,00	405,92 157,18	4049 2760	406 157	851	2100 492	6641,05
2	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1529166,00 --	-- --	1529166 --	-- --	 1529166	-- --	1529166,00
3	1308-0303-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8385,83 6268,00	121,83 33,52	8386 6268	122 34	1996	4537 1034	13956,66
4	2307-0204-3334 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический модели ВА88-40 3Р 630А 35кА *СП - 8%*	шт.	1	83029,00 --	-- --	83029 --	-- --	83029	-- 6642	89671,00
5	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	4049,12 2760,00	405,92 157,18	12147 8280	1218 472	2649	6301 1476	19924,35
6	2307-0503-0120 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 500/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015 *СП - 8%*	шт.	3	3672,00 --	-- --	11016 --	-- --	11016	-- 881	11897,00

7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4324,03 2868,00	1359,71 538,24	4324 2868	1360 538	97	2452 542	7318,11
8	2307-0201-0901 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	10036,00 --	-- --	10036 --	-- --	10036	-- 803	10839,00
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3809,29 2718,00	111,69 33,52	3809 2718	112 34	929	1981 463	6253,51
10	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	7784,00 --	-- --	7784 --	-- --	7784	-- 623	8407,00
11	2307-0503-0112 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015 *СП - 8%*	шт.	3	3034,00 --	-- --	9102 --	-- --	9102	-- 728	9830,00
12	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1355,25 1247,58	82,05 33,52	1355 1248	83 34	24	922 182	2460,00
13	2307-0501-0202 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	10137,00 --	-- --	10137 --	-- --	10137	-- 811	10948,00
16	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	25006,51 17940,00	6564,00 2681,60	25007 17940	6564 2682	503	14848 3188	43042,70
17	ТОО "Казэнергопри	Установка компенсации реактивной мощности УКРМ-0,4 30кВАр	шт	1	207821,43 --	-- --	207821 --	-- --	 207821	-- --	207821,00
		Кабельно-проводниковая продукция									
24	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	0,1542	353,37 165,60	171,56 55,96	54 26	26 9	2	25 6	85
		Заземление									
29	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	6513,88 1337,00	278,35 100,56	52111 10696	2227 804	39188	8280 4831	65223,00

30	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	656,48 187,18	23,81 7,37	13130 3744	476 147	8910	2802 1275	17206,00
		Фундамент под ДЭС									
31	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,7763625	2707,60 2707,60	-- --	26470 26470	-- --	--	19059 3642	49171,00
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,7283625	896,18 896,18	-- --	2445 2445	-- --	--	1760 336	4542,00
33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2,7283625	164,57 87,37	77,20 36,23	449 238	211 99	--	243 55	747,00
34	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	3,822	5204,28 901,00	1763,18 766,80	19891 3444	6739 2931	9708	5928 2066	27885,00
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,739	22759,13 1305,45	1108,93 250,19	39578 2270	1928 435	35380	2462 3363	45403,00
36	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,06	26958,39 4592,70	646,74 238,89	82493 14054	1979 731	66460	13454 7676	103623,00
37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,38038	246697,00 --	-- --	93839 --	-- --	93839	-- 7507	101346,00
38	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00655	257436,00 --	-- --	1686 --	-- --	1686	-- 135	1821,00
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,38	882,74 288,11	19,89 2,76	1218 398	27 4	793	373 127	1719,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2396946,79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1736987,00		
		Выгреб 10м3									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,77213	155,81 8,59	147,22 38,06	2302 127	2175 562		496 224	3022

2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,45687	2062,37		942			678	1750
					2062,37		942			130	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,77238	896,18		692			498	1286
					896,18		692			95	
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	10,26162	38,49	38,49	395	395		89	523
					--	12,03	--	123		39	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,75	24032,09	1108,93	66088	3050	59448	3893	75579
					1305,45	250,19	3590	688		5598	
6	1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм *НР - 79%; СП - 8%*	м2	6,25	962,36	1,18	6015	7	3292	2146	8814
					434,60	--	2716	--		653	
7	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	3,67	32372,08	7214,90	118806	26479	54780	48061	180216
					10230,68	2997,18	37547	11000		13349	
8	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	1	2886,00	--	2886	--	2886	--	3117
						--	--	--	--	231	
9	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт	1	8772,00	--	8772	--	8772	--	9474
						--	--	--	--	702	
10	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт	1	46597,00	--	46597	--	46597	--	50325
						--	--	--	--	3728	
11	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт	4	30513,00	--	122052	--	122052	--	131816
						--	--	--	--	9764	
12	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт	1	36932,00	--	36932	--	36932	--	39887
						--	--	--	--	2955	
13	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	20559,00	--	20559	--	20559	--	22204
						--	--	--	--	1645	
14	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01	765502,93	6770,31	7655	68	6953	766	9095

		НР - 118%; СП - 8%			63494,90	1421,40	635	14		674	
15	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	6,28	421,13	0,83	2645	5	134	2282	5321
		НР - 91%; СП - 8%			398,82	0,41	2505	3		394	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31	882,74	19,89	27365	617	17817	8386	38611
		НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	8931	86		2860	
		Деревянная крышка									
17	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,015	96784,15	1057,16	1452	16	1060	346	1941
		НР - 90%; СП - 8%			25110,00	496,80	377	7		144	
18	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,8	4696,8	13,7	3757	11	2938	731	4848
		НР - 90%; СП - 8%			1009,94	5,99	808	5		359	
19	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%				--	--	--	--	66	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**588720**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1736987,00		
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**11481155,98**
		Итого по акту	Тенге				11481155,98				
		Временные здания и сооружения-1,3%					126674,20				
		Итого по акту					11607830,18				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,3%					2020646,82				
		Итого					13628477,00				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				237829,80				
		ИТОГО	Тенге				13866306,80				

		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				14560121,32					
		Итого с пониж коэф.	Тенге				13104109,19					
		Ндс-12%	Тенге				1572493,10					
		Итого с НДС	Тенге				14676602,29					

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Сандыктауского района
Руководитель _____ Дебальд Н.В.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Назымов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Директор _____ Ташмуллин Р.А.

Авторский надзор: ТОО "МунайГаз Инжиниринг"

_____ Ахметов З.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик:КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино"

Справка №6 от "26" октября 2021 г
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

	код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			15	13.04.2021г				
			Дополнительное соглашение					
			1	09.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино	76853525,62	6006664,58	-	-	-	-	-	720799,75	6727464,33

Итого:	76853525,62	6006664,58	-	-	-	-	-	720799,75	6727464,33

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Сандыктауского района
Руководитель _____ Леобяльд Н.В.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района Акмолинской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта "Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино"

Согласно дополнительного соглашения №1 от 09.06.2021г. к основному договору №15 от 13.04.2021 г.

А К Т №6 от "26" октября 2021 г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Составлена в ценах 4 квартала 2018 года по состоянию на 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение									
		Оборудование									
14	1308-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	**шт.**	**1**	**16988,43**	**5516,43**	**16988**	**5516**	**--**	**9939**	**29082**
		НР - 72%; СП - 8%			**11472,00**	**2332,36**	**11472**	**2332**		**2154**	
15	ТОО "Akgen qroup"	**Дизельная электростанция контейнерного исполнения в комплекте APD-55A**	**компл**	**1**	**6325000,00**	**--**	**6325000**	**--**		**--**	**6325000**
					--	**--**	**--**	**--**	**6325000**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6354082,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**6325000,00**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6354082,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**6325000,00**		
		Итого по акту	Тенге				6354082,00				
		Временные здания и сооружения-1,3%					378,07				
		Итого по акту					6354460,07				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,3%					972,18				
		Итого					6355432,25				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				608,64				
		ИТОГО	Тенге				6356040,89				

		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				6674071,76				
		Итого с пониж коэф.	Тенге				6006664,58				
		Ндс-12%	Тенге				720799,75				
		Итого с НДС	Тенге				6727464,33				

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Сандыктауского района
Руководитель _____ **Леобальд Н.В.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Назылов Ж.С.**

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Директор _____ **Ташмуллин Р.А.**

Авторский надзор: ТОО "МунайГаз Инжиниринг"

_____ **Ахметов З.**