Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
Развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 63
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» декабря 2020 г.

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, г.Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 196**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от 10 декабря 2020 года, **ТОО "Спецкоммунстрой" – Лицензия:ГСЛ № 04096, 16.02.2001, I, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, Самал 2, 71**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТОО "Зере-сервис", г.Алматы, ул.Манаса , 57** от 14.12.2020г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт(ы) по техническому надзору

**Жумабай Д.К. - KZ67VJE00039343 от 03.07.2018г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 14 декабря 2020 **ТОО "Алькор-П" г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Алмагуль, 3 А**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт(ы) по авторскому надзору:

**Карашашева Г.А. в соответствии с приказом №1 от 22.06.2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

**Строительство здания дошкольного воспитания по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. «Мирас», 157а. Наружные сети канализации (ДКС)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

По адресу: **г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон «Мирас», 157а.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   а) решения (постановления) о предоставлении

соответствующего права на землю **от 28.11.2019 года № 4/624**
**выдано Акиматом города Алматы**
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от
«__»_____20__года
№
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Коммунальное государственное учреждение «Управление градостроительного контроля города Алматы» №KZ49REA00180601 от 23.06.2020г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Алькор-П»*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й)Рабочий проект, **ОФ "Фонд образования Нурсултана Назарбаева", № 3301-1 от 20.01.2018 года**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 года;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,5; фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,
вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Водоснабжения жилого массива имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Двухслойная гофрированная полиэтиленовая труба Д400 | м | 430 | 430 |
| Полиэтиленовая труба SDR 17 с наружным диаметром Ø 450 | м | 875 | 875 |
| Стальные трубы Д 630х7 (гильза) | м | 60 | 60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Железобетонных колодец Д=1,5 м | шт | 38 | 38 |
| Железобетонных колодец Д=2 м | шт | 2 | 2 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Строительство здания дошкольного воспитания по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон «Мирас», 157а. Наружные сети канализации разработан на основании задания на проектирование, выданного заказчиком Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы. Канализация от здания детского сада запроектирована в проектируемый коллектор Д=400мм. Коллектор проложен вдоль по ул. Аскарова и подключен в существующий городской коллектор Д=700мм по ул. Саина. Хозяйственно-бытовая канализация предусмотрена самотечной. Сети канализации приняты из армированных стеклопластиковых труб Ø400 ГОСТ 1128-2002, а так же из чугунных труб ВЧШГ Ø400 по ГОСТ 9583-75, согласно СН РК 3.01-01-2011 п.4.1.3.6.6* (в местах пересечении с водопроводами).Общая протяженность канализационных сетей составляет-1368 м.Колодцы выполнены из сборных железобетонных конструкций по ТП 902.09-22.84 альбом II. При монтаже колодцев предусматривается Н-образные соединительные элементы согласно ТПР 902-09-22.84 а.8.88. На сопряжении нижнего кольца и днища колодцев устанавливается обойма из монолитного бетона.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020 г.;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,5 (четыре целых пять десятых);**

фактически, месяц: **6(шесть);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

***Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, Заместитель генерального директора по производству Юсупов А.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

РЕШИЛ: ***Строительство здания дошкольного воспитания по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. «Мирас», 157а. Наружные сети канализации (ДКС)***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: ***Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Директор департамента водоотведения Арын К***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя М.П.

Технический надзор:
организация ***ТОО "Зере-сервис", г.Алматы, ул.Манаса , 57***

наименование организации

эксперт(ы) по техническому надзору
***Жумабай Д.К. KZ67VJE00039343 от 03.07.2018***

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) и аттестатов,

подпись, дата М.П.

Авторский надзор: организация ***ТОО "Алькор-П", г.Алматы, Бостандыкский район , мкр. Алмагуль , 3 А***

наименование организации

эксперт(ы) по авторскому надзору
***Карашашева Г.А.- №1 от 22.06.2020 г***

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) и аттестатов,

подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Спецкоммунстрой"***
***Директор Разимбеков Б.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (субподрядчик) ***ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»***
***Директор Токтарбаев М.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (субподрядчик) ***ТОО «МК СТРОЙ»***
***Директор Хасенов К.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (субподрядчик) ***ТОО «УниверсалСтройСервис»***
***Заместитель директора Отегенов К.Б.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.