Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура № 33 от 31.07.2014 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
БИН и его адрес: 990940002121, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 356 от 12.06.2014г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет, № 356 от 12.06.2014г.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган. Ул.Кабанбай Батыра 26
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная №_____ от _____ 200__ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" БИН и адрес грузоотправителя: 990940002121, Алматинская обл. Балхашский район с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области
БИН и адрес грузополучателя: 050140000775, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра 26
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
БИН и адрес покупателя: 050140000775. г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра 26
Расчетный счет покупателя: **KZ 93 0701 02KS N090 1000** КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
РНН 600700010567, БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д Капшагай-Баканас-Караой, км 82-86 Балхашского района Алматинской области за июль месяц 2014г.	тенге			37 031 329,83	12%	4 443 759,58	41 475 089,41		
Всего по счету:					37 031 329,83		**4 443 759,58**	**41 475 089,41**		

Руководитель организации Ибраев А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации
Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первы экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 356 от 12.06.2014г НЫ1 268 003 000 422

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту а\д Капшагай-Баканас-Караой, км 82-86 Балхашского района Алматинской области
за июль месяц 2014 г.

№	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изме р.	Кол-во	Стоимость ед. из.		Общая стоим.тен.			Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч	
					Всего	Экс.мех.	Всего	Основная з/п	экс.маш з/п мех.		на един.	Всего
					Осн.з/п	з/п.мех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	E0127-101- Изм. И доп. Вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8. 02-03-20 02, СН РК 8. 02-05-20 02, СН РК 8. 02-06-20 02, СН РК 8. 02-07-20 02,РДС РК 8.02-03-20 2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы " WIRTGEN", фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	21306	93,24 2,32	90,79 5,29	1986536	49430	1934443 112709	215645 133	0,01 0,02	286 443
8	E0127-101- Изм. И доп. Вып. 2 СН РК 8. 02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8. 02-05- 02, СН 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы " WIRTGEN", фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	м2	13771	119,34 3,01	116,1718103 6,73	1643457	41451	1599802 92679	178393 133	0,02 0,03	240 364
9	E0127-18-2	Разработка покрытий и оснований щебеночных	м3	2340	66,75 15,5	51,25 9,62	156204	36270	119934 22511	78179 133	0,12 0,04	274 83
10	E01031-A2 -1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3744	27,1	27,1 18,97	101462		101462 71024	71024 100	0,40	1498
11	E010333-A #########	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	3744	139,8	139,8 27,96	523411		523411 104682	104682 100	0,59	2198
15	E0127-96-1	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 9м	км	1,53209	2345889,92 24075,0	198459,92 56755,56	3594114	36885	304058 86955	164707 133	162 197,3	248 302
16	E0127-96-4 К=3	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см , добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	км	3,318	470478,06 4792,5	39607,56 11320,15	1561046	15902	131418 37560	71104 133	32,4 39,4	108 131
17	E0127-93-1	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9м, категория грунтов 1	км	0,782	115785,86 9382,5	106403,36 14576,13	90545	7337	83207 11399	24918 133	65 49,06	51 38
18	E0127-96-1	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 9(7,5+1,5) м	км	0,782	222909,92 24075,0	198459,92 56755,56	174316	18827	155196 44383	84069 133	162 197,3	127 154
19	E0127-96-4 К=3	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	км	0,782	44475,06 4792,5	39607,56 11320,15	34779	3748	30973 8852	16758 133	32 39,4	25 31
20	E0101-24-6	Обратная надвижка растительного слоя грунта бульдозерами *мощностью 79 (108) кВт (л.с), при* перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	3690	6,01	6,01 2,08	22164		22164 7689	7458 97	0,01	25
21	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на	м3	3690	4,75	4,75 1,65	17542		17542 6086	5903 97	0,01	20

	каждые последующие 10м											
22	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с)	м2	36900	0,2	0,2 0,07	7486		7486 2597	2519 97	0	8
23	Е0147-104-	Вспашка целинных и залежных земель на глубину 20см	га	3,69	1489,21	1489,21 562,41	5495		5495 2075	2677 129	2,18	8
24	Е0147-126-	Разбрасывание органических удобрений механизированным способом	га	3,69	390,34	390,34 148,50	1440		1440 548	707 129	0,59	2
25	С11011-233	Суперфосфат	т	0,05535	86100		4766					
26	С11061-95 Изм. И лоп. Вып.3 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-24	Аммиачная селитра	т	0,0369	66100		2439					
27	Е0147-203-	Боронование почвы	га	3,69	161,07	161,07 52,66	594		594 194	251 129	0,25	1
28	Е0147-152-	Посев многлетних трав	га	3,69	293,31	293,31 117,45	1082		1082 433	559 129	0,45	2
29	С143012-1	Семена многолетних трав	кг	55,35	515		28505					
30	Е0147-152-	Прикатывание посевов трав ПОСЛЕПОСЕВНОЕ	га	3,69	292,68	292,82 122,70	1080		1081 453	584 129	0,54	2
31	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВТ(л.с)	м2	15000	0,20	0,20 0,07	3043		3043 1056	1024 97	0	3
32	Е0101-131-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	3000	18,22	18,22 6,33	54660		54660 18993	18423 97	0,02	62
33	Е0101-131-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20см	м3	3000	0,53	0,53 0,19	1598		1598 560	543 97	0	2
34	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,715452	40097,59	339,59 140,94	28688		243 101	134 133	0,58 0,58	0 0
35	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, тощиной 6(3+3) см, типа БХ	м2	3618	365,44 7,0	5,88 1,65	1322168	25398	21291 5970	41720 133	0,05 0,01	163 22
36	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, типа БХ, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять исключать	м2	3617,877	352,99 1,14	0,12 0,06	1277078	4124	434 217	5774 133	0,01	30

Итого в баз. Ценах 2001г	12645700	1097756
Накладные расходы в з/п	1097756	
Итого с нокладными расходами	13743456	
Непредвиденные затраты	824607	
Итого прямых затрат	14568063	
Временные здания с соружения 3,68%	536105	
Итого	15104168	
Доп. затраты в зимнее время	275754	
Выслуга лет 1%	151042	
Доп.отпуска рабочим 0,4%	60417	
Итого в базисных ценах 2001 г.	15591380	
Итого в текущих ценах 2014 года	37258367	
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	745167	
Итого:	38003534,71	
НДС 12%	4560424,17	
Всего :	**42563958,88**	
к экономия	**1088869,472**	
Итого:	**41475089,41**	

Заказчик **Подрядчик**