Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура № 36 от13.08.2014 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
БИН и его адрес: 990940002121, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 356 от 12.06.2014г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет, № 356 от 12.06.2014г.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган. Ул.Кабанбай Батыра 26
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200 __ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" БИН и адрес грузоотправителя: 990940002121, Алматинская обл. Балхашский район с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области
БИН и адрес грузополучателя: 050140000775, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра 26
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
БИН и адрес покупателя: 050140000775. г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра 26
Расчетный счет покупателя: **KZ 93 0701 02KS N090 1000** КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
РНН 600700010567, БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д Капшагай-Баканас-Караой, км 82-86 Балхашского района Алматинской области за август месяц 2014г.	тенге			68 576 536,72	12%	8 229 184,41	76 805 721,13		
Всего по счету:					68 576 536,72		**8 229 184,41**	**76 805 721,13**		

Руководитель организации Ибраев А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации
Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 356 от 12.06.2014г НЫ1 268 003 000 422

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту а\д Капшагай-Баканас-Караой, км 82-86 Балхашского района Алматинской области
за август месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изме р.	Кол-во	Стоимость ед. из.		Общая стоим.тен.			Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч	
					Всего	Экс.мех.	Всего	Основная з/п	экс.маш		на един.	Всего
					Осн.з/п	з/п.мех			з/п мех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,89	40097,59	339,59	115882		981	542	0,58	2
						140,94			407	133	0,58	2
2	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, тощиной 6(3+3) см, типа БХ	м2	14587	365,44	5,88	5330700	102401	85842	168204	0,05	658
					7,0	1,65			24069	133	0,01	91
3	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, типа БХ, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять исключать	м2	14587	352,99	0,12	5149078	16629	1750	23281	0,01	119
					1,14	0,06			875	133		
4	Е0127-63-1	Укрепление из фрезерованного материала толщиной 6 см	м2	8164	25,20	20,37	205697	39106	166306	110605	0,03	259
					4,8	5,40			44056	133	0,02	166
5	Е0127-14-2	Устройство постилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2350	1037,34	73,75	2437739	50243	173321	103294	0,14	338
					21,4	11,67			27422	133	0,04	96
6	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из материала от разборки порытия с добавлением 50% щебня фракции 20-40мм	м2	11467	38,43	33,28	440696	57335	381641	251440	0,03	378
					5,0	11,49			131718	133	0,04	463
7	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	м3	1720	1432,27		2463504					
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	8,4	40097,59	339,59	336820		2853	1575	0,58	5

					140,94			1184	133	0,58	5
9	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, тощиной 7(3+4) см, типа БХ	м2	10350	365,44 7,02	5,88 1,65	3782323	72657	60908 17078	119347 133	0,05 0,01	467 64
10	E0127-52-4 К=8	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, типа БХ, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять исключать	м2	10400	470,65 1,52	0,16 0,08	4894807	15808	1664 832	22131 133	0,01 0	113 3
11	E0127-14-2	Устройство присыпных обочин из грунта толщиной 15см	м3	765	95,48 21,4	73,75 11,67	73045	16356	56422 8927	33626 133	0,14 0,04	110 31
12	E0101-130-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м3	765	14,01	14,01 4,8	10714		10714 3668	3558 97	0,02	12
13	E0101-130- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 25 т, при толщине слоя 25см	м3	765	6,96	6,96 2,1	5328		5328 1604	1556 97	0,01	5
14	E0101-135-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	765	14,12 1,6	12 2,75	10800	1239	9178 2100	3239 97	0,01 0,01	9 9
15	E0127-63-1	Укрепление обочин из фрезерованного материала толщиной 7 см	м2	66,9	25,20 4,8	20 5,4	1686	320	1363 361	906 133	0,03 0,02	2 1

Итого в баз. Ценах 2001г	25258818	192027
Накладные расходы в з/п	192027	
Итого с нокладными расходами	25450844	

Непредвиденные затраты	1527051
Итого прямых затрат	26977895
Временные здания с соружения 3,68%	992787
Итого	27970681
Доп. затраты в зимнее время	510655
Выслуга лет 1%	279707
Доп.отпуска рабочим 0,4%	111883
Итого в базисных ценах 2001 г.	28872926
Итого в текущих ценах 2014 года	68996978
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	1379940
Итого:	70376917,88
НДС 12%	8445230,15
Всего :	**78822148,02**
к экономия	**2016426,89**
Итого:	**76805721,13**

Заказчик

Подрядчик

БАЛХАШ ЖОЛДАРЫ