Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура №41 30.09.2014 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
БИН и его адрес: 990940002121, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №356 от 12.06.2014г.
Условия оплаты по договору (контракту):
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган. Ул.Кабанбай Батыра 26
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200 __ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" БИН и адрес грузоотправителя: 990940002121, Алматинская обл. Балхашский район с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области
БИН и адрес грузополучателя: 050140000775, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра 26
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
БИН и адрес покупателя: 050140000775. г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра 26
Расчетный счет покупателя: **KZ 93 0701 02KS N090 1000** КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
РНН 600700010567, БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту а\д Капчагай-Баканас-Карой, км 82-86 в Балхашском районе за сентябрь месяц 2014г.	тенге			13 715 307,35	12%	1 645 836,88	15 361 144,23		
Всего по счету:					13 715 307,35		1 645 836,88	15 361 144,23		

Руководитель организации Ибраев А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации
Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первы экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 356 от 12.06.2014г НЫ1 268 003 000 422

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту а\д Капшагай-Баканас-Караой, км 82-86 Балхашского района Алматинской области
за сентябрь месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изме р.	Кол-во	Стоимость ед. из.		Общая стоим.тен.			Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч	
					Всего	Экс.мех.	Всего	Основная з/п	экс.маш		на един.	Всего
					Осн.з/п	з/п.мех			з/п мех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E0127-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	м2	18205	97,53 3,3	6,58 1,63	1775571	60623	119863 29674	120095 133	0,02 0,01	384 108
2	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, тощиной 7(3+4) см, типа БХ	м2	150	365,44 7,02	5,88 1,65	54816	1053	883 248	1730 133	0,05 0,01	7 1
3	E0127-52-4 К=8	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, типа БХ, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять исключать	м2	100	470,65 1,52	0,16 0,08	47065	152	16 8	213 133	0,01 0	1 0
4	E0127-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	м2	10500	97,53 3,3	6,58 1,63	1024086	34965	69132 17115	69266 133	0,02 0,01	222 62
5	E0127-63-11	Укрепление обочин из фрезерованного материала толщиной 7 см	м2	4433,1	25,20 4,8	20 5,4	111694	21235	90305 23922	60058 133	0,03 0,02	141 90

-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из материала от разборки покрытия	м	596	38,43 5,0	33,28 11,49	22905	2980	19836 6846	13069 133	0,03 0,04	20 24
7 E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,09	40097,59	339,59	3609		31	17	0,58	
8 E0127-63-11	Укрепление обочин из фрезерованного материала толщиной 6 см	м2	140	25,2 4,79	20,37 5,4	3527	671	2852 755	1897 133	0,03 0,02	4 3
9 E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	237	1,41	1,41 0,3	334		334 71	69 97		
10 E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщиной 10см из ФРЕЗЕРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА	М3	23,7	95,48 21,38	73,75 11,67	2263	507	1748 277	1042 133	0,14 0,04	3 1
11 E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2Л НА 1М2	т	0,047	40097,59	339,59 140,94	1885		16 7	9 133	0,58 0,58	
12 E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, тощиной 6(3+3) см, типа БХ	м2	237	365,44 7,02	5,88 1,65	86610	1664	1395 391	2733 133	0,05 0,01	11 1
13 E0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, типа БХ, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять исключать	м2	237	352,99 1,14	0,12 0,06	83659	270	28 14	378 133	0,01	2
14 E0101-24-6	Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВТ (л.с) , при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	7	6,01	6,01 2,08	42		42 15	14 97	0,01	
15 C143008-10	смеси песчано-гравиийные природные	м3	7	1400		9800					

16	Е0101-134-1	Уплотнение прицепных берм пневматическими трамбовками	м3	7	21,55 17,03	4,52	151	119	32	116 97	0,11	1
17	Е0101-135-1	Полив водой	м3	7	14,12 1,62	12,00 2,75	99	11	84 19	30 97	0,01 0,01	
18	Е0101-163-2	Рытье котлавана в грунтах 2 группы вручную под фундаменты	м3	8,25	353,25 353,25		2914	2914		3293 113		
19	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	2,6	297,12 263,25	33,87 12,47	773	684	88 32	781 109	1,94 0,06	5
20	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,3	9488,15 771,75	95,97 36,25	50287	4090	509 192	4497 105	4,9 0,18	26 1
21	С12041-8 Изм. И доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-02	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14мм	т	0,017	44700		760					
22	С12041-89 Изм. И доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-02	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4мм	т	0,018	50800		914					
23	Е127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	15	747,86 506,25	146,19 28,22	11218	7594	2193 423	10663 133	3,2 0,11	48 2
24	С- Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.30к дорожным знак	шт	5	1266,61		6333					

	- Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.35к дорожным знаке	шт	4	1477,71		5911					
26	С- Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 2.35к дорожным знаке	шт	6	1974,64		11848					
27	Е130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	1,2	10083,80 434,25	532,50 131,85	12101	521	639 158	740 109	2,55 0,43	3 1
28	С Цена пост	Стоимость жоржного знака треугольного (размер900х900)	шт	2	1868,15		3736					
29	С Цена пост	Стоимость дорожного знака квадратного (размер 700)	шт	6	2353,83		14123					
30	С Цена пост	Стоимость дорожного знака круглого (размер ф700)	шт	2	2260,46		4521					
31	С Цена пост	Стоимость дорожного знака километрового 200х300	шт	5	754,73		3774					
32	Е0101-163-2	Рытье котлавана в грунтах 2 группы вручную под фундаменты	м3	6,6	353,25 353,25		2331	2331		2635 113	2,33	15
33	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	2,04	297,12 263,25	33,87 12,47	606	537	69 25	613 109	1,94 0,06	4
34	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	4,2	9488,15 771,75	95,97 36,25	39850	3241	403 152	3563 105	4,9 0,18	21 1
35	С12041-8 Изм. И доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-024	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14мм	т	0,01352	44700		604					
36	С12041-89 Изм. И доп. Вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4мм	т	0,01462	50800		743					

37	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6	747,86 506,25	146,19 28,22	4487	3038	877 169	4265 133	3,2 0,11	19 1
38	С- Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.25к дорожным знака	шт	12	1266,61		15199					
39	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	0,78	10083,80 434,25	532,50 131,85	7865	339	415 103	481 109	2,55 0,43	2
40	С Цена пост	Стоимость дорожного знака размером 500х2250	шт	2	5275,66		10551					
41	С Цена пост	Стоимость индивидуального дорожного знак	шт	4	7722,94		30892					
42	Е0109-61-12	Монтаж креплений для дорожных знаков	т	0,1	20925,11 12195,00	5486,63 153,68	2093	1220	549 15	1111 90	65,2 0,66	7
43	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	47	273,96 100,35	119,85 29,7	12876	4716	5633 1396	8129 133	0,6 0,12	30 6
44	С Цена пост	Сигнальные столбики	шт	47	878,03		41267					
45	Е0127-65-1	Разметка проезжей частей сплошной линией 0,1м	км	8,2	10970,65 450	1692,25 632,07	89959	3690	13876 5183	11801 133	3,18 2,85	26 23
46	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	0,035	6556,45 450	1692,25 632,07	229	16	59 22	50 133	3,18 2,85	
47	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	3,62	4349,35 450	1692,25 632,07	15745	1629	6126 2288	5210 133	3,18 2,85	12 10
48	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,39	8763,55 450	1692,25 632,07	3418	176	660 247	561 133	3,18 2,85	1 1
49	Е0127-65-6	Разметка проезжей части	км	0,079	8763,55	1692,25	692	36	134	114	3,18	

	шириной 0,1м при 3:1			450	632,07			50	133	2,85		
50	Е0115-165-1	Обозначение мест элементами разметки	м2	32,19	115,20 52	1,61 0,61	3708	1673	52 20	1778 105	0,31	10
51	Е0127-70-1	Приготовление цементно-грунтовой смеси из крупнообломочных / грунтогравийных грунтов/ в установке, установленной в карьере	м3	100	149,14 8	140,84 33,85	14914	830	14084 3385	5606 133	0,05 0,13	5 13
52	С143008-21 Изм. И доп. Вып.13 СН РК 8.02-04-20 02,СН РК 8.02-03-20	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-600 фракции 20-40мм	м3	20	1790		35800					
53	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-600 фракции 10-20мм	м3	30	1930		57900					
54	С143008-18	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-600 фракции 5-10мм	м3	10	2090		20900					
55	С143008-10	Песок из отсевов дробления М-1000	М3	40								
56	С143101-1	Вода	м3	10,9								

Итого в баз. Ценах 2001г	3769960
Накладные расходы в з/п	1189986
Итого с нокладными расходами	4959946
Непредвиденные затраты	297597
Итого прямых затрат	5257543
Временные здания с соружения 3,68%	193478
Итого	5451021

Доп. затраты в зимнее время	99518
Выслуга лет 1%	54510
Доп.отпуска рабочим 0,4%	21804
Итого в базисных ценах 2001 г.	5626853
Итого в текущих ценах 2014 года	13446380
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	268928
Итого:	13715307,35
НДС 12%	1645836,88
Всего :	**15361144,23**

Заказчик

Подрядчик