Заказчик: ГУ "Отдел строительство Балхашского района (атинской области"
Алматинская область Балхашский район с. Баканас ул. Конаева 68
РНН 090200212649, ИИК KZ42070103KSN0902000, КБе 11, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Ф-3

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
ИИК KZ396010131000011175, БИК HSBKKZKX, БИН 990940002121, РНН 090200002759
КБе 17 АО "Народный Банк Казахстана"

Справка стоймости выполненых работ за июль 2012 года
Согласно договора №15 от 05 июля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 467 005 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство "Баканас Саябагы" в с. Баканас Балхашского района Алматинской области	тыс. тенге	108 075,000	32 422,500	32 422,500		91 485,714	27 445,714	64 040,000
	Всего по акту:		108 075,000	32 422,500	32 422,500	-	91 485,714	27 445,714	64 040,000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства
Балхашского района Алматинской области"
_____ **Б. Абдиев**
М.П.

Представитель тех. надзора:
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Балхашского района» Алматинской области

ФОРМА-2

Подрядчик: ТОО «Балхаш Жолдары»

Договор №15 от 05.07.2012г КБК 467 005 015 421

АКТ приемки выполненных работ
Строительство «Баканас саябағы» в с. Баканас Балхашского района Алматинской области за июль месяц 2012 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Строительство фонтана техпомещение												
		Разработка грунта учтена в разделе вертикальная планировка												
1	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	9,73	134,1	-	1305	-	1475	0,97	9				
				134,1	-	1305	-	113	-	-				
2	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	38,93	6,48	6,48	252	252	79	-	-				
				-	2,1	-	82	97	0,01	-				
3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	38,93	21,55	4,52	839	176	643	0,11	4				
				17,03	-	663	-	97	-	-				
4	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	15,46	2530,27	100,89	39118	1560	2955	0,85	13				
				123,75	38,25	1913	591	118	0,18	3				
5	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	5,83	7940,17	66,01	46291	385	1350	1,35	8				
				195,75	24,93	1141	145	105	0,12	1				
6	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	5,83	78	-	455	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		Техническое помещение												
7	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	73,96	211,49	9,95	15642	736	5089	0,36	26				
				52,2	3,74	3861	277	123	0,02	1				

8	Е0111-11-2К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 30мм) м2	73,96	55,84	1,34	4130	99	160	-	-
				1,26	0,5	93	37	123	-	-
9	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	33,42	12205,13	954,99	535317	41886	64748	6,51	286
				1075,5	330,44	47171	14493	105	1,34	59
10	Е0108-4-7	-Гидроизоляция Техноэластмост Б в 2 слоя праймер битумный по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен тех помещения, днища тех помещения м2	120,4	245,44	3,82	29551	460	5511	0,21	26
				37,35	1,44	4497	173	118	0,01	1
11	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	33,92	259	-	11530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	33,92	78	-	3472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,28	65900	-	84548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,79	64500	-	115253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2528	62000	-	15675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	4,13	7627,27	378,22	31485	1561	15307	20,04	83
				3566,25	141,75	14721	585	100	0,69	3

17	СПрайс лист	-Плиты теплоизоляционные "Пеноплэкс-35" м3	4,13	11864,97	-	48979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Подземный коридор входа в ТП					
18	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	16,09	12205,13	954,99	196381	15366	23753	6,51	105
				1075,5	330,44	17305	5317	105	1,34	22
19	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	16,33	259	-	4230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	16,33	78	-	1274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0337	47400	-	4559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,502	52400	-	74859	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0663	53000	-	10024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0108-4-7	-Гидроизоляция Техноэластмост Б в 2 слоя праймер битумный по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен тех помещения, днища тех помещения м2	26,4	245,44	3,82	18467	287	3444	0,21	16
				37,35	1,44	2810	108	118	0,01	1
25	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	1,08	7627,27	378,22	8237	1164	11413	20,04	62
				3566,25	141,75	10977	436	100	0,69	2
26	СПрайс лист	-Плиты теплоизоляционные "Пеноплэкс-35" м3	1,08	11864,97	-	12814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	43,37	284,95	4,07	33630	480	16934	0,74	87
				135,68	0,97	16013	114	105	0,05	6

28	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	43,37	678,68	3,43	80098	405	9299	0,46	54
				73,73	1,31	8702	155	105	0,01	1
29	Е0115-152-2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	43,37	9,9	0,12	1168	14	843	0,04	5
				6,75	0,05	797	6	105	-	-
30	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	1,02	9374,71	260,48	9562	266	754	3,94	4
				614,25	89,46	627	91	105	0,35	-
31	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	4,2	398,48	102,53	1674	431	944	0,9	4
				151,65	35,67	637	150	120	0,14	1
32	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-10 внутренние м2	2,1	4880	-	10248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12064-3	-Блоки дверные служебные с двупольным и трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП м2	2,1	16500	-	34650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных м2	11,34	208,02	0,18	2359	2	1702	0,84	10
				142,88	0,07	1620	1	105	-	-
					Приямок					
36	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,1	2530,27	100,89	253	10	19	0,85	-
				123,75	38,25	12	4	118	0,18	-
37	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из тощего бетона м3	0,1	7940,17	66,01	794	7	23	1,35	-
				195,75	24,93	20	2	105	0,12	-
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция Техноэластмост Б в 2 слоя праймер битумный по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, днища м2	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
				37,35	1,44	187	7	118	0,01	-
39	Е0106-13-3	-Монолитный приямок из бетона марки В-15 м3	1,74	11852,84	360,48	20577	626	2873	8,99	16
				1440	136,17	2500	236	105	0,67	1
40	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	1,76	259	-	456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,76	78	-	137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1542	52400 -	- -	8078 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0106-22-5	-Устройство бетонной лестницы м3	0,83	14435,76 2117,25	Лестница 379,21 143,26	11982 1757	315 119	1970 105	13 0,7	11 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1865783	66783			832

Строительные работы ЧАША ФОНТАНА.

1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	17,33	1596,76 21,38	68,13 12,76	27669 370	1181 221	787 133	0,14 0,04	2 1
2	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	5,78	2530,27 123,75	100,89 38,25	14615 715	583 221	1104 118	0,85 0,18	5 1
3	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	7,2	8062,57 195,75	66,01 24,93	58051 1409	475 179	1668 105	1,35 0,12	10 1
4	Е0106-33-2	-Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм м3	44,68	12684,04 1827	936,14 327,38	566723 81630	41827 14627	101071 105	10,45 1,3	467 58
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	44,68	78 -	- -	3485 -	- -	- -	- -	- -
6	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	44,68	259 -	- -	11572 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,303	47400 -	- -	14364 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1114	53000 -	- -	5902 -	- -	- -	- -	- -

9	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	5,95	50900	-	302939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей МН553 1т	0,1609	70437,87	304,24	11331	49	1654	58	9
				9675	114,75	1556	18	105	0,56	-
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	99,53	201,7	9,95	20075	990	6848	0,36	35
				52,2	3,74	5195	372	123	0,02	2
12	Е0111-11-2 К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	99,53	55,84	1,34	5558	133	215	0,01	1
				1,26	0,5	125	50	123	-	-
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,04	259	-	789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0108-4-7	-Гидроизоляция Техноэластмост Б в 2 слоя праймер битумный по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен тех помещения, днища тех помещения м2	157,61	245,44	3,82	38684	602	7214	0,21	33
				37,35	1,44	5887	227	118	0,01	1
15	Е0113-55-2	-Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом м2	99,53	267,52	121,37	26626	12080	16829	0,77	77
				142,43	45,45	14176	4524	90	0,22	22
16	СПрайс Фотон	-Гидроизоляция двухкомпонентная м2	99,53	1066,66	-	106163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью м2	99,53	225,07	1,57	22401	156	11690	0,67	67
				130,5	-	12988	-	90	-	-
18	С11011-973	-Ткань стеклянная конструкционная,марки Т-11-ГСВ-9 м2	114,46	495	-	56656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0115-24-12	-Облицовка стен полированными плитами гранитными м2	24,06	5328,02	655,89	128192	15781	123401	23,2	558
				4500	384,64	108270	9254	105	1,88	45
20	Е0111-27-2	-Устройство покрытий и облицовка стен из керамогранита м2	117,54	226,36	11,72	26607	1378	25455	1,06	125
				171,68	4,39	20179	516	123	0,02	3
21	Е0115-30-1	-Облицовка крыши парапета м2	16,55	2777,23	590,09	45963	9766	41315	10,6	175
				2031,75	345,73	33625	5722	105	1,69	28
22	ССтоимость	-Гранит натуральный облицовачный м2	119,89	3322,19	-	398300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс лист ТОО "Текели-Гранит"	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм м2	24,54	5738,53	-	140830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

24	СПрайс лист ТОО "Текели-Гранит"	-Парапеты из гранита прямоугольные пиленые полированные толщиной 70 мм м2	16,88	11682,01 --	- -	197204 -	- -	- -	- -	- -
25	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ(спец. водостойкий клей) кг	1897,8	43 -	- -	81605 -	- -	- -	- -	- -
26	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	79,08	42 -	- -	3321 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2563532	85000			1565

Строительные работы Отопление, вентиляция

1	Ц0108-602-2 прим	-Электрический конвектор шт	1	763,4 626	5,4 2,3	763 626	5 2	597 95	2 0,01	2 -
2	С131302-58п рим	-Конвекторы пластинчатые стальные марки КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м2 шт	1	16300 -	- -	16300 -	- -	- -	- -	- -
3	Е0120-13-1	-Установка клапанов обратных шт	1	255,13 168,75	5,38 2,25	255 169	5 2	219 128	1,03 0,01	1 -
4	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т шт	1	678,73 650,25	28,48 11,25	679 650	28 11	847 128	3,65 0,05	4 -
5	С131301-12	-Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4 компл	1	16400 -	- -	16400 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0120-12-3	-Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 шт	4	285,35 177,75	16,15 6,75	1141 711	65 27	945 128	1,07 0,03	4 -
7	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	1124,7 81	6,95 2,25	1125 81	7 2	107 128	0,49 0,01	- -
8	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	15	1867,88 247,5	13,16 4,93	28018 3713	197 74	4847 128	1,54 0,02	23 -
9	Е0126-12-5	-Изоляция фасонных поверхностей плитами м2	2	218,49 124,43	50,38 18,9	437 249	101 38	287 100	0,69 0,09	1 -
10	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Маты теплоизоляционные URSA М25 фольгированные м3	0,5	10300 -	- -	5150 -	- -	- -	- -	- -

2004

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			82802	409			36

Гидравлическое оборудование фонтана

РАЗДЕЛ 1. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	Ц0130-204-2-	Фильтровальное оборудование	1	28180,85	1895,22	28181	1895	22684	138	138
		компл		24750	454,5	24750	455	90	2,64	3
2	СПрайс	-Комплект фильтра песчанного D-760мм	1	85289,37	-	85289	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0106-39-1	-Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,0059	394,25	160,59	2	1	2	1,57	-
		м3		210,06	60,66	1	-	105	0,3	-
4	СПрайс	-Кварцевый песок упаковка 25кг	0,4	1052,03	-	421	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0107-218-2-	Насосные агрегаты	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
		шт		4770	58,5	4770	59	90	0,34	-
6	СПрайс	-Эл-насос с префильтром 10м3/час ASTRAL	1	45800,77	-	45801	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-482-1-4	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску;	1	686,9	28,9	687	29	402	2	2
		присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т		421	2,3	421	2	95	0,01	-
		шт								
8	Ц0107-218-2-	Насосные агрегаты	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
		шт		4770	58,5	4770	59	90	0,34	-
9	СПрайс	-Дренажный насос для грязной воды Н 8 м,Q	1	95584,21	-	95584	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-482-1-4	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску;	1	686,9	28,9	687	29	402	2	2
		присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25т		421	2,3	421	2	95	0,01	-
		шт								
11	Ц0107-218-1-	Насос погружной масса 0.064 т	8	5925	388	47400	3104	33101	27	216
		шт		4568	29,3	36544	234	90	0,17	1
12	СПрайс	-Насос погружной Н 18 м Q	1	299497,19	-	299497	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс	-Насос погружной 1,3 кВт 20-23м3/ч, Н 4-6м с присоединительным комплектом	4	144172,85	-	576691	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс	-Насос погружной 1,3 кВт 15м3/ч, Н 10м с	3	189575,35	-	568726	-	-	-	-

		присоединительным комплектом		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ В ЧАШЕ ФОНТАНА							
15	Е0116-21-1	-Установка донных сливов	1	636,26	137,88	636	138	662	2,58	3
		1воронка		---	---	---	---	---	---	---
				465,75	51,75	466	52	128	0,25	-
16	СПрайс	-Донная слив для бетоннны х бассенов	1	3381,52	-	3382	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0116-21-2	-Установка форсунки диам. 50 мм	1	125,32	1,57	125	2	127	0,61	1
		1воронка		---	---	---	---	---	---	---
				99	-	99	-	128	-	-
18	СПрайс	-Форсунка водного пылесоса для бетонных бассейнов	1	3005,79	-	3006	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0111-350-4	-Монтаж устройства для залива воды, наружный диаметр трубопровода до 80 мм	2	845,67	1,58	1691	3	1166	4	8
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				648	-	1296	-	90	-	-
20	СПрайс	-Устройство для залива воды из нержавеющей стали	2	36820,96	-	73642	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0111-350-4	-Монтаж переливного устройства, наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1	845,67	1,58	846	2	583	4	4
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				648	-	648	-	90	-	-
22	СПрайс	-Переливное устройство из нержав стали	1	50347,03	-	50347	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0111-350-8	-Монтаж заборного устройства, наружный диаметр трубопровода до 300 мм	2	2028,52	7,01	4057	14	3009	11	22
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				1669,5	2,25	3339	4	90	0,01	-
24	СПрайс	-Заборное устройство из нержав стали	2	48844,13	-	97688	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0108-411-4	-Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава	2	186,9	-	374	-	171	1	2
		ввод		---	---	---	---	---	---	---
				90	-	180	-	95	-	-
26	СПрайс	-Устройство для ввода кабеля из нержав	2	59364,41	-	118729	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	-Насадка "Каскад1"1/2"	7	39075,31	-	273527	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс	-Насадка "Струя"	56	6763,03	-	378730	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс	-Вентиль для регулировки высоты струи	63	6011,59	-	378730	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс	-Коллектор для насадок диам 1,5м из нерж стали	1	206648,25	-	206648	-	-	-	-
		комп		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс	-Коллектор для насадок диам 1,8м из нерж стали	1	215665,63	-	215666	-	-	-	-
		комп		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс	-Коллектор для насадок прямой из нерж стали	3	175838,88	-	527517	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---

		комп		-	-	-	-	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ							
33	Ц0111-350-3	-Приборы и средства автоматизации, дозатор хлора; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
				477	-	477	-	90	-	-
		шт								
34	СПрайс	-Автоматический дозатор хлора	1	9017,38	-	9017	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0111-350-3	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
				477	-	477	-	90	-	-
		шт								
36	СПрайс	-Электроклапан отлива1"1/2	1	22543,45	-	22543	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0116-26-3	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	525,83	60,08	526	60	403	1,68	2
				292,5	22,5	293	23	128	0,11	-
		1счетчик								
38	СПрайс	-Счетчик холодной воды 65мм	1	36069,51	-	36070	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65мм	1	235,1	70,85	235	71	233	0,91	1
				155,25	27	155	27	128	0,13	-
		1фильтр								
40	СПрайс	-Сетчатый фильтр 40мм	1	12023,17	-	12023	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		4178347	6366			462
		Накладные расходы -		Тенге		71069	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛИ ДЛЯ ФОНТАНА								
41	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	155	38,1	3,2	5906	496	4344	0,15	23
				28,8	0,7	4464	109	95	-	1
		м								
42	СПрайс листТОО "Астана Электромонтаж-1"	-Кабель подводный H07-RNF 3x2,5	115	473,25	-	54424	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс листТОО "Астана Электромонтаж-1"	-Кабель подводный H07-RNF 3x2,5	20	419,82	-	8396	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс листТОО "Астана Электромон	-Кабель подводный H07-RNF 3x2,5	20	599,2	-	11984	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

таж-1"									
45	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	155	108,6	48,9	16833	7580	7628	0,22	34
				39,6	12,2	6138	1891	95	0,07	11
		м								
46	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	13,77	777	-	10699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
47	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2,04	777	-	1585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		ТРУБЫ, ФИТИНГИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ								
48	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,059	47611,09	17877,09	2809	1055	2638	173	10
				29700	4698,68	1752	277	130	18,1	1
		км								
49	СПрайс	-Труба жесткая ПВХ D-50 в комплекте с фитингами и креплением	59,59	1502,9	-	89558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
50	СПрайс	-Труба гибкая ПВХ D-50 в комплекте с фитингами и креплениемв комплекте с фитингами и креплением	59,59	1390,18	-	82841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
51	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,033	58881,69	25695,31	1943	848	1711	194	6
				33075	6813,45	1091	225	130	26,38	1
		км								
52	СПрайс	-Труба жесткая ПВХ D-75 в комплекте с фитингами и креплением	30,3	1705,79	-	51685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
53	СПрайс	-Труба жесткая ПВХ D-90 в комплекте с фитингами и креплением	3,03	3945,1	-	11954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
54	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание	88	78,92	-	6945	-	7857	0,33	29
		м		69,75	-	6138	-	128	-	-
55	СПрайс	-Клей Tangit для склеивания ПВХ изделий	15	4358,4	-	65376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
56	СПрайс	-Тефлоновая лента в рулонах 50м 19мм	10	450,87	-	4509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	Е0116-15-2	-Установка кранов проходных диам. до 50 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
				254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
		1шт								
58	Е0116-15-3	-Установка в, кранов проходных диам. до 100 мм	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,6	13
				447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
		1шт								
59	С130904-71	-Краны шаровые, Dy 50 мм	12	4950	-	59400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	шт		-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим								
60	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	-Краны шаровые,Dy 75 мм шт	5	10500	-	52500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0116-15-2	-Установка клапанов обратных диам. до 50 мм 1шт	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
				254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
62	Е0116-15-3	-Установка клапанов обратных диам. до 100 мм 1шт	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,6	13
				447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
63	С130903-16п-рим	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	2300	-	4600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С130903-19п-рим	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	2	5430	-	10860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ								
65	Ц0111-94-1	-Монтаж пульта управления шт	2	5255,12	855,81	10510	1712	5731	18	36
				2970	213,75	5940	427	90	1,24	2
66	СПрайс	-Панель управления для фильтровальной установки до 12м3/ч к-т	1	30268,33	-	30268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	СПрайс	-Пульт управления с датчиками уровня воды к-т	1	294717,98	-	294718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ BAYROL (ГЕРМАНИЯ)								
68	СПрайс	-Анализатор уровня хлора и PH, ручной к-т	1	1127,17	-	1127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	СПрайс	-Запасной набор анализаторов шт	1	375,72	-	376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс	-Активный кислород кг	80	2254,34	-	180348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс	-Корректор уровня pH-минус в гранулах кг	160	601,16	-	96185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	СПрайс	-Альгицид-противоводорослевый жидкий. Упаковка - 10 л. л	40	1277,46	-	51098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	СПрайс	-Флокулянт-хлопьеобразователь жидкий. Упаковка - 10 л. л	40	901,74	-	36070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ВАННОЙ БАССЕЙНА

74	СПрайс	-Сачок плоский, присоединение -клипсы	1	1593,07	-	1593	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	СПрайс	-Щетка для чистки бортов	1	1194,8	-	1195	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	СПрайс	-Шест телескопический	1	3584,41	-	3584	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
77	СПрайс	-Шланг гофрированный плавающий, с наконечниками L-15 м.	1	5735,05	-	5735	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	СПрайс	-Щетка для пылесоса, утяжеленная	1	5575,75	-	5576	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			5939425	13533			201

Электромонтажные работы Техпомещение 1,2

1	Ц0108-572-6	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу,высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2862	172	2862	172	551	3	3
		шт		540	40,5	540	41	95	0,23	-
2	75-6-46	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2x60+ПН2 4x100	1	106400	-	106400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-575-1	-Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	1	140,9	9,4	141	9	122	1	1
		шт		128	-	128	-	95	-	-
4	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	-
5	75-6-56 прим	-Шкаф распределительный, типа ШР-11-73504-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8шт, габаритные размеры 600x300x1600 мм	1	53000	-	53000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6

		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	1362	14	95	0,01	-
7	С151801-52	-Выключатели и переключатели пакетные	шт 1	919	-	919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С151801-63	-Выключатели и переключатели пакетные	шт 2	675	-	1350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С151801-77	-Выключатели и переключатели пакетные	шт 3	8870	-	26610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-602-2	-Электропечь мощностью до 1 кВт	шт 1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
				626	2,3	626	2	95	0,01	-
11	С131302-58	-Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м2	шт 1	16300	-	16300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт 1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
13	75-6-10	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3174 УХЛ 4, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле 9,5-14,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 16 А	шт 1	32900	-	32900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	шт 1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
15	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт 1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-594-7	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт 7	444,1	182	3109	1274	1696	1,27	9
				204	51,1	1428	358	95	0,3	2
17	С151702-11	-Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	шт 7	4770	-	33390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт 20	17	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт 20	99	-	1980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем	шт 3	561	-	1683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		/ТУ-16-545.132-77/, тип РВО -42У2, длина кабеля 12 м							
			шт						
21	Ц0108-591-3-	Выключатель одноклавишный	3	134,8	3,6	404	11	328	0,68	2
		полугерметический и		---	---	---	---	---	---	---
		герметический		115	0,2	345	1	95	-	-
			шт							
22	С151801-15 -	Выключатель ширококлавишный	3	242	-	726	-	-	-	-
		одинарный на ток 6 А, тип		---	---	---	---	---	---	---
		0-1-6/220		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	Е0121-22-9 -	Установка штепсельных розеток	4	74,54	-	298	-	231	0,34	1
		герметических и		---	---	---	---	---	---	---
		полугерметических		53,55	-	214	-	108	-	-
			шт							
24	С151801-144-	Розетка штепсельная с	4	105	-	420	-	-	-	-
		плоскими контактами открытой		---	---	---	---	---	---	---
		установки, брызгозащищенная,		-	-	-	-	-	-	-
		на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ								
			шт							
25	Ц0108-545-1-	Коробка /ящик/ с зажимами для	12	843,5	19,5	10122	234	5487	3	36
		кабелей и проводов сечением		---	---	---	---	---	---	---
		до 6 мм2, устанавливаемая на		479	2,3	5748	28	95	0,01	-
		конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10								
			шт							
26	С151801-132-	Коробка полиэтиленовая для	0,012	16300	-	196	-	-	-	-
		установки выключателей,		---	---	---	---	---	---	---
		переключателей и штепсельных		-	-	-	-	-	-	-
		розеток, тип Л48УХЛЗ								
			1000шт							
27	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных	120	27,7	2,1	3324	252	2303	0,1	12
		трубах, блоках и коробах,		---	---	---	---	---	---	---
		масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	2364	60	95	-	-
			м							
28	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение	0,0714	52100	-	3720	-	-	-	-
		до 660 В, марка ВВГ, число		---	---	---	---	---	---	---
		жил и сечение 3х1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
29	С151601-342-	Кабели силовые на напряжение	0,051	60500	-	3086	-	-	-	-
		до 660 В, марка ВВГ, число		---	---	---	---	---	---	---
		жил и сечение 3х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
30	Ц0108-144-1-	Присоединение к зажимам жил	10	20,7	-	207	-	195	0,12	1
		проводов и ли кабелей,		---	---	---	---	---	---	---
		сечение до 2,5 мм2		20,5	-	205	-	95	-	-
			шт							
31	С151803-201-	Наконечники кабельные	10	84	-	840	-	-	-	-
			шт	---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по	120	108,6	48,9	13032	5868	5905	0,22	26
		установленным конструкциям по		---	---	---	---	---	---	---
		стенам и колоннам с		39,6	12,2	4752	1464	95	0,07	8
		креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			м							
33	С130804-28 -	Трубы напорные тяжелого типа	12,24	664	-	8127	-	-	-	-
		из полиэтилена низкого		---	---	---	---	---	---	---
		давления, Dн 20 мм		-	-	-	-	-	-	-

34	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее и з полосовой стали, сечение 160 мм2	10м	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
					23	0,4	690	12	95	-	-
35	Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20	55	7,6	1100	152	458	0,13	3
					23,2	0,9	464	18	95	0,01	-
36	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой ст али, диаметр 16 мм	м	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
					116	2,5	1160	25	95	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		шт	Тенге			386511	8620			119

Строительство входной арки

Фундаменты Фм-1

1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	1,24	8062,57	66,01	9998	82	287	1,35	2
					195,75	24,93	243	31	105	0,12	-
2	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	9,9	9786,72	353,46	96889	3499	7469	3,6	36
					585	133,52	5792	1322	105	0,65	6
3	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0479	47400	-	2271	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,087	52400	-	4560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,0525	48300	-	2535	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,1479	50900	-	7528	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004									
					Фундаменты Фм-2(2 шт)					
7	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,24	8062,57	66,01	9998	82	287	1,35	2
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		195,75	24,93	243	31	105	0,12	-
8	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	11,08	9786,72	353,46	108437	3916	8359	3,6	40
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		585	133,52	6482	1479	105	0,65	7
9	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0512	47400	-	2428	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0995	52400	-	5212	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0525	48300	-	2535	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1694	50900	-	8623	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Арка					
13	Е0106-14-11	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	8,45	14743,14	1032,29	124580	8723	32706	20,6	174
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		3296,25	389,95	27853	3295	105	1,9	16
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2876	47400	-	13633	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0736	52400	-	3855	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004								
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,2425	50900	-	12342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,3389	48300	-	16370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	140,1	256,71	4,07	35966	570	20102	0,74	104
				135,68	0,97	19009	136	105	0,05	7
19	Е0115-6-3	-Облицовка гранитом полированным м2	140,1	5416,86	13,82	758902	1936	689219	23,1	3236
				4680	5,22	655668	731	105	0,03	4
20	СПрайс лист ТОО "Текели гранит"	-Плиты из гранита облицовочные куртинский, толщина 20 мм м2	140,1	3322,19	-	465439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Детали крепления					
21	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	1,39	93997,62	304,24	130598	423	48419	198	275
				33075	114,75	45954	159	105	0,56	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2787319	19231			3868

Площадка фонтана, лестница

					Тротуарная плитка учтена в разделе покрытия					
					Площадка вокруг фонтана					
1	Е0106-1-15	-Устройство площадки из бетона В15 м3	20,43	8530,82	100,65	174285	2056	3953	0,97	20
				146,25	38,03	2988	777	105	0,19	4
2	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	20,43	111	-	2268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	20,43	78	-	1594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,395	50600	-	19989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		т						
		РАЗДЕЛ 1. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ							
					Подпорная стена тип 1(первый ряд)				
5	Е0106-13-1	-Устройство подпорных стен	23,22	9414,42	86,6	218603	2011	12757	3,06	71
		м3		490,5	32,72	11389	760	105	0,16	4
6	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	23,22	111	-	2577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,22	78	-	1811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,15	52400	-	60319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Подпорная стена тип 1(второй ряд)				
9	Е0106-13-1	-Устройство подпорных стен	19,7	9414,42	86,6	185464	1706	10823	3,06	60
		м3		490,5	32,72	9663	645	105	0,16	3
10	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	19,7	111	-	2187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,7	78	-	1537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9767	52400	-	51180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			731098	5195			184
	Накладные расходы -		Тенге			32957	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦА								
					Подпорная стена лестницы(8шт)				
17	Е0106-13-1	-Устройство подпорных стен	18,78	9414,42	86,6	176803	1626	10317	3,06	57
		м3		490,5	32,72	9212	614	105	0,16	3
18	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	18,78	111	-	2085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		2 кг/см2							
		м3							
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,78	78	-	1465	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м3							
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9972	52400	-	52253	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
					ЛЕСТНИЦА(4шт)				
21	Е0106-22-5	-Устройство лестниц из бетона В15	41,55	14953,41	379,21	621314	15756	98620	13	540
				2117,25	143,26	87972	5952	105	0,7	29
		м3							
22	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	41,55	111	-	6149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3							
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	41,55	78	-	3241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3							
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,55	52400	-	605220	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
25	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 18 мм	1,537	44300	-	68089	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
26	Е0115-31-1	-Облицовка ступеней и подпорных Стен гранитными плитами	179,29	3899,5	683,33	699141	122514	562582	13	2331
				2587,5	400,91	463913	71879	105	1,96	351
		м2							
27	ССтоимость	-Гранит натуральный облицовачный	179,29	3322,19	-	595636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2							
26	ССтоимость	-Накрывочная плита гранитная	12,24	4429,59	-	54218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3802162	25978			1050

Домик для охраны

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

Разработка грунта учтена в разделе вертикальная планировка

1	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,45	134,1	-	1133	-	1280	0,97	8
				134,1	-	1133	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1,4	25,65	5,38	36	8	27	0,13	-
				20,27	-	28	-	97	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1169	8			8
	Накладные расходы -		Тенге			1308	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1134	2530,27	100,89	287	11	22	0,85	-
				123,75	38,25	14	4	118	0,18	-
		м3								
4	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	14	302,09	197,24	4229	2761	3378	0,65	9
				104,85	67,51	1468	945	140	0,25	3
		шт								
5	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	5,52	18200	-	100500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,52	78	-	431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	5,52	519	-	2866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	Е0106-1-1	Монолитные заделки из бетона блоков	1,04	8062,57	66,01	8385	69	241	1,35	1
				195,75	24,93	204	26	105	0,12	-
		м3								
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,04	78	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,04	519	-	540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0106-11-10	Армирование фундаментов	0,0315	5239,08	327,33	165	10	67	11,6	-
				1890	123,75	59	4	105	0,6	-
		1т								
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0048	50600	-	243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т							
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0267	53000	-	1413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0108-12-1	-Устройство выпусков для МС-1 т	0,0062	8679,65	422,15	54	3	62	56,4	-
				8257,5	157,5	51	1	118	0,77	-
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0019	50600	-	97	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0043	52400	-	224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	85,32	245,44	3,82	20941	326	3905	0,21	18
				37,35	1,44	3187	123	118	0,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			140456	3180			29
	Накладные расходы -		Тенге			7674	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Полы

18	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания м3	1,68	2530,27	100,89	4241	169	320	0,85	1
				123,75	38,25	207	64	118	0,18	-
19	Е0106-1-1	-Устройство подстилающего слоя из бетона В12,5 м3	1,17	8062,57	66,01	9459	77	272	1,35	2
				195,75	24,93	230	29	105	0,12	-
20	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	16,76	211,49	9,95	3545	167	1153	0,36	6
				52,2	3,74	875	63	123	0,02	-
21	Е0111-11-2К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до 30 мм) м2	16,76	55,84	1,34	936	22	36	-	-
				1,26	0,5	21	8	123	-	-
22	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	12,6	925,06	4,9	11656	62	935	0,38	5
				58,5	1,85	737	23	123	0,01	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29836	497			14
	Накладные расходы -	Тенге			2717	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Перекрытия

23	E0110-11-3 -Устройство перекрытий с Укладкой балок по стенам Каменным из досок и утеплением м2	12,6	938,57	28,55	11826	360	2908	1,19	15
			181,58	10,78	2288	136	120	0,05	1
24	E0112-17-1 -Устройство выравнивающих Цементно-песчаных стяжек Толщиной 15 мм м2	12,6	162,89	15,94	2052	201	609	0,24	3
			34,65	5,96	437	75	119	0,03	-
25	E0112-17-2К-добавлять на каждые 1 мм =5 изменения толщины Цементно-песчанных стяжок/до 20 мм м2	12,6	23,74	0,7	299	9	12	-	-
			0,55	0,25	7	3	119	-	-
26	E0106-19-1 -Устройство сейсмопояса м3	3,45	11284,67	316,01	38932	1090	5388	8,25	28
			1368	119,39	4720	412	105	0,58	2
27	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,45	78	-	269	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
28	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0339	47400	-	1607	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
29	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0495	52400	-	2595	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			96017	3436			40
	Накладные расходы -	Тенге			8980	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. Стены

30	E0108-6-3 -Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м м3	8,42	2437,66	337,41	20529	2841	8899	4,76	40
			769,5	126	6480	1061	118	0,62	5
31	СПрайс -Стоимость сплитерного блока м3	704	71,19	-	50118	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
32	E0126-33-1 -Теплоизоляция изделиями из Пенопласта стен и колонн прямоугольных м3	2,11	14267,38	185,63	30038	391	7020	18,17	38
			3264,75	69,75	6873	147	100	0,34	1

33	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,54	73679,65	422,15	39787	228	5362	56,4	30
		т		8257,5	157,5	4459	85	118	0,77	-
34	Е0106-19-1	-Устройство сейсмопояса	0,755	11284,67	316,01	8520	239	1179	8,25	6
		м3		1368	119,39	1033	90	105	0,58	-
35	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,755	78	-	59	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0071	50600	-	357	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0309	53000	-	1639	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0106-14-4	-Устройство монолитных железобетонных сердечников МС1	0,266	12856,4	990,15	3420	263	564	10,4	3
		м3		1644,75	374,04	438	99	105	1,83	-
39	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,266	78	-	21	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0133	50600	-	673	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0106-18-9	-Устройство перемычек МП-1, МП-2,бетон В15	0,395	16099,87	367,51	6359	145	971	13,1	5
		м3		2202,75	138,83	870	55	105	0,68	-
42	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0055	47400	-	262	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
43	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0202	64400	-	1298	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			197863	6274			121
	Накладные расходы -		Тенге			24984	-	-		-
	РАЗДЕЛ 6. Кровля									
44	E0112-7-5 -Устройство кровельного покрытия из проф.настила по деревянной обрешетке с ее устройством	26	484,95	8,2	12609	213	8540	1,71		44
	м2		272,95	3,08	7097	80	119	0,02		-
45	C11011-434 -Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	27,3	1190	-	32487	-	-	-		-
	м2		-	-	-	-	-	-		-
46	E0110-3-5 -Устройство карнизов	12	421,24	7,54	5055	90	3132	1,43		17
	м2		214,65	2,86	2576	34	120	0,01		-
47	E0112-15-1 -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой Унифлекс ЭПП	12,6	229,96	1,19	2897	15	412	0,16		2
	м2		27	0,45	340	6	119	-		-
48	E0158-22-3 -Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов	12,6	620,06	2,07	7813	26	506	0,22		3
	м2		37,19	0,32	469	4	107,1	-		-
49	E0112-7-7 -Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	0,65	210,03	7,39	137	5	145	1,16		1
	м		184,5	2,77	120	2	119	0,02		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			60997	350			67
	Накладные расходы -		Тенге			12735	-	-		-
	РАЗДЕЛ 7. Проемы									
50	E0126-34-2 -Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах	1,91	3384,81	53,72	6468	103	858	2,73		5
	м2		428,83	20,12	819	38	100	0,1		-
51	C12064-2 -Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	1,91	12300	-	23505	-	-	-		-
	м2		-	-	-	-	-	-		-
52	E0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,36	427,5	19,32	1436	65	775	1,11		4
	м2		185,83	6,39	624	21	120	0,03		-
53	C12061-185 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	3,36	9940	-	33398	-	-	-		-
	м2		-	-	-	-	-	-		-

54	E0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	1,12	425,24	10,41	476	12	244	1,11	1
				177,3	3,94	199	4	120	0,02	-
		м2								
55	C12069-9	-Доски подоконные, марка с ПД19-40 по ПД28-40, толщина 42 мм, ширина 400 мм	1,4	1330	-	1862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
56	E0112-8-2	-Устройство фартука из оцинкованной стали	0,56	31,04	0,05	17	-	5	0,05	-
				7,7	0,02	4	-	119	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			67164	179			10
	Накладные расходы -		Тенге			1882	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка

57	E0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	11,04	171,5	4,07	1893	45	1626	0,75	8
				139,28	0,97	1538	11	105	0,05	1
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков								
		м2								
58	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	43,98	168,08	4,07	7392	179	6310	0,74	33
				135,68	0,97	5967	43	105	0,05	2
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2								
59	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	11,04	678,68	3,43	7493	38	870	0,46	5
				73,73	1,31	814	14	105	0,01	-
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен								
		м2								
60	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	43,98	807,42	3,94	35510	173	4784	0,55	24
				102,11	1,49	4491	66	105	0,01	-
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков								
		м2								
61	E0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	11,04	325,41	2,33	3593	26	952	0,49	5
				81,23	0,88	897	10	105	-	-
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2								
62	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен	43,98	306,5	2,1	13480	92	3040	0,39	17
				65,03	0,79	2860	35	105	-	-
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			69361	553			93
	Накладные расходы -		Тенге			17581	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. Наружняя отделка

63	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка	43,98	228,98	1,96	10071	86	5050	0,61	27
				108,9	0,45	4789	20	105	0,03	1
		цементно-известковым раствором по камню стен								
		м2								

64	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков м2	43,98	807,42	3,94	35510	173	4784	0,55	24
				102,11	1,49	4491	66	105	0,01	-
65	E0115-156-3	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная м2	43,98	81,99	1,65	3606	73	705	0,09	4
				14,63	0,63	643	28	105	-	-
66	E0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2	3,03	1760,67	2,56	5335	8	1492	2,7	8
				468	0,97	1418	3	105	-	-
					ОТМОСТКА					
76	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания м3	2,16	1722,2	97,07	3720	210	378	0,78	2
				112,5	36	243	78	118	0,18	-
68	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания м3	2,16	2530,27	100,89	5465	218	413	0,85	2
				123,75	38,25	267	83	118	0,18	-
69	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	2,16	8021,77	66,01	17327	143	501	1,35	3
				195,75	24,93	423	54	105	0,12	-
70	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	21,6	467,45	-	10097	-	711	0,14	3
				24,75	-	535	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге			896643	910			73

Строительство уборной на 4 очка

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

					Разработка грунта учтена в разделе вертикальная планировка					
1	E0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м м3	5,92	7,57	7,57	45	45	14	-	-
				-	2,46	-	15	97	0,01	-
2	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	0,0592	134,1	-	8	-	9	0,97	-
				134,1	-	8	-	113	-	-
3	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	5,92	21,55	4,52	127	27	98	0,11	1
				17,03	-	101	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			180	72			1
	Накладные расходы -		Тенге			121	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЫГРЕБ

4	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	1,33	3667,27	100,89	4872	134	254	0,85	1
		м3		123,75	38,25	164	51	118	0,18	-
5	Е0108-5-1	-Устройство глиняного замка	2,83	2780,82	274,19	7857	775	3661	6,93	20
		м3		994,5	103,5	2810	292	118	0,5	1
6	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из сульфатостойкого бетона В12,5 W6	2,1	8378,77	66,01	17595	139	487	1,35	3
		м3		195,75	24,93	411	52	105	0,12	-
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1	78	-	164	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,1	111	-	233	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен и днища из сульфатостойкого бетона В15, W6	16,1	11335,19	360,48	182497	5804	26645	8,99	145
		м3		1440	136,17	23184	2192	105	0,67	11
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,1	78	-	1256	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	16,1	111	-	1787	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21	211,49	9,95	4441	209	1445	0,36	7
		м2		52,2	3,74	1096	79	123	0,02	-
13	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	21	59,59	0,23	1251	5	1133	0,29	6
		м2		51,3	0,09	1077	2	105	-	-
14	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	77,33	245,44	3,82	18980	295	3540	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2888	111	118	0,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			240933	7360			198
	Накладные расходы -		Тенге			37164	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

15	Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	7,75	2437,66	337,41	20529	2841	8899	4,76	40
		м3		769,5	126	6480	1061	118	0,62	5
16	СПрайс	-Стоимость сплитерного блока	485	71,19	-	50118	-	-	-	-

		м3		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0106-19-1	-Устройство сейсмопояса м3	2,23	11284,67	316,01	25165	705	3483	8,25	18
				---	---	---	---	---	---	---
				1368	119,39	3051	266	105	0,58	1
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,23	78	-	174	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0329	47400	-	1559	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0495	52400	-	2595	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0106-14-4	-Устройство монолитных железобетонных сердечников МП1, МП2 м3	0,13	12856,4	990,15	1671	129	276	10,4	1
				---	---	---	---	---	---	---
				1644,75	374,04	214	49	105	1,83	-
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,13	78	-	10	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,13	519	-	67	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0345	53600	-	1847	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0553	51000	-	2821	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	-Кладка перегородок армированных толщиной и сплитерного блока м2	10,06	430,14	34,73	4327	349	2825	1,43	14
				---	---	---	---	---	---	---
				225	13,01	2264	131	118	0,06	1

8.02-17-20 06									
27 СПрайс	-Стоимость сплитерного блока м3	126	71,19	-	8970	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
28 Е0115-61-5	-Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и перегородок м2	82,12	347,68	4,55	28551	373	19267	1,17	96
			222,3	1,15	18255	94	105	0,05	4
28 Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	1,19	508,51	6,33	606	8	394	1,79	2
			312,75	2,39	373	3	105	0,01	-
29 Е0115-157-1	-Окраска по подготовленной поверхности известковая м2	83,31	10,56	0,9	880	75	617	0,04	3
			6,71	0,34	559	28	105	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			130123	4241			171
Накладные расходы -		Тенге			34413	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ

30 Е0106-22-1	-Устроиство ж/б бетонных Полов м3	2	13570,14	241,1	27155	482	2886	8,06	16
			1282,5	91,08	2566	182	105	0,44	1
31 С12041-115 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля к А-Ш, d 14 мм т	0,35	64500	-	22575	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
32 Е0146-30-2	-Устроиство отверстий в Бетонных полах отверст.	4	91,62	43,92	366	176	257	0,27	1
			47,7	16,58	191	66	100	0,08	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			55375	1825			28
Накладные расходы -		Тенге			7913	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ

33 Е0110-14-1	-Установка стропил, мауэрлатов, кобылки м3	0,682	21304,82	334,28	14530	228	2884	22,1	15
			3397,5	126	2317	86	120	0,62	-
34 Е0110-5-1	-Установка обрешетки м3	0,13	22541,72	316,57	2930	41	563	22,5	3
			3487,5	119,25	453	16	120	0,58	-
35 Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	7,52	767,86	7,54	5774	57	1963	1,43	11
			214,65	2,86	1614	22	120	0,01	-
36 Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,812	573,75	28,11	466	23	131	0,78	1
			123,75	10,58	100	9	120	0,05	-

		м3							
37	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,033	175710,1	1826,1	5798	60	406	42,7	1
				8100	690,75	267	23	140	3,37	-
		т								
38	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,14	24,84	0,02	53	-	8	0,02	-
				4,16	-	9	-	90	-	-
		м2								
39	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон по деревяноой обрешетки из профилированного настила окрашенного	16	484,95	8,2	7759	131	5256	1,71	27
				272,95	3,08	4367	49	119	0,02	-
		м2								
40	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	16,8	1190	-	19992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
41	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,84	715,87	1,24	1317	2	337	0,97	2
				153,23	0,47	282	1	119	-	-
		м2								
					ПРОЕМЫ					
42	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,456	828,63	71,29	378	33	163	1,64	1
				272,25	25,25	124	12	120	0,1	-
		м2								
43	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	0,456	14500	-	6612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
44	Е0107-57-8	-Заделка швов монтажной пеной	4,24	64,52	38,87	274	165	239	0,15	1
		м								
				25,65	14,69	109	62	140	0,07	-
45	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					ДВЕРИ					
46	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,28	398,48	102,53	1307	336	737	0,9	3
				151,65	35,67	497	117	120	0,14	-
		м2								
47	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	3,28	5610	-	18401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
48	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	2	1960	-	3920	-	-	-	-

	здание		-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
49	E0107-57-8 -Заделка швов монтажной пеной	9,8	64,52	38,87	632	381	553	0,15	1
	м		25,65	14,69	251	144	140	0,07	1
50	C11011-1163-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	5	530	-	2650	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			93854	1457			66
	Накладные расходы -	Тенге			13239	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

51	E0110-23-5 -Установка крышки люка верхней и нижней, площадь проема до 2 м2	1,45	375,5	30,89	544	45	354	1,23	2
	м2		191,93	11,68	278	17	120	0,06	-
52	C12064-6 -Крышка люка	1,45	12300	-	17835	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
53	C11011-821 -Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308	-	1232	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
54	E0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций	0,073	573,75	28,11	42	2	12	0,78	-
	м3		123,75	10,58	9	1	120	0,05	-
55	E0110-53-3 -Антисептирование водными растворами покрытий	2,9	131,98	0,55	383	2	23	0,04	-
	м2		6,48	0,2	19	1	120	-	-
				Воздуховод					
56	E0110-7-1 -Устройство воздуховодов	3,5	622,52	4,64	2179	16	251	0,36	1
	м2		58,05	1,76	203	6	120	0,01	-
57	E0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций	0,088	573,75	28,11	50	2	14	0,78	-
	м3		123,75	10,58	11	1	120	0,05	-
58	E0110-53-3 -Антисептирование водными растворами покрытий	2,9	131,98	0,55	383	2	23	0,04	-
	м2		6,48	0,2	19	1	120	-	-
59	E0115-165-1-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	3,5	165,65	1,61	580	6	328	0,53	2
	м2		88,65	0,61	310	2	105	-	-
60	E0120-18-3 -Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1065,7	6,95	1066	7	107	0,49	-
	шт		81	2,25	81	2	128	0,01	-
				ОТМОСТКА					
61	E0108-3-2 -Устройство щебеночного основания	1,17	2530,27	100,89	2970	118	224	0,85	1
	м3		123,75	38,25	145	45	118	0,18	-
62	E0127-55-1 -Асфальтобетонное покрытие толщиной 3 см	9,78	54,76	-	536	-	322	0,14	1
	м2		24,75	-	242	-	133	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			681340	200			8

Электроосвещение уборной и домика для сторожа

1	Ц0108-599-1-0 ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ,МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ	ШТ	2	1233,6	54,6	2467	109	1168	3	6
				610	4,5	1220	9	95	0,03	-
2	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "КАЗТРАНСФОРМАТОР" ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩК-880104УХЛ3	ШТ	2	19738,57	-	39477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-591-2- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	1	47	0,2	47	-	43	0,29	-
				45,5	0,1	46	-	95	-	-
4	С151801-12 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,ТИП С-1-86-10/220	ШТ	1	156	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-591-3- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
				115	0,2	115	-	95	-	-
6	С151801-18 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,ТИП 0-1-IP44-17-6/220	ШТ	1	215	-	215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-591-5- Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	ШТ	2	48,5	0,2	97	-	89	0,29	1
				47	0,1	94	-	95	-	-
8	С151801-13 - Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	ШТ	2	182	-	364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С151701-4 - Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	ШТ	7	970	-	6790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С151706-53 - Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	ШТ	7	19	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0146-31-1 - ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	М	39	42,56	19,79	1660	772	1179	0,13	5
				22,77	7,47	888	291	100	0,04	1
12	Ц0108-409-1- ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25 ММ	М	39	108,6	48,9	4235	1907	1919	0,22	9
				39,6	12,2	1544	476	95	0,07	3
13	С151601-343- Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,094	79100	-	7435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С151601-342- Кабели силовые на напряжение		0,0263	60500	-	1591	-	-	-	-

	до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м			-	-	-	-	-	-
15	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,0127	52100	-	662	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
16	Ц0110-901-8-	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм шт	2	254,8	12,5	510	25	515	1	2
				234	-	468	-	110	-	-
17	С151803-56 -	КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ И ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ С ЕТЕЙ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ,DH ВВ 6 3 ММ,ТИП У272УХЛЗ ШТ	15	92	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
18	Ц0110-901-1-3	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/ шт	8	10,5	0,1	84	1	89	0,06	-
				10,1	-	81	-	110	-	-
19	С151801-132-	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК,ТИП	0,008	16300	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
20	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ м3	2,63	389,25	-	1022	-	1155	2,48	7
				389,25	-	1022	-	113	-	-
21	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группыДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ м3	2,63	167,18	-	439	-	496	1,21	3
				167,18	-	439	-	113	-	-
22	Ц0108-471-1-	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ,РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ ШТ	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
				149	2,9	447	9	95	0,02	-
23	Ц0108-472-2-	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160 ММ2 М	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
				23	0,4	345	6	95	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			83508	2932			38

Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-162-3-	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	22	481,5	-	10593	-	11970	2,78	61
				481,5	-	10593	-	113	-	-
2	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания	5	1722,2	97,07	8611	485	876	0,78	4