Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительство Балхашского района (ати(ой области"
Алматинская область Балхашский район с. Баканас ул. Конаева 68
РНН 090200212649, ИИК KZ42070103KSN0902000, КБе 11, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
ИИК KZ396010131000011175, БИК HSBKKZKX, БИН 990940002121, РНН 090200002759
КБе 17 АО "Народный Банк Казахстана"

Справка стоймости выполненых работ за сентябрь 2012 года
Согласно договора №15 от 05 июля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 467 005 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство "Баканас Саябагы" в с. Баканас Балхашского района Алматинской области	тыс. тенге	108 075,000	96 462,500	32 422,500		16 589,286	4 976,786	11 612,500
	Всего по акту:		108 075,000	96 462,500	32 422,500	-	16 589,286	4 976,786	11 612,500

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства
Балхашского района Алматинской области"
_____ **Б. Абдиев**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Балхашского района» Алматинской области

ФОРМА-2

Подрядчик: ТОО «Балхаш Жолдары»

Договор №15 от 05.07.2012г КБК 467 005 015 421

АКТ приемки выполненных работ
Строительство «Баканас саябағы» в с. Баканас Балхашского района Алматинской области за сентябрь месяц 2012 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		Вертикальная планировка												
11	Е010333-А20-1	Перевозка грузов(грунт плодородный) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	1059,52	139,8		139,8	148120		148120	29625	-		-	
		т		-		27,96	-		29625	100	0,59		2369	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				177745							
		МАФы сквера												
1	У1-4-1	-Беседка тип I, строительные работы	3	11550,42		957,42	34651		2872	39059	64		192	
		беседка		10593		256,62	31779		770	120	1,3		4	
2	СПрайс лист ТОО "МЕТАЛСТРОЙ К"	-Беседка БМ2 диам 3 м с урной	3	242045,42		-	726136		-	-	-		-	
		шт		-		-	-		-	-	-		-	
3	У1-43-22	-Скамья типа III, строительные работы	34	1123,65		-	38204		-	40114	6,8		231	
		скамья		1123,65		-	38204		-	105	1,6		54	
4	СПрайс лист ТОО "МЕТАЛСТРОЙ К"	-Лавочка Л-16	30	7909,98		-	237299		-	-	-		-	
		шт		-		-	-		-	-	-		-	
5	У1-49-8	-Урна типа 3, строительные	20	168,3		-	3366		-	3534	1		20	

	работы								
		урна		168,3	-	3366	-	105	0,03	1
6	СПрайс листТОО "МЕТАЛСТРОЙ К"	-Урна У-12 разм.820х330 шт	24	7712,23	-	185093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс лист	-Гранитная скамьи шт	4	23729,94	-	94920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1990086	7584			790

Озеленение

				Посадка деревьев лиственных пород					
1	Е0147-7-7	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8х0,8х0,5 м яма	152	600,98	-	91349	-	117840	4,17	634
				600,98	-	91349	-	129	-	-
2	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м шт	152	557,3	152,77	84710	23221	77003	2,96	449
				355,48	37,23	54033	5659	129	0,22	34
3	С143012-36	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой более 2 м шт	152	1620	-	246240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				Посадка деревьев хвойных пород						
4	Е0147-7-7	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8х0,8х0,5 м яма	77	600,98	-	46275	-	59695	4,17	321
				600,98	-	46275	-	129	-	-
5	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м шт	77	796,15	218,24	61304	16804	55726	2,96	228
				507,83	53,19	39103	4096	129	0,22	17
6	С143012-67	-Ель колючая /форма зеленая/, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2-2,5 м шт	77	8100	-	623700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Устройство цветников								
7	Е0147-27-2	-Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см м2	321,96	104,18	-	33542	-	43269	0,75	241
				104,18	-	33542	-	129	-	-
8	Е0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	321,96	68,04	-	21906	-	28259	0,47	150
				68,04	-	21906	-	129	-	-

		м2							
9	Е0147-28-2	-Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	321,96	-7,9	-	-2543	-	-3281	-0,05	-17
				-7,9	-	-2543	-	129	-	-
		м2								
10	Е0147-29-1	-Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	321,96	212,95	-	68563	-	87065	1,35	435
				209,63	-	67492	-	129	-	-
		м2								
11	С143012-77	-Розы	1287,84	81	-	104315	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
		Устройство газонов ТИП 1								
12	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	16554,76	39,58	0,34	1019821	5697	840782	0,27	4433
				39,24	0,13	1014124	2160	129	-	8
		м2								
13	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	16554,76	19,01	-	314706	-	175330	0,05	869
				8,21	-	135915	-	129	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4789956	45722			7744

Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	6957787
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г., к-2, 08774	14521435
Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	290428
Итого	14811863
НДС (12%)	1777423
Итого	16589286

Заказчик:

Представитель технадзора:

Подрядчик: