Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема - 1 шт
Локальная смета № 2-3-5 Электроосвещение.

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Электросиловое оборудование, электроосвещение							
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств *шкаф*	1	2070 1215		2070 1215		1312 108
2	75-6-392	Шкаф распределительный ПР 8501-0536 ГОСТ 30011.1-2012, прим. *шт*	1	30321		30321		
3	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А *шт*	1	1008,7 441	32,7 4,5	1009 441	33 5	424 95
4	18-1-466	Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 250А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010, прим. *шт*	1	2156		2156		

5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	3	501,2 227	13,2 2,3	1504 681	40 7	654 95
6	18-1-214	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	3	153		459		
7	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	11	501,2 227	13,2 2,3	5513 2497	145 25	2396 95
8	18-1-246	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	11	471		5181		
9	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 *шт*	1	108,5 101	1,6	109 101	2	96 95
10	18-2-31	Устройство защитного отключения *шт*	1	829		829		
11	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств *шкаф*	1	1215 1215		1215 1215		1312 108
12	75-6-72	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР-32-2 ГОСТ 30011.1-2012, прим. *шт*	1	15080		15080		
13	Е21-28-1	Установка датчика температуры *шт*	1	19,13 18		19 18		19 108
14	12-6-703	Датчик температуры ДТКБ-57, прим. *шт*	1	5158		5158		

15	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	1	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2264 95
16	75-6-7	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	1	22379		22379		
17	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке *шт*	2	62,7 57,8	0,2 0,1	125 116		110 95
18	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 *шт*	2	46		92		
19	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке *шт*	2	64 58,5	1 0,2	128 117	2	111 95
20	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4 *шт*	2	46		92		
21	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм *м*	15	51,7 27,5	2,8 0,3	776 413	42 5	397 95
22	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м*	33	51,7 27,5	2,8 0,3	1706 908	92 10	872 95
23	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм *м*	27	51,7 27,5	2,8 0,3	1396 743	76 8	713 95

24	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 4*25 мм2	15	88,9	3,1	1334	47	403
		м		27,9	0,3	419	5	95
25	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 4*40 мм2	30	88,9	3,1	2667	93	804
		м		27,9	0,3	837	9	95
26	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7	108,6	48,9	760	342	344
		м		39,6	12,2	277	85	95
27	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	7	8,5	0,1	60	1	48
		м		7,3		51		95
28	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	38		266		
		м						
29	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	15	147,3	73	2210	1095	967
		м		49,5	18,3	743	275	95
30	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	15	8,5	0,1	128	2	105
		м		7,3		110		95
31	8-4-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	106		1590		
		м						
32	Е9-43-1	Монтаж швеллераК=5,000;	0,0178	8620,74	1748,86	153	31	77
		т конструкций		4725	108	84	2	90

33	1-1-4861	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 6,5У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)К=5,000; *т*	0,0178	59733		1063		
34	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	109	66,8 20,3	18,1 3,8	7281 2213	1973 414	2496 95
35	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,06222	64596		4019		
36	16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0102	186736		1905		
37	16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0612	153808		9413		
38	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг *шт*	1	961,6 412	22,6 2,3	962 412	23 2	393 95
39	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЩР-8501 *шт*	1	6960		6960		
40	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95
41	18-1-248	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	1	471		471		
42	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	5	501,2 227	13,2 2,3	2506 1135	66 12	1090 95

43	18-1-214	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	5	153		765		
44	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором *шт*	1	228,8 205	13,2 2,3	229 205	13 2	197 95
45	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	1	4720		4720		
46	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2 *шт*	14	444,1 204	182 51,1	6217 2856	2548 715	3392 95
47	17-2-117	Светильник для люминесцентных ламп со степенью защиты IP54 1х58 ALS.OPL 1х58 *шт*	5	987		4935		
48	17-2-117	Светильник для люминесцентных ламп со степенью защиты IP40 1х58 AOT.OPL 1х58 *шт*	2	987		1974		
49	17-2-99	Светильник для люминесцентных ламп кольцевая 32 Вт,IP65 С 360-32 *шт*	7	843		5901		
50	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м *шт*	1	561		561		
51	17-6-77	Лампы люминесцентные *шт*	14	82		1148		
52	17-6-8	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-60 *шт*	1	24		24		

53	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке *шт*	6	36,26 27		218 162		175 108
54	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 *шт*	6	215		1290		
55	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	5	35,4 29,48		177 147		159 108
56	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	5	156		780		
57	Ц8-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4 *шт*	15	688,6 347	22,6 2,3	10329 5205	339 35	4978 95
58	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 *шт*	5	509		2545		
59	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 *1000шт*	0,01	22300		223		
60	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	5	108,6 39,6	48,9 12,2	543 198	245 61	246 95
61	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *м*	5	8,5 7,3	0,1	43 37	1	35 95

62	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	5	38		190		
63	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	53	66,8 20,3	18,1 3,8	3540 1076	959 201	1213 95
64	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,05916	41426		2451		
		Всего прямые затраты				**193458**	**8720**	28020
						27132	**1990**	
		Итого с накладными расходами				**221 478**		
		оборудования, тенге				67 780		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9 222		
		Итого				**230 700**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				4 431		
		Итого				**235 131**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				3 464		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 674		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				669		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**240 938**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**747 631**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				14 953		

		Итого				**762 584**		
		НДС (12 %)				91 510		
		Всего				**854 094**		
		Скидка по условиям тендера				273 310		
		Всего по акту				**580 784**		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема - 1 шт
Локальная смета № 2-3-6 Выгреб.

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	9,7965	22,04 1,31	20,73 5,7	216 13	203 56	67 97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	18,1935	27,84 1,66	26,18 7,2	507 30	476 131	156 97
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	11	20,27 20,27		223 223		252 113
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	17,66	3,35	3,35 1,16	59	59 20	19 97
5	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	17,66	3,2	3,2 1,04	57	57 18	17 97

6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	17,66	21,55 17,03	4,52	381 301	80	292 97
7	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	10,33	7,61	7,61 2,31	79	79 24	23 97
8	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	2,73	5923,81 1350,23	1152,38 431,55	16172 3686	3146 1178	6323 130
9	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *шт*	1	7854		7854		
10	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт*	2	7979		15958		
11	30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 *шт*	1	5434		5434		
12	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1 *шт*	1	9430		9430		
13	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт*	2	640		1280		
14	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *шт*	1	861		861		
15	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	3417		3417		
16	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	0,55	4058,05 195,75	66,01 24,93	2232 108	36 14	128 105

17	6-8-30	Крышка из досок, толщина 25 мм *м2*	0,225	1250		281		
18	Е10-28-2	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *м2 проемов*	0,225	1022,07 145,8	2,8 1,06	230 33	1	40 120
19	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 *м2*	0,225	896		202		
20	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта *м2 утепляемого покрытия*	0,225	148,03 29,25	4,93 1,85	33 7	1	8 119
21	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 *м3*	0,0225	8390		189		
22	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,002	647144,62 60966	1733,92 650,25	1294 122	3 1	160 130
23	Е45-66-2	Установка ходовых скоб *т деталей*	0,02312	34695,88 24750	7958 2981,25	802 572	184 69	737 115
24	1-1-774	Скобы *кг*	23,12	129		2982		
25	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	1	739,88 60,75	5,38 2,25	740 61	5 2	81 128
26	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	7,78	195,91 108,9	1,96 0,45	1524 847	15 4	894 105
27	Е13-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя *м2*	7,78	226,9 8,1	0,18 0,07	1765 63	1 1	58 90

		Всего прямые затраты				**74202**	**4346**	9255
						6066	**1518**	
		Итого с накладными расходами				**83 457**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 007		
		Итого				**88 464**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				2 406		
		Итого				**90 870**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				1 881		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				909		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				363		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**94 023**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**291 753**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				5 835		
		Итого				**297 588**		
		НДС (12 %)				35 711		
		Всего				**333 299**		
		Скидка по условиям тендера				106 656		
		Всего по акту				**226 643**		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема - 1 шт

Локальная смета № 2-3-7 Водопровод и канализация.

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водопровод							
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	10	153,67 59,85	4,19 1,58	1537 599	42 16	787 128
2	9-1-43	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	4	233		932		
3	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм *шт*	1	394		394		
4	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	10	10,99 10,69		110 107		137 128
5	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	1,3	140,63 108	0,07 0,02	183 140		147 105

6	Е22-8-6	Укладка футляра из стальной трубы диаметром 219 мм *км трубопровода*	0,002	154891,68 70200	66009,8 24936,75	310 140	132 50	247 130
7	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	2	1741		3482		
8	Е22-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,002	438829,54 48442,5	80944,76 30577,5	878 97	162 61	205 130
9	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм *кран*	1	132,57 54	1,57	133 54	2	69 128
10	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	233		233		
11	11-3-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20 мм *м*	35	400		14000		
		Итого по разделу 1				**22192** **1137**	**338** **127**	1592

Раздел 2 Канализация

12	Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	1	968,42 130,5	7,07 2,66	968 131	7 3	172 128
13	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	6	1502,05 144	10,58 3,96	9012 864	63 24	1137 128
14	Е16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	4	1731,55 119,25	10,58 3,96	6926 477	42 16	631 128

15	Е15-179-4	Двухслойная окраска труб кузбасским лаком *м2 окрашиваемой поверхности*	1,26	35,96 29,7		45 37		39 105
16	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	7124,62 387	39,24 15,75	7125 387	39 16	516 128
17	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды *комплект*	1	2278,96 265,5	17,71 6,75	2279 266	18 7	349 128
18	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	1	1793,32 126	1,57	1793 126	2	161 128
19	Е6-1-1	Упор бетонный, бетон кл.В10 *м3*	0,015	4183,51 195,75	66,01 24,93	63 3	1	3 105
20	Е26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем *м трубопровода*	4	128,72 74,25	12,02 4,5	515 297	48 18	315 100
21	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=76-108 мм *м3*	0,008	14800		118		
22	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	4	150,76 42,75	9,01 3,38	603 171	36 14	185 100
23	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,0007	179500		126		
		Итого по разделу 2				**29573**	**256**	3508
						2759	**98**	
		Всего прямые затраты				**51765**	**594**	5100
						3896	**225**	
		Итого с накладными расходами				56 865		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 412		
		Итого				60 277		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				1 640		

		Итого				**61 917**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				1 282		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				619		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				248		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**64 066**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**198 797**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				3 976		
		Итого				**202 773**		
		НДС (12 %)				24 333		
		Всего				**227 106**		
		Скидка по условиям тендера				72 674		
		Всего по акту				**154 432**		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.