нысан 3

Тапсырыс беруші: "Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Инженер: "Бақ-Ерке строй" ЖШС

Мердігер: «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, К. Әбдалиев ауылдық округі Рабат елді мекеніндегі Бәйтерек, Болашақ көшелері электр желілерінің құрылысы

Келісім шарт: 2021 жылғы 29 наурыз №73 келісім шарт

Орындалған құрылыс жұмыстарының құны және шығындары туралы

№ 2 АНЫҚТАМА

06.09.2021ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
2683502	30340						
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
"Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС	келісім шарт № 73	2021 жылғы 29 наурыз	Облыстық бюджеттен	02	ЖШС	17

Іске косу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС (1-баған бойынша)	Төлемге барлығы
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан							
			2019 жылғы 1 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құны	соның ішінде		2019 жылғы 1 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материал-дар сатып алуға	басқа қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, К. Әбдалиев ауылдық округі Рабат елді мекеніндегі Бәйтерек, Болашақ көшелері электр желілерінің құрылысы	129 024 000	65 648 668							7 877 840	73 526 508
Аванс - 30%	38 707 200								2 363 352	22 057 952
Төленетін сомма:	90 316 800	45 954 068							5 514 488	51 468 556

Тапсырыс беруші:

"Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ басшысы

_____ **Абдакимов Т.**

Инженер:

"Бақ-Ерке строй" ЖШС директоры

_____ **Бекбауов М.**

Мердігер:

"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры

_____ **Карсыбаев С.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Бақ-Ерке строй"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 73 от 29.03.2021г.
Наименование обьекта - Строительство сетей электроснабжения улицы Болашак, Байтерек населенного пункта Рабат, сельского округа К.Абдалиев Казыгуртского района Туркестанской области

А К Т

приемки выполненных работ
за май месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛЗ-10кВ до поселка. Л1									
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ Ж/Б - А10-1.2с(1шт)									
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаА10-1.2с	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
2	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	37200,00	--	74400	--	74400	--	80352
		СП - 8%			--	--	--	--		5952	
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ - УА10-1.2с(1шт)									
3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. УстановкаУА10-1.2с	опора	1	21555,99	11068,30	21556	11068	669	12192	36448
		НР - 80%; СП - 8%			9819,00	5421,54	9819	5422		2700	
4	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	37200,00	--	111600	--	111600	--	120528
		СП - 8%			--	--	--	--		8928	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - П10-1.2с(42шт)									
5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП10-1.2с	опора	42	6982,05	2974,90	293246	124946	28085	161099	490692
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	140215	61158		36348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	42	37200,00	--	1562400	--	1562400	--	1687392
		СП - 8%			--	--	--	--		124992	
		ОПОРА УГЛОВАЯ Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - УП10-1.2с(6шт)									
7	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУП10-1.2с	опора	6	14068,87	6876,00	84413	41256	4012	47479	142443
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	39145	20203		10551	
8	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	12	37200,00	--	446400	--	446400	--	482112
		СП - 8%			--	--	--	--		35712	
		ОПОРА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ - ОА10-1.2с(2шт)									
9	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаОА10-1.2с	опора	2	14068,87	6876,00	28138	13752	1338	15826	47481
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	13048	6734		3517	
10	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	37200,00	--	148800	--	148800	--	160704
		СП - 8%			--	--	--	--		11904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3271893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					305636			
		<u>РАЗДЕЛ 2. ВЛЗ-10кВ, Л1.1 к ГКТП-1</u>									
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - П10-1.2с(1шт)									
11	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП10-1.2с	опора	1	6982,05	2974,90	6982	2975	669	3836	11683
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	3338	1456		865	
12	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	37200,00	--	37200	--	37200	--	40176
		СП - 8%			--	--	--	--		2976	
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ Ж/Б С УСТАНОВКОЙ РЛНД Кр10-1.2с(1шт)									
13	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. УстановкаКр10-1.2с	опора	1	16642,14	7248,20	16642	7248	939	9601	28343
		НР - 80%; СП - 8%			8455,25	3546,33	8455	3546		2099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	37200,00	--	74400	--	74400	--	80352
		СП - 8%			--	--	--	--		5952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				160554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					16796			
		<u>РАЗДЕЛ 3. ВЛИ-0,4кВ (фидеры от ГКТП-1)</u>									
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - К3(3шт)									
15	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаК3	опора	3	14068,87	6876,00	42207	20628	2006	23739	71222
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	19573	10102		5276	
16	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	25746,00	--	154476	--	154476	--	166834
		СП - 8%			--	--	--	--		12358	
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - УА3(1шт)									
17	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУА3	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
18	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	25746,00	--	51492	--	51492	--	55611
		СП - 8%			--	--	--	--		4119	
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- П1(13шт)									
19	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП1	опора	13	6982,05	2974,90	90767	38674	8693	49864	151881
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	43400	18930		11250	
20	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	13	25746,00	--	334698	--	334698	--	361474
		СП - 8%			--	--	--	--		26776	
		ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- УП3(2шт)									
21	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУП3	опора	2	14068,87	6876,00	28138	13752	1338	15826	47481
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	13048	6734		3517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	25746,00	--	102984	--	102984	--	111223
		СП - 8%			--	--	--	--		8239	
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОВМЕСТНОГО ПОДВЕСА 10/0,4кВ-									
23	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. УстановкаП10/0,38-1	опора	8	9223,54	3320,80	73788	26566	7510	42155	125219
		НР - 80%; СП - 8%			4964,05	1622,73	39712	12982		9275	
24	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	37200,00	--	297600	--	297600	--	321408
		СП - 8%			--	--	--	--		23808	
		ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОВМЕСТНОГО ПОДВЕСА									
25	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. УстановкаОА10/0,38-1	опора	1	16642,14	7248,20	16642	7248	939	9601	28343
		НР - 80%; СП - 8%			8455,25	3546,33	8455	3546		2099	
26	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	37200,00	--	74400	--	74400	--	80352
		СП - 8%			--	--	--	--		5952	
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УГЛОВАЯ СОВМЕСТНОГО ПОДВЕСА									
27	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. УстановкаУП10/0,38-1	опора	2	16642,14	7248,20	33284	14496	1877	19203	56686
		НР - 80%; СП - 8%			8455,25	3546,33	16911	7093		4199	
28	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	37200,00	--	148800	--	148800	--	160704
		СП - 8%			--	--	--	--		11904	
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ гктп-100/10-0,4кВ У1									
29	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
30	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаОА3	опора	3	14068,87	6876,00	42207	20628	2006	23739	71222
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	19573	10102		5276	
194	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	25746,00	--	154476	--	154476	--	166834
		СП - 8%			--	--	--	--		12358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2493035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					306290			
		РАЗДЕЛ 20. ВЛЗ-10кВ. Л1.10 к ГКТП-10									
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ - УА10-1.2С(1шт)									
195	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. УстановкаОА3	опора	1	21555,99	11068,30	21556	11068	669	12192	36448
		НР - 80%; СП - 8%			9819,00	5421,54	9819	5422		2700	
196	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	37200,00	--	111600	--	111600	--	120528
		СП - 8%			--	--	--	--		8928	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - П10-1.2с(14шт)									
197	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП10-1.2с	опора	14	6982,05	2974,90	97749	41649	9362	53700	163564
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	46738	20386		12116	
198	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	14	37200,00	--	520800	--	520800	--	562464
		СП - 8%			--	--	--	--		41664	
		ОПОРА УГЛОВАЯ Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ - УП10-1.2С(1шт)									
199	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУП10-1.2С	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
200	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	37200,00	--	74400	--	74400	--	80352
		СП - 8%			--	--	--	--		5952	
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ Ж/Б С УСТАНОВКОЙ РЛНД Кр10-1.2с(1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. УстановкаКр10-1.2с	опора	1	16642,14	7248,20	16642	7248	939	9601	28343
		НР - 80%; СП - 8%			8455,25	3546,33	8455	3546		2099	
202	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	37200,00	--	74400	--	74400	--	80352
		СП - 8%			--	--	--	--		5952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1095792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					104258			
		РАЗДЕЛ 21. ВЛИ-0,4кВ (фидеры от ГКТП-1)									
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - К3(7шт)									
203	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаК3	опора	7	14068,87	6876,00	98482	48132	4681	55392	166184
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	45669	23570		12310	
204	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	14	25746,00	--	360444	--	360444	--	389280
		СП - 8%			--	--	--	--		28836	
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - УА3(3шт)									
205	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУА3	опора	3	14068,87	6876,00	42207	20628	2006	23739	71222
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	19573	10102		5276	
206	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	25746,00	--	154476	--	154476	--	166834
		СП - 8%			--	--	--	--		12358	
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- П1(19шт)									
207	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаП1	опора	19	6982,05	2974,90	132659	56523	12705	72878	221980
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	63431	27667		16443	
208	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	19	25746,00	--	489174	--	489174	--	528308
		СП - 8%			--	--	--	--		39134	
		ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- ОА3(2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаОА3	опора	2	14068,87	6876,00	28138	13752	1338	15826	47481
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	13048	6734		3517	
210	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	25746,00	--	102984	--	102984	--	111223
		СП - 8%			--	--	--	--		8239	
		ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ- УП3(2шт)									
211	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаУП3	опора	2	14068,87	6876,00	28138	13752	1338	15826	47481
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	13048	6734		3517	
212	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	25746,00	--	102984	--	102984	--	111223
		СП - 8%			--	--	--	--		8239	
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ - К2(1шт)									
213	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаК2	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
214	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637,00	--	65274	--	65274	--	70496
		СП - 8%			--	--	--	--		5222	
		ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ- ОА2(3шт)									
215	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаОА2	опора	3	14068,87	6876,00	42207	20628	2006	23739	71222
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	19573	10102		5276	
216	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	32637,00	--	195822	--	195822	--	211488
		СП - 8%			--	--	--	--		15666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2238160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					269142			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				38 565 266				
		В.т.ч. оборудование	Тенге				10 417 302				
		Временные здания и сооружения- 2,4%	Тенге				675 551				
		Итого:	Тенге				39 240 817				
		Зимнее удорожание- 0,7%	Тенге				201 765				
		Итого:	Тенге				39 442 582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения- 2,4%	Тенге				1 297 920				
		Итого:	Тенге				64 248 616				
		Зимнее удорожание- 0,7%	Тенге				387 645				
		Итого:	Тенге				64 636 261				
		Непредвиденные работы и затраты- 2%	Тенге				1 115 311				
		Итого:	Тенге				65 751 572				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99843496...	Тенге				65 648 668				
		НДС-12%	Тенге				7 877 840				
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**				**73 526 508**				

Инженер:
Директор ТОО "Бак-Ерке Строй"

Инженер-эксперт _____ Мухарбаев.А.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С.К.Карсыбаев