Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56** — **050240008665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 18.04.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000002	21.01.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства систе водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского р-на Алматинской обл.			шт	1	6 108 854,07	6 108 854,07	654 520,08
				Итого	1	x	6 108 854,07	654 520,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ерубаев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.01.2022

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 22 от 18 апреля 2018г. Дополнительные соглашение № 1 от 18.10.2018 г; №2 от 12.12.2018г.; №3 от 25.12.2018г.; №4 от 27.12.2019г.

Справка № 9

выполненных работ за декабрь 2021 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области	тенге	383 371 177,28				377 262 323,21	6 108 854,07	5 454 333,99	654 520,08	383 371 177,28	342 295 694,00	41 075 483,28
	ИТОГО:	**тенге**	**383 371 177,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377 262 323,21**	**6 108 854,07**	**5 454 333,99**	**654 520,08**	**383 371 177,28**	**342 295 694,00**	**41 075 483,28**

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Кемелбеков А.А.**

Подрядчик:
ТОО" Карасай Курылыс"

Директор _____ **Ерубаев Н.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительные соглашение № 1 от 18.10.2018 г; №2 от 12.12.2018г.; №3 от 25.12.2018г.; №4 от 27.12.2019г.
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Благоустройство территории.
Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство территории.

А К Т N 31

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2021 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 8 Внутрипоселковая водопроводная сеть.Сопутствующие работы (Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия)						
78	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	1500	176,84	33,29	265260	49935	32918
				5	11,5	7500	17250	133
79	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	1500	560,65	15,35	840975	23025	21945
				5,94	5,06	8910	7590	133
80	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	1500	456,58	15,35	684870	23025	21945
				5,94	5,06	8910	7590	133
81	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	6000	54,14	0	324840	0	80
				0,01	0	60	0	133
		Итого по разделу 8				**2115945**	**95985**	**76888**
						25380	**32430**	
		Раздел 9 Подпорные стенки						
		Устройство бетонной подготовки В15 W4		5092,33	66,01	9044	117	412

83	Е6-1-1	м3	1,776					
				195,75	24,93	348	44	105
84	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм м3	5,843	7436,78	308,99	43453	1805	6514
				945	116,73	5522	682	105
91	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	11,2	245,44	3,82	2749	43	512
				37,35	1,44	418	16	118
93	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W4 м3	3,21	5092,33	66,01	16346	212	743
				195,75	24,93	628	80	105
94	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм м3	12,18	7436,78	308,99	90580	3763	13579
				945	116,73	11510	1422	105
101	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	22,4	245,44	3,82	5498	86	1025
				37,35	1,44	837	32	118
103	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W4 м3	3,21	5092,33	66,01	16346	212	743
				195,75	24,93	628	80	105
104	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм м3	12,855	7436,78	308,99	95600	3972	14331
				945	116,73	12148	1501	105
111	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	22,4	245,44	3,82	5498	86	1025
				37,35	1,44	837	32	118
113	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W4 м3	3,21	5092,33	66,01	16346	212	743
				195,75	24,93	628	80	105
114	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм м3	13,7	7436,78	308,99	101884	4233	15273
				945	116,73	12947	1599	105
121	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	22,4	245,44	3,82	5498	86	1025
				37,35	1,44	837	32	118
123	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W4 м3	3,21	5092,33	66,01	16346	212	743
				195,75	24,93	628	80	105

124	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм *м3*	14,34	7436,78	308,99	106643	4431	15986
				945	116,73	13551	1674	105
131	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	22,4	245,44	3,82	5498	86	1025
				37,35	1,44	837	32	118
132	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	0,4	1197,42	100,89	479	40	77
				123,75	38,25	50	15	118
133	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W4 *м3*	3,21	5092,33	66,01	16346	212	743
				195,75	24,93	628	80	105
134	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм *м3*	15,15	7436,78	308,99	112667	4681	16889
				945	116,73	14317	1768	105
141	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	22,4	245,44	3,82	5498	86	1025
				37,35	1,44	837	32	118
142	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	3,21	1197,42	100,89	3844	324	614
				123,75	38,25	397	123	118
143	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W4 *м3*	3,21	5092,33	66,01	16346	212	743
				195,75	24,93	628	80	105
144	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм *м3*	15,83	7436,78	308,99	117724	4891	17647
				945	116,73	14959	1848	105
151	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	22,4	245,44	3,82	5498	86	1025
				37,35	1,44	837	32	118
152	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	2,44	1197,42	100,89	2922	246	466
				123,75	38,25	302	93	118
153	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W4 *м3*	2,44	5092,33	66,01	12425	161	566
				195,75	24,93	478	61	105
154	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм *м3*	8,34	7436,78	308,99	62023	2577	9298
				945	116,73	7881	974	105
161	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	22,4	245,44	3,82	5498	86	1025

101	20-4-7	м2 поверхности	22,4					
				37,35	1,44	837	32	118

		Итого по разделу 9				**898599**	**33158**	**123797**
						104455	**12524**	
		Всего прямые затраты				**3014544**	**129143**	**200685**
						129835	**44954**	
		Итого с накладными расходами				**3 215 229**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				192 914		
		Итого				**3 408 143**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3.4% х0.8				92 701		
		Итого				**3 500 844**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				72 467		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				35 008		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				14 003		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**3 622 322**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**11 240 065**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				224 801		
		Итого				**11 464 866**		
		НДС (12 %)				1 375 784		
		Всего				**12 840 650**		
		Скидка по условиям тендера				6 731 796		
		Всего по акту				6 108 854,07		

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"акимата Жамбылского района БИН: **050240008665**

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Кемелбеков А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО «УКС»

Эксперт Нурелов К.Б.

договор от 12.07.2019 года №45, № аттестата KZ14VJE00068330 от 24.08.2021г., KZ68VJE00068328 от 24.08.2021г., KZ25VJE00068326 от 24.08.2021г.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс ". БИН: 040140003242

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ерубаев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)