Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахскаго района"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Объект: "Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №72

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		15-7	15.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1						налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР(в смет. базовых ценах)	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретен. Материалов	Другие доп.расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	48 771 957	48 771 957	48 771 957						5 225 567	48 771 957
в.т.ч.										
Строительно-монтажные работы		48 771 957	48 771 957	48 771 957					5 225 567	48 771 957
5% возврат									261 278	2 438 598
Итого к оплате									**4 964 288**	**46 333 359**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство
Енбекшиказахскаго района" _____ Смагулов А.М.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.
МП

560

Форма N 2в

Заказчик ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Риголит"

Субподрядчик

Договор №15-7 от 15.04.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок А								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	2431,26	28,03	26,50	68151	64416	0,01	26
					1,54	6,67	3734	16217	0,02	56
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	183,00	262,72	--	48077	--	1,85	338
					262,72	--	48077	--	--	--
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	200,29	32,26	30,77	6462	6163	0,01	2
					1,42	8,34	284	1671	0,03	6
4.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	350,51	45,00	--	15773	--	0,19	66
					9,00	--	3155	--	--	--
5.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	200,29	3,09	2,66	618	533	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2431,26	0,39 6,48 --	0,93 6,48 2,10	78 15753 --	186 15753 5115	0,00 -- 0,01	1 -- 20
7.	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2431,26	28,80 -- 134,10	28,80 9,35 --	70010 -- 24540	70010 22730 --	-- 0,00 0,97	-- 10 178
8.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	183,00	134,10 21,55 17,03	-- 4,52 --	24540 52384 41404	-- 10980 --	-- 0,11 --	-- 263 --
9.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2431,26	8062,57 195,75	66,01 24,93	395872 9611	3241 1224	1,35 0,12	66 6
10.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	49,10	11027,10 1021,50	112,36 42,44	1154537 106951	11764 4443	6,34 0,21	664 22
11.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	104,70	10527,67 585,00	353,46 133,52	900116 50018	30221 11416	3,60 0,65	308 56
12.	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	85,50	65000,00 -- 62000,00	-- -- --	10785 -- 67338	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,17	-- 65900,00	-- --	-- 272539	-- --	-- --	-- --
14.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,09	-- 61200,00	-- --	-- 215032	-- --	-- --	-- --
15.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,14	-- 44900,00	-- --	-- 57483	-- --	-- --	-- --
16.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,51	-- 45800,00	-- --	-- 30734	-- --	-- --	-- --
17.	C12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,28						
18.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,67						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
19.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,33	50900,00	--	16903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00	--	2858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130802-28	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 300 мм, Dв 279 мм	м	0,40	585,00	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1178,30	245,44	3,82	289202	4501	0,21	250
					37,35	1,44	44010	1697	0,01	8
23.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	7,49	1722,20	97,07	12896	727	0,78	6
					112,50	36,00	842	270	0,18	1
24.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	10,09	1986,57	564,43	20045	5695	3,33	34
					567,00	195,49	5721	1972	0,75	8
25.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	6,81	19300,00	--	131433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	3,28	18900,00	--	61992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0107-57-15	Деформационные швы каналов	м	3,68	55,34	0,07	204	--	0,30	1
					53,10	0,02	195	--	0,00	0
28.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,20	12025,62	316,01	14431	379	8,25	10
					1368,00	119,39	1642	143	0,58	1
29.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,16	65900,00	--	10763	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок А								3967165
		Раздел: Блок Б								
30.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	285,07	28,03	26,50	7991	7553	0,01	3
					1,54	6,67	438	1901	0,02	7
31.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	21,46	262,72	--	5637	--	1,85	40
					262,72	--	5637	--	--	--
32.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1164,20	32,26	30,77	37563	35823	0,01	11
					1,42	8,34	1653	9715	0,03	33
33.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2037,35	45,00	--	91681	--	0,19	385
					9,00	--	18336	--	--	--
34.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1164,20	3,09	2,66	3595	3098	0,00	3
					0,39	0,93	454	1083	0,00	4
35.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	16,30	8062,57	66,01	131420	1076	1,35	22
					195,75	24,93	3191	406	0,12	2
36.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	53,50	10527,67	353,46	563230	18910	3,60	193
					585,00	133,52	31298	7143	0,65	35
37.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	2,09	55500,00	--	115991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,36	56200,00	--	189089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,81	58700,00	--	106337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,94	62000,00 ---	-- --	120523 ---	-- --	-- --	-- --
41.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,82	45800,00 ---	-- --	37695 ---	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,18	50900,00 ---	-- --	9325 ---	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,58	52400,00 ---	-- --	82855 ---	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00 ---	-- --	4713 ---	-- --	-- --	-- --
45.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	6016 --- 2117	19 --- 7	198,00 --- 0,56	13 --- 0
46.	С12021-25-6	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06	154700,00 ---	-- --	9901 ---	-- --	-- --	-- --
47.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	346,50	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	85045 --- 12942	1324 --- 499	0,21 --- 0,01	73 --- 2
48.	Е0107-19-4	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, вертикадьных	м	2,10	32,58 --- 32,40	0,18 --- 0,07	68 --- 68	-- --- --	0,19 --- 0,00	0 --- 0
49.	С11011-41-8	Мастика тиоколовая строительного назначения	кг	4,20	655,00 ---	-- --	2751 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С11011-33-9	Лента тиоколовая уплотнительная	м2	0,84	598,00 ---	-- --	502 ---	-- --	-- --	-- --
51.	Е0106-13-	Устройство железобетонных стен	м3	6,60	12593,79	360,48	83119	2379	8,99	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм			1440,00	136,17	9504	899	0,67	4
52.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,21	71100,00 --	-- --	15244 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	68800,00 --	-- --	8064 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,01	65197,42 60966,00	1733,92 650,25	782 732	21 8	361,00 3,17	4 0
55.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	12,10	193,00 --	-- --	2335 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	28,35	245,44 37,35	3,82 1,44	6958 1059	108 41	0,21 0,01	6 0
57.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,20	9374,71 614,25	260,48 89,46	1875 123	52 18	3,94 0,35	1 0
58.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,30	9877,01 634,50	257,71 91,69	2963 190	77 28	4,05 0,40	1 0
59.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00 --	-- --	228 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Блок Б								1733496
		Раздел: Блок В								
60.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	942,98	28,03 1,54	26,50 6,67	26433 1448	24984 6290	0,01 0,02	10 22
61.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	70,98	262,72 262,72	-- --	18647 18647	-- --	1,85 --	131 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	74,14	32,26	30,77	2392	2281	0,01	1
					1,42	8,34	105	619	0,03	2
63.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	129,75	45,00	--	5839	--	0,19	25
					9,00	--	1168	--	--	--
64.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	74,14	3,09	2,66	229	197	0,00	0
					0,39	0,93	29	69	0,00	0
65.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	942,98	6,48	6,48	6110	6110	--	--
					--	2,10	--	1984	0,01	8
66.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	942,98	28,80	28,80	27154	27154	--	--
					--	9,35	--	8816	0,00	4
67.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	70,98	134,10	--	9518	--	0,97	69
					134,10	--	9518	--	--	--
68.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	942,98	21,55	4,52	20318	4259	0,11	102
					17,03	--	16059	--	--	--
69.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	12,20	8062,57	66,01	98363	805	1,35	16
					195,75	24,93	2388	304	0,12	1
70.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	22,33	11027,10	112,36	246235	2509	6,34	142
					1021,50	42,44	22810	948	0,21	5
71.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	37,88	10527,67	353,46	398788	13389	3,60	136
					585,00	133,52	22160	5058	0,65	25
72.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,34	61200,00	--	21048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,58	65900,00	--	38433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,07	62000,00	--	4638	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
75.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,16	64400,00	--	74498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,86	68800,00	--	59343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,43	66000,00	--	28461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,45	45800,00	--	20665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,23	50900,00	--	11470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00	--	1155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,00	65197,42	1733,92	156	4	361,00	1
					60966,00	650,25	146	2	3,17	0
83.	С130802-2 5	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	2,42	193,00	--	467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	2,67	1722,20	97,07	4599	259	0,78	2
					112,50	36,00	300	96	0,18	0
85.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,09	1986,57	564,43	6139	1744	3,33	10
					567,00	195,49	1752	604	0,75	2
86.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	2,27	19300,00	--	43811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	С143018-6 7	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,82	18900,00	--	15498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,65	12025,62	316,01	7817	205	8,25	5
					1368,00	119,39	889	78	0,58	0
89.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	65900,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	387,93	245,44	3,82	95214	1482	0,21	82
					37,35	1,44	14489	559	0,01	3

Итого по разделу: Блок В 1304250

Раздел: Блок Г

91.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	1288,28	28,03	26,50	36112	34133	0,01	14
					1,54	6,67	1979	8593	0,02	30
92.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	96,97	262,72	--	25475	--	1,85	179
					262,72	--	25475	--	--	--
93.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	133,45	32,26	30,77	4306	4106	0,01	1
					1,42	8,34	189	1114	0,03	4
94.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	233,54	45,00	--	10509	--	0,19	44
					9,00	--	2102	--	--	--
95.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	133,45	3,09	2,66	412	355	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,39	0,93	52	124	0,00	0
96.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1288,28	6,48	6,48	8347	8347	--	--
					--	2,10	--	2710	0,01	10
97.	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1288,28	28,80	28,80	37097	37097	--	--
					--	9,35	--	12044	0,00	5
98.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	96,97	134,10	--	13003	--	0,97	94
					134,10	--	13003	--	--	--
99.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1288,28	21,55	4,52	27757	5818	0,11	139
					17,03	--	21939	--	--	--
100.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	22,50	8062,57	66,01	181408	1485	1,35	30
					195,75	24,93	4404	561	0,12	3
101.	E0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	54,24	10977,71	489,23	595431	26536	4,75	258
					749,25	184,82	40639	10025	0,90	49
102.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,66	11027,10	112,36	51386	524	6,34	30
					1021,50	42,44	4760	198	0,21	1
103.	C12041-101	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	т	0,56	55700,00	--	30916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	C12041-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,04	57000,00	--	2029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,77	64400,00	--	49444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,87	65900,00	--	57573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	62000,00	--	8854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	53,40	10527,67	353,46	562178	18875	3,60	192
					585,00	133,52	31239	7130	0,65	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	65000,00	--	7658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,70	66000,00	--	45923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,88	68800,00	--	129236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,99	64400,00	--	63493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,26	52400,00	--	13661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	664,15	245,44	3,82	163010	2537	0,21	141
					37,35	1,44	24806	956	0,01	5

Итого по разделу: Блок Г 2125833

Раздел: Перенос ВЛ

116.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
117.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	1,00	19600,00	--	19600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	1,00	459,29	301,79	459	302	0,91	1
					157,50	83,25	158	83	0,30	0
119.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные	м3	0,05	18200,00	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
120.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	2,00	53,87	12,24	108	24	18,00	36
					29,25	2,25	58	5	0,01	0
121.	СТОО	Металлоконструкция к промежуточной опоре ПоБ10-5	к-т	1,00	2698,21	--	2698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	8,00	85,40	0,20	683	2	0,40	3
					70,90	--	567	--	--	--
123.	СТОО	Зажим плашечный SL37.2	шт	5,00	242,94	--	1215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СТОО	Зажим натяжной SO256	шт	3,00	7360,31	--	22081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Ц0108-174 -1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	шт	5,00	235,30	35,60	1176	178	1,00	5
					169,00	9,00	845	45	0,05	0
126.	СТОО	Кожух защитный SP15	шт	5,00	105,40	--	527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	СТОО	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	3,00	2790,14	--	8370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	СТОО	Искровой разрядник SDI10.2	шт	3,00	1832,91	--	5499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
130.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	2,00	19600,00	--	39200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2
					157,50	83,25	315	167	0,30	1
132.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,10	18200,00	--	1820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	2,00	53,87	12,24	108	24	18,00	36
					29,25	2,25	58	5	0,01	0
134.	СТОО	Металлоконструкция к промежуточной опоре ПоБ10-5	к-т	1,00	6718,58	--	6719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	14,00	85,40	0,20	1196	3	0,40	6
					70,90	--	993	--	--	--
136.	СТОО	Зажим плашечный SL37.2	шт	6,00	242,94	--	1458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	СТОО	Зажим натяжной SO256	шт	3,00	7360,31	--	22081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	СТОО	Зажим плашечный SL37.2	шт	5,00	242,94	--	1215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Ц0108-174 -1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	шт	6,00	235,30	35,60	1412	214	1,00	6
					169,00	9,00	1014	54	0,05	0
140.	СТОО	Кожух защитный SP15	шт	6,00	105,40	--	632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	СТОО	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	3,00	2790,14	--	8370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	СТОО	Искровой разрядник SDI10.2	шт	3,00	1832,91	--	5499	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	4836,53	3187,28	9673	6375	9,00	18
					1476,00	878,40	2952	1757	3,63	7
144.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	6,00	19600,00	--	117600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	6,00	459,29	301,79	2756	1811	0,91	5
					157,50	83,25	945	500	0,30	2
146.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,30	18200,00	--	5460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	8,00	53,87	12,24	431	98	18,00	144
					29,25	2,25	234	18	0,01	0
148.	СТОО	Металлоконструкция к промежуточной опоре УАтБ10-5	к-т	2,00	8449,20	--	16898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	30,00	85,40	0,20	2562	6	0,40	12
					70,90	--	2127	--	--	--
150.	СТОО	Зажим плашечный SL37.2	шт	12,00	242,94	--	2915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СТОО	Зажим натяжной SO256	шт	12,00	7360,31	--	88324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	СТОО	Зажим прокалывания SL25.22	шт	6,00	1180,81	--	7085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Ц0108-174	Кожух защитный для эпоксидных муфт	шт	12,00	235,30	35,60	2824	427	1,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1										
					169,00	9,00	2028	108	0,05	1
154.	СТОО	Кожух защитный SP15	шт	12,00	105,40	--	1265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	СТОО	Изолятор штырьевой SDI37	шт	6,00	2354,37	--	14126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СТОО	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	12,00	2790,14	--	33482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	СТОО	Вязка спиральная SO115.9585	шт	2,00	4066,67	--	8133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	СТОО	Искровой разрядник SDI10.2	шт	12,00	1832,91	--	21995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перенос ВЛ								494172
		Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод								
159.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	м3	1640,07	33,40	31,41	54782	51515	0,01	23
					1,99	8,64	3267	14170	0,03	49
160.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	50,72	262,72	--	13326	--	1,85	94
					262,72	--	13326	--	--	--
161.	Е0101-134-1	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками на толщину 30см	м3	188,10	21,55	4,52	4053	849	0,11	20
					17,03	--	3203	--	--	--
162.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	507,24	134,10	--	68021	--	0,97	493
					134,10	--	68021	--	--	--
163.	Е0101-27-2	Засыпка траншей грунтом бульдозерами мощностью 59	м3	1183,55	6,48	6,48	7669	7669	--	--
					--	2,10	--	2490	0,01	10
164.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим	км	0,03	154891,68	66009,80	4027	1716	376,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием								
165.	С130806-9 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	26,10	70200,00 1710,00 ---	24936,75 -- ---	1825 44638 ---	648 -- ---	121,79 -- ---	3 -- ---
166.	Е0122-20- 6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,03	453445,54 48442,50	80944,76 30577,50	11790 1260	2105 795	278,50 149,34	7 4
167.	Е0122-11- 1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	0,11	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	4999 3118	1877 493	173,00 18,10	18 2
168.	С130804-1 81	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	м	106,05	73,00 ---	-- ---	7742 ---	-- ---	-- ---	-- ---
169.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,50	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	29205 16405	12745 3379	194,00 26,38	96 13
170.	С130804-1 87	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 88,8 мм	м	500,96	832,00 ---	-- ---	416799 ---	-- ---	-- ---	-- ---
171.	СТОО	Прокладка паронитовая А-100-1,6-ПОН	шт	4,00	93,30 ---	-- ---	373 ---	-- ---	-- ---	-- ---
172.	СТОО	Прокладка паронитовая А-200-1,6-ПОН	шт	6,00	165,87 ---	-- ---	995 ---	-- ---	-- ---	-- ---
173.	Е0122-8-5 прим	Укладка футляра из водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,02	115456,32 66375,00	31953,19 12071,25	2540 1460	703 266	360,00 58,95	8 1
174.	С130806-9 0	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	22,09	1200,00 ---	-- ---	26506 ---	-- ---	-- ---	-- ---
175.	Е0122-14- 5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,02	430521,51 44550,00	68116,36 25731,00	9471 980	1499 566	256,00 125,67	6 3
176.	Е0122-8-8 прим	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,01	203956,79	85907,16	2040	859	504,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	10,04	95850,00	32451,75	958	325	158,50	2
					4460,00	--	44778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	647812,25	104375,72	6478	1044	356,70	4
					62122,50	39429,00	621	394	192,57	2
179.	Е0122-47-1прим	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 32 мм	м	22,00	244,97	0,28	5389	6	0,84	19
					146,93	0,11	3232	2	0,00	0
180.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	10,00	244,97	0,28	2450	3	0,84	8
					146,93	0,11	1469	1	0,00	0
181.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	1,00	950,73	180,25	951	180	2,01	2
					396,00	67,50	396	68	0,33	0
182.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	497,61	28,48	995	57	2,03	4
					342,00	11,25	684	22	0,05	0
183.	СТОО	Стальные задвижки диам.100 мм "SIGMETEX" с обрезиненным клином	шт	2,00	13342,82	--	26686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	3,00	1469,92	567,67	4410	1703	3,91	12
					657,00	213,75	1971	641	1,05	3
185.	СТОО	Стальные задвижки диам.200 мм "SIGMETEX" с обрезиненным клином	шт	3,00	38035,56	--	114107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	156,43	21,43	626	86	0,60	2
					126,00	--	504	--	--	--
187.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	4,00	2350,00	--	9400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	6,00	391,37	57,24	2348	343	1,43	9
					301,50	2,25	1809	13	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	компл	6,00	6710,00	--	40260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,05	247994,13	49389,75	12003	2390	312,70	15
					62775,00	18657,00	3038	903	91,12	4
191.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 1,5м	м3	1,70	25259,56	1879,87	42941	3196	8,86	15
					1435,50	538,43	2440	915	2,06	4
192.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,96	31033,96	1879,87	60827	3685	8,86	17
					1435,50	538,43	2814	1055	2,06	4
193.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С12021-267	Стремянки	т	0,05	133700,00	--	6851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25,52	245,44	3,82	6263	97	0,21	5
					37,35	1,44	953	37	0,01	0

Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой водопровод 1126256

Раздел: Резервуары 2шт по150м3

197.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	510,57	23,36	22,08	11927	11273	0,01	5
					1,28	5,56	654	2838	0,02	10
198.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	38,43	218,93	--	8413	--	1,54	59
					218,93	--	8413	--	--	--
199.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	215,60	26,23	25,02	5655	5395	0,01	2
					1,15	6,79	248	1463	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	377,30	45,00	45,00	16978	16979	--	--
					--	9,00	--	3396	0,19	71
201.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	215,60	3,09	2,66	666	574	0,00	1
					0,39	0,93	84	201	0,00	1
202.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	323,40	21,55	4,52	6968	1460	0,11	35
					17,03	--	5507	--	--	--
203.	Е0106-35-8	Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа	м3	14,57	9636,06	818,10	140441	11923	3,43	50
					555,75	281,32	8100	4100	1,06	15
204.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	114,20	12205,13	954,99	1393826	109059	6,51	743
					1075,50	330,44	122822	37736	1,34	153
205.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	114,20	78,00	--	8908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	7,90	68800,00	--	543415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,89	66000,00	--	58867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С11011-774	Скобы ходовые	шт	24,00	129,00	--	3096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	м3	23,44	16243,07	1945,51	380738	45603	24,04	563
					4313,25	667,73	101103	15652	2,50	59
210.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	23,44	78,00	--	1828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,20	56200,00	--	11251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,75	68800,00	--	257715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	66000,00	--	7080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Резервуары 2шт по150м3 2857772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Выгреб емкостью 50м362								
214.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	185,00	23,36	22,08	4321	4085	0,01	2
					1,28	5,56	237	1028	0,02	4
215.	Е0101-166-2	Ручная доработка	м3	18,50	134,10	--	2481	--	0,97	18
					134,10	--	2481	--	--	--
216.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	33,00	20,27	--	669	--	0,13	4
					20,27	--	669	--	--	--
217.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,30	8062,57	66,01	26606	218	1,35	4
					195,75	24,93	646	82	0,12	0
218.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	24,45	12205,13	954,99	298438	23351	6,51	159
					1075,50	330,44	26298	8080	1,34	33
219.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	24,45	519,00	--	12690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	24,45	78,00	--	1907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,10	69000,00	--	6565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,08	64400,00	--	198396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	3,00	1465,77	387,22	4397	1162	2,06	6
					344,25	115,02	1033	345	0,46	1
224.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	м3	8,19	24200,00	--	198198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Выгреб емкостью 50м362								754670

ИТОГО:

	14363620	858368	7721
	1136334	263356	965

Накладные расходы :

На монтажные работы 7392

На общестроительные работы 1492671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						1557916		
		Итого с накладными						15863682		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						951821		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						16815503		
		Итого с временными, 3,4 %						17387230		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						17621958		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						17691507		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						17865379		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						42692539		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						853851		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						43546390		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5225567		
		Итого с НДС						48771957		

Принял:

Технадзор:

Сдал: