Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахскаго района"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Объект: "Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №72

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		15-7	15.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР(в смет. базовых ценах)	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретен. Материалов	Другие доп.расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	109 264 118	60 492 161	60 492 161						6 481 303	60 492 161
в.т.ч.										
Строительно-монтажные работы		60 492 161	60 492 161	60 492 161					6 481 303	60 492 161
5% возврат									324 065	3 024 608
Итого к оплате									**6 157 238**	**57 467 553**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство
Енбекшиказахскаго района" _____ Смагулов А.М.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.
МП

490

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительство города Алматы"

Подрядчик ТОО "Риголит"

Договор №15-7 от 15.04.2015 год

Наименование строительства и его адрес: Строительство СШ на 300 мест в с. Азат Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: Строительство СШ на 300 мест в с. Азат Енбекшиказахского района

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Резервуар для воды емкостью. Общестроительные работы								
1.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	323,40	6,48	6,48	2095	2095	--	--
					--	2,10	--	680	0,01	3
2.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,00	134,10	--	1341	--	0,97	10
					134,10	--	1341	--	--	--
3.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,14	2805,26	1856,11	393	260	4,93	1
					812,93	597,97	114	84	2,37	0
4.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,60	2900,00	--	1740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	2,00	1820,00	--	3640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	8342,59	35,42	16685	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	456,43	245,44	3,82	112026	1744	0,21	97
					37,35	1,44	17048	657	0,01	3
8.	Е0106-36-4	Железнение внутренней поверхности	м2	405,72	58,37	0,23	23682	93	0,29	117
					51,30	0,09	20813	37	0,00	0
9.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	337,20	24,60	0,69	8295	233	0,08	27
					11,70	0,27	3945	91	0,00	0
10.	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	337,20	52,65	0,22	17754	74	0,17	56
					23,76	0,09	8012	30	0,00	0
11.	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая лахтой стен, фундаментов	м2	456,43	153,50	3,78	70062	1725	0,89	405
					149,18	1,42	68090	648	0,01	3
12.	ТПрайс"Гидрокор"	Лахта гидроизоляция проникающая	кг	547,71	273,00	--	149526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,51	2530,27	100,89	3816	152	0,85	1
					123,75	38,25	187	58	0,18	0
14.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	44,24	451,03	--	19954	--	0,14	6
					24,75	--	1095	--	--	--

Итого по разделу: Резервуар для воды емкостью.Общестроительные работы 431008

Раздел: Благоустройство.Вертикальная планировка

15.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1101,00	4,85	4,85	5341	5341	--	--
					--	1,68	--	1853	0,01	6
16.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1101,00	4,20	4,20	4622	4622	--	--
					--	1,46	--	1604	0,00	5
17.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	925,00	32,26	30,77	29845	28462	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,42	8,34	1314	7719	0,03	26
18.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1618,75	45,00	--	72844	--	0,19	306
					9,00	--	14569	--	--	--
19.	Е0101-30-2	Планировка площадей в насыпи бульдозерами мощностью 79	м2	17248,00	0,30	0,30	5178	5178	--	--
					--	0,10	--	1797	0,00	6
20.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1710,00	6,01	6,01	10271	10271	--	--
					--	2,08	--	3563	0,01	12
21.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1710,00	4,75	4,75	8129	8129	--	--
					--	1,65	--	2820	0,01	9
22.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3548,00	32,56	30,98	115533	109907	0,01	38
					1,53	9,01	5428	31964	0,03	109
23.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	6209,00	45,00	--	279405	--	0,19	1174
					9,00	--	55881	--	--	--
24.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	5258,00	12,61	12,61	66317	66317	--	--
					--	4,38	--	23008	0,01	75
25.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	5258,00	14,01	14,01	73642	73642	--	--
					--	4,80	--	25212	0,02	82
26.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	5258,00	1,27	1,27	6683	6683	--	--
					--	0,38	--	2011	0,00	7

Итого по разделу: Благоустройство.Вертикальная планировка 677810

Раздел: Выгреб емкостью 50м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	70,00	6,48	6,48	454	454	--	--
					--	2,10	--	147	0,01	1
28.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	0,95	12205,13	954,99	11595	907	6,51	6
					1075,50	330,44	1022	314	1,34	1
29.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,95	519,00	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,95	78,00	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0111-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10	м2	47,76	622,54	118,30	29733	5650	0,69	33
					123,75	44,30	5910	2116	0,22	10
32.	Е0109-24-1прим	Монтаж связей и распорок	т	0,01	13864,97	4022,39	205	59	56,50	1
					9090,00	1071,86	134	16	3,81	0
33.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,02	50800,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	30,55	198,68	48,92	6071	1495	0,89	27
					144,90	18,47	4427	564	0,09	3
35.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,50	5970,00	--	3010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0113-55-3	Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой ЗЭС, первый слой	м2	30,55	344,99	97,17	10541	2969	0,66	20
					122,00	36,38	3728	1112	0,18	5
37.	Е0113-55-4	Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой ЗЭС, последующий слой	м2	30,55	385,65	97,10	11783	2967	0,62	19
					113,94	36,36	3481	1111	0,18	5
38.	Е0123-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	м3	1,04	22418,37	5028,34	23315	5229	27,10	28
					4382,55	1883,03	4558	1958	9,20	10
39.	С143018-3	Кольца для колодцев сборные	м	2,84	2900,00	--	8236	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм			--	--	--	--	--	--
40.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт	2,00	1820,00	--	3640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С131104-1 1	Люк чугунный тип ЛМ /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8010,00	--	16020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	73,41	59,59	0,23	4375	17	0,29	21
					51,30	0,09	3766	7	0,00	0
43.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	101,28	560,08	132,35	56725	13404	1,03	104
					185,18	50,47	18755	5112	0,28	28
44.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	53,52	245,44	3,82	13136	204	0,21	11
					37,35	1,44	1999	77	0,01	0
45.	Е0123-3-4	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм	м	2,00	2354,34	285,01	4709	570	1,01	2
					167,74	106,74	335	213	0,52	1
46.	Е0123-3-2	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 200 мм	м	3,00	1150,65	6,49	3452	19	0,78	2
					129,04	2,43	387	7	0,01	0
47.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	30,55	121,68	9,38	3718	287	0,24	7
					48,83	3,51	1492	107	0,02	1
48.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	30,55	45,49	4,86	1390	148	0,08	3
					17,28	1,82	528	56	0,01	0
49.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	15,28	6569,36	261,86	100363	4001	3,44	53
					499,50	99,00	7631	1512	0,48	7
50.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1,00	3329,08	12,33	3329	12	3,14	3
					508,50	4,50	508	5	0,02	0

Итого по разделу: Выгреб емкостью 50м3 **317145**

Раздел: общестроительные работы.Блок А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	E0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	м3	24,00	15484,09	1032,29	371618	24775	20,60	494
					3296,25	389,95	79110	9359	1,90	46
52.	C12041-10 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 32-40 мм	т	1,42	53800,00	--	76396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	C12041-11 8	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,73	59900,00	--	43727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	C12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,35	62100,00	--	21574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,84	66000,00	--	55464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	E0106-18-2	Устройство ригеля	м3	72,00	15986,04	407,30	1150995	29326	14,40	1037
					2385,00	153,86	171720	11078	0,75	54
57.	C12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,18	62100,00	--	259578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	C12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,75	64400,00	--	112700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,98	66000,00	--	130986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	185,00	13743,29	241,10	2542509	44603	8,06	1491
					1282,50	91,08	237262	16850	0,44	82
61.	C12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,10	62100,00	--	6135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	C12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	68800,00	--	4511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	C12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	16,41	71100,00	--	1166935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,39	72000,00	--	28411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	50900,00	--	7075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00	--	1934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестниц и ступеней	м3	1,40	15694,36	379,21	21972	531	13,00	18
					2117,25	143,26	2964	201	0,70	1
68.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,28	65900,00	--	18256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00	--	2496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: общестроительные работы.Блок А								**6023670**
		Раздел: общестроительные работы.Блок Б								
71.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	41,60	12800,82	341,75	532514	14217	9,80	408
					1624,50	129,11	67579	5371	0,63	26
72.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,36	68800,00	--	93621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	66000,00	--	8778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /для обрамления отверстий/	т	0,11	48300,00	--	5369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	186,24	245,44	3,82	45711	711	0,21	39
					37,35	1,44	6956	268	0,01	1
76.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	м3	9,00	15484,09	1032,29	139357	9291	20,60	185
					3296,25	389,95	29666	3510	1,90	17
77.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,11	59900,00	--	66489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,41	66000,00	--	26801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	26,10	14845,04	367,51	387456	9592	12,00	313
					2058,75	138,83	53733	3623	0,68	18
80.	С12041-108	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	т	0,10	59300,00	--	6126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12041-107	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	т	2,91	60700,00	--	176451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,75	66000,00	--	49724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	60,40	13743,29	241,10	830095	14562	8,06	487
					1282,50	91,08	77463	5501	0,44	27
84.	С12041-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,05	57000,00	--	2698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,00	64500,00	--	89	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	52400,00	--	6437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	6,07	71100,00	--	431577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	66000,00	--	8810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,93	108,05	2,62	533	13	0,07	0
					10,51	0,99	52	5	0,00	0
90.	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестниц и ступеней	м3	4,55	15694,36	379,21	71409	1725	13,00	59
					2117,25	143,26	9633	652	0,70	3
91.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	64500,00	--	2497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	68800,00	--	18322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0123-2-1 прим	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. до 150 мм	км	0,00	65197,42	1733,92	49	1	361,00	0
					60966,00	650,25	46	--	3,17	0
95.	С130802-2 5	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	0,76	193,00	--	146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2620	11	58,00	2
					9675,00	114,75	360	4	0,56	0
97.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,68	245,44	3,82	2376	37	0,21	2
					37,35	1,44	362	14	0,01	0

Итого по разделу: общестроительные работы.Блок Б **2916329**

Раздел: общестроительные работы.Блок В

98.	Е0106-14-	Устройство железобетонных колонн в	м3	13,60	14404,52	955,03	195901	12988	15,20	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м			--- / 2430,00	--- / 360,77	--- / 33048	--- / 4906	--- / 1,76	--- / 24
99.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,32	59900,00 / --	-- / --	79188 / --	-- / --	-- / --	-- / --
100.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,44	66000,00 / --	-- / --	29106 / --	-- / --	-- / --	-- / --
101.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	м3	26,38	14845,04 / 2058,75	367,51 / 138,83	391612 / 54310	9695 / 3662	12,00 / 0,68	317 / 18
102.	С12041-108	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	т	1,72	59300,00 / --	-- / --	102180 / --	-- / --	-- / --	-- / --
103.	С12041-107	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	т	1,34	60700,00 / --	-- / --	81591 / --	-- / --	-- / --	-- / --
104.	С12041-106	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	0,17	62100,00 / --	-- / --	10737 / --	-- / --	-- / --	-- / --
105.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,93	66000,00 / --	-- / --	61195 / --	-- / --	-- / --	-- / --
106.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	78,90	13743,29 / 1282,50	241,10 / 91,08	1084346 / 101189	19023 / 7186	8,06 / 0,44	636 / 35
107.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	7,74	71100,00 / --	-- / --	550466 / --	-- / --	-- / --	-- / --
108.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	72000,00 / --	-- / --	9742 / --	-- / --	-- / --	-- / --
109.	С12041-108	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	т	0,22	59300,00 / --	-- / --	12831 / --	-- / --	-- / --	-- / --
110.	С12041-106	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	0,07	62100,00 / --	-- / --	4196 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В								
		Раздел: общестроительные работы.Блок Г								
111.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	м3	31,40	15484,09	1032,29	486200	32414	20,60	647
					3296,25	389,95	103502	12244	1,90	60
112.	С12041-102	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 32-40 мм	т	0,18	53800,00	--	9882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,34	59900,00	--	80472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,28	57000,00	--	15942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,61	64400,00	--	39238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,75	66000,00	--	49586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,27	3792,87	304,24	1015	81	20,00	5
					3330,00	114,75	891	31	0,56	0
118.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,27	154700,00	--	41388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	39,00	15986,04	407,30	623456	15885	14,40	562
					2385,00	153,86	93015	6001	0,75	29
120.	С12041-108	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	т	0,22	59300,00	--	13046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С12041-107	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	т	0,34	60700,00	--	20881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12041-10	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,22	62100,00	--	13383	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
123.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,27	66000,00	--	17843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	10,58	9523,56	4795,68	100713	50715	23,00	243
					3712,50	1367,15	39260	14458	5,24	55
125.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	10,79	11412,94	2642,46	123142	28511	50,10	541
					8032,50	714,33	86668	7707	2,58	28
126.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	4,47	5030,50	2020,02	22499	9035	14,10	63
					2272,50	502,43	10164	2247	1,79	8
127.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	25,84	2452,13	545,76	63357	14101	5,25	136
					1230,75	--	31799	--	--	--
128.	С12021-11 6	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	1,25	122800,00	--	153944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12021-13 6	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/	т	25,62	114500,00	--	2933182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	749,29	21,80	0,05	16333	37	0,03	22
					5,81	0,02	4353	15	0,00	0
131.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	749,29	24,84	0,02	18614	15	0,02	16
					4,16	--	3117	--	--	--

Итого по разделу: общестроительные работы.Блок Г **4844116**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							17823171	705288		10520
							1555138	233190		955

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1678787
На металломонтажные работы	173209
На сантехнические работы	657
Всего накладных расходов:	1852652
Итого с накладными	19675824

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1180549
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20856373
Итого с временными, 3,4 %	21565490
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	21856624
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21942886
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	22158541
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	52951822
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1059036
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	54010858
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6481303
Итого с НДС	60492161

Принял

Технадзор

Сдал

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД