Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахскаго района"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Объект: "Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №72

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		15-7	15.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР(в смет. базовых ценах)	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретен. Материалов	Другие доп.расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	191 517 043	82 252 925	82 252 925						8 812 813	82 252 925
в.т.ч.										
Строительно-монтажные работы		82 252 925	82 252 925	82 252 925					8 812 813	82 252 925
5% возврат									440 641	4 112 646
Итого к оплате									8 372 173	78 140 279

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство
Енбекшиказахскаго района" _____ Смагулов А.М.

МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Риголит"
Субподрядчик
Договор №15-7 от 15.04.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок А								
1.	E0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	м3	24,70	15484,09	1032,29	382457	25498	20,60	509
					3296,25	389,95	81417	9632	1,90	47
2.	C12041-102	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 32-40 мм	т	1,42	53800,00	--	76493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,03	59900,00	--	121417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,34	62100,00	--	21412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,84	66000,00	--	55488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0106-18-2	Устройство ригеля	м3	72,00	15986,04	407,30	1150995	29326	14,40	1037
					2385,00	153,86	171720	11078	0,75	54
7.	C12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	4,17	62100,00	--	259133	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,75	64400,00 --	-- --	112700 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,99	66000,00 --	-- --	131292 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	47400,00 --	-- --	7359 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,06	8679,65 8257,50	422,15 157,50	9218 8769	448 167	56,40 0,77	60 1
12.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,06	65000,00 --	-- --	69030 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0106-14-4прим	Устройство сердечников	м3	3,30	13597,35 1644,75	990,15 374,04	44871 5428	3267 1234	10,40 1,83	34 6
14.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 --	-- --	2693 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	148,98	13743,29 1282,50	241,10 91,08	2047475 191067	35919 13569	8,06 0,44	1201 66
16.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	62100,00 --	-- --	2429 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	68800,00 --	-- --	7027 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	16,52	71100,00 --	-- --	1174597 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,29	72000,00 --	-- --	20923 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,14	50900,00	--	7024	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
21.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00	--	1972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестниц и ступеней	м3	1,35	15694,36	379,21	21187	512	13,00	18
					2117,25	143,26	2858	193	0,70	1
23.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,24	68800,00	--	16743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,26	14327,66	4594,36	3698	1186	17,10	4
					2902,50	1541,87	749	398	5,95	2
27.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,26	1333,50	312,12	344	81	2,96	1
					679,50	--	175	--	--	--
28.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,26	147100,00	--	37967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,48	21,80	0,05	163	--	0,03	0
					5,81	0,02	43	--	0,00	0
30.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,48	24,84	0,02	186	--	0,02	0
					4,16	--	31	--	--	--
31.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	1122	4	198,00	2
					33075,00	114,75	395	1	0,56	0
33.	С12021-25	Закладные детали и детали	т	0,01	154700,00	--	1921	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке			--	--	--	--	--	--
34.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,35	21,80	0,05	8	--	0,03	0
					5,81	0,02	2	--	0,00	0
35.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,35	24,84	0,02	9	--	0,02	0
					4,16	--	1	--	--	--
		Итого по разделу: Блок А								**5792543**
		Раздел: Блок Б								
36.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	285,07	6,48	6,48	1847	1847	--	--
					--	2,10	--	600	0,01	2
37.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	285,07	28,80	28,80	8209	8209	--	--
					--	9,35	--	2665	0,00	1
38.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	21,46	134,10	--	2877	--	0,97	21
					134,10	--	2877	--	--	--
39.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	285,07	21,55	4,52	6142	1287	0,11	31
					17,03	--	4855	--	--	--
40.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	м3	18,20	15484,09	1032,29	281810	18788	20,60	375
					3296,25	389,95	59992	7097	1,90	35
41.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,80	59900,00	--	227471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,40	66000,00	--	26543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00	--	2286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при	м3	52,20	14845,04	367,51	774911	19184	12,00	626
					2058,75	138,83	107467	7247	0,68	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высоте балок до 800 мм								
45.	С12041-108	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	т	0,21	59300,00	--	12448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-107	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	т	5,81	60700,00	--	352717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,51	66000,00	--	99673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,29	8679,65	422,15	2537	123	56,40	16
					8257,50	157,50	2413	46	0,77	0
49.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	66000,00	--	19285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0106-14-4прим	Устройство сердечников	м3	2,35	13597,35	990,15	31954	2327	10,40	24
					1644,75	374,04	3865	879	1,83	4
51.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	134,90	13743,29	241,10	1853970	32524	8,06	1087
					1282,50	91,08	173009	12287	0,44	60
53.	С12041-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,10	57000,00	--	5784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,24	52400,00	--	12701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	11,88	71100,00	--	844981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00	--	17411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,02	47400,00	--	870	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
58.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,30	50900,00	--	15323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,71	16099,87	367,51	27531	628	13,10	22
					2202,75	138,83	3767	237	0,68	1
60.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00	--	2769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	48300,00	--	7662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00	--	1479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	561	2	198,00	1
					33075,00	114,75	197	1	0,56	0
64.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	154700,00	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестниц и ступеней	м3	4,55	15694,36	379,21	71409	1725	13,00	59
					2117,25	143,26	9633	652	0,70	3
66.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	64500,00	--	2415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,26	68800,00	--	18068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0123-2-1 прим	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. до 150 мм	км	0,00	65197,42	1733,92	48	1	361,00	0
					60966,00	650,25	45	--	3,17	0
69.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	0,75	193,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	70437,87	304,24	2423	10	58,00	2
					9675,00	114,75	333	4	0,56	0
71.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,62	245,44	3,82	2361	37	0,21	2
					37,35	1,44	359	14	0,01	0
72.	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестниц и ступеней	м3	9,10	15694,36	379,21	142819	3451	13,00	118
					2117,25	143,26	19267	1304	0,70	6
73.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,08	64500,00	--	4995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,53	68800,00	--	36644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0123-2-1 прим	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,00	65197,42	1733,92	98	3	361,00	1
					60966,00	650,25	91	1	3,17	0
77.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	1,51	193,00	--	292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,07	70437,87	304,24	5241	23	58,00	4
					9675,00	114,75	720	9	0,56	0
79.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,30	245,44	3,82	4737	74	0,21	4
					37,35	1,44	721	28	0,01	0
80.	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестниц и ступеней	м3	2,75	15694,36	379,21	43159	1043	13,00	36
					2117,25	143,26	5822	394	0,70	2
81.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,52	68800,00	--	35817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00	--	5152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,26	14327,66	4594,36	3796	1217	17,10	5
					2902,50	1541,87	769	408	5,95	2
85.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,26	1333,50	312,12	353	83	2,96	1
					679,50	--	180	--	--	--
86.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,28	147100,00	--	40529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,68	21,80	0,05	167	--	0,03	0
					5,81	0,02	45	--	0,00	0
88.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,68	24,84	0,02	191	--	0,02	0
					4,16	--	32	--	--	--
		Итого по разделу: Блок Б								**5067592**
		Раздел: Блок В								
89.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00	--	1487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,24	8679,65	422,15	2109	103	56,40	14
					8257,50	157,50	2006	38	0,77	0
91.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,24	65000,00	--	15792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0106-14-4прим	Устройство сердечников	м3	1,92	13597,35	990,15	26107	1901	10,40	20
					1644,75	374,04	3158	718	1,83	4
93.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Блок В								**46225**
		Раздел: Блок Г								
94.	С12041-108	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	т	0,99	59300,00	--	58916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-107	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	т	0,95	60700,00	--	57461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12041-106	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	0,59	62100,00	--	36415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,74	66000,00	--	48914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок Г								**201706**
		Раздел: Стены								
98.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	25,00	6924,24	335,84	173106	8396	4,54	114
					699,75	126,00	17494	3150	0,61	15
		Итого по разделу: Стены								**173106**
		Раздел: Кровля								
99.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	15,34	21304,82	334,28	326833	5128	22,10	339
					3397,50	126,00	52120	1933	0,62	10
100.	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	3,28	20617,97	309,62	67701	1017	13,80	45
					2452,50	117,00	8053	384	0,57	2
101.	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	м2	216,64	653,38	16,15	141549	3499	0,30	65
					47,70	6,10	10334	1322	0,03	6
102.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	885,20	1878,51	8,20	1662854	7259	1,71	1514
					272,95	3,08	241615	2726	0,02	13
		Итого по разделу: Кровля								2198937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
103.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	185,40	108,05	2,62	20032	486	0,07	13
					10,51	0,99	1949	184	0,00	1
104.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	14,83	7940,17	66,01	117769	979	1,35	20
					195,75	24,93	2903	370	0,12	2
105.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	11,12	6569,36	261,86	73078	2913	3,44	38
					499,50	99,00	5556	1101	0,48	5
106.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1052,00	108,05	2,62	113669	2756	0,07	72
					10,51	0,99	11057	1041	0,00	5
107.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	84,16	7940,17	66,01	668245	5555	1,35	114
					195,75	24,93	16474	2098	0,12	10
108.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	63,12	6569,36	261,86	414658	16529	3,44	217
					499,50	99,00	31528	6249	0,48	30
109.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	632,26	108,05	2,62	68316	1657	0,07	43
					10,51	0,99	6645	626	0,00	3
110.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	50,58	7940,17	66,01	401620	3339	1,35	68
					195,75	24,93	9901	1261	0,12	6
111.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	37,94	6569,36	261,86	249213	9934	3,44	130
					499,50	99,00	18949	3756	0,48	18
112.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	345,56	108,05	2,62	37338	905	0,07	24
					10,51	0,99	3632	342	0,00	2
113.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	27,64	7940,17	66,01	219504	1825	1,35	37
					195,75	24,93	5411	689	0,12	3
114.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	179,90	108,05	2,62	19438	471	0,07	12
					10,51	0,99	1891	178	0,00	1
115.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	14,39	7940,17	66,01	114275	950	1,35	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	2817	359	0,12	2
116.	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	10,79	6569,36	261,86	70910	2827	3,44	37
					499,50	99,00	5392	1069	0,48	5
117.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	18,80	108,05	2,62	2031	49	0,07	1
					10,51	0,99	198	19	0,00	0
118.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,50	7940,17	66,01	11942	99	1,35	2
					195,75	24,93	294	37	0,12	0
		Итого по разделу: Полы								**2602037**
		Раздел: Утепление керамзитом по контуру здания								
119.	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	86,85	6569,36	261,86	570549	22743	3,44	299
					499,50	99,00	43382	8598	0,48	42
		Итого по разделу: Утепление керамзитом по контуру здания								**570549**
		Раздел: Перегородки								
120.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	751,00	108,05	2,62	81146	1968	0,07	51
					10,51	0,99	7893	743	0,00	4
121.	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	282,00	405,02	7,14	114216	2013	0,14	40
					22,10	2,68	6232	756	0,01	4
122.	E0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	89,00	9583,72	353,46	852951	31458	3,60	320
					585,00	133,52	52065	11883	0,65	58
123.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,37	68200,00	--	25220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	110,30	1003,80	34,73	110719	3831	1,43	158
					225,00	13,01	24818	1435	0,06	7
125.	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,05	50800,00	--	2718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,75	65000,00	--	49054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0109-53-2прим	Усидение дверных проемов	т	0,19	9850,48	1162,95	1847	218	46,60	9
					7357,50	108,00	1379	20	0,53	0
129.	С12041-45	Элементы из профильной стали для обрамления проемов	т	0,19	42100,00	--	8209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,01	18837,97	11119,34	194	114	42,50	0
					7560,00	4200,75	78	43	20,52	0
131.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								**1248245**
		Раздел: Резервуар 5м3-2шт								
132.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	381,67	23,36	22,08	8916	8427	0,01	3
					1,28	5,56	489	2121	0,02	7
133.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	28,73	218,93	--	6289	--	1,54	44
					218,93	--	6289	--	--	--
134.	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопровод	м3	78,96	1813,20	152,52	143170	12043	1,02	81
					153,68	57,15	12135	4513	0,28	22
135.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	7,00	2530,27	100,89	17712	706	0,85	6
					123,75	38,25	866	268	0,18	1
136.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,90	8062,57	66,01	47569	389	1,35	8
					195,75	24,93	1155	147	0,12	1
137.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при	м3	15,14	11464,18	954,99	173568	14458	6,51	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщине более 150 мм			1075,50	330,44	16283	5003	1,34	20
138.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,70	67700,00	--	47390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Резервуар 5м3-2шт								**444614**
		Раздел: Комплектная трансформаторная подстанция								
139.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,24	7940,17	66,01	9862	82	1,35	2
					195,75	24,93	243	31	0,12	0
140.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,10	9519,10	311,32	10471	342	2,82	3
					441,00	117,61	485	129	0,57	1
141.	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
142.	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
143.	75-4-16	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	1723100,00	--	1723100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм	шт	2,00	323400,00	--	646800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Комплектная трансформаторная подстанция								**2396569**
		Раздел: Воздушние линии 10кВ								
145.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38;	опора	19,00	1534,11	878,23	29148	16686	3,06	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-10 кВ /с траверсами/			506,25	246,42	9619	4682	1,03	20
146.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	19,00	19600,00	--	372400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	19,00	459,29	301,79	8727	5734	0,91	17
					157,50	83,25	2992	1582	0,30	6
148.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,95	18200,00	--	17290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	38,00	53,87	12,24	2047	465	18,00	684
					29,25	2,25	1112	86	0,01	0
150.	СТОО	Металлоконструкция к промежуточной опоре ПоБ10-5	к-т	19,00	2698,21	--	51266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	152,00	85,40	0,20	12981	30	0,40	61
					70,90	--	10777	--	--	--
152.	СТОО	Зажим плашечный SL37.2	шт	95,00	242,94	--	23079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	СТОО	Зажим натяжной SO256	шт	57,00	7360,31	--	419537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Ц0108-174-1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	шт	95,00	235,30	35,60	22354	3382	1,00	95
					169,00	9,00	16055	855	0,05	5
155.	СТОО	Кожух защитный SP15	шт	95,00	105,40	--	10013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СТОО	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	57,00	2790,14	--	159038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	СТОО	Искровой разрядник SDI10.2	шт	57,00	1832,91	--	104476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	3155,76	1990,26	9467	5971	5,98	18
					985,50	549,90	2956	1650	2,29	7
159.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	6,00	19600,00	--	117600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	6,00	459,29	301,79	2756	1811	0,91	5
					157,50	83,25	945	500	0,30	2
161.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,30	18200,00	--	5460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	6,00	53,87	12,24	323	73	18,00	108
					29,25	2,25	176	14	0,01	0
163.	СТОО	Металлоконструкции к промежуточной опоре ПоБ10-5	к-т	3,00	6718,58	--	20156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Ц0108-82- 1	Зажим наборный без кожуха	шт	24,00	85,40	0,20	2050	5	0,40	10
					70,90	--	1702	--	--	--
165.	СТОО	Зажим плашечный SL37.2	шт	15,00	242,94	--	3644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	СТОО	Зажим натяжной SO256	шт	9,00	7360,31	--	66243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Ц0108-174 -1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	шт	15,00	235,30	35,60	3530	534	1,00	15
					169,00	9,00	2535	135	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	СТОО	Кожух защитный SP15	шт	15,00	105,40	--	1581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	СТОО	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	9,00	2790,14	--	25111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	СТОО	Искровой разрядник SDI10.2	шт	9,00	1832,91	--	16496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	5,00	3155,76	1990,26	15779	9951	5,98	30
					985,50	549,90	4928	2750	2,29	11
172.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	10,00	19600,00	--	196000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	10,00	459,29	301,79	4593	3018	0,91	9
					157,50	83,25	1575	833	0,30	3
174.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,50	18200,00	--	9100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	10,00	53,87	12,24	539	122	18,00	180
					29,25	2,25	292	23	0,01	0
176.	СТОО	Металлоконструкции к промежуточной опоре УПоБ10-5	к-т	5,00	4782,00	--	23910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	15,00	85,40	0,20	1281	3	0,40	6
					70,90	--	1064	--	--	--
178.	СТОО	Зажим плашечный SL37.2	шт	15,00	242,94	--	3644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179.	Ц0108-174 -1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	шт	15,00	235,30	35,60	3530	534	1,00	15
					169,00	9,00	2535	135	0,05	1
180.	СТОО	Кожух защитный SP15	шт	15,00	105,40	--	1581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	СТОО	Изолятор штырьевой SDI37	шт	15,00	2354,37	--	35316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	СТОО	Вязка спиральная SO115.9585	шт	5,00	4066,67	--	20333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	СТОО	Искровой разрядник SDI20.3	шт	15,00	3562,49	--	53437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	4836,53	3187,28	9673	6375	9,00	18
					1476,00	878,40	2952	1757	3,63	7
185.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	6,00	19600,00	--	117600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	6,00	459,29	301,79	2756	1811	0,91	5
					157,50	83,25	945	500	0,30	2
187.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,30	18200,00	--	5460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	8,00	53,87	12,24	431	98	18,00	144
					29,25	2,25	234	18	0,01	0
189.	СТОО	Металлоконструкция к промежуточной опоре УАтБ10-5	к-т	2,00	8449,20	--	16898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	30,00	85,40	0,20	2562	6	0,40	12
					70,90	--	2127	--	--	--
191.	СТОО	Зажим плашечный SL37.2	шт	12,00	242,94	--	2915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	СТОО	Зажим натяжной SO256	шт	12,00	7360,31	--	88324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	СТОО	Зажим прокалывания SL25.22	шт	6,00	1180,81	--	7085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Ц0108-174-1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	шт	12,00	235,30	35,60	2824	427	1,00	12
					169,00	9,00	2028	108	0,05	1
195.	СТОО	Кожух защитный SP15	шт	12,00	105,40	--	1265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	СТОО	Изолятор штырьевой SDI37	шт	6,00	2354,37	--	14126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	СТОО	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	12,00	2790,14	--	33482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	СТОО	Вязка спиральная SO115.9585	шт	2,00	4066,67	--	8133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	СТОО	Искровой разрядник SDI10.2	шт	12,00	1832,91	--	21995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	1534,11	878,23	3068	1756	3,06	6
					506,25	246,42	1012	493	1,03	2
201.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	2,00	19600,00	--	39200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2
					157,50	83,25	315	167	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,10	18200,00	--	1820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	3,00	53,87	12,24	162	37	18,00	54
					29,25	2,25	88	7	0,01	0
205.	СТОО	Металлоконструкция к устройству ответвления	к-т	2,00	6224,07	--	12448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	20,00	85,40	0,20	1708	4	0,40	8
					70,90	--	1418	--	--	--
207.	СТОО	Зажим плашечный SL37.2	шт	8,00	242,94	--	1943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	СТОО	Зажим натяжной SO256	шт	6,00	7360,31	--	44162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	СТОО	Зажим прокалывания SL25.22	шт	6,00	1180,81	--	7085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Ц0108-174-1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	шт	8,00	235,30	35,60	1882	285	1,00	8
					169,00	9,00	1352	72	0,05	0
211.	СТОО	Кожух защитный SP15	шт	8,00	105,40	--	843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	СТОО	Изолятор штырьевой SDI37	шт	2,00	2354,37	--	4709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	СТОО	Вязка спиральная SO115.9585	шт	2,00	4066,67	--	8133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	СТОО	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	6,00	2790,14	--	16741	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
215.	СТОО	Искровой разрядник SDI10.2	шт	6,00	1832,91	--	10997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,00	2263,89	769,89	4528	1540	7,42	15
					1386,00	236,48	2772	473	1,03	2
217.	СТОО	Хомут Х51	шт	2,00	220,47	--	441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	СТОО	Траверса ТМ96И	шт	2,00	3269,44	--	6539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	СТОО	Хомут Х62И	шт	2,00	220,47	--	441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Ц0108-21-2	Ошиновка гибкая шина сборная, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, 2 провода в фазе	пролет	6,00	11614,00	3167,00	69684	19002	44,00	264
					8010,00	908,99	48060	5454	5,27	32
221.	СТОО	Шина Ши-2 из аллюминия	шт	6,00	677,32	--	4064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	12,00	20,14	0,23	242	3	0,12	1
					19,91	0,09	239	1	0,00	0
223.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами /15,4кг - 1000шт/	т	0,00	149300,00	--	28	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10-12 мм	шт	76,00	247,70	20,70	18825	1573	0,70	53
					111,00	1,60	8436	122	0,01	1
225.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,00	2263,89	769,89	4528	1540	7,42	15
					1386,00	236,48	2772	473	1,03	2
226.	ТТОО	Разъединитель SZ24	шт	2,00	45483,69	--	90967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	ТТОО	ОПН SGA1012	шт	6,00	7627,56	--	45765	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
228.	СТОО	Кабельный наконечник SAL2.27	шт	6,00	787,56	--	4725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	СТОО	Оперативная штанга СТ48.64	шт	2,00	177116,98	--	354234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	1,40	41504,56	31105,06	58106	43547	51,10	72
					9157,50	6414,57	12820	8980	22,72	32
231.	СЭлектрок омплект	Провода СИП-3 сечение 50 мм2	м	4200,00	69,11	--	290279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	5,00	113,20	42,70	566	214	0,25	1
					40,50	9,30	202	47	0,05	0
233.	С151601-2 22	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	1000м	0,01	926300,00	--	4632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Ц0108-164 -9	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	2,00	8480,30	6250,00	16961	12500	11,00	22
					2183,00	1379,00	4366	2758	8,00	16
235.	С151610-5 0	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	комплек т	2,00	13100,00	--	26200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Воздушние линии 10кВ								3368917
		Раздел: Канализация бытовая (К1)								
236.	Е0101-12- 14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	м3	810,11	33,40	31,41	27059	25446	0,01	11
					1,99	8,64	1614	6999	0,03	24
237.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	25,06	262,72	--	6582	--	1,85	46
					262,72	--	6582	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
238.	Е0101-134 -1	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками на толщину 30см	м3	95,70	21,55	4,52	2062	432	0,11	10
					17,03	--	1630	--	--	--
239.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	223,43	134,10	--	29961	--	0,97	217
					134,10	--	29961	--	--	--
240.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей грунтом бульдозерами мощностью 59	м3	521,33	6,48	6,48	3378	3378	--	--
					--	2,10	--	1097	0,01	4
241.	Е0101-18- 2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	90,42	47,43	44,84	4288	4054	0,02	2
					2,59	13,81	234	1249	0,05	5
242.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	158,23	45,00	45,00	7120	7120	--	--
					--	9,00	--	1424	0,19	30
243.	Е0101-20- 1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	90,42	3,09	2,66	279	241	0,00	0
					0,39	0,93	35	84	0,00	0
244.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	29,00	712,05	10,58	20649	307	0,70	20
					119,25	3,96	3458	115	0,02	1
245.	Е0116-4-3	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	м	5,00	1338,05	17,67	6690	88	0,81	4
					137,25	6,62	686	33	0,03	0
246.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,28	465331,02	1733,92	132619	494	361,00	103
					60966,00	650,25	17375	185	3,17	1
247.	Е0116-4-2	Установка трубчатых перепадов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	3,50	678,25	10,58	2374	37	0,70	2
					119,25	3,96	417	14	0,02	0
248.	Е0123-13- 3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	12,04	16584,77	2308,84	199681	27798	13,87	167
					2286,00	864,68	27523	10411	4,22	51
249.	Е0123-13- 5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	5,69	13630,49	1538,85	77557	8756	9,65	55
					1615,95	576,23	9195	3279	2,81	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/ для лотков	м3	6,03	7830,00	--	47208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	8,00	13400,00	--	107200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	7,00	8060,00	--	56420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	С12021-267	Стремянки	т	0,21	133700,00	--	27703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	106,76	245,44	3,82	26203	408	0,21	23
					37,35	1,44	3987	154	0,01	1

Итого по разделу: Канализация бытовая (К1) 785036

ИТОГО: 24896074 587604 12084
1749068 196100 929

Накладные расходы :

На монтажные работы	140191
На общестроительные работы	1988433
На металломонтажные работы	3888
На сантехнические работы	6046
Всего накладных расходов:	2138558
Итого с накладными	27034632

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1471680
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28506312
Итого с временными, 3,4 %	29390301
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	29753231
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29860766
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	30129603
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	72000110
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1440002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 73440112
Налог на добавленную стоимость, 12 % 8812813
Итого с НДС 82252925

Принял

Сдал

Технадзор

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД