Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахскаго района"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Объект: "Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №72

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		15-7	15.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР(в смет. базовых ценах)	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретен. Материалов	Другие доп.расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	257 636 105	66 119 062	66 119 062						7 084 185	66 119 062
в.т.ч.										
Строительно-монтажные работы		66 119 062	66 119 062	66 119 062					7 084 185	66 119 062
5% возврат									354 209	3 305 953
Итого к оплате									**6 729 976**	**62 813 109**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство
Енбекшиказахскаго района" _____ Смагулов А.М.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

910

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Риголит"

Субподрядчик

Договор №15-7 от 15.04.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок А								
1.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	47400,00 / --	-- / --	7135 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,06	8679,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	9235 / 8786	449 / 168	56,40 / 0,77	60 / 1
3.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,06	65000,00 / --	-- / --	69160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0106-14-4прим	Устройство сердечников	м3	3,30	13597,35 / 1644,75	990,15 / 374,04	44871 / 5428	3267 / 1234	10,40 / 1,83	34 / 6
5.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 / --	-- / --	2746 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Блок А								133147
		Раздел: Блок Б								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00	--	2286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,29	8679,65	422,15	2537	123	56,40	16
					8257,50	157,50	2413	46	0,77	0
8.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	66000,00	--	19285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-14-4прим	Устройство сердечников	м3	2,35	13597,35	990,15	31954	2327	10,40	24
					1644,75	374,04	3865	879	1,83	4
10.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,71	16099,87	367,51	27531	628	13,10	22
					2202,75	138,83	3767	237	0,68	1
12.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00	--	2769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	48300,00	--	7662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00	--	1479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок Б								98168
		Раздел: Блок Г								
15.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	47400,00	--	10110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	52400,00	--	8394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,14	8679,65	422,15	18595	904	56,40	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8257,50	157,50	17691	337	0,77	2
18.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,14	65000,00	--	139257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-14-4прим	Устройство сердечников	м3	6,34	13597,35	990,15	86207	6278	10,40	66
					1644,75	374,04	10428	2371	1,83	12
20.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00	--	3643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,80	16099,87	367,51	12880	294	13,10	10
					2202,75	138,83	1762	111	0,68	1
22.	С12041-106	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	0,05	62100,00	--	3101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	69000,00	--	5490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок Г								287678
		Раздел: Стены								
24.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	517,08	6924,24	335,84	3580386	173656	4,54	2348
					699,75	126,00	361827	65152	0,61	315
		Итого по разделу: Стены								3580386
		Раздел: Кровля								
25.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	23,01	21304,82	334,28	490250	7692	22,10	509
					3397,50	126,00	78181	2899	0,62	14
26.	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	4,93	20617,97	309,62	101552	1525	13,80	68
					2452,50	117,00	12080	576	0,57	3
27.	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	м2	324,96	653,38	16,15	212323	5248	0,30	97
					47,70	6,10	15501	1982	0,03	10
28.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия	м2	1327,80	1878,51	8,20	2494281	10888	1,71	2271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством			272,95	3,08	362423	4090	0,02	20
29.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	2213,00	44,50	0,99	98478	2191	0,07	154
					11,59	0,38	25649	841	0,00	4
30.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	95,20	573,75	28,11	54619	2676	0,78	74
					123,75	10,58	11781	1007	0,05	5
31.	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	м2	951,97	14,53	0,05	13834	48	0,01	5
					0,97	0,02	923	19	0,00	0
32.	С000	Угловой соединитель 07116	шт	90,00	193,15	--	17383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С000	Угловой соединитель 07090	шт	1812,00	64,57	--	117008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С000	Пластина перфорированная 20590	шт	1068,00	223,07	--	238241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-6	Анкерный болт d 10 мм	т	0,09	45800,00	--	4171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,20	149300,00	--	29494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1868,66	37,08	0,99	69290	1850	0,07	130
					11,59	0,38	21658	710	0,00	3
38.	СТОО	Изоспан В	м2	2055,53	31,10	--	63930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами толщ.150мм	м2	1868,66	148,03	4,93	276608	9212	0,19	348
					29,25	1,85	54658	3457	0,01	17
40.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	288,71	12800,00	--	3695463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1868,66	192,98	0,99	360614	1850	0,07	130
					11,59	0,38	21658	710	0,00	3
42.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	14,81	13864,97	4022,39	205330	59568	56,50	837
					9090,00	1071,86	134616	15873	3,81	56
43.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	14,81	1333,50	312,12	19748	4622	2,96	44
					679,50	--	10063	--	--	--
44.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	15,40	147100,00	--	2265575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	429,47	21,80	0,05	9361	21	0,03	13
					5,81	0,02	2495	9	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								10837554
		Раздел: Полы								
46.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,67	6569,36	261,86	10984	438	3,44	6
					499,50	99,00	835	166	0,48	1
47.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,40	211,49	9,95	6429	302	0,36	11
					52,20	3,74	1587	114	0,02	1
48.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 30мм/	м2	30,40	55,84	1,34	1698	41	0,01	0
					1,26	0,50	38	15	0,00	0
49.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,06	5239,08	327,33	295	18	11,60	1
					1890,00	123,75	106	7	0,60	0
50.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00	--	2317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	4,44	6569,36	261,86	29148	1162	3,44	15
					499,50	99,00	2216	439	0,48	2
52.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	147,90	211,49	9,95	31279	1472	0,36	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм								
					52,20	3,74	7720	553	0,02	3
53.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	147,90	27,92	0,67	4130	99	0,00	1
					0,63	0,25	93	37	0,00	0
54.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,27	5239,08	327,33	1433	90	11,60	3
					1890,00	123,75	517	34	0,60	0
55.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,27	41200,00	--	11273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								98986
		Раздел: Перегородки								
56.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	1654,50	1003,80	34,73	1660787	57461	1,43	2366
					225,00	13,01	372262	21525	0,06	105
57.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,80	50800,00	--	40763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	11,32	65000,00	--	735808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,43	50600,00	--	21768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0109-53-2прим	Усидение дверных проемов	т	2,81	9850,48	1162,95	27702	3271	46,60	131
					7357,50	108,00	20691	304	0,53	1
61.	С12041-45	Элементы из профильной стали для обрамления проемов	т	2,92	42100,00	--	123133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,15	18837,97	11119,34	2908	1716	42,50	7
					7560,00	4200,75	1167	648	20,52	3
63.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,15	50600,00	--	7810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								2620679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Входные группы								
64.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,19	11412,94	2642,46	2169	502	50,10	10
					8032,50	714,33	1527	136	2,58	0
65.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,37	5030,50	2020,02	1872	752	14,10	5
					2272,50	502,43	846	187	1,79	1
66.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,56	2452,13	545,76	1379	307	5,25	3
					1230,75	--	692	--	--	--
67.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,39	122800,00	--	47520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12021-136	Конструкции для зданий	т	0,20	114500,00	--	22635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,30	21,80	0,05	355	1	0,03	0
					5,81	0,02	95	--	0,00	0
70.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,45	402,75	--	988	--	2,80	7
					402,75	--	988	--	--	--
71.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,29	7940,17	66,01	2334	19	1,35	0
					195,75	24,93	58	7	0,12	0
72.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,16	10008,35	95,97	21618	207	4,90	11
					771,75	36,25	1667	78	0,18	0
73.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	12,00	665,48	8,23	7986	99	0,47	6
					81,68	3,08	980	37	0,02	0
74.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	2,25	11412,94	2642,46	25710	5953	50,10	113
					8032,50	714,33	18095	1609	2,58	6
75.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,50	5030,50	2020,02	2506	1006	14,10	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2272,50	502,43	1132	250	1,79	1
76.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,75	2452,13	545,76	6746	1501	5,25	14
					1230,75	--	3386	--	--	--
77.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,07	122800,00	--	8426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12021-136	Конструкции для зданий	т	2,79	114500,00	--	319718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	16,00	59,75	0,42	956	7	0,16	3
					28,80	0,16	461	3	0,00	0
80.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,01	154700,00	--	792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	79,78	21,80	0,05	1739	4	0,03	2
					5,81	0,02	463	2	0,00	0
82.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,11	402,75	--	446	--	2,80	3
					402,75	--	446	--	--	--
83.	Е0107-24-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	м	7,15	200,62	42,60	1434	305	0,45	3
					60,75	16,09	434	115	0,08	1
84.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,60	7940,17	66,01	4764	40	1,35	1
					195,75	24,93	117	15	0,12	0
85.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных ступеней, площадок, пандуса	м3	1,80	11852,84	360,48	21390	651	8,99	16
					1440,00	136,17	2599	246	0,67	1
86.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,17	65000,00	--	10911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00	--	3102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0101-165	Копание ям без откосов глубиной до	м3	1,70	402,75	--	685	--	2,80	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы			402,75	--	685	--	--	--
89.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,26	7940,17	66,01	2064	17	1,35	0
					195,75	24,93	51	6	0,12	0
90.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,44	10008,35	95,97	14412	138	4,90	7
					771,75	36,25	1111	52	0,18	0
91.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	9,60	665,48	8,23	6389	79	0,47	4
					81,68	3,08	784	30	0,02	0
92.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,69	13864,97	4022,39	9536	2767	56,50	39
					9090,00	1071,86	6252	737	3,81	3
93.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,69	2452,13	545,76	1687	375	5,25	4
					1230,75	--	847	--	--	--
94.	С12021-13 6	Конструкции для зданий	т	0,72	114500,00	--	81903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,95	21,80	0,05	435	1	0,03	1
					5,81	0,02	116	--	0,00	0
96.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,70	402,75	--	685	--	2,80	5
					402,75	--	685	--	--	--
97.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,26	7940,17	66,01	2064	17	1,35	0
					195,75	24,93	51	6	0,12	0
98.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,44	10008,35	95,97	14412	138	4,90	7
					771,75	36,25	1111	52	0,18	0
99.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	9,60	665,48	8,23	6389	79	0,47	4
					81,68	3,08	784	30	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,65	13864,97	4022,39	9050	2626	56,50	37
					9090,00	1071,86	5934	700	3,81	2
101.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,65	2452,13	545,76	1601	356	5,25	3
					1230,75	--	803	--	--	--
102.	С12021-13-6	Конструкции для зданий	т	0,68	114500,00	--	77731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,93	21,80	0,05	413	1	0,03	1
					5,81	0,02	110	--	0,00	0
104.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,79	402,75	--	723	--	2,80	5
					402,75	--	723	--	--	--
105.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,26	7940,17	66,01	2064	17	1,35	0
					195,75	24,93	51	6	0,12	0
106.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,44	10008,35	95,97	14412	138	4,90	7
					771,75	36,25	1111	52	0,18	0
107.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	12,00	665,48	8,23	7986	99	0,47	6
					81,68	3,08	980	37	0,02	0
108.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,63	11412,94	2642,46	7183	1663	50,10	32
					8032,50	714,33	5056	450	2,58	2
109.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,63	2452,13	545,76	1543	344	5,25	3
					1230,75	--	775	--	--	--
110.	С12021-13-6	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход	т	0,65	114500,00	--	74949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/								
111.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,25	21,80	0,05	398	1	0,03	1
					5,81	0,02	106	--	0,00	0
		Итого по разделу: Входные группы								856210
		Раздел: Разные работы								
112.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	м3	0,14	1722,20	97,07	241	14	0,78	0
					112,50	36,00	16	5	0,18	0
113.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,46	1986,57	564,43	914	260	3,33	2
					567,00	195,49	261	90	0,75	0
114.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	0,30	19300,00	--	5790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,16	18900,00	--	3024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								9969
		Раздел: Наружное электроснабжение, наружное электроосвещение								
116.	Е0133-104-1	Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках длиной 16,4 м	опора	1,00	4775,49	3136,36	4775	3136	8,43	8
					1473,75	792,14	1474	792	2,96	3
117.	С	Стойки СК22.2-1.1 ГОСТ 22637.1-85	шт	1,00	94928,22	--	94928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	1,00	459,29	301,79	459	302	0,91	1
					157,50	83,25	158	83	0,30	0
119.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,05	18200,00	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	СТОО	Металлоконструкция к стойке ж/б конической	к-т	1,00	18018,05	--	18018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СТОО	Изолятор ПС70Е	шт	10,00	552,91	--	5529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	СТОО	Изолятор ПСД70Е	шт	5,00	794,81	--	3974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СТОО	Скоба СК12	шт	1,00	266,78	--	267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,95	93997,62	304,24	89166	289	198,00	188
					33075,00	114,75	31375	109	0,56	1
125.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03	87100,00	--	2387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,08	70000,00	--	5299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12041-31	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 12 мм	т	0,56	58600,00	--	32904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,03	47400,00	--	1299	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
129.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	45300,00 --	-- --	145 --	-- --	-- --	-- --
130.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,01	44300,00 --	-- --	350 --	-- --	-- --	-- --
131.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,00	42500,00 --	-- --	17 --	-- --	-- --	-- --
132.	С12041-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	т	0,00	41000,00 --	-- --	172 --	-- --	-- --	-- --
133.	С12041-12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 32-40 мм	т	0,02	38800,00 --	-- --	625 --	-- --	-- --	-- --
134.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03	87100,00 --	-- --	2691 --	-- --	-- --	-- --
135.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,06	60200,00 --	-- --	3486 --	-- --	-- --	-- --
136.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,05	32300,00 --	-- --	1728 --	-- --	-- --	-- --
137.	С11011-19 9	Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 17 мм	10м	3,62	2400,00 --	-- --	8687 --	-- --	-- --	-- --
138.	С11011-30 5прим	Крепежные детали	т	0,01	525600,00 --	-- --	4836 --	-- --	-- --	-- --
139.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,04	148,40 108,00	0,07 0,02	1194 869	1 --	0,65 0,00	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Наружное электроснабжение, наружное электроосвещение								283845
		Раздел: Установка устройства ответвления на промежуточную опору-1к-т								
140.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
141.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	1,00	19600,00	--	19600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	1,00	459,29	301,79	459	302	0,91	1
					157,50	83,25	158	83	0,30	0
143.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,05	18200,00	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	1,50	53,87	12,24	81	18	18,00	27
					29,25	2,25	44	3	0,01	0
145.	СТОО	Металлоконструкции к промежуточной опоре УАтБ10-5	к-т	1,00	6224,07	--	6224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Ц0108-82- 1	Зажим наборный без кожуха	шт	10,00	85,40	0,20	854	2	0,40	4
					70,90	--	709	--	--	--
147.	СТОО	Зажим плашечный SL37.2	шт	4,00	242,94	--	972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СТОО	Зажим натяжной SO256	шт	3,00	7360,31	--	22081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СТОО	Зажим прокалывания SL25.22	шт	3,00	1180,81	--	3542	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
150.	Ц0108-174 -1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	шт	4,00	235,30	35,60	941	142	1,00	4
					169,00	9,00	676	36	0,05	0
151.	СТОО	Кожух защитный SP15	шт	4,00	105,40	--	422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	СТОО	Изолятор штырьевой SDI37	шт	1,00	2354,37	--	2354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	СТОО	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	3,00	2790,14	--	8370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	СТОО	Вязка спиральная SO115.9585	шт	1,00	4066,67	--	4067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	СТОО	Искровой разрядник SDI10.2	шт	3,00	1832,91	--	5499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
157.	СТОО	Хомут Х51	шт	1,00	220,47	--	220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	СТОО	Траверса ТМ96И	шт	1,00	3269,44	--	3269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	СТОО	Хомут Х62И	шт	1,00	220,47	--	220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Ц0108-21-2	Ошиновка гибкая шина сборная, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, 2 провода в фазе	пролет	3,00	11614,00	3167,00	34842	9501	44,00	132
					8010,00	908,99	24030	2727	5,27	16
161.	СТОО	Шина Ши-2 из аллюминия	шт	3,00	677,32	--	2032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами /15,4кг на 1000шт/	т	0,00	149300,00	--	14	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10-12 мм	шт	38,00	247,70	20,70	9413	787	0,70	27
					111,00	1,60	4218	61	0,01	0
164.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
165.	ТТОО	Разъединитель SZ24	шт	1,00	45483,69	--	45484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	ТТОО	ОПН SGA1012	шт	3,00	7627,56	--	22883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	СТОО	Кабельный наконечник SAL2.27	шт	3,00	787,56	--	2363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	СТОО	Оперативная штанга СТ48.64	шт	1,00	177116,98	--	177117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,25	41504,56	31105,06	10376	7776	51,10	13
					9157,50	6414,57	2289	1604	22,72	6
170.	СЭлектрокомплект	Провода СИП-3 сечение 50 мм2	м	750,00	69,11	--	51836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0133-110 -2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 120 мм2	1км	0,37	56082,35	33307,85	20564	12213	118,00	43
					21105,00	7443,09	7739	2729	26,03	10
172.	С151607-30	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 95/16 мм2	т	0,42	313500,00	--	132767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка устройства ответвления на промежуточную опору-1к-т								595837

ИТОГО:

	19402459	418756	10820
	1714291	140433	651

Накладные расходы :

На монтажные работы	49320
На общестроительные работы	1853645
На металломонтажные работы	208280
Всего накладных расходов:	2111245
Итого с накладными	21513704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1286720
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22800423
Итого с временными, 3,4 %	23573313
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	23890630
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23984650
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24219699
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	57877330
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1157547
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	59034877
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7084185
Итого с НДС	66119062

Принял

Сдал

Технадзор

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД