Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахскаго района"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Объект: "Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №72

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		15-7	15.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР(в смет. базовых ценах)	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретен. Материалов	Другие доп.расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	311 328 983	53 692 878	53 692 878						5 752 808	53 692 878
в.т.ч.										
Строительно-монтажные работы		53 692 878	53 692 878	53 692 878					5 752 808	53 692 878
5% возврат									287 640	2 684 644
Итого к оплате									**5 465 168**	**51 008 234**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство
Енбекшиказахскаго района"
Смагулов А.М.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" Сарсеков С.К.
МП

Заказчик ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Риголит"
Субподрядчик
Договор №15-7 от 15.04.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Утепление здания по контуру. (Блоки А,Б,В,Г)								
1.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	243,90	245,44	3,82	59863	932	0,21	52
					37,35	1,44	9110	351	0,01	2
2.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	243,90	531,93	43,81	129738	10684	2,25	549
					396,91	31,25	96806	7621	0,14	35
3.	СТОО	Утеплитель MisOT ПТЭ-200	м3	24,39	9157,62	--	223354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	243,90	764,00	4,92	186340	1200	1,15	280
					193,05	1,87	47085	456	0,01	2
5.	С143002-34	Раствор готовый	м3	7,56	5550,00	--	41958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-2104	Шпилька резьбовая L 200мм с анкером забивным металлическим	шт	2195,10	46,22	--	101458	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	М-10				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Утепление здания по контуру. (Блоки А,Б,В,Г)								742710
		Раздел: Кровля								
7.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	130,00	24,75	0,90	3218	117	0,03	5
					5,42	0,34	705	44	0,00	0
8.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	81,70	803,18	8,67	65620	708	0,68	56
					104,63	3,26	8548	266	0,02	1
9.	Е0110-12-3прим	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 12 мм	м2	81,70	117,12	4,48	9569	366	0,67	55
					106,65	1,69	8713	138	0,01	1
10.	СТОО	Плиты OSB	м2	85,78	364,92	--	31305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1868,66	162,88	15,94	304377	29786	0,24	454
					34,65	5,96	64749	11137	0,03	54
12.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до 30мм/	м2	1868,66	71,22	2,10	133092	3924	0,01	25
					1,65	0,75	3083	1401	0,00	1
13.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	8,00	3081,19	81,61	24650	653	6,08	49
					963,00	31,50	7704	252	0,15	1
14.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	м2	9,24	3960,00	--	36590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	96,00	1134,90	8,20	108950	787	1,48	142
					236,25	3,08	22680	296	0,02	1
16.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	96,00	192,98	0,99	18526	95	0,07	7
					11,59	0,38	1113	36	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								735896
		Раздел: Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	379,60	297,11	4,07	112782	1543	0,74	281
					135,68	0,97	51504	368	0,05	20
18.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	4,30	325,33	6,33	1399	27	1,79	8
					312,75	2,39	1345	10	0,01	0
19.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,18	5550,00	--	1026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	3611,70	297,11	4,07	1073058	14683	0,74	2673
					135,68	0,97	490035	3503	0,05	187
21.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1233,90	238,64	3,39	294459	4177	0,65	802
					117,00	0,72	144366	888	0,05	62
22.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	132,70	622,03	6,33	82543	840	1,79	238
					312,75	2,39	41502	317	0,01	2
23.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2460,20	297,11	4,07	730941	10002	0,74	1821
					135,68	0,97	333800	2386	0,05	127
24.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	301,40	238,64	3,39	71926	1020	0,65	196
					117,00	0,72	35264	217	0,05	15
25.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	77,80	622,03	6,33	48394	492	1,79	139
					312,75	2,39	24332	186	0,01	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								2416528
		Раздел: Полы								
26.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	185,40	211,49	9,95	39210	1845	0,36	66
					52,20	3,74	9678	693	0,02	3
27.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	185,40	27,92	0,67	5177	124	0,00	1
					0,63	0,25	117	46	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,34	5239,08	327,33	1797	112	11,60	4
					1890,00	123,75	648	42	0,60	0
29.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,34	41200,00	--	14131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	1052,00	108,93	13,43	114596	14128	0,37	385
					52,65	5,04	55388	5302	0,02	26
31.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до 30мм/	м2	1052,00	2,60	1,34	2735	1410	0,01	9
					1,26	0,50	1326	526	0,00	3
32.	СТОО	Мелкозернистый бетон В20 толщиной 30мм	м3	32,19	4043,17	--	130155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,95	5239,08	327,33	10196	637	11,60	23
					1890,00	123,75	3678	241	0,60	1
34.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,95	41200,00	--	80183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	632,26	211,49	9,95	133717	6291	0,36	225
					52,20	3,74	33004	2365	0,02	12
36.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	632,26	27,92	0,67	17654	424	0,00	3
					0,63	0,25	398	158	0,00	1
37.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,17	5239,08	327,33	6128	383	11,60	14
					1890,00	123,75	2211	145	0,60	1
38.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,17	41200,00	--	48191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	179,90	108,93	13,43	19597	2416	0,37	66
					52,65	5,04	9472	907	0,02	4
40.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до 30мм/	м2	179,90	2,60	1,34	468	241	0,01	2
					1,26	0,50	227	90	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	СТОО	Мелкозернистый бетон В20 толщиной 30мм	м3	5,50	4043,17	--	22257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,33	5239,08	327,33	1744	109	11,60	4
					1890,00	123,75	629	41	0,60	0
43.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,33	41200,00	--	13712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,80	211,49	9,95	3976	187	0,36	7
					52,20	3,74	981	70	0,02	0
45.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 30мм/	м2	18,80	55,84	1,34	1050	25	0,01	0
					1,26	0,50	24	9	0,00	0
46.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	70,42	6569,36	261,86	462621	18440	3,44	242
					499,50	99,00	35175	6972	0,48	34
47.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	1083,40	108,93	13,43	118017	14550	0,37	397
					52,65	5,04	57041	5460	0,02	27
48.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до 30мм/	м2	1083,40	2,60	1,34	2817	1452	0,01	10
					1,26	0,50	1365	542	0,00	3
49.	СТОО	Мелкозернистый бетон В20 толщиной 30мм	м3	33,15	4043,17	--	134039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,00	5239,08	327,33	10501	656	11,60	23
					1890,00	123,75	3788	248	0,60	1
51.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	2,00	41200,00	--	82577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								1477246
		Раздел: Проемы								
52.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема	м2	68,04	387,83	18,74	26388	1275	0,91	62
					152,26	6,18	10360	421	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более 2 м2								
53.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	68,04	8680,00 ---	-- ---	590587 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-68,04	2800,00 ---	-- ---	-190512 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	68,04	4963,00 ---	-- ---	337683 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	Е0110-22- 2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	68,04	210,48 94,05	5,58 2,12	14321 6399	380 144	0,59 0,01	40 1
57.	С143002-3 4	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,23	5550,00 ---	-- ---	1284 ---	-- ---	-- ---	-- ---
58.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	39,20	2860,00 ---	-- ---	112112 ---	-- ---	-- ---	-- ---
59.	Е0115-40- 2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	37,80	435,90 64,13	2,02 0,48	16477 2424	76 18	0,39 0,00	15 0
60.	Е0112-10- 1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	32,13	715,87 153,23	1,24 0,47	23001 4923	40 15	0,97 0,00	31 0
61.	Е0110-91- 4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	44,80	387,83 152,26	18,74 6,18	17375 6821	840 277	0,91 0,03	41 1
62.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными	м2	44,80	8680,00 ---	-- ---	388864 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		створками								
63.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-44,80	2800,00	--	-125440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	44,80	4963,00	--	222342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	44,80	210,48	5,58	9430	250	0,59	26
					94,05	2,12	4213	95	0,01	0
66.	С143002-3 4	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,15	5550,00	--	845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	27,72	2860,00	--	79279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	24,92	435,90	2,02	10863	50	0,39	10
					64,13	0,48	1598	12	0,00	0
69.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	38,41	715,87	1,24	27499	48	0,97	37
					153,23	0,47	5886	18	0,00	0
70.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	6,48	387,83	18,74	2513	121	0,91	6
					152,26	6,18	987	40	0,03	0
71.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	6,48	8680,00	--	56246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-6,48	2800,00	--	-18144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и	м2	6,48	4963,00	--	32160	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/			--	--	--	--	--	--
74.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	6,48	210,48	5,58	1364	36	0,59	4
					94,05	2,12	609	14	0,01	0
75.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,02	5550,00	--	122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	4,20	2860,00	--	12012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	3,60	435,90	2,02	1569	7	0,39	1
					64,13	0,48	231	2	0,00	0
78.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	7,34	715,87	1,24	5257	9	0,97	7
					153,23	0,47	1125	3	0,00	0
79.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	1,62	387,83	18,74	628	30	0,91	1
					152,26	6,18	247	10	0,03	0
80.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	1,62	8680,00	--	14062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-1,62	2800,00	--	-4536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	1,62	4963,00	--	8040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1,62	210,48	5,58	341	9	0,59	1
					94,05	2,12	152	3	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	С143002-3 4	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,01	5550,00 ---	-- ---	31 ---	-- ---	-- ---	-- ---
85.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	1,10	2860,00 ---	-- ---	3146 ---	-- ---	-- ---	-- ---
86.	Е0115-40- 2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	0,90	435,90 64,13	2,02 0,48	392 58	2 --	0,39 0,00	0 0
87.	Е0112-10- 1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	0,46	715,87 153,23	1,24 0,47	329 70	1 --	0,97 0,00	0 0
88.	Е0110-91- 4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	4,28	387,83 152,26	18,74 6,18	1660 652	80 26	0,91 0,03	4 0
89.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	4,28	8680,00 ---	-- ---	37150 ---	-- ---	-- ---	-- ---
90.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-4,28	2800,00 ---	-- ---	-11984 ---	-- ---	-- ---	-- ---
91.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	4,28	4963,00 ---	-- ---	21242 ---	-- ---	-- ---	-- ---
92.	Е0110-22- 2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	4,28	210,48 94,05	5,58 2,12	901 403	24 9	0,59 0,01	3 0
93.	С143002-3 4	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,01	5550,00 ---	-- ---	81 ---	-- ---	-- ---	-- ---
94.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	3,96	2860,00 ---	-- ---	11326 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	3,56	435,90	2,02	1552	7	0,39	1
					64,13	0,48	228	2	0,00	0
96.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	4,26	715,87	1,24	3052	5	0,97	4
					153,23	0,47	653	2	0,00	0
97.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	4,96	387,83	18,74	1924	93	0,91	5
					152,26	6,18	755	31	0,03	0
98.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	4,96	8680,00	--	43053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-4,96	2800,00	--	-13888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	4,96	4963,00	--	24616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	4,96	210,48	5,58	1044	28	0,59	3
					94,05	2,12	466	11	0,01	0
102.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,02	5550,00	--	94	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	3,16	2860,00	--	9038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	2,76	435,90	2,02	1203	6	0,39	1
					64,13	0,48	177	1	0,00	0
105.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	5,08	715,87	1,24	3636	6	0,97	5
					153,23	0,47	778	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	6,80	387,83	18,74	2637	127	0,91	6
					152,26	6,18	1035	42	0,03	0
107.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	6,80	8680,00	--	59024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-6,80	2800,00	--	-19040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	6,80	4963,00	--	33748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	6,80	210,48	5,58	1431	38	0,59	4
					94,05	2,12	640	14	0,01	0
111.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,02	5550,00	--	128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	3,98	2860,00	--	11383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	3,78	435,90	2,02	1648	8	0,39	1
					64,13	0,48	242	2	0,00	0
114.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	3,76	715,87	1,24	2694	5	0,97	4
					153,23	0,47	577	2	0,00	0
115.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	77,76	387,83	18,74	30158	1458	0,91	71
					152,26	6,18	11840	481	0,03	2
116.	С12061-18	Блоки оконные из ПХВ профилей	м2	77,76	8680,00	--	674957	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
117.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-77,76	2800,00 -------- --	-- -------- --	-217728 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
118.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	77,76	4963,00 -------- --	-- -------- --	385923 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
119.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	77,76	210,48 -------- 94,05	5,58 -------- 2,12	16367 -------- 7313	434 -------- 165	0,59 -------- 0,01	46 -------- 1
120.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,26	5550,00 -------- --	-- -------- --	1467 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
121.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	44,80	2860,00 -------- --	-- -------- --	128128 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
122.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	43,20	435,90 -------- 64,13	2,02 -------- 0,48	18831 -------- 2770	87 -------- 21	0,39 -------- 0,00	17 -------- 0
123.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	36,72	715,87 -------- 153,23	1,24 -------- 0,47	26287 -------- 5627	46 -------- 17	0,97 -------- 0,00	36 -------- 0
124.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	54,40	387,83 -------- 152,26	18,74 -------- 6,18	21098 -------- 8283	1020 -------- 336	0,91 -------- 0,03	50 -------- 2
125.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	54,40	8680,00 -------- --	-- -------- --	472192 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
126.	С11011-93	Стеклопакеты двухслойные из	м2	-54,40	2800,00	--	-152320	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	неполированного стекла толщиной 4 мм			-------- / --	-------- / --	-------- / --	-------- / --	-------- / --	-------- / --
127.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	54,40	4963,00 / --	-- / --	269987 / --	-- / --	-- / --	-- / --
128.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	54,40	210,48 / 94,05	5,58 / 2,12	11450 / 5116	304 / 115	0,59 / 0,01	32 / 1
129.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,18	5550,00 / --	-- / --	1027 / --	-- / --	-- / --	-- / --
130.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	33,66	2860,00 / --	-- / --	96268 / --	-- / --	-- / --	-- / --
131.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	30,26	435,90 / 64,13	2,02 / 0,48	13190 / 1941	61 / 14	0,39 / 0,00	12 / 0
132.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	46,64	715,87 / 153,23	1,24 / 0,47	33391 / 7147	58 / 22	0,97 / 0,00	45 / 0
133.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	8,92	387,83 / 152,26	18,74 / 6,18	3459 / 1358	167 / 55	0,91 / 0,03	8 / 0
134.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	8,92	8680,00 / --	-- / --	77426 / --	-- / --	-- / --	-- / --
135.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-8,92	2800,00 / --	-- / --	-24976 / --	-- / --	-- / --	-- / --
136.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	8,92	4963,00 / --	-- / --	44270 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	8,92	210,48	5,58	1878	50	0,59	5
					94,05	2,12	839	19	0,01	0
138.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,03	5550,00	--	166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	5,36	2860,00	--	15330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	4,96	435,90	2,02	2162	10	0,39	2
					64,13	0,48	318	2	0,00	0
141.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	6,20	715,87	1,24	4440	8	0,97	6
					153,23	0,47	950	3	0,00	0
142.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	2,16	387,83	18,74	838	40	0,91	2
					152,26	6,18	329	13	0,03	0
143.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	2,16	8680,00	--	18749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-2,16	2800,00	--	-6048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	2,16	4963,00	--	10720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	2,16	210,48	5,58	455	12	0,59	1
					94,05	2,12	203	5	0,01	0
147.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,01	5550,00	--	41	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	1,40	2860,00	--	4004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	1,20	435,90	2,02	523	2	0,39	0
					64,13	0,48	77	1	0,00	0
150.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	2,45	715,87	1,24	1752	3	0,97	2
					153,23	0,47	375	1	0,00	0
151.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	2,14	387,83	18,74	830	40	0,91	2
					152,26	6,18	326	13	0,03	0
152.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	2,14	8680,00	--	18575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-2,14	2800,00	--	-5992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	2,14	4963,00	--	10621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	2,14	210,48	5,58	450	12	0,59	1
					94,05	2,12	201	5	0,01	0
156.	С143002-3 4	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,01	5550,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	1,98	2860,00	--	5663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250	м	1,78	435,90	2,02	776	4	0,39	1
					64,13	0,48	114	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
159.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	2,13	715,87	1,24	1526	3	0,97	2
					153,23	0,47	327	1	0,00	0
160.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	7,44	387,83	18,74	2885	139	0,91	7
					152,26	6,18	1133	46	0,03	0
161.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	7,44	8680,00	--	64579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-7,44	2800,00	--	-20832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	7,44	4963,00	--	36925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	7,44	210,48	5,58	1566	42	0,59	4
					94,05	2,12	700	16	0,01	0
165.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,03	5550,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	4,74	2860,00	--	13556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	4,14	435,90	2,02	1805	8	0,39	2
					64,13	0,48	265	2	0,00	0
168.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	7,62	715,87	1,24	5454	9	0,97	7
					153,23	0,47	1168	4	0,00	0
169.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	6,47	387,83	18,74	2509	121	0,91	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2			152,26	6,18	985	40	0,03	0
170.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	6,47	8680,00 / --	-- / --	56160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
171.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-6,47	2800,00 / --	-- / --	-18116 / --	-- / --	-- / --	-- / --
172.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	6,47	4963,00 / --	-- / --	32111 / --	-- / --	-- / --	-- / --
173.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	6,47	210,48 / 94,05	5,58 / 2,12	1362 / 609	36 / 14	0,59 / 0,01	4 / 0
174.	С143002-3 4	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,02	5550,00 / --	-- / --	122 / --	-- / --	-- / --	-- / --
175.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	2,51	2860,00 / --	-- / --	7179 / --	-- / --	-- / --	-- / --
176.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	2,31	435,90 / 64,13	2,02 / 0,48	1007 / 148	5 / 1	0,39 / 0,00	1 / 0
177.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	4,03	715,87 / 153,23	1,24 / 0,47	2888 / 618	5 / 2	0,97 / 0,00	4 / 0
178.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	6,80	387,83 / 152,26	18,74 / 6,18	2637 / 1035	127 / 42	0,91 / 0,03	6 / 0
179.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с	м2	6,80	8680,00 / --	-- / --	59024 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками								
180.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-6,80	2800,00	--	-19040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	6,80	4963,00	--	33748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	6,80	210,48	5,58	1431	38	0,59	4
					94,05	2,12	640	14	0,01	0
183.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,02	5550,00	--	128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	3,98	2860,00	--	11383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	3,78	435,90	2,02	1648	8	0,39	1
					64,13	0,48	242	2	0,00	0
186.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	3,76	715,87	1,24	2694	5	0,97	4
					153,23	0,47	577	2	0,00	0
187.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	14,75	387,83	18,74	5721	276	0,91	13
					152,26	6,18	2246	91	0,03	0
188.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	14,75	8680,00	--	128030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-14,75	2800,00	--	-41300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	14,75	4963,00	--	73204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	14,75	210,48	5,58	3105	82	0,59	9
					94,05	2,12	1387	31	0,01	0
192.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,05	5550,00	--	278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	9,20	2860,00	--	26312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	8,20	435,90	2,02	3574	17	0,39	3
					64,13	0,48	526	4	0,00	0
195.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	13,36	715,87	1,24	9565	17	0,97	13
					153,23	0,47	2047	6	0,00	0
196.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	6,16	387,83	18,74	2389	115	0,91	6
					152,26	6,18	938	38	0,03	0
197.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	6,16	8050,00	--	49588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-6,16	2800,00	--	-17248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	6,16	4963,00	--	30572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до	м2	6,16	210,48	5,58	1297	34	0,59	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 м			94,05	2,12	579	13	0,01	0
201.	С143002-3 4	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,02	5550,00 ---	-- --	116 --	-- --	-- --	-- --
202.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	6,40	2860,00 ---	-- --	18304 --	-- --	-- --	-- --
203.	Е0115-40- 2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	5,60	435,90 64,13	2,02 0,48	2441 359	11 3	0,39 0,00	2 0
204.	Е0110-91- 4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	29,16	387,83 152,26	18,74 6,18	11309 4440	547 180	0,91 0,03	27 1
205.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	29,16	8680,00 ---	-- --	253109 --	-- --	-- --	-- --
206.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-29,16	2800,00 ---	-- --	-81648 --	-- --	-- --	-- --
207.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	29,16	4963,00 ---	-- --	144721 --	-- --	-- --	-- --
208.	Е0110-22- 2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	29,16	210,48 94,05	5,58 2,12	6138 2742	163 62	0,59 0,01	17 0
209.	С143002-3 4	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,10	5550,00 ---	-- --	550 --	-- --	-- --	-- --
210.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	16,20	2860,00 ---	-- --	46332 --	-- --	-- --	-- --
211.	Е0115-40- 2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с	м	16,20	435,90	2,02	7062	33	0,39	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерным покрытием шириной 250 мм			64,13	0,48	1039	8	0,00	0
212.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	13,77	715,87	1,24	9858	17	0,97	13
					153,23	0,47	2110	6	0,00	0
213.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	6,40	387,83	18,74	2482	120	0,91	6
					152,26	6,18	974	40	0,03	0
214.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	6,40	8680,00	--	55552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-6,40	2800,00	--	-17920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	6,40	4963,00	--	31763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	6,40	210,48	5,58	1347	36	0,59	4
					94,05	2,12	602	14	0,01	0
218.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,02	5550,00	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	3,96	2860,00	--	11326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	3,56	435,90	2,02	1552	7	0,39	1
					64,13	0,48	228	2	0,00	0
221.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	5,49	715,87	1,24	3928	7	0,97	5
					153,23	0,47	841	3	0,00	0
222.	Е0110-91-	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	6,80	387,83	18,74	2637	127	0,91	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2			-------- 152,26	-------- 6,18	-------- 1035	-------- 42	-------- 0,03	-------- 0
223.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	6,80	8680,00 -------- --	-- -------- --	59024 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
224.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-6,80	2800,00 -------- --	-- -------- --	-19040 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
225.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	6,80	4963,00 -------- --	-- -------- --	33748 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
226.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	6,80	210,48 -------- 94,05	5,58 -------- 2,12	1431 -------- 640	38 -------- 14	0,59 -------- 0,01	4 -------- 0
227.	С143002-3 4	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,02	5550,00 -------- --	-- -------- --	128 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
228.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	3,98	2860,00 -------- --	-- -------- --	11383 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
229.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	3,78	435,90 -------- 64,13	2,02 -------- 0,48	1648 -------- 242	8 -------- 2	0,39 -------- 0,00	1 -------- 0
230.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	3,76	715,87 -------- 153,23	1,24 -------- 0,47	2694 -------- 577	5 -------- 2	0,97 -------- 0,00	4 -------- 0
231.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	17,70	387,83 -------- 152,26	18,74 -------- 6,18	6865 -------- 2695	332 -------- 109	0,91 -------- 0,03	16 -------- 1
232.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	м2	17,70	8680,00 -------- --	-- -------- --	153636 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками								
233.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-17,70	2800,00	--	-49560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	17,70	4963,00	--	87845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	17,70	210,48	5,58	3726	99	0,59	10
					94,05	2,12	1665	38	0,01	0
236.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,06	5550,00	--	334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	11,04	2860,00	--	31574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	9,84	435,90	2,02	4289	20	0,39	4
					64,13	0,48	631	5	0,00	0
239.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	16,03	715,87	1,24	11479	20	0,97	16
					153,23	0,47	2457	8	0,00	0
240.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	16,00	387,83	18,74	6205	300	0,91	15
					152,26	6,18	2436	99	0,03	0
241.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	16,00	8680,00	--	138880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-16,00	2800,00	--	-44800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	16,00	4963,00	--	79408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	16,00	210,48	5,58	3368	89	0,59	9
					94,05	2,12	1505	34	0,01	0
245.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,05	5550,00	--	302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	9,90	2860,00	--	28314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	8,90	435,90	2,02	3880	18	0,39	3
					64,13	0,48	571	4	0,00	0
248.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	13,72	715,87	1,24	9821	17	0,97	13
					153,23	0,47	2102	6	0,00	0
249.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	4,32	387,83	18,74	1675	81	0,91	4
					152,26	6,18	658	27	0,03	0
250.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	4,32	8680,00	--	37498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-4,32	2800,00	--	-12096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	4,32	4963,00	--	21440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0110-22-	Установка подоконных досок в	м2	4,32	210,48	5,58	909	24	0,59	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	каменных стенах, высота проема до 2 м			94,05	2,12	406	9	0,01	0
254.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,01	5550,00 --	-- --	82 --	-- --	-- --	-- --
255.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	2,80	2860,00 --	-- --	8008 --	-- --	-- --	-- --
256.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	2,40	435,90 64,13	2,02 0,48	1046 154	5 1	0,39 0,00	1 0
257.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	4,90	715,87 153,23	1,24 0,47	3505 750	6 2	0,97 0,00	5 0
258.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	1,62	387,83 152,26	18,74 6,18	628 247	30 10	0,91 0,03	1 0
259.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	1,62	8680,00 --	-- --	14062 --	-- --	-- --	-- --
260.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-1,62	2800,00 --	-- --	-4536 --	-- --	-- --	-- --
261.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	1,62	4963,00 --	-- --	8040 --	-- --	-- --	-- --
262.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1,62	210,48 94,05	5,58 2,12	341 152	9 3	0,59 0,01	1 0
263.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,01	5550,00 --	-- --	31 --	-- --	-- --	-- --
264.	С12061-19	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	1,10	2860,00	--	3146	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	ширина 350 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
265.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	0,90	435,90	2,02	392	2	0,39	0
					64,13	0,48	58	--	0,00	0
266.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	2,29	715,87	1,24	1643	3	0,97	2
					153,23	0,47	352	1	0,00	0
267.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	4,28	387,83	18,74	1660	80	0,91	4
					152,26	6,18	652	26	0,03	0
268.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	4,28	8680,00	--	37150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-4,28	2800,00	--	-11984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	4,28	4963,00	--	21242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	4,28	210,48	5,58	901	24	0,59	3
					94,05	2,12	403	9	0,01	0
272.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,01	5550,00	--	81	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	3,96	2860,00	--	11326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	3,56	435,90	2,02	1552	7	0,39	1
					64,13	0,48	228	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	4,26	715,87	1,24	3052	5	0,97	4
					153,23	0,47	653	2	0,00	0
276.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	21,81	387,83	18,74	8459	409	0,91	20
					152,26	6,18	3321	135	0,03	1
277.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	21,81	8680,00	--	189311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-21,81	2800,00	--	-61068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	21,81	4963,00	--	108243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	21,81	210,48	5,58	4591	122	0,59	13
					94,05	2,12	2051	46	0,01	0
281.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,07	5550,00	--	412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	12,72	2860,00	--	36379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	12,12	435,90	2,02	5283	24	0,39	5
					64,13	0,48	777	6	0,00	0
284.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	11,69	715,87	1,24	8368	14	0,97	11
					153,23	0,47	1791	5	0,00	0

Итого по разделу: Проемы 6014107

Раздел: Перегородки

940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	441,20	1003,80	34,73	442877	15323	1,43	631
					225,00	13,01	99270	5740	0,06	28
286.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,21	50800,00	--	10870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	3,02	65000,00	--	196216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	50600,00	--	5805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	Е0109-53-2прим	Усидение дверных проемов	т	0,75	9850,48	1162,95	7387	872	46,60	35
					7357,50	108,00	5518	81	0,53	0
290.	С12041-45	Элементы из профильной стали для обрамления проемов	т	0,78	42100,00	--	32835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,04	18837,97	11119,34	775	458	42,50	2
					7560,00	4200,75	311	173	20,52	1
292.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	50600,00	--	2083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								698848
		Раздел: Фасад								
293.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	831,50	531,93	43,81	442300	36425	2,25	1873
					396,91	31,25	330031	25981	0,14	120
294.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	83,20	12800,00	--	1064960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	СТОО	Утеплитель MisOT ПТЭ-200	м3	10,30	9157,62	--	94323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	Е0115-82-	Устройство наружной теплоизоляции	м2	349,40	531,93	43,81	185857	15306	2,25	787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	зданий по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов			396,91	31,25	138680	10917	0,14	50
297.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	34,90	12800,00	--	446720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	СТОО	Утеплитель ПТЭ-200	м3	4,30	9157,62	--	39378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	176,50	531,93	43,81	93886	7732	2,25	398
					396,91	31,25	70055	5515	0,14	25
300.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	17,70	12800,00	--	226560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	СТОО	Утеплитель ПТЭ-200	м3	4,20	9157,62	--	38462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фасад								2632446

ИТОГО:

	14717784	232941
	2418009	105976

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2741451
На металломонтажные работы	5039
Всего накладных расходов:	2746490
Итого с накладными	17464274

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1047856
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18512130
Итого с временными, 3,4 %	19141542
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	19399953
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19476519
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19667934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	47000069
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	940001
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	47940070
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5752808
Итого с НДС	53692878

Принял

Сдал

Технадзор

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД