Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахскаго района"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Объект: "Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №72

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		15-7	15.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР(в смет. базовых ценах)	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретен. Материалов	Другие доп.расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	366 879 290	55 550 307	55 550 307						5 951 819	55 550 307
в.т.ч.										
Строительно-монтажные работы		55 550 307	55 550 307	55 550 307					5 951 819	55 550 307
5% возврат									297 591	2 777 515
Итого к оплате									**5 654 228**	**52 772 792**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство
Енбекшиказахскаго района" _____ Смагулов А.М.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

1110

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Риголит"

Субподрядчик

Договор №15-7 от 15.04.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение L=555п.м., листы ГП-12,13 (смета стр 671)								
1.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	275,68	402,75	--	111030	--	2,80	772
					402,75	--	111030	--	--	--
2.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	123,22	9718,94	98,32	1197568	12115	4,41	543
					695,25	37,15	85669	4578	0,18	22
3.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	152,46	9269,07	353,46	1413162	53889	3,60	549
					585,00	133,52	89189	20356	0,65	99
4.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней	м3	146,42	1558,31	372,83	228169	54590	3,72	545
					594,00	139,50	86974	20426	0,68	100
5.	СКонкрит	Блок стандартный ц.п. угловой; 390x390x190	шт	1936,00	68,42	--	132467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СКонкрит	Блок ц.п. сплиттерный; 390x390x190	шт	2420,00	78,10	--	188999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СКонкрит	Блок ц.п. сплиттерный; 1/2 блока	шт	242,00	78,10	--	18900	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		390x390x190			--	--	--	--	--	--
8.	СКонкрит	Накрывочный элемент 250x250x160	шт	121,00	59,78	--	7234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СКонкрит	Накрывочный элемент 250x190x90мм	шт	1270,50	59,78	--	75955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,10	8679,65	422,15	18243	887	56,40	119
					8257,50	157,50	17355	331	0,77	2
11.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,19	50900,00	--	60357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,58	52400,00	--	30497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,33	65000,00	--	21707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	м3	4,84	302,02	106,27	1462	514	1,22	6
					195,75	40,50	947	196	0,19	1
15.	С143001-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В10 /М-150/	м3	4,91	7830,00	--	38466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкций ограждения	т	12,40	9850,48	1162,95	122099	14415	46,60	578
					7357,50	108,00	91198	1339	0,53	7
17.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	12,40	154400,00	--	1913825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	495,81	21,80	0,05	10807	25	0,03	15
					5,81	0,02	2881	10	0,00	0
19.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	495,81	24,84	0,02	12317	10	0,02	11
					4,16	--	2063	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0109-53-2	Монтаж ворот и калиток	т	0,61	9850,48	1162,95	6038	713	46,60	29
					7357,50	108,00	4510	66	0,53	0
21.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,61	154400,00	--	94636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,52	21,80	0,05	534	1	0,03	1
					5,81	0,02	142	--	0,00	0
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,52	24,84	0,02	609	--	0,02	1
					4,16	--	102	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение L=555п.м., листы ГП-12,13								5705083
		Раздел: Наружное электроснабжение, наружное электроосвещение (смета стр 515)								
24.	Ц0108-58-2прим	Выключатель вакуумный	шт	1,00	2178,60	66,60	2179	67	11,00	11
					1980,00	18,00	1980	18	0,10	0
25.	ТТОО	Выключатель вакуумный	шт	1,00	10201,59	--	10202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное электроснабжение, наружное электроосвещение								12380
		Раздел: Внутриплощадочные тепловые сети (смета стр636)								
26.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	130,86	6,01	6,01	786	786	--	--
					--	2,08	--	273	0,01	1
27.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	130,86	4,75	4,75	622	622	--	--
					--	1,65	--	216	0,01	1
28.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	9,85	294,75	--	2903	--	1,89	19
					294,75	--	2903	--	--	--
29.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	100,04	2,80	2,80	281	281	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	0,97	--	97	0,00	0
30.	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	100,04	1,38	1,38	139	139	--	--
					--	0,48	--	48	0,00	0
31.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,53	122,18	--	920	--	0,89	7
					122,18	--	920	--	--	--
32.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	107,57	21,55	4,52	2318	486	0,11	12
					17,03	--	1832	--	--	--
33.	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	33,14	30,00	--	994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	57,99	171,40	--	9940	--	0,72	42
					34,28	--	1988	--	--	--
35.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	33,14	3,09	2,66	102	88	0,00	0
					0,39	0,93	13	31	0,00	0
36.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	8,54	7940,17	66,01	67841	564	1,35	12
					195,75	24,93	1672	213	0,12	1
37.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	14,43	1986,57	564,43	28666	8145	3,33	48
					567,00	195,49	8182	2821	0,75	11
38.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	9,63	19300,00	--	185859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	4,80	18900,00	--	90720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	69,87	245,44	3,82	17149	267	0,21	15
					37,35	1,44	2610	101	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0106-35-2прим	Устройство монолитных участков	м3	3,00	13521,82	1588,34	40565	4765	13,20	40
					2187,00	542,77	6561	1628	2,00	6
42.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	67700,00	--	6093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0107-57-15	Деформационные швы каналов	м	3,68	55,34	0,07	204	--	0,30	1
					53,10	0,02	195	--	0,00	0
44.	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,17	177467,92	46655,79	30170	7931	428,00	73
					76950,00	16999,50	13082	2890	88,32	15
45.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	171,70	377,00	--	64731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	41,62	60,75	--	2528	--	0,34	14
					60,75	--	2528	--	--	--
47.	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 за 2 раза	м2	47,42	134,89	0,10	6397	5	0,05	2
					10,44	0,04	495	2	0,00	0
48.	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 3 раза	м2	47,42	267,52	0,36	12687	17	0,07	3
					12,84	0,15	609	7	0,00	0
49.	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	170,00	121,13	31,97	20593	5435	0,34	58
					61,65	11,93	10480	2028	0,06	10
50.	СЗАО	ТЕХ МАТ - теплоизоляционный материал	м3	6,51	5405,16	--	35166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0126-19-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	170,00	176,83	20,34	30061	3458	0,76	130
					146,70	7,65	24939	1300	0,04	6
52.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,12	314500,00	--	38910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	43,96	294,75	--	12957	--	1,89	83
					294,75	--	12957	--	--	--
54.	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 20-40 мм	м3	1,10	1600,00	--	1760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	2,55	6450,00	--	16420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	33,32	122,18	--	4071	--	0,89	29
					122,18	--	4071	--	--	--
57.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	33,32	21,55	4,52	718	150	0,11	4
					17,03	--	567	--	--	--
58.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,15	17806,09	1538,85	20388	1762	9,65	11
					1615,95	576,23	1850	660	2,81	3
59.	С12041-27	Ходовые скобы, арматура класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00	--	1193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,22	245,44	3,82	3736	58	0,21	3
					37,35	1,44	568	22	0,01	0
62.	Е0106-1-1	Устройство набетонки по дну колодца	м3	1,45	8062,57	66,01	11691	96	1,35	2
					195,75	24,93	284	36	0,12	0
63.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм	км	0,08	62546,88	6788,50	5004	543	253,00	20
					45675,00	2565,00	3654	205	12,52	1
64.	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	8,03	126,00	--	1012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	0,63	60,75	--	38	--	0,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,75	--	38	--	--	--
66.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	151044,59	29540,14	1208	236	202,90	2
					35280,00	11160,00	282	89	54,50	0
67.	Е0124-105-5прим	Врезка штуцером диаметром 70 мм	врезка	2,00	2033,14	1020,55	4066	2041	3,43	7
					886,50	384,75	1773	770	1,88	4
68.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	5,34	537,40	17,70	2869	94	0,05	0
					7,88	4,86	42	26	0,02	0
69.	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя /исключать до 6см/	м2	-5,34	238,94	1,55	-1275	-8	0,00	-0
					0,20	0,64	-1	-3	0,00	-0
70.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,03	44588,77	4677,52	1428	150	7,13	0
					1253,25	1525,50	40	49	6,78	0
71.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,03	40097,59	339,59	1284	11	0,58	0
					--	140,94	--	5	0,58	0
72.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	0,03	560,65	15,35	18	--	0,03	0
					5,94	5,06	--	--	0,02	0
73.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 8см/	м2	0,03	537,40	--	17	--	0,00	0
					0,08	--	--	--	--	--
		Герметизация ввода тепловой сети								
74.	Е0124-1-2	Установка гильз д-76х3мм	км	0,00	123861,59	46177,71	248	92	420,00	1
					74025,00	16979,25	148	34	88,20	0
75.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	2,02	377,00	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0109-53-2	Установка стального листа	т	0,01	9357,79	1162,95	132	16	46,60	1
					7357,50	108,00	104	2	0,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	С11011-88 5	Сталь толстолистовая	т	0,01	63800,00	--	901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0122-48-1	Набивка стальных гильз минватой	шт	0,05	2707,68	559,80	122	25	7,99	0
					1320,75	9,29	59	--	0,02	0
79.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,05	2530,00	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0116-12-6	Установка колец ограничительных	шт	8,00	572,99	84,74	4584	678	2,45	20
					450,00	31,50	3600	252	0,15	1
81.	С130806-270	Стоимость колец ограничения	м	2,00	1200,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0106-1-20	Устройство бетонного замка из бетона М100	м3	0,11	9001,45	311,32	990	34	2,82	0
					441,00	117,61	49	13	0,57	0
83.	Е0108-4-7	Покраска битумная в 2 слоя	м2	1,00	245,44	3,82	245	4	0,21	0
					37,35	1,44	37	1	0,01	0
84.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	31,00	2327,99	1344,74	72168	41687	1,95	60
					391,50	508,50	12136	15763	3,25	101

Итого по разделу: Внутриплощадочные тепловые сети 882015

Раздел: Кровля А, Б, В (смета стр66)

85.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	338,90	767,86	7,54	260228	2555	1,43	485
					214,65	2,86	72745	969	0,01	5
86.	Е0134-56-8прим	Устройство каркаса металлосайдинга по потолку	м2	338,90	413,28	4,51	140061	1528	2,49	844
					405,00	1,71	137254	580	0,01	3
87.	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков металлосайдингом	м2	338,90	145,29	0,76	49239	258	0,85	290
					142,88	0,29	48422	98	0,00	0
88.	СТОО	Металлосайдинг с комплектующими	м2	355,85	1349,50	--	480213	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(смета стр68)			--	--	--	--	--	--
89.	Е0110-73-2	Сборка карнизов из перфорированного сайдинга	м2	262,00	236,56	7,19	61979	1884	1,43	375
		Обшивка фронтона			214,65	2,72	56238	713	0,01	3
90.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,68	28485,13	318,13	19370	216	39,00	27
					7020,00	119,25	4774	81	0,59	0
91.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	45,00	120,60	8,67	5427	390	0,68	31
					104,63	3,26	4708	147	0,02	1
92.	ТТОО	Металлосайдинг	м2	47,25	1349,50	--	63764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0112-6-1	Устройство деформационных швов	м	66,00	1280,05	5,72	84483	378	0,72	48
		(смета стр69)			125,33	2,14	8272	141	0,01	1
94.	Е0134-56-8прим	Устройство каркаса металлосайдинга	м2	63,20	413,28	4,51	26119	285	2,49	157
					405,00	1,71	25596	108	0,01	1
95.	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков металлосайдингом	м2	63,20	145,29	0,76	9182	48	0,85	54
					142,88	0,29	9030	18	0,00	0
96.	СТОО	Металлосайдинг с комплектующими	м2	66,36	1349,50	--	89553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0120-11-5	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 3,5 м2	шт	3,00	697,08	54,70	2091	164	2,53	8
					416,25	20,25	1249	61	0,10	0
98.	С131312-62прим	Решетки жалюзийные	м2	8,64	1310,00	--	11318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Крепежные элементы								
99.	СООО	Угловой соединитель 07090	шт	496,00	69,09	--	34268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СООО	Пластина перфорированная 20590	шт	192,00	238,67	--	45824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Водосточная система								
101.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	206,20	1497,59	15,48	308803	3192	0,75	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					117,68	5,81	24266	1198	0,03	6
102.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	71,00	210,03	7,39	14912	525	1,16	82
					184,50	2,77	13100	197	0,02	1
103.	СТОО	Труба водосточная	пм	71,00	295,78	--	21000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0112-12-1прим	Ограждение кровель перилами	м	212,00	13,42	2,49	2845	528	0,06	13
					9,68	0,92	2052	195	0,00	1
105.	СТОО	Снегостопорная планка	пм	212,00	332,75	--	70544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	212,00	545,62	2,49	115671	528	0,06	13
					9,68	0,92	2052	195	0,00	1
		Итого по разделу: Кровля								1916895
		Раздел: Фасад А (смета стр141)								
107.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	771,30	764,00	4,92	589273	3795	1,15	887
					193,05	1,87	148899	1442	0,01	7
108.	СТОО	Грунт Универсал	кг	92,56	63,96	--	5920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С143002-34	Раствор готовый	м3	23,91	5550,00	--	132702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С11011-2104	Шпилька резьбовая L 200мм с анкером забивным металлическим М-10	шт	6941,70	46,22	--	320845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	771,30	11,89	1,65	9171	1273	0,06	48
					10,24	0,63	7898	486	0,00	2
112.	СТОО	Декоративная краска "Модерн" -цвет RAL 090 90 20	кг	308,52	147,15	--	45399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	СТОО	Фасадная краска "Фасад ЭКО" -цвет RAL 040 40 30	кг	49,16	117,57	--	5779	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0115-5-5	Облицовка плитами толщиной 55 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	161,60	1675,02	32,76	270683	5294	8,40	1357
					1620,00	12,38	261792	2001	0,06	10
115.	СТОО	Плитка облицовочная сплиттерная 390x190x55мм	шт	392,85	63,22	--	24837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	СТОО	Кирпичик облицовочный рельефный 190x90x55мм	шт	7751,25	10,35	--	80244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	СТОО	Клей KErAflEX MAXi	кг	795,00	88,96	--	70720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	29,10	39,63	1,19	1153	35	0,22	6
					37,80	0,45	1100	13	0,00	0
119.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	62000,00	--	7127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фасад								1563854
		Раздел: Входные группы (вход в подвал б.Б смета стр 149)								
120.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	16,30	24,84	0,02	405	--	0,02	0
					4,16	--	68	--	--	--
121.	Е0134-56-2	Устройство каркаса вертикального металлосайдинга	м2	8,60	352,49	4,47	3031	38	2,13	18
					344,25	1,71	2961	15	0,01	0
122.	Е0134-56-8	Устройство каркаса металлосайдинга для потолка	м2	11,40	413,28	4,51	4711	51	2,49	28
					405,00	1,71	4617	19	0,01	0
123.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен металлосайдингом	м2	8,60	127,06	0,76	1093	7	0,74	6
					124,65	0,29	1072	2	0,00	0
124.	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков металлосайдингом	м2	11,40	145,29	0,76	1656	9	0,85	10
					142,88	0,29	1629	3	0,00	0
125.	СТОО	Металлосайдинг с комплектующими	м2	21,00	1349,50	--	28340	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	10,20	1267,99	8,20	12934	84	1,71	17
					272,95	3,08	2784	31	0,02	0
127.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	6,28	88,05	0,16	553	1	0,13	1
					22,50	0,07	141	--	0,00	0
128.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	10,00	563,29	1,22	5633	12	0,28	3
					44,10	0,45	441	4	0,00	0
129.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	4,00	210,03	7,39	840	30	1,16	5
					184,50	2,77	738	11	0,02	0
130.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	10,00	13,42	2,49	134	25	0,06	1
					9,68	0,92	97	9	0,00	0
131.	СТОО	Снегостопорная планка	м	10,00	332,75	--	3328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		вход гр 1 б.А смета стр151)								
132.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	79,78	24,84	0,02	1982	2	0,02	2
					4,16	--	332	--	--	--
133.	Е0110-12-3прим	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 12 мм	м2	37,00	117,12	4,48	4333	166	0,67	25
					106,65	1,69	3946	63	0,01	0
134.	СТОО	Плиты OSB	м2	38,85	390,43	--	15168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0134-56-2	Устройство каркаса вертикального металлосайдинга	м2	15,00	352,49	4,47	5287	67	2,13	32
					344,25	1,71	5164	26	0,01	0
136.	Е0134-56-8	Устройство каркаса металлосайдинга для потолка	м2	30,50	413,28	4,51	12605	138	2,49	76
					405,00	1,71	12352	52	0,01	0
137.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен металлосайдингом	м2	15,00	127,06	0,76	1906	11	0,74	11
					124,65	0,29	1870	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков металлосайдингом	м2	30,50	145,29	0,76	4431	23	0,85	26
					142,88	0,29	4358	9	0,00	0
139.	СТОО	Металлосайдинг с комплектующими	м2	47,77	1349,50	--	64472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	37,00	1267,99	8,20	46916	303	1,71	63
					272,95	3,08	10099	114	0,02	1
141.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	5,65	88,05	0,16	498	1	0,13	1
					22,50	0,07	127	--	0,00	0
142.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	5,60	563,29	1,22	3154	7	0,28	2
					44,10	0,45	247	3	0,00	0
143.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	5,60	210,03	7,39	1176	41	1,16	6
					184,50	2,77	1033	16	0,02	0
144.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	5,60	13,42	2,49	75	14	0,06	0
					9,68	0,92	54	5	0,00	0
145.	СТОО	Снегостопорная планка	м	5,60	332,75	--	1863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных ступеней, площадок, пандуса	м3	32,40	11852,84	360,48	383977	11678	8,99	291
					1440,00	136,17	46649	4411	0,67	22
		(смета стр 153)								
147.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	33,00	211,49	9,95	6979	328	0,36	12
					52,20	3,74	1723	123	0,02	1
148.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /Нср=30мм/	м2	33,00	55,84	1,34	1843	44	0,01	0
					1,26	0,50	42	16	0,00	0
149.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	47,73	1332,11	15,20	63582	725	1,07	51
					173,30	7,37	8272	352	0,04	2
150.	С143002-5	Сухие смеси для плиточных работ	кг	214,78	43,00	--	9236	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8					--	--	--	--	--	--
151.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	28,64	42,00	--	1203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	33,66	1180,00	--	39719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	28,64	42,00	--	1203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	СТОО	Дорожный клинкер марки ALTONA красно-синий огненный, 240x118x52мм	м2	15,47	1255,96	--	19425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	СТОО	Клей KErAflEX MAXi	кг	286,38	88,96	--	25475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	8,00	221,84	4,92	1775	39	1,15	9
					193,05	1,87	1544	15	0,01	0
157.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,25	5550,00	--	1376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С11011-2104	Шпилька резьбовая L 200мм с анкером забивным металлическим М-10	шт	72,00	46,22	--	3328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00	--	1959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0115-5-5	Облицовка плитами толщиной 55 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	8,00	1675,02	32,76	13400	262	8,40	67
					1620,00	12,38	12960	99	0,06	0
161.	СТОО	Плитка облицовочная сплиттерная 390x190x55мм	шт	108,00	63,22	--	6828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	СТОО	Клей KErAflEX MAXi	кг	48,00	88,96	--	4270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	м	13,60	93,57	5,89	1273	80	0,41	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					71,78	2,23	976	30	0,01	0
164.	СПрофпери ла	Перильные ограждения из нержавеющей стали	м	13,60	7061,83	--	96041	--	--	--
		(вход гр 2 б.А смет стр155)			--	--	--	--	--	--
165.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	19,95	24,84	0,02	496	--	0,02	0
					4,16	--	83	--	--	--
166.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	9,50	1267,99	8,20	12046	78	1,71	16
					272,95	3,08	2593	29	0,02	0
167.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	3,77	88,05	0,16	332	1	0,13	1
					22,50	0,07	85	--	0,00	0
168.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	5,70	563,29	1,22	3211	7	0,28	2
					44,10	0,45	251	3	0,00	0
169.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	5,70	210,03	7,39	1197	42	1,16	7
					184,50	2,77	1052	16	0,02	0
170.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	5,70	13,42	2,49	76	14	0,06	0
					9,68	0,92	55	5	0,00	0
171.	СТОО	Снегостопорная планка	м	5,70	332,75	--	1897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0134-56-2	Устройство каркаса металлосайдинга по стенам	м2	2,20	352,49	4,47	775	10	2,13	5
					344,25	1,71	757	4	0,01	0
173.	Е0134-56-8	Устройство каркаса металлосайдинга по потолку	м2	10,00	413,28	4,51	4133	45	2,49	25
					405,00	1,71	4050	17	0,01	0
174.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен металлосайдингом	м2	2,20	127,06	0,76	280	2	0,74	2
					124,65	0,29	274	1	0,00	0
175.	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков металлосайдингом	м2	10,00	145,29	0,76	1453	8	0,85	9
					142,88	0,29	1429	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	СТОО	Металлосайдинг с комплектующими	м2	12,81	1349,50	--	17287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,34	402,75	--	1344	--	2,80	9
					402,75	--	1344	--	--	--
178.	Е0107-24-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	м	3,35	200,62	42,60	672	143	0,45	1
					60,75	16,09	204	54	0,08	0
179.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,20	7940,17	66,01	1588	13	1,35	0
					195,75	24,93	39	5	0,12	0
180.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных ступеней, площадок, пандуса	м3	2,90	11852,84	360,48	34373	1045	8,99	26
					1440,00	136,17	4176	395	0,67	2
181.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,50	211,49	9,95	1586	75	0,36	3
					52,20	3,74	392	28	0,02	0
184.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /Нср=30мм/	м2	7,50	55,84	1,34	419	10	0,01	0
					1,26	0,50	9	4	0,00	0
185.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	13,16	1332,11	15,20	17536	200	1,07	14
					173,30	7,37	2281	97	0,04	0
186.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	59,24	43,00	--	2547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	7,90	42,00	--	332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	7,65	1180,00	--	9027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	СТОО	Дорожный клинкер марки ALTONA красно-синий огненный, 240x118x52мм	м2	5,95	1255,96	--	7469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	СТОО	Клей KErAflEX MAXi	кг	78,98	88,96	--	7026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	3,50	221,84	4,92	776	17	1,15	4
					193,05	1,87	676	7	0,01	0
192.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,11	5550,00	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С11011-2104	Шпилька резьбовая L 200мм с анкером забивным металлическим М-10	шт	72,00	46,22	--	3328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00	--	392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0115-5-5	Облицовка плитами толщиной 55 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	3,50	1675,02	32,76	5863	115	8,40	29
					1620,00	12,38	5670	43	0,06	0
196.	СТОО	Плитка облицовочная сплиттерная 390x190x55мм	шт	47,25	63,22	--	2987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	СТОО	Клей KErAflEX MAXi	кг	21,00	88,96	--	1868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	м	3,80	93,57	5,89	356	22	0,41	2
					71,78	2,23	273	8	0,01	0
199.	СПрофперила	Перильные ограждения из нержавеющей стали	м	3,80	7061,83	--	26835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		(вход гр 3 б.В,Г смет стр159)								
200.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,93	24,84	0,02	470	--	0,02	0
					4,16	--	79	--	--	--
201.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	9,50	1267,99	8,20	12046	78	1,71	16
					272,95	3,08	2593	29	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	3,77	88,05	0,16	332	1	0,13	1
					22,50	0,07	85	--	0,00	0
203.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	5,70	563,29	1,22	3211	7	0,28	2
					44,10	0,45	251	3	0,00	0
204.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	5,70	210,03	7,39	1197	42	1,16	7
					184,50	2,77	1052	16	0,02	0
205.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	5,70	13,42	2,49	76	14	0,06	0
					9,68	0,92	55	5	0,00	0
206.	СТОО	Снегостопорная планка	м	5,70	332,75	--	1897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е0134-56-2	Устройство каркаса металлосайдинга по стенам	м2	2,20	352,49	4,47	775	10	2,13	5
					344,25	1,71	757	4	0,01	0
208.	Е0134-56-8	Устройство каркаса металлосайдинга по потолку	м2	10,00	413,28	4,51	4133	45	2,49	25
					405,00	1,71	4050	17	0,01	0
209.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен металлосайдингом	м2	2,20	127,06	0,76	280	2	0,74	2
					124,65	0,29	274	1	0,00	0
210.	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков металлосайдингом	м2	10,00	145,29	0,76	1453	8	0,85	9
					142,88	0,29	1429	3	0,00	0
211.	СТОО	Металлосайдинг с комплектующими	м2	12,81	1349,50	--	17287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,34	402,75	--	1344	--	2,80	9
					402,75	--	1344	--	--	--
213.	Е0107-24-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	м	3,35	200,62	42,60	672	143	0,45	1
					60,75	16,09	204	54	0,08	0
214.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,20	7940,17	66,01	1588	13	1,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	39	5	0,12	0
215.	E0106-13-3	Устройство железобетонных ступеней, площадок, пандуса	м3	2,90	11852,84	360,48	34373	1045	8,99	26
					1440,00	136,17	4176	395	0,67	2
216.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,00	211,49	9,95	1480	70	0,36	2
					52,20	3,74	365	26	0,02	0
219.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /Нср=30мм/	м2	7,00	55,84	1,34	391	9	0,01	0
					1,26	0,50	9	3	0,00	0
220.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	9,83	1332,11	15,20	13097	149	1,07	11
					173,30	7,37	1704	72	0,04	0
221.	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	44,24	43,00	--	1902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	C143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	5,90	42,00	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	C11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	7,14	1180,00	--	8425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	СТОО	Дорожный клинкер марки ALTONA красно-синий огненный, 240x118x52мм	м2	2,97	1255,96	--	3735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	СТОО	Клей KErAflEX MAXi	кг	58,99	88,73	--	5235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1,60	221,84	4,92	355	8	1,15	2
					193,05	1,87	309	3	0,01	0
227.	C143002-3	Раствор готовый отделочный тяжелый	м3	0,05	5550,00	--	275	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	известковый 1:2,5								
228.	С11011-21 04	Шпилька резьбовая L 200мм с анкером забивным металлическим М-10	шт	14,40	46,22	--	666	--	--	--
229.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00	--	392	--	--	--
230.	Е0115-5-5	Облицовка плитами толщиной 55 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	1,60	1675,02	32,76	2680	52	8,40	13
					1620,00	12,38	2592	20	0,06	0
231.	СТОО	Плитка облицовочная сплиттерная 390х190х55мм	шт	21,60	63,22	--	1366	--	--	--
232.	СТОО	Клей KErAflEX MAXi	кг	9,60	88,96	--	854	--	--	--
		(вх гр 4 б.В смет стр163)								
233.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,25	24,84	0,02	453	--	0,02	0
					4,16	--	76	--	--	--
234.	Е0134-56-2	Устройство каркаса вертикального металлосайдинга	м2	2,20	352,49	4,47	775	10	2,13	5
					344,25	1,71	757	4	0,01	0
235.	Е0134-56-8	Устройство каркаса металлосайдинга для потолка	м2	10,00	413,28	4,51	4133	45	2,49	25
					405,00	1,71	4050	17	0,01	0
236.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен металлосайдингом	м2	2,20	127,06	0,76	280	2	0,74	2
					124,65	0,29	274	1	0,00	0
237.	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков металлосайдингом	м2	10,00	145,29	0,76	1453	8	0,85	9
					142,88	0,29	1429	3	0,00	0
238.	СТОО	Металлосайдинг с комплектующими	м2	12,81	1349,50	--	17287	--	--	--
239.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	9,50	1267,99	8,20	12046	78	1,71	16
					272,95	3,08	2593	29	0,02	0
240.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах	м2	3,77	88,05	0,16	332	1	0,13	1

1110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб			22,50	0,07	85	--	0,00	0
241.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	5,70	563,29	1,22	3211	7	0,28	2
					44,10	0,45	251	3	0,00	0
242.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	5,70	210,03	7,39	1197	42	1,16	7
					184,50	2,77	1052	16	0,02	0
243.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	5,70	13,42	2,49	76	14	0,06	0
					9,68	0,92	55	5	0,00	0
244.	СТОО	Снегостопорная планка	м	5,60	332,75	--	1863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,74	402,75	--	701	--	2,80	5
					402,75	--	701	--	--	--
246.	Е0107-24-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	м	3,40	200,62	42,60	682	145	0,45	2
					60,75	16,09	207	55	0,08	0
247.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных ступеней, площадок, пандуса	м3	1,50	11852,84	360,48	17779	541	8,99	13
					1440,00	136,17	2160	204	0,67	1
248.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,65	211,49	9,95	1617	76	0,36	3
					52,20	3,74	399	29	0,02	0
251.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	7,65	189,71	15,20	1451	116	1,07	8
					173,30	7,37	1325	56	0,04	0
252.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	34,41	43,00	--	1480	--	--	--

1110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	4,59	-- 42,00	-- --	-- 193	-- --	-- --	-- --
254.	СТОО	Дорожный клинкер марки ALTONA красно-синий огненный, 240x118x52мм	м2	8,03	-- 1255,96	-- --	-- 10084	-- --	-- --	-- --
255.	СТОО	Клей KErAflEX MAXi	кг	45,88	-- 88,96	-- --	-- 4081	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Входные группы			--	--	--	--	--	--
		Раздел: Навес Н-1,Н-2,Н-3 (смет стр170)								1288327
256.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,00	11412,94 8032,50	2642,46 714,33	11428 8043	2646 715	50,10 2,58	50 3
257.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,00	2452,13 1230,75	545,76 --	2455 1232	546 --	5,25 --	5 --
258.	С12021-136	Конструкции для зданий	т	1,04	114500,00 --	-- --	119241 --	-- --	-- --	-- --
259.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,04	21,80 5,81	0,05 0,02	633 169	1 1	0,03 0,00	1 0
260.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	29,04	24,84 4,16	0,02 --	721 121	1 --	0,02 --	1 --
261.	Е0134-56-2	Устройство каркаса вертикального металлосайдинга	м2	40,04	352,49 344,25	4,47 1,71	14114 13784	179 68	2,13 0,01	85 0
262.	Е0134-56-8	Устройство каркаса металлосайдинга для потолка	м2	40,04	413,28 405,00	4,51 1,71	16548 16216	181 68	2,49 0,01	100 0
263.	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков металлосайдингом	м2	40,04	145,29 142,88	0,76 0,29	5817 5721	30 12	0,85 0,00	34 0
264.	СТОО	Металлосайдинг с комплектующими	м2	42,04	1349,50	--	56736	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	36,60	1267,99 / --	8,20 / --	46409 / --	300 / --	1,71 / --	63 / --
					272,95	3,08	9990	113	0,02	1
266.	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	33,00	59,75	0,42	1972	14	0,16	5
					28,80	0,16	950	5	0,00	0
267.	С11011-2100	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х150 мм	шт	33,00	17,78 / --	-- / --	587 / --	-- / --	-- / --	-- / --
268.	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	25,28	187,00 / --	-- / --	4727 / --	-- / --	-- / --	-- / --
269.	Е0107-25-10	Устройство калиток без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	шт	2,00	535,42	374,36	1071	749	0,89	2
					137,93	105,37	276	211	0,40	1
270.	С12021-259прим	Калитка	т	0,03	162700,00 / --	-- / --	4881 / --	-- / --	-- / --	-- / --
271.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,87	21,80	0,05	19	--	0,03	0
					5,81	0,02	5	--	0,00	0
272.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,87	24,84	0,02	22	--	0,02	0
					4,16	--	4	--	--	--
		Итого по разделу: Навес Н-1,Н-2,Н-3								287380
		Раздел: Электроснабжение, электроосвещение (смет стр 285)								
		ГРЩ1								
273.	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3385,00	223,00	3385	223	3,00	3
					563,00	49,50	563	49	0,29	0
274.	С000	Щит металлический учетно-распределительный , встраиваемый со степенью защиты IP31	шт	1,00	13379,28 / --	-- / --	13379 / --	-- / --	-- / --	-- / --
275.	Ц0108-526	Автомат одно-, двух-,	шт	2,00	1008,70	32,70	2017	65	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А			441,00	4,50	882	9	0,03	0
276.	ТТОО	Автомат ВА 88-37 на 250А на 3Р	шт	1,00	10809,29 / --	-- / --	10809 / --	-- / --	-- / --	-- / --
277.	ТТОО	Автомат ВА 88-35 на 200А на 3Р	шт	1,00	5894,94 / --	-- / --	5895 / --	-- / --	-- / --	-- / --
278.	ТТОО	Механическая блокировка	шт	1,00	1648,37 / --	-- / --	1648 / --	-- / --	-- / --	-- / --
279.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 / 158,00	5,40 / 2,30	167 / 158	5 / 2	1,00 / 0,01	1 / 0
280.	ТТОО"Саймон"стр.24	Счетчик электронный типа "Салют"	шт	1,00	4029,35 / --	-- / --	4029 / --	-- / --	-- / --	-- / --
281.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	15,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	12930 / 5100	420 / 67	2,00 / 0,03	30 / 0
282.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 50А на 3Р	шт	1,00	289,75 / --	-- / --	290 / --	-- / --	-- / --	-- / --
283.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 40А на 3Р	шт	14,00	230,41 / --	-- / --	3226 / --	-- / --	-- / --	-- / --
284.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
285.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
286.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	2,00	1008,70 / 441,00	32,70 / 4,50	2017 / 882	65 / 9	2,00 / 0,03	4 / 0
287.	ТТОО	Автомат ВА 88-37 на 250А на 3Р	шт	1,00	10809,29 / --	-- / --	10809 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288.	ТТОО	Автомат ВА 88-35 на 200А на 3Р	шт	1,00	5894,94 / --	-- / --	5895 / --	-- / --	-- / --	-- / --
289.	ТТОО	Механическая блокировка	шт	1,00	1648,37 / --	-- / --	1648 / --	-- / --	-- / --	-- / --
290.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 / 158,00	5,40 / 2,30	167 / 158	5 / 2	1,00 / 0,01	1 / 0
291.	ТТОО"Саймон"стр.24	Счетчик электронный типа "Салют"	шт	1,00	4029,35 / --	-- / --	4029 / --	-- / --	-- / --	-- / --
292.	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1,00	1008,70 / 441,00	32,70 / 4,50	1009 / 441	33 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
293.	ТТОО	Автомат ВА 88-35 на 160А на 3Р	шт	1,00	5894,94 / --	-- / --	5895 / --	-- / --	-- / --	-- / --
294.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	8,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	6896 / 2720	224 / 36	2,00 / 0,03	16 / 0
295.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 40А на 3Р	шт	3,00	230,41 / --	-- / --	691 / --	-- / --	-- / --	-- / --
296.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 32А на 3Р	шт	5,00	230,41 / --	-- / --	1152 / --	-- / --	-- / --	-- / --
297.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
298.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
299.	Ц0108-599-6	ЩО1 Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 / 677,00	18,60 / 4,50	1378 / 677	19 / 5	4,00 / 0,03	4 / 0
300.	СТОО	ЩРН-9з-036 У2	шт	1,00	1031,88	--	1032	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / --	28,00 / --	862 / --	28 / --	2,00 / --	2 / --
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
302.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
303.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 / --	13,20 / --	2506 / --	66 / --	1,00 / --	5 / --
					227,00	2,30	1135	11	0,01	0
304.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 16А на 1Р	шт	5,00	78,02 / --	-- / --	390 / --	-- / --	-- / --	-- / --
305.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / --	107,00 / --	369 / --	107 / --	0,96 / --	1 / --
					176,00	19,90	176	20	0,12	0
306.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ЩО2								
307.	Ц0108-599 -6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 / --	18,60 / --	1378 / --	19 / --	4,00 / --	4 / --
					677,00	4,50	677	5	0,03	0
308.	СТОО	ЩРв-18з-036 У2	шт	1,00	1316,87 / --	-- / --	1317 / --	-- / --	-- / --	-- / --
309.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / --	28,00 / --	862 / --	28 / --	2,00 / --	2 / --
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
310.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
311.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,00	501,20 / --	13,20 / --	5513 / --	145 / --	1,00 / --	11 / --
					227,00	2,30	2497	25	0,01	0
312.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 1Р 16А	шт	9,00	78,02	--	702	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
313.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	2,00	1007,34	--	2015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
					176,00	19,90	176	20	0,12	0
315.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЩО3								
316.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60	18,60	1378	19	4,00	4
					677,00	4,50	677	5	0,03	0
317.	СТОО	ЩРв-18з-036 У2	шт	1,00	1316,87	--	1317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
319.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
320.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,00	501,20	13,20	5513	145	1,00	11
					227,00	2,30	2497	25	0,01	0
321.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 16А на 1Р	шт	9,00	78,02	--	702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	2,00	1007,34	--	2015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
					176,00	19,90	176	20	0,12	0
324.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩО4								
325.	Ц0108-599 -6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 / 677,00	18,60 / 4,50	1378 / 677	19 / 5	4,00 / 0,03	4 / 0
326.	СТОО	ЩРв-18з-036 У2	шт	1,00	1316,87 / --	-- / --	1317 / --	-- / --	-- / --	-- / --
327.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
328.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
329.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	6014 / 2724	158 / 28	1,00 / 0,01	12 / 0
330.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 16А на 1Р	шт	10,00	78,02 / --	-- / --	780 / --	-- / --	-- / --	-- / --
331.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	2,00	1007,34 / --	-- / --	2015 / --	-- / --	-- / --	-- / --
332.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
333.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ЩО5								
334.	Ц0108-599 -6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 / 677,00	18,60 / 4,50	1378 / 677	19 / 5	4,00 / 0,03	4 / 0
335.	СТОО	ЩРв-18з-036 У2	шт	1,00	1316,87 / --	-- / --	1317 / --	-- / --	-- / --	-- / --
336.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,20	13,20	6014	158	1,00	12
					227,00	2,30	2724	28	0,01	0
339.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 16А на 1Р	шт	10,00	78,02	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	2,00	1007,34	--	2015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
					176,00	19,90	176	20	0,12	0
342.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЩО6								
343.	Ц0108-599 -6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60	18,60	1378	19	4,00	4
					677,00	4,50	677	5	0,03	0
344.	СТОО	ЩРв-18з-036 У2	шт	1,00	1316,87	--	1317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
345.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
346.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,20	13,20	6014	158	1,00	12
					227,00	2,30	2724	28	0,01	0
348.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 16А на 1Р	шт	10,00	78,02	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	2,00	1007,34	--	2015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
350.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
					176,00	19,90	176	20	0,12	0
351.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЩО7								
352.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60	18,60	1378	19	4,00	4
					677,00	4,50	677	5	0,03	0
353.	СТОО	ЩРн-12з-036 У2	шт	1,00	1150,93	--	1151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
354.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
355.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20	13,20	4511	119	1,00	9
					227,00	2,30	2043	21	0,01	0
357.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 16А на 1Р	шт	10,00	78,02	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
358.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
					176,00	19,90	176	20	0,12	0
359.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЩАО1								
360.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60	18,60	1378	19	4,00	4
					677,00	4,50	677	5	0,03	0
361.	СТОО	ЩРн-12з-036 У2	шт	1,00	1150,93	--	1151	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
362.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
363.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 25А на 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
364.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
365.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 16А на 1Р	шт	8,00	78,02	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
					176,00	19,90	176	20	0,12	0
367.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЩАО2								
368.	Ц0108-599 -6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60	18,60	1378	19	4,00	4
					677,00	4,50	677	5	0,03	0
369.	СТОО	ЩРв-18з-036 У2	шт	1,00	1316,87	--	1317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
371.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 25А на 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0
373.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 16А на 1Р	шт	10,00	78,02	--	780	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
374.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
					176,00	19,90	176	20	0,12	0
375.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЩС1								
376.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60	18,60	1378	19	4,00	4
					677,00	4,50	677	5	0,03	0
377.	СТОО	ЩРв-24з-036 У2	шт	1,00	1318,33	--	1318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
379.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
381.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	8,00	1007,34	--	8059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
					176,00	19,90	176	20	0,12	0
383.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЩС2								
384.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60	18,60	1378	19	4,00	4
					677,00	4,50	677	5	0,03	0
385.	СТОО	ЩРв-36з-036 У2	шт	1,00	1907,72	--	1908	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
386.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
387.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	501,20	13,20	7518	198	1,00	15
					227,00	2,30	3405	34	0,01	0
389.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	15,00	1007,34	--	15110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
390.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
					176,00	19,90	176	20	0,12	0
391.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЩС3								
392.	Ц0108-599 -6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60	18,60	1378	19	4,00	4
					677,00	4,50	677	5	0,03	0
393.	СТОО	ЩРв-24з-036 У2	шт	1,00	1318,33	--	1318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
395.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
396.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
397.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	8,00	1007,34	--	8059	--	--	--

1110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
399.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ЩС4								
400.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 / 677,00	18,60 / 4,50	1378 / 677	19 / 5	4,00 / 0,03	4 / 0
401.	СТОО	ЩРв-24з-036 У2	шт	1,00	1318,33 / --	-- / --	1318 / --	-- / --	-- / --	-- / --
402.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
403.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
404.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	4010 / 1816	106 / 18	1,00 / 0,01	8 / 0
405.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	8,00	1007,34 / --	-- / --	8059 / --	-- / --	-- / --	-- / --
406.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
407.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ЩС5								
408.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 / 677,00	18,60 / 4,50	1378 / 677	19 / 5	4,00 / 0,03	4 / 0
409.	СТОО	ЩРв-18з-036 У2	шт	1,00	1316,87 / --	-- / --	1317 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
411.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
412.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	3007 / 1362	79 / 14	1,00 / 0,01	6 / 0
413.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	6,00	1007,34 / --	-- / --	6044 / --	-- / --	-- / --	-- / --
414.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
415.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
416.	Ц0108-599 -6	ЩС6 Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 / 677,00	18,60 / 4,50	1378 / 677	19 / 5	4,00 / 0,03	4 / 0
417.	СТОО	ЩРв-18з-036 У2	шт	1,00	1316,87 / --	-- / --	1317 / --	-- / --	-- / --	-- / --
418.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
419.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
420.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	3007 / 1362	79 / 14	1,00 / 0,01	6 / 0
421.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	6,00	1007,34 / --	-- / --	6044 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
423.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ЩС7								
424.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 / 677,00	18,60 / 4,50	1378 / 677	19 / 5	4,00 / 0,03	4 / 0
425.	СТОО	ЩРв-36з-036 У2	шт	1,00	1907,72 / --	-- / --	1908 / --	-- / --	-- / --	-- / --
426.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
427.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
428.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	3007 / 1362	79 / 14	1,00 / 0,01	6 / 0
429.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АД-14	шт	3,00	785,72 / --	-- / --	2357 / --	-- / --	-- / --	-- / --
430.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	3,00	1007,34 / --	-- / --	3022 / --	-- / --	-- / --	-- / --
431.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
432.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ЩС8								
433.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 / 677,00	18,60 / 4,50	1378 / 677	19 / 5	4,00 / 0,03	4 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
434.	СТОО	ЩРв-36з-036 У2	шт	1,00	1907,72	--	1908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
435.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
436.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
437.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20	13,20	3508	92	1,00	7
					227,00	2,30	1589	16	0,01	0
438.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А 30МА типа АД14	шт	3,00	785,72	--	2357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
439.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	4,00	1007,34	--	4029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
440.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
					176,00	19,90	176	20	0,12	0
441.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
442.	Ц0108-599 -6	ЩС9 Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60	18,60	1378	19	4,00	4
					677,00	4,50	677	5	0,03	0
443.	СТОО	ЩРв-18з-036 У2	шт	1,00	1316,87	--	1317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
444.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
445.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
446.	Ц0108-526	Автомат одно-, двух-,	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А			227,00	2,30	1362	14	0,01	0
447.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	6,00	1007,34	--	6044	--	--	--
448.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
449.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
		ЩС10								
450.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60	18,60	1378	19	4,00	4
451.	СТОО	ЩРв-18з-036 У2	шт	1,00	1316,87	--	1317	--	--	--
452.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
453.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
454.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20	13,20	3508	92	1,00	7
455.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	7,00	1067,78	--	7474	--	--	--
456.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
457.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
		ЩС11								
458.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на	шт	1,00	1377,60	18,60	1378	19	4,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, масса щитка до 15 кг			677,00	4,50	677	5	0,03	0
459.	СТОО	ЩРв-18з-036 У2	шт	1,00	1316,87 / --	-- / --	1317 / --	-- / --	-- / --	-- / --
460.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
461.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
462.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	3508 / 1589	92 / 16	1,00 / 0,01	7 / 0
463.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	7,00	1007,34 / --	-- / --	7051 / --	-- / --	-- / --	-- / --
464.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
465.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ЩС12								
466.	Ц0108-599 -6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 / 677,00	18,60 / 4,50	1378 / 677	19 / 5	4,00 / 0,03	4 / 0
467.	СТОО	ЩРв-24з-036 У2	шт	1,00	1318,33 / --	-- / --	1318 / --	-- / --	-- / --	-- / --
468.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
469.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
470.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	8,00	501,20 /	13,20 /	4010 /	106 /	1,00 /	8 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А			227,00	2,30	1816	18	0,01	0
471.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	8,00	1007,34 / --	-- / --	8059 / --	-- / --	-- / --	-- / --
472.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
473.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ЩС13								
474.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 / 677,00	18,60 / 4,50	1378 / 677	19 / 5	4,00 / 0,03	4 / 0
475.	СТОО	ЩРв-24з-036 У2	шт	1,00	1318,33 / --	-- / --	1318 / --	-- / --	-- / --	-- / --
476.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
477.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
478.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	4511 / 2043	119 / 21	1,00 / 0,01	9 / 0
479.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	9,00	1007,34 / --	-- / --	9066 / --	-- / --	-- / --	-- / --
480.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
481.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ЩС14								
482.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 / 677,00	18,60 / 4,50	1378 / 677	19 / 5	4,00 / 0,03	4 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
483.	СТОО	ЩРв-18з-036 У2	шт	1,00	1316,87 / --	-- / --	1317 / --	-- / --	-- / --	-- / --
484.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
485.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
486.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	3007 / 1362	79 / 14	1,00 / 0,01	6 / 0
487.	ТТОО	Автомат дифференциального тока на 25А типа АВДТ32	шт	6,00	1007,34 / --	-- / --	6044 / --	-- / --	-- / --	-- / --
488.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
489.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
490.	Ц0108-572 -5	ЩС15 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3385,00 / 563,00	223,00 / 49,50	3385 / 563	223 / 49	3,00 / 0,29	3 / 0
491.	СООО	Щит металлический учетно-распределительный , встраиваемый со степенью защиты IP31	шт	1,00	13379,28 / --	-- / --	13379 / --	-- / --	-- / --	-- / --
492.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1,00	1008,70 / 441,00	32,70 / 4,50	1009 / 441	33 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
493.	ТТОО	Автомат ВА 88-35 на 125А на 3Р	шт	1,00	5894,94 / --	-- / --	5895 / --	-- / --	-- / --	-- / --
494.	Ц0108-526	Автомат одно-, двух-,	шт	5,00	862,00	28,00	4310	140	2,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А			340,00	4,50	1700	22	0,03	0
495.	ТТОО	Автомат ВА 47-100 на 100А на 3Р	шт	1,00	906,24	--	906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
496.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 40А на 3Р	шт	3,00	230,41	--	691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
497.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 32А на 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
498.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0
499.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 25А на 3Р	шт	3,00	230,41	--	691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
500.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 25А на 1Р	шт	7,00	78,02	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
501.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
					176,00	19,90	176	20	0,12	0
502.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЩС16								
503.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3385,00	223,00	3385	223	3,00	3
					563,00	49,50	563	49	0,29	0
504.	СООО	Щит металлический учетно-распределительный , встраиваемый со степенью защиты IP31	шт	1,00	13379,28	--	13379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
505.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
506.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 32А 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
507.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	501,20	13,20	7518	198	1,00	15
					227,00	2,30	3405	34	0,01	0
508.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 25А 1Р	шт	15,00	78,02	--	1170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
509.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
					176,00	19,90	176	20	0,12	0
510.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
511.	Ц0108-572 -5	ЩС17 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3385,00	223,00	3385	223	3,00	3
					563,00	49,50	563	49	0,29	0
512.	СООО	Щит металлический учетно-распределительный , встраиваемый со степенью защиты IP31	шт	1,00	13379,28	--	13379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
513.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
514.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 32А 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
515.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,00	501,20	13,20	5513	145	1,00	11
					227,00	2,30	2497	25	0,01	0
516.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 25А 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
517.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 25А 1Р	шт	4,00	78,02	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
518.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 16А 1Р	шт	6,00	78,02 / --	-- / --	468 / --	-- / --	-- / --	-- / --
519.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
520.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ЩО8								
521.	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3385,00 / 563,00	223,00 / 49,50	3385 / 563	223 / 49	3,00 / 0,29	3 / 0
522.	СООО	Щит металлический учетно-распределительный, встраиваемый со степенью защиты IP31	шт	1,00	13379,28 / --	-- / --	13379 / --	-- / --	-- / --	-- / --
523.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
524.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 32А 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
525.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	4010 / 1816	106 / 18	1,00 / 0,01	8 / 0
526.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 16А 1Р	шт	8,00	78,02 / --	-- / --	624 / --	-- / --	-- / --	-- / --
527.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
528.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ЩС18								
529.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 / 677,00	18,60 / 4,50	1378 / 677	19 / 5	4,00 / 0,03	4 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
530.	СТОО	ЩРв-18з-036 У2	шт	1,00	1316,87 / --	-- / --	1317 / --	-- / --	-- / --	-- / --
531.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	4511 / 2043	119 / 21	1,00 / 0,01	9 / 0
532.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 25А 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
533.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 16А 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
534.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 16А 1Р	шт	7,00	78,02 / --	-- / --	546 / --	-- / --	-- / --	-- / --
535.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
536.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ЩУВ1								
537.	Ц0108-599 -6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 / 677,00	18,60 / 4,50	1378 / 677	19 / 5	4,00 / 0,03	4 / 0
538.	СТОО	ЩРв-24з-036 У2	шт	1,00	1318,33 / --	-- / --	1318 / --	-- / --	-- / --	-- / --
539.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	4511 / 2043	119 / 21	1,00 / 0,01	9 / 0
540.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 25А 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
541.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 16А 3Р	шт	2,00	230,41 / --	-- / --	461 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
542.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 16А 1Р	шт	6,00	78,02 / --	-- / --	468 / --	-- / --	-- / --	-- / --
543.	ТТОО	Контактор малогабаритный типа КМИ-10911 9А	шт	2,00	387,18 / --	-- / --	774 / --	-- / --	-- / --	-- / --
544.	ТТОО	Реле тепловое РТИ-1308 ток уставки 2,5-4А	шт	2,00	442,13 / --	-- / --	884 / --	-- / --	-- / --	-- / --
545.	Ц0108-532 -1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	4,00	750,20 / 272,00	13,20 / 2,30	3001 / 1088	53 / 9	2,00 / 0,01	8 / 0
546.	ТТОО	Кнопка управления с неоновой подсветкой красного цвета типа ABLF-22-2	шт	4,00	250,92 / --	-- / --	1004 / --	-- / --	-- / --	-- / --
547.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
548.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
549.	Ц0108-86-1	ЩУВ2 Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	шт	1,00	7410,00 / 4860,00	2137,00 / 460,99	7410 / 4860	2137 / 461	28,00 / 2,67	28 / 3
550.	СТОО	ЩРН-9з-036 У2	шт	1,00	1031,88 / --	-- / --	1032 / --	-- / --	-- / --	-- / --
551.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	2506 / 1135	66 / 11	1,00 / 0,01	5 / 0
552.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 25А 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
553.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 16А 1Р	шт	4,00	78,02 / --	-- / --	312 / --	-- / --	-- / --	-- / --
554.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
555.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЩУВ3								
556.	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	шт	1,00	7410,00	2137,00	7410	2137	28,00	28
					4860,00	460,99	4860	461	2,67	3
557.	СТОО	ЩРв-12з-036 У2	шт	1,00	1150,93	--	1151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
558.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20	13,20	2506	66	1,00	5
					227,00	2,30	1135	11	0,01	0
559.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 25А 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
560.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 16А 1Р	шт	4,00	78,02	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
561.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
					176,00	19,90	176	20	0,12	0
562.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЩУВ4								
563.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60	18,60	1378	19	4,00	4
					677,00	4,50	677	5	0,03	0
564.	СТОО	ЩРв-18з-036 У2	шт	1,00	1316,87	--	1317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
565.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
566.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 25А 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
567.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 16А 3Р	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
568.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 16А 1Р	шт	6,00	78,02 --	-- --	468 --	-- --	-- --	-- --
569.	ТТОО	Контактор малогабаритный типа КМИ-10911 9А	шт	1,00	387,18 --	-- --	387 --	-- --	-- --	-- --
570.	ТТОО	Реле тепловое РТИ-1308 ток уставки 2,5-4А	шт	1,00	442,13 --	-- --	442 --	-- --	-- --	-- --
571.	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	2,00	750,20 272,00	13,20 2,30	1500 544	26 5	2,00 0,01	4 0
572.	ТТОО	Кнопка управления с неоновой подсветкой красного цвета типа ABLF-22-2	шт	2,00	250,92 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
573.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 176,00	107,00 19,90	369 176	107 20	0,96 0,12	1 0
574.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 --	-- --	1915 --	-- --	-- --	-- --
		ЩУВ								
575.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 677,00	18,60 4,50	1378 677	19 5	4,00 0,03	4 0
576.	СТОО	ЩРв-36з-036 У2	шт	1,00	1907,72 --	-- --	1908 --	-- --	-- --	-- --
577.	ТТОО	Расцепитель независимый РН47 ИЭК	шт	1,00	870,71 --	-- --	871 --	-- --	-- --	-- --
578.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	7,00	862,00 340,00	28,00 4,50	6034 2380	196 31	2,00 0,03	14 0
579.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 40А 3Р	шт	1,00	230,41 --	-- --	230 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
580.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 32А 3Р	шт	6,00	230,41 / --	-- / --	1382 / --	-- / --	-- / --	-- / --
581.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	1002 / 454	26 / 5	1,00 / 0,01	2 / 0
582.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 16А 1Р	шт	2,00	78,02 / --	-- / --	156 / --	-- / --	-- / --	-- / --
583.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
584.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ЩС19								
585.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 / 677,00	18,60 / 4,50	1378 / 677	19 / 5	4,00 / 0,03	4 / 0
586.	СТОО	ЩРв-12з-036 У2	шт	1,00	1150,93 / --	-- / --	1151 / --	-- / --	-- / --	-- / --
587.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	4010 / 1816	106 / 18	1,00 / 0,01	8 / 0
588.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 25А 3Р	шт	1,00	230,41 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
589.	ТТОО	Автомат ВА 47-29 на 16А 1Р	шт	7,00	78,02 / --	-- / --	546 / --	-- / --	-- / --	-- / --
590.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90 / 176,00	107,00 / 19,90	369 / 176	107 / 20	0,96 / 0,12	1 / 0
591.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1915,41 / --	-- / --	1915 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Кабельная и трубная продукция								
592.	Ц0108-148	Кабели до 35 кВ в проложенных	м	70,00	60,40	15,60	4228	1092	0,24	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг			38,70	3,80	2709	266	0,02	2
593.	СТОО	Кабель ВВГ 4х70	м	70,00	1823,46	--	127643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
594.	СТОО	Кабель ВВГ 1х35	м	70,00	363,01	--	25411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
595.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	2,50	38,10	3,20	95	8	0,15	0
					28,80	0,70	72	2	0,00	0
596.	СТОО	Кабель ВВГ 5х35	м	2,50	1346,54	--	3366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
597.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	11367,00	27,70	2,10	314866	23871	0,10	1137
					19,70	0,50	223930	5684	0,00	33
598.	СТОО	Кабель ВВГ 5х10	м	15,00	402,94	--	6044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
599.	СТОО	Кабель ВВГ 5х6	м	1146,00	254,95	--	292171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
600.	СТОО	Кабель ВВГ 5х4	м	527,50	172,90	--	91203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
601.	СТОО	Кабель ВВГ 5х2,5	м	163,00	110,26	--	17972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
602.	СТОО	Кабель ВВГ 5х1,5	м	151,00	68,87	--	10399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
603.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	2,93	60500,00	--	177265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
604.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	6,33	52100,00	--	329793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
605.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и	1000м	0,11	28900,00	--	3179	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 2х1,5 мм2			--	--	--	--	--	--
606.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	625,00	27,70	2,10	17312	1312	0,10	63
					19,70	0,50	12312	313	0,00	2
607.	С151603-2 1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,63	74900,00	--	46812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
608.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	929,00	147,30	73,00	136842	67817	0,29	269
					49,50	18,30	45986	17000	0,11	99
609.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	7940,00	108,60	48,90	862284	388266	0,22	1747
					39,60	12,20	314424	96868	0,07	562
610.	СТОО	Труба ПВХ гофрированная.ф40	м	14,00	32,60	--	456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
611.	СТОО	Труба ПВХ гофрированная.ф32	м	915,00	24,54	--	22456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
612.	СТОО	Труба ПВХ гофрированная.ф16	м	7940,00	7,69	--	61078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
613.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	962,00	125,60	64,10	120827	61664	0,26	250
					41,40	15,80	39827	15200	0,09	88
614.	С130806-5 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	108,00	126,00	--	13608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
615.	С130806-5 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	854,00	63,00	--	53802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Осветительная аппаратура,лампы,аппаратура упр освещением								
616.	Ц0108-532 -1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	2,00	750,20	13,20	1500	26	2,00	4
					272,00	2,30	544	5	0,01	0
617.	ТТОО	Кнопка управления двухштифтовая	шт	2,00	464,47	--	929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
618.	Ц0108-591 -6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	шт	14,00	59,70	1,00	836	14	0,33	5
					52,20	0,20	731	3	0,00	0
619.	Ц0108-591 -7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	48,50	0,20	97	--	0,29	1
					47,00	0,10	94	--	0,00	0
620.	Ц0108-56- 1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	17,00	568,50	25,50	9664	433	2,00	34
					452,00	6,80	7684	116	0,04	1
621.	ТООО	Разъединитель в кожухе КМПн1/2+ВН-32 1Р 20А А	шт	17,00	108,82	--	1850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Осветительная арматура,лампы								
622.	С151803-4 7	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,75	22300,00	--	16725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
623.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,49	16300,00	--	7971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
624.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	5,00	228,80	13,20	1144	66	1,00	5
					205,00	2,30	1025	11	0,01	0
625.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	5,00	4720,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Заземление и система управления потенциалами								
626.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	30,00	23,20	2,10	696	63	0,10	3
					16,50	0,30	495	9	0,00	0
627.	СТОО	Кабель нагревательный саморегулирующийся 25Вт/м	м	30,00	1004,58	--	30137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
628.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	660,00	61,90	3,30	40854	2178	0,14	92
					23,00	0,40	15180	264	0,00	2
629.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	150,00	51,70	2,80	7755	420	0,16	24
					27,50	0,30	4125	45	0,00	0
630.	С151607-1	Провода силовые для	1000м	0,15	29000,00	--	4350	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23	электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 Кабеленесущие лотки			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
631.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	48,00	20,14	0,23	967	11	0,12	6
					19,91	0,09	956	4	0,00	0
632.	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	24,00	170,10	15,30	4082	367	0,09	2
					15,80	3,20	379	77	0,02	0
633.	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	м	24,00	13,90	6,30	334	151	0,04	1
					6,90	1,80	166	43	0,01	0
634.	СТОО	Болт со стопорным буртом М8х65	шт	48,00	4,76	--	229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
635.	СТОО	Втулка в профиль перфорированный GLP1ZU-50	шт	24,00	53,85	--	1292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
636.	СТОО	Гайка со стопорным буртом М8	шт	48,00	1,10	--	53	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
637.	СТОО	Комплект соединительный КС М6х10	шт	72,00	4,03	--	290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
638.	СТОО	Комплект соединительный КС М6х10 CLP1CZ-300	шт	12,00	4,03	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
639.	СТОО	Лоток перфорированный 60х300х3000; 0,8мм; GLP10-060-300-080-3	шт	8,00	653,49	--	5228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
640.	СТОО	Пластина соединительная Н60; GLPS-060	шт	14,00	40,66	--	569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
641.	СТОО	Поворот на 90гр. 60х300; GLP1P-060-300	шт	2,00	1083,16	--	2166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
642.	СТОО	Профиль перфорированный; GLP1Z-050-2.5	шт	12,00	1308,81	--	15706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
643.	СТОО	Скоба потолочная CLP1Q-050	шт	12,00	245,42	--	2945	--	--	--
		Итого по разделу: Электроснабжение, электроосвещение			--	--	--	--	--	--
										3596450

ИТОГО:

	15252358	827494	14580
Накладные расходы :	2488758	232858	1282
На монтажные работы		891724	
На общестроительные работы		1844353	
На металломонтажные работы		98212	
На сантехнические работы		6607	
Всего накладных расходов:		2840896	
Итого с накладными		18093254	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		1072300	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		19165554	
Итого с временными, 3,4 %		19809648	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		20074086	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		20152438	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		20348318	
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968		48625969	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		972519	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		49598488	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		5951819	
Итого с НДС		55550307	

Принял

Сдал

Технадзор

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД